Форма 4

Заказчик : Аппарат Акима Алмалинского района г.Алматы
Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"
Наименование стройки - Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Дуйсенова от ул. Розыбакиева до ул.Циолковского. Алмалинский район, города Алматы
Наименование объекта - Благоустройство и озеленение

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах на 02.07.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Алея из тратуарной плитки S=10447м2 (тип-2) Лист ГП-6											
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	113,0652	2700,19	1030,56	305298	116520	172839	46264	379686
					140,98	237,89	15939	26897		28125	
2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	39	2879,67	994,79	112307	38797	68012	15551	138087
					140,98	228,24	5498	8901		10229	
3	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3300	571,96	36,42	1887468	120185	491123	1432697	3585778
					386,72	15,28	1276160	50411		265613	
4	С121-040509-0112 2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	1910	2360,00	--	4507600	--	4507600	--	4868208
					--	--	--	--		360608	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.08)	м бортового камня	1548	1952,05	29,52	3021780	45702	1802651	1287440	4653958
					758,03	12,05	1173427	18647		344738	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**9834453**	**321205**	**7042225**	**2781952**	**13625717**
							2471024	**104857**	**--**	**1009313**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9834453				
	Материалы		Тенге				2293832				
	Всего заработная плата		Тенге					2575881			
	Местные материалы		Тенге				4748392				
		Накладные расходы	Тенге				2781952				
		Сметная прибыль	Тенге				1009312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13625717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2424
		Сметная заработная плата	Тенге					2575881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13625717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2424
		Сметная заработная плата	Тенге					2575881			
		РАЗДЕЛ 2. Велосипедная дорожка, асфальтобетонное покрытие S=1557м2 (тип 2а) Лист ГП-6									
6	**Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**500**	**1273,93**	**96,06**	**636964**	**48032**	**566722**	**40485**	**731645**
					44,42	**30,55**	**22210**	**15277**		**54196**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**636964**	**48032**	**566722**	**40485**	**731645**
							22210	**15277**	**--**	**54196**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				636964				
	Материалы		Тенге				566722				
	Всего заработная плата		Тенге					37486			
		Накладные расходы	Тенге				40485				
		Сметная прибыль	Тенге				54196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				731645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				731645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37486			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение S=14951м2 Лист ГП-6									
7	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**2000**	**401,12**	**9,67**	**802247**	**19335**	**268200**	**457367**	**1360383**
					257,36	**2,51**	**514712**	**5024**		**100769**	
8	**Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять исключать**	**м2**	**2000**	**-97,42**	**-0,15**	**-194830**	**-297**	**-89400**	**-92517**	**-310335**
					-52,57	**--**	**-105133**	**--**		**-22988**	
9	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**10257**	**257,28**	**154,78**	**2638896**	**1587605**	**466488**	**841579**	**3758914**
					57,02	**36,22**	**584803**	**371537**		**278438**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-470103-0109 1147-0103-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,5х1,5х0,65 м. Посадка	шт.	148	10932,04	2497,58	1617941	369642	30536	1176811	3018332
					8228,13	807,58	1217763	119522		223580	
11	С125-010203-2103 2501-0203-2103 РСНБ РК 2015	Каштан конский, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	62	5871,00	--	364002	--	364002	--	393122
					--	--	--	--		29120	
12	Е11-470102-0210 1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	78	6093,43	336,52	475287	26248	139614	281621	817461
					3966,98	135,88	309425	10599		60553	
13	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	78	5160,01	1127,60	402481	87953	9614	293766	751946
					3909,15	370,65	304914	28911		55700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6106024	2090486	1189054	2958627	9789823
							2826483	535592	--	725172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6106024				
	Материалы		Тенге				825053				
	Всего заработная плата		Тенге					3362075			
	Местные материалы		Тенге				364002				
		Накладные расходы	Тенге				2958626				
		Сметная прибыль	Тенге				725172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9789822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2832
		Сметная заработная плата	Тенге					3362075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9789822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2832
		Сметная заработная плата	Тенге					3362075			
		РАЗДЕЛ 4. Водоотводные сооружения Лист ГП-6									
14	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	22,368	10569,89	2516,92	236427	56299	102996	112701	377058
					3448,32	821,58	77132	18377		27930	
15	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	12,768	81136,00	--	1035944	--	1035944	--	1118820
					--	--	--	--		82876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,7588	57568,40	2453,44	101251	4315	6288	63127	177528
					51539,60	477,74	90648	840		13150	
17	С123-030101-9901 2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	1,7588	126892,00	--	223178	--	223178	--	241032
					--	--	--	--		17854	
18	Е11-070201-0206 1107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	17	11205,15	3990,33	190488	67836	33141	138367	355163
					5265,36	1632,31	89511	27749		26308	
19	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	27	1760,60	188,86	47536	5099	2540	41972	96669
					1477,68	92,54	39897	2499		7161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1834824	133549	1404087	356167	2366270
							297188	49465	--	175279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1510395				
	Материалы		Тенге				138677				
	Всего заработная плата		Тенге					255166			
	Местные материалы		Тенге				1035944				
		Накладные расходы	Тенге				293040				
		Сметная прибыль	Тенге				144275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1947710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					255166			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				101251				
	Материалы		Тенге				6288				
	Всего заработная плата		Тенге					91488			
		Накладные расходы	Тенге				63127				
		Сметная прибыль	Тенге				13150				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				177528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					91488			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				223178				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223178				
		Сметная прибыль	Тенге				17854				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				241032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2366271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					346654			
		РАЗДЕЛ 5. Установка дорожных знаков Лист ГП-6									
20	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	46	4688,28	736,82	215661	33894	18964	188891	436916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3539,20	262,95	162803	12096		32364	
21	С124-010201-0216 2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	14	12555,00	--	175770	--	175770	--	189832
					--	--	--	--		14062	
22	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	13	8146,00	--	105898	--	105898	--	114370
					--	--	--	--		8472	
23	С124-010201-0212 2401-0201-0212 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9	12554,00	--	112986	--	112986	--	122025
					--	--	--	--		9039	
24	С124-010201-0216 2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	12555,00	--	87885	--	87885	--	94916
					--	--	--	--		7031	
25	С124-010201-0212 2401-0201-0212 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	12554,00	--	37662	--	37662	--	40675
					--	--	--	--		3013	
26	С124-010202-0715 2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	46	7515,00	--	345690	--	345690	--	373345
					--	--	--	--		27655	
27	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,3	19879,59	966,15	45723	2222	33660	9708	59866
					4278,84	359,62	9841	827		4435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1127275	36116	918515	198599	1431945
							172645	12923	--	106071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1127275				
	Материалы		Тенге				52623				
	Всего заработная плата		Тенге					185567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				865891				
		Накладные расходы	Тенге				198599				
		Сметная прибыль	Тенге				106070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1431944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					185567			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1431944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					185567			
		РАЗДЕЛ 6. МАФ									
28	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**10**	**25395,00**	**20,00**	**253950**	**200**	**252740**	**974**	**275318**
					101,00	**6,00**	**1010**	**60**		**20394**	
28.1	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Урна "Сатурн"	шт.	10	25395,00	20,00	253950	200	252740	974	275318
					101,00	6,00	1010	60		20394	
29	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**10**	**71622,00**	**131,00**	**716220**	**1310**	**658220**	**51979**	**829655**
					5669,00	**43,00**	**56690**	**430**		**61456**	
29.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	10	71622,00	131,00	716220	1310	658220	51979	829655
					5669,00	43,00	56690	430		61456	
		Туалетный модуль									
30	**Ц13-370102-0107 1337-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**160752,89**	**23579,75**	**160753**	**23580**	**17749**	**77490**	**257303**
					119424,00	**7609,12**	**119424**	**7609**		**19059**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1130923**	**25090**	**928709**	**130443**	**1362276**
							177124	**8099**	**--**	**100909**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**160753**				
		Материалы	Тенге				**17749**				
		Всего заработная плата	Тенге					**127033**			
		Накладные расходы	Тенге				**77490**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19059**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**257303**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127033**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**970170**				
		Материалы	Тенге				**910960**				
		Всего заработная плата	Тенге					**58190**			
		Накладные расходы	Тенге				**52953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81850**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1104973**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**58190**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1362275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**185223**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29307676**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5966674**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2654477**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**726213**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12049312**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6466273**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Сметная прибыль	Тенге							2170940	
	Итого в текущих ценах 2018г					**29 307 676**				
	С временными зданиями сооружениями 1,3.0,8%			**304799.8304**		**29 612 476**				
	С зимними удорожаниями 1,5.0,9%			**399768.4237**		**30012244**				
	С непредвиденные затраты 2 %			**600244.8851**		**30612489**				
	Итого с коэф. индексации на 2019 год К=1,0498961					**32139933**				
	Итого со скидкой 10 %					**28925940**				
	НДС – 12%					**3 471 113**				
	Всего стоимость строительства:					**32 397 052**				

Заказчик: Аппарат Акима Алмалинского района г.Алматы

Зам.Акима Алмалинского района

_____ **Омаров А.М.**

Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Директор

_____ **Ергалиев Т.Н.**

Технадзор:

ТОО ДСП "Стройинтеграция"

_____ **Айтмукуш Д.Ж.**