Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Корнеевская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район, с Корнеевка , ул. Молодежная
ДОГОВОР №214 от 05.05.2021

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		214	05.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 000 000,00	26 785 714,29		-	-	-	-	-	3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:
Руководитель

КГУ «Отдел образования Есильского района» БИН 960540000452
_____ Дауытбаева Г.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "КазахЭнергоПром"
_____ Сейсебаев А.М.
Приказ №07-05 от 18.05.2021г.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Стрельцов И.А. ИИН860821350800
Аттестат KZ37VJE00056373

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №214 от 05.05.2021
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Корнеевская средняя школа" по месту расположения СКО,Есильский район,с Корнеевка , ул. Молодежная

Акт выполненных работ №1
за июнь 2021 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Демонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы

1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	803,2	337,72	18,86	271260	15148	–	190040	498204
		НР - 72%; СП - 8%			318,86	9,75	256112	7833		36904	
2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	803,2	72,79	–	58464	–	–	42094	108602
		НР - 72%; СП - 8%			72,79	–	58464	–		8045	
4	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Расчистка от старой масляной краски	м2 окрашиваемой поверхности	195	309,82	1,06	60414	206	–	43423	112145
		НР - 72%; СП - 8%			308,76	0,52	60208	102		8307	
5	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2	3036,6	121,39	2,41	368615	7332	–	262817	681947
		НР - 72%; СП - 8%			118,98	1,23	361283	3742		50515	
6	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	200	1101,29	169,74	220258	33948	–	146783	396404
		НР - 72%; СП - 8%			931,55	87,77	186311	17554		29363	
7	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	819,5	1860,02	169,74	1524290	139100	–	1049125	2779288
		НР - 72%; СП - 8%			1690,29	87,77	1385189	71929		205873	
8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1965	274,43	1,59	539258	3132	–	386010	999290
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	–	536126	–		74021	

9	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1965	168,72	19,40	331543	38117	--	220078	595751
		НР - 72%; СП - 8%			149,33	6,23	293426	12239		44130	
11	1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	3	3048,25	1,65	9145	5	--	6581	16983
		НР - 72%; СП - 8%			3046,61	--	9140	--		1258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3383246	236989	--	2346951	6188614
							3146257	113399	--	458416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3383246				
	Всего заработная плата		Тенге					3259656			
		Накладные расходы	Тенге				2346952				
		Сметная прибыль	Тенге				458416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6188613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3235
		Сметная заработная плата	Тенге					3259656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6188613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3235
		Сметная заработная плата	Тенге					3259656			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
12	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	196	1112,82	49,12	218113	9628	--	153694	401552
		НР - 72%; СП - 8%			1063,70	25,40	208485	4979		29745	
13	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	320	428,65	--	137169	--	--	98761	254804
		НР - 72%; СП - 8%			428,65	--	137169	--		18874	
14	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	512	620,30	--	317593	--	--	228667	589960
		НР - 72%; СП - 8%			620,30	--	317593	--		43701	
15	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	80	770,31	3,67	61625	294	2091	42653	112620
		НР - 72%; СП - 8%			740,50	--	59240	--		8342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				734499	9922	2091	523775	1358936
							722487	4979	--	100662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				734499				
	Материалы		Тенге				2091				
	Всего заработная плата		Тенге					727465			
		Накладные расходы	Тенге				523775				
		Сметная прибыль	Тенге				100662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1358936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					727465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1358936				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					727465			

РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы

16	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Снятие**	шкаф	10	1061,53	33,68	10615	337	--	7497	19561
		НР - 72%; СП - 8%			1027,85	13,42	10279	134		1449	
17	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	577	181,19	1,75	104547	1012	--	74922	193827
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	0,91	103535	523		14358	
18	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	294	55,42	--	16294	--	--	11732	30268
		НР - 72%; СП - 8%			55,42	--	16294	--		2242	
19	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	5440	24,10	--	131129	--	--	94413	243585
		НР - 72%; СП - 8%			24,10	--	131129	--		18043	
20	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	270	97,00	--	26190	--		--	28285
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
21	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	270	118,00	--	31860	--		--	34409
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				320636	1349	--	188564	549935
							261236	658	--	40736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				320636				
	Всего заработная плата		Тенге					261894			
	Транспортные расходы		Тенге				58050				
		Накладные расходы	Тенге				188564				
		Сметная прибыль	Тенге				40736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				549935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					261894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				549935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					261894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8097485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4129980				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248260			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119035			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2091		
		- Перевозка грузов	Тенге				58050				
		- Накладные расходы	Тенге							3059290	
		- Сметная прибыль	Тенге							599814	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Проемы

Окна

29	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 в комплекте с москитными сетками	м2	784,5742	21923,00	--	17200220	--	17200220	--	18576238
		СП - 8%			--	--	--	--		1376018	
30	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	391	1850,00	--	723350	--	723350	--	781218
		СП - 8%			--	--	--	--		57868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17923570	--	17923570	--	19357456
							--	--	--	1433886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17923570				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17923570				
		Сметная прибыль	Тенге				1433886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19357456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19357456				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19357456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17923570		
		- Сметная прибыль	Тенге							1433886	
		Всего по объекту									27 454 941
		в том числе оборудования									0
		Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%									329 459
		Итого									**27 784 400**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									555 688
		Итого									**28 340 088**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698									**29 761 905**
		С понижающим коэффициентом									**26 785 714,29**
		НДС (12 %)									3 214 285,71
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**30 000 000,00**

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел образования Есильского района» БИН 960540000452
_____Даутбаева Г.К.

Авторский надзор:
ТОО "КазахЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
Приказ №07-05 от 18.05.2021г.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____Стрельцов И.А. ИИН860821350800
Аттестат №[illegible]