Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО "Ордаинжиниринг"
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Integra Constrution KZ»

Объект: «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

Платежный сертификат № 2
дата «16» апреля 2021 года

период с 18.03.2021 года по 16.04.2021 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору субподряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	8 120 487 571,84		145 851 128	138 558 572	
Всего к оплате				138 558 572	

Заказчик при казначейском сопровождении
ТОО « Казселезащита» Ахатаев А.Б.
/подпись/

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг" Баймаганбетов С.С.
/подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Шамиев К.И.
/подпись/

Дата «16» апреля 2021года

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206 доп. №1	25.11.2020г. 15.01.2021г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начало строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	291 209 942	130 224 221							15 626 907	145 851 128
Всего выполнено	**291 209 942**	**130 224 221**	-	-	-	-	-	-	**15 626 907**	**145 851 128**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Шамиев К.И

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен ниже устья реки Аюсай"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2021г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Устройство земляной плотины (земляные работы) смета №2-1-1	143 590 175
2	Устройство железобетонной ячеистой плотины (земляные работы) смета №2-2-1	287 409
3	Устройство железобетонной ячеистой плотины (земляные работы) смета №2-2-2	980 702
4	Устройство железобетонной ячеистой плотины (земляные работы) смета №2-2-3	289 428
5	Подводящий канал (земляные работы) смета 2-4-1	371 210
6	Обводной канал и перемычка (выкорчевка кустарника) смета 2-5-1	332 204
	ИТОГО:	**145 851 128**

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С

Подрядчик:
и.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

2

12330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
			Тенге				**98980739**	**29039556**	**60816461**	**7301717**	**114785053**
	Стоимость общестроительных работ						**1922931**	**8218342**	**--**	**8502596**	
	Материалы		Тенге				**98980739**				
	Всего заработная плата		Тенге				**248617**				
	Местные материалы		Тенге					**10141273**			
	Транспортные расходы		Тенге				**60567845**				
		Накладные расходы	Тенге				**7201790**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7301717**				
	ВСЕГО , Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8502596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**114785052**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**5839**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**10141273**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**114785052**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**5839**
		Итото по смете:						**10141273**			
		Временные здания и сооружения 4,3%					**114 785 052**				
		Итого с временными					**4 935 757**				
		Зимнее удорожание 1,08%					**119 720 809**				
		Итого с прочими затратами					**1 292 985**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**121 013 794**				
		Итого:					**2 420 276**				
		в том числе в ценах 2020г К=2778/2651 =1,04790645					**123 434 070**				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498					**129 347 358**				
		НДС 12%					**128 205 513**				
		Всего по акту:					**15 384 662**				
							143 590 175				

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ондаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проектов
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Земляная плотина
Смета 2-1-1

12330

Форма 4

А К Т № 3
выполненных работ за апрель 2021 г

на Устройство плотины (левобережная, центральная и правобережная части)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18.784 и, ПОС п. 2.1							
				лист 279/137-1810789-2016-2-ГР, лист 1.1,							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
				Насыпь из валуно-гравийно-галечника							
8	2101-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1000**	м3	21103,7788	2870,00	--	60567845	--	60567845	--	65413273
		СП - 8%			--	--	--	--		4845428	
9	1101-0102-0212 РСНБ РК 2015	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	58982,7227	409,84	393,76	24173459	23225114	10916	5079868	31593593
		НР - 72%, СП - 8%			15,89	103,72	937429	6117943		2340266	
10	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	109118,037	66,00	--	7201790	--		--	7777934
		СП - 8%			--	--	--	--		576143	
11	1136-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т (ПОС,тб.3.5.1)**	м3 грунта	58982,7227	119,32	98,58	7037644	5814442	237700	2221849	10000253
		НР - 72%, СП - 8%			16,71	35,61	985502	2100399		740759	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

Шифр стройки 5

Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина

Смета 2-2-1

А К Т № 4

выполненных работ за апрель 2021 г

на Устройство левобережного устоя

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18-748и, ПОС п.2.1							
				чертеж 279/137-1810789-2016-1-ГР. лист 1							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
				снятие растительного грунта 2ой категории							
1	**1101-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м.**									
		НР - 220 %	**м3 грунта**	**427**	**37,52**	**37,52**	**16022**	**16022**	**--**	**2981**	**20524**
					--	**9,70**	**--**	**4141**		**1520**	
2	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**									
		НР - 220 %	**м3 грунта**	**427**	**180,74**	**173,59**	**77175**	**74125**	**34**	**16231**	**100879**
					7,06	**45,73**	**3016**	**19527**		**7473**	
3	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**									
		СП - 8 %	**т**	**789,95**	**127,00**	**--**	**100324**	**--**		**--**	**108350**
					--	**--**	**--**	**--**		**8026**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**193521**	**90147**	**34**	**19212**	**229753**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3016**	**23668**	**--**	**17019**	
	Материалы		Тенге				**193521**				
	Всего заработная плата		Тенге				**34**				
								26685			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				100324				
		Накладные расходы	Тенге				19213				
		Сметная прибыль	Тенге				17019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				229753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26685			
		Итото по смете:					229 753				
		Временные здания и сооружения 4,3%					9 879				
		Итого с временными					239 632				
		Зимнее удорожание 1,08%					2 588				
		Итого с прочими затратами					242 220				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					4 844				
		Итого:					247 065				
		в том числе в ценах 2020г К=2778/2651 =1,04790645					258 901				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498					256 615				
		НДС 12%					30 794				
		Всего по акту:					287 409				

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Облаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проектов
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Смета 2-2-2

А К Т № 5
выполненных работ за апрель 2021 г

на Устройство центральной секции плотины с водовыпуском

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18-748и, ПОС 2.1							
				279/137-18110789-2016-1-ГР, лист 1							
				№279/137-1810789-2016-1-							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
				снятие растительного грунта 2ой категории							
1	**1101-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	**м3 грунта**	**1457,02**	**37,52**	**37,52**	**54671**	**54671**	**--**	**10174**	**70033**
		НР - 27%,СП - 8%			**--**	**9,70**	**--**	**14130**		**5188**	
2	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**1457,02**	**180,74**	**173,59**	**263339**	**252931**	**116**	**55385**	**344222**
		НР - 27%,СП - 8%			**7,06**	**45,73**	**10292**	**66632**		**25498**	
3	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2695,487**	**127,00**	**--**	**342327**	**--**		**--**	**369713**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27386**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**660337**	**307603**	**116**	**65559**	**783968**
							10292	**80762**	**--**	**58072**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**660337**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				116				
	Всего заработная плата		Тенге					91054			
	Транспортные расходы		Тенге				342327				
		Накладные расходы	Тенге				65559				
		Сметная прибыль	Тенге				58072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				783967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					91054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				783967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					91054			
		Итото по смете:					783 967				
		Временные здания и сооружения 4,3%					33 711				
		Итого с временными					817 678				
		Зимнее удорожание 1,08%					8 831				
		Итого с прочими затратами					826 508				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					16 530				
		Итого:					843 039				
		в том числе в ценах 2020г К=2778/2651 =1,04790645					883 426				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498					875 627				
		НДС 12%					105 075				
		Всего по акту:					980 702				

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проектов
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Смета 2-2-3

А К Т № 6
выполненных работ за апрель 2021 г

на Устройство правобережного устоя с водосбросом

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18-784и, ПОС 2.1.							
				279/137-18110789-2016-1-ГР, лист 1							
				№ 279/137-1810789-2016-1-ГР, лист. 1.1.							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
				снятие растительного грунта 2ой категории ,							
1	**1101-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	**м3 грунта**	**430**	**37,52**	**37,52**	**16135**	**16135**	**--**	**3002**	**20668**
		НР- [illegible]			**--**	**9,70**	**--**	**4170**		**1531**	
2	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**430**	**180,74**	**173,59**	**77717**	**74646**	**34**	**16345**	**101588**
		НР- [illegible]			**7,06**	**45,73**	**3037**	**19665**		**7525**	
3	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**795,5**	**127,00**	**--**	**101029**	**--**		**--**	**109111**
		СП- [illegible]			**--**	**--**	**--**	**--**		**8082**	
				выемка грунта 4-ой категории							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**194881**	**90781**	**34**	**19347**	**231367**
							3037	**23835**	**--**	**17138**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				194881				
	Материалы		Тенге				34				
	Всего заработная плата		Тенге					26872			
	Транспортные расходы		Тенге				101029				
		Накладные расходы	Тенге				19348				
		Сметная прибыль	Тенге				17138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				231367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26872			
		Итото по смете:					231 367				
		Временные здания и сооружения 4,3%					9 949				
		Итого с временными					241 316				
		Зимнее удорожание 1,08%					2 606				
		Итого с прочими затратами					243 922				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					4 878				
		Итого:					248 800				
		в том числе в ценах 2020г К=2778/2651 =1,04790645					260 720				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498					258 418				
		НДС 12%					31 010				
		Всего по акту:					289 428				

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Срдаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проектов
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Подводящий канал
Смета 2-4-1

А К Т № 7
выполненных работ за апрель 2021 г

на Устройство подводящего канала

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо №18-18-748 и, ПОС п.2.1.							
				черт.279/137-1810789-2016-ГР, лист1.2, СВОР							
		РАЗДЕЛ 1.Снятие растительного грунта 2ой категории									
1	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (лист1.2., п.1) Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4**	м3 грунта	400	37,52	37,52	15009	15009	--	2793	19226
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,70	--	3879		1424	
2	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	400	180,74	173,59	72295	69438	32	15205	94500
		НР - 72%, СП - 8%			7,06	45,73	2825	18293		7000	
3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	740	229,00	--	169460	--		--	183017
		СП - 8%			--	--	--	--		13557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				256764	84447	32	17998	296743
							2825	22172	--	21981	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				32				
	Всего заработная плата		Тенге					24997			
	Транспортные расходы		Тенге				169460				
		Накладные расходы	Тенге				17998				
		Сметная прибыль	Тенге				21981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					24997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					24997			
		Итото по смете:					296 743				
		Временные здания и сооружения 4,3%					12 760				
		Итого с временными					309 503				
		Зимнее удорожание 1,08%					3 343				
		Итого с прочими затратами					312 846				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					6 257				
		Итого:					319 102				
		в том числе в ценах 2020г К=2778/2651 =1,04790645					334 390				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498					331 438				
		НДС 12%					39 773				
		Всего по акту:					371 210				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проектов
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Сооружение для пропуска
Смета 2-5-1

А К Т № 8
выполненных работ за апрель 2021 г

на Работы по строительству обводного канала и перемычке

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо 18-18-784и, ПОС 2.1							
				79/137-1810789-2016-ОС,лист 3,279/137-1810789-2016-ГР лист1							
		РАЗДЕЛ 1. Обводной канал и перемычка									
				Выемка, разборка и засыпка обводного канала строительного периода							
7	1101-0207-1707 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 132 кВт (180 л с) с перемещением до 20 м**	га	1,3	19419,91	19419,91	25246	25246	--	5368	33064
		НР - 72% СП - 8%			--	5735,56	--	7456		2449	
8	1101-0207-1710 РСНБ РК 2015 К=4	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения(до 50 м)**	га	1,3	11633,18	11633,18	15123	15123	--	3216	19806
		НР - 72% СП - 8%			--	3435,79	--	4467		1467	
9	1101-0207-2007 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с)**	га	1,3	100224,77	17713,75	130292	23028	20548	66645	212693
		НР - 72% СП - 8%			66704,64	4497,70	86716	5847		15755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**170661**	**63397**	**20548**	**75229**	**265563**
							86716	**17770**	**--**	**19671**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**170661**				
	Материалы		Тенге				**20548**				
	Всего заработная плата		Тенге					**104486**			
		Накладные расходы	Тенге				**75230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**265562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**265562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104486**			
		Итото по смете:					**265 562**				
		Временные здания и сооружения 4,3%					**11 419**				
		Итого с временными					**276 981**				
		Зимнее удорожание 1,08%					**2 991**				
		Итого с прочими затратами					**279 973**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**5 599**				
		Итого:					**285 572**				
		в том числе в ценах 2020г К=2778/2651 =1,04790645					**299 253**				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498					**296 611**				
		НДС 12%					**35 593**				
		Всего по акту:					**332 204**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казсеясзащита" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проектов
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.