КОПИЯ

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» августа 2020 года

Заказчик АО «Алматинский технологический университет», 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 100, в лице Ректора Кулажанова Талгата Куралбековича, действующего на основании Устава.

Декларации о соответствии (прилагается) от «25» марта 2020 года, выданного ТОО «Табын2007», в лице Генерального директора Жылкышиева Мухтара Турганбаевича, юридический адрес: город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр-7, дом 13а, кв.5.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «21» матра 2020 года, выданного ТОО «Саулет Сапа Курылыс», в лице эксперта технического надзора Козганбаева Усена Рысбекулы, аттестат № KZ82VJE00028694 от 28 января 2013 года, аттестат № KZ39VJE00028692 от 1 августа 2012 года.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «20» марта 2020 года, выданного ТОО «Тан-1», в лице ответственного за ведение авторского надзора Нургалиевой Азизы Нургалиевной, аттестат № 00629 от 7 октября 2018 года

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственного комплекса. Со сносом существующего строения по улице Толе би 100**, в городе Алматы, II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически и технологически сложным объектам, находящийся по адресу город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 100,

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) акт на право частной собственности на земельный участок, расположенным город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би № 100, общей площадью 0,9226 га, кадастровым номером 20-311-009-199, выданный Алматинским городским филиалом РГП «НПЦзем», от 21 ноября 2014 года № 656;

2) Архитектурно-планировочное задание на проектирование №2183 от 24 октября 2017года;

3) Дополнение к архитектурно-планировочному заданию № 04.2-03-3117 от 13 июня 2018 года;

4) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», дата выдачи талона от 11 октября 2018 года № KZ91REA00110393.

5) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Тан-1», утверждена директором ТОО «KAZEXPERTIZA» согласно заключению от 28 сентября 2018 года № КСКKAZ-0241/18 и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6) Письмо о согласование эскизного проекта №85 от 09 февраля 2018 года;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2018 года;

окончание работ март 2020 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев;

фактически, месяц: 18 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Студент	человек	227	227	227	227

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3482,75	3482,75
Число этажей	этаж	**3**	**3**
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	17016,09	17016,09
В том числе подземной части	м3	1361,70	1361,70
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание центра обслуживания студентов, спортзала и учебно-производственный комплекс состоит из двух блоков и представляющего собой двух и трехэтажный единый комплекс решеный в увязке с прилегающими зданиями и сооружениями. Блоки примыкают друг к другу торцевой стороной в осях 5 и 6 со сдвигом на 2,0м. и имеют вид одного здания, сблокированных со сдвигом общим размером в осях 55,5м на 26,0м. В блоке А размещены следующие помещения:

в подвальном этаже – технические помещения и помещения учебной прачечной;

на 1-ом этаже – демонстрационно-выставочный зал, мастерская, служебные и бытовые помещения, коридор и эвакуационный выход;

на 2-м этаже – гимнастический зал, учебный класс, четыре двухместных и один двух комнатный номер.

на 3-м этаже – гимнастический зал, учебный класс, четыре двухместных и один двух-комнатный номер.

на техническом этаже – вентиляционное помещение.

В блоке Б размещены следующие помещения:

на первом этаже – кабинеты центра обслуживания студентов, конференц-зал, общий вестибюль и санузлы.

на втором этаже - спортивный зал 17.0х36.0 м, трибуна на 52 мест.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 960 259 003 тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 760 259 003 тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 200 000 000 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 960 259 003 тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 760 259 003 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 200 000 000 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственного комплекса. Со сносом существующего строения по улице Толе би 100, в городе Алматы принять в эксплуатацию.

Заказчик
АО «Алматинский технологический университет»
Ректор Кулажанов Талгат Куралбекович

подпись, место печати

Технический надзор
ТОО «Саулет Сапа Курылыс»
Эксперт Козганбаев Усен Рысбекулы

подпись, место печати

Авторский надзор
ТОО «Тан-1»
Ответственный Нургалиева Ализа Нургалиевна

подпись, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Табын 2007»
Генеральный директор Жылкышиев Мухтар Турганбаевич

подпись, место печати

Республика Казахстан. Город Алматы. «02» октября 2020 года, я, Монтаева Араилым Амиргалиевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0001230 от 29 апреля 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 965

Взыскано: 18925

Нотариус

АО "Алматинский технологический университет"
дчик: ТОО"Табын 2007"
Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-
нительное соглашение № 02 от 02 июня 2020г.
говору подряда №20-08/2018 от 20.08.2018г.

ИК

АКТ выполненных работ **Форма 2В**
на дополнительные строительные работы

№	Наименование работ	ед. изм	к-во	Цена	Сумма
1	Устройство основание асфальтобетонного покрытия из ПГС и балласта	м3	450	1 300	585 000
2	Устройство основание асфальтобетонного покрытия из ГШС	м2	2 800	1 100	3 080 000
3	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 5см	м2	2 000	2 800	5 600 000
4	Устройство бетонных бордюров	п/м	120	1 300	156 000
5	Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия	м2	360	2 500	900 000
6	Монтаж асфальтобетонного покрытия	м2	360	2 800	1 008 000
7	Демонтаж и монтаж основания из щебеночногравийной смеси с вывозом мусора на растоянии до 30км.	м2	360	2 500	900 000
8	Демонтаж и монтаж поребрика	п/м	80	1 500	120 000
9	Устройство железобетонного марша из бетона М300	м3	31	23 000	713 000
10	Устройство перил из нержавеющей стали	п/м	85	21 000	1 785 000
11	Устройство керамогранитного пола на лест. маршах (наруж)	м2	90	4 300	387 000
12	Демонтаж и монтаж стяжки пола из раствора М100	м2	800	3 400	2 720 000
13	Устройство реечного потолка в общественных санузлах 1 этаж	м2	36	6 100	219 600
14	Устройство откидного устройство из нержавеющей стали в санузле для инвалидов	шт	1	80 000	80 000
15	Обшивка деформационного шва метал-ми листами толщ. 1мм с 2-ым покрытием	п/м	21	2 600	54 600
16	Установка вентиляции на отм. -3.00 система Ду-1	п/м	18	8 000	144 000
17	Установка канального вентилятора	шт	1	7 000	7 000
18	Демонтаж вентилятора ВОК-200	шт	1	2 000	2 000
19	Устройство зонта в кухне	шт	3	60 000	180 000
20	Устройство декоративного потолка из ГКЛ 2-3 этаж (гостиничная зона)	м2	196	3 300	646 800
21	Обшивка колонн рамками из полиуретана Н-10см и Н-5см в обеденном зале	п/м	120	1 800	216 000
22	Грунтовка стен праймером	м2	2 800	300	840 000
23	Покраска внут. перегородок и стен колерованной в/эмульсией	м2	2 300	650	1 495 000
24	Демонтаж пола из армированного бетона М100 в ручную с вывозом строй мусора в ЦОС	м3	80	120 000	9 600 000

	ирование пола с армированием сеткой из на М100 в ручную в ЦОС	м3	80	24 000	1 920 000
	ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК - А				
	Монтаж трубопровода вентиляции на отм. - 4.500 (архив)	п/м	20	8 000	160 000
27	Монтаж канального вентилятора КВ-250	шт	1	7 000	7 000
28	Монтаж трубопровода вентиляции д. 100 (подвал насосная)	п/м	28	8 000	224 000
29	Монтаж трубопровода вентиляции д. 100 (элеваторная)	п/м	18	8 000	144 000
30	Установка решеток вентиляции	шт	5	2 100	10 500
	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
31	Демонтаж брусчатки отмостки	м2	421	1 200	505 200
32	Устройство наружной отмостки из асфальтобетон	м2	421	2 800	1 178 800
	БЛОК - Б				
33	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой	м2	106	1 700	180 200
34	Гидроизоляция из 1-го слоя бикроста	м2	106	1 200	127 200
35	Утепление стен в 1-слой пеноплексом толщ. 30мм	м2	106	1 200	127 200
36	Устройство отделочных сеток по пеноплексу	м2	127	600	76 200
37	Штукатурка по сетке раствором -термос	м2	106	2 900	307 400
	БЛОК - А				
38	Обмазочная гидроизоляция стен подвала битумной мастикой	м2	294	1 700	499 800
39	Гидроизоляция стен подвала из 1-го слоя бикроста	м2	353	1 200	423 600
40	Утепление стен подвала в 1-слой пеноплексом толщ. 30мм	м2	294	1 200	352 800
41	Устройство отделочных сеток по пеноплексу	м2	353	600	211 800
42	Штукатурка по сетке раствором термос	м2	294	2 900	852 600
43	Устройство перегородок металлического каркаса с обшивкой ГКЛ с утеплением	м2	302	5 360	1 618 720
44	Устройство потолка из ГКЛ	м2	1 720	3 100	5 332 000
45	Устройство декоративной штукатурки 1-го этажа	м2	330,28	9 000	2 972 520
46	Установка панели из фанер декор	м2	52,8	36 000	1 900 800
47	Обшивка колонн из деревянного бруса 40х40	м2	22,32	20 100	448 632
48	Устройство потолка из АРМСТРОНГА	м2	485	3 700	1 794 500
49	Устройство потолка в с/узлах из ГКЛ в гостинице	м2	180	3 100	558 000
50	Устройство декоративного камня в ЦОСЕ	м2	33	8 700	287 100
51	Шумоизоляция из симпролита спотзала пола	м2	580	7 600	4 408 000
52	Демонтаж и монтаж потолка из ГКЛ (зала ЦОС)	м2	262	5 800	1 519 600
53	Устройство спортивного напольного покрытия	м2	232	6 600	1 531 200
54	Устройство пола из ковролина	м2	570	3 200	1 824 000
55	Установка галтелей	п/м	484	1 300	629 200
56	Установка гранита (входная группа)	м2	58	13 000	754 000
57	Монтаж алюминиевых витражей	м2	28	88 000	2 464 000

	аж металлопластиковых витражей	м2	33	46 000	1 518 000
	ление гипсокартонных перегородок офильными трубами на сварке	тн	10	180 540	1 805 400
	стройство туалетных кабинок	шт	9	69 000	621 000
	Устройство душевых кабинок	шт	8	32 000	256 000
62	Установка дверей с дверными коробками и полотнами с замками и петлями	шт	17	16 000	272 000
63	Устройство плинтусов на ковролан из полиуретана	м	416	1 200	499 200
64	Устройство тактильной плитки	шт	320	850	272 000
65	Кладка армированных перегородок их кирпича (архив)	м3	7	15 000	102 000
66	Штукатурка перегородок	м2	54	1 920	103 680
67	Левкас перегородок	м2	54	2 200	118 800
68	Водоэмульсионная покраска перегородок	м2	54	700	37 800
69	Монтаж метал-их дверей в подвале (Блок А)	шт	9	21 300	191 700
70	Демонтаж кирпичных стен тощ. 250мм перед прачечной	м3	2	11 055	22 110
71	Демонтаж кирпичных перегородок стен прачечной тощ. 120мм	м3	2,2	11 055	24 321
72	Оклейка стен обоями в номерах 2-го и 3-го этажах	м2	1 000	967	967 000
73	Покраска обой в/эмульсией	м2	1 000	600	600 000
	Входная группа (вход в подвал)				
	Навес (8х3,5)				
74	Установка каркаса входной группы из труб ф89 и швеллера №16	тн	3,3	170 145	561 479
75	Устройство стропил из метал. квадратных труб	тн	1,8	181 200	326 160
76	Устройство покрытия из профнастила	м2	36	1 100	39 600
77	Устройство потолка из металлосайдинга	м2	28	4 000	112 000
78	Устройство каркаса из метал. квадратных труб для парапета	тн	2,1	181 200	380 520
79	Устройство парапета из металлосайдинга	м2	12	3 500	42 000
80	Устройство перил из метал. квадратных труб с покраской	п/м	15	19 000	285 000
	Входная группа (главных вход) 7х2,6				
81	Устройсво покрытия из профнастила	м2	18	1 100	19 800
82	Устройство каркаса кровли из метал. квадратных труб (стропил и прогоны)	тн	1,1	181 200	199 320
83	Устройство потолка из металлосайдинга	м2	18	4 000	72 000
84	Устройство каркаса из метал. квадратных труб для парапета	тн	1,9	181 200	344 280
85	Устройство парапета из металлосайдинга	м2	6	3 500	21 000
	Входная группа (главных санузлах) 3х2,8=8,5				
86	Устройство каркаса из метал. квадратных труб	тн	1,6	181 200	289 920
87	Устройсво покрытия из профнастила	м2	8,5	1 100	9 350
88	Устройство каркаса кровли из метал. квадратных труб (стропил и прогоны)	тн	0,9	181 200	163 080
89	Устройство потолка из металлосайдинга	м2	8,5	4 000	34 000
90	Устройство каркаса из метал. квадратных труб для парапета	тн	1,1	181 200	199 320
91	Устройство парапета из металлосайдинга	м2	6,5	3 500	22 750

	ка бетонной смеси в опалубку откоса н М200 с устройством каркаса из атуры ф14 А3 (входа со стороны бщежития)	м3	4,2	24 000	100 800
	Декор. штукатурка холлов 2-го и 3-го этажа учебно-производственого комплекса	м2	216,0	9 000	1 944 000
94	Устройство гидроизоляции пеноизолом зазоров между витражом и стеной с материалом	п/м	162,0	3 000	486 000
	Спорт зал (доп трибуна)				
95	Устройство метал. каркаса из швеллера №18	тн	3	200 400	561 120
96	Устройство монолитного ж/б перекрытия из бетона М350	м3	3,5	21 500	75 250
97	Демонтаж кирпичной стены тощ. 250мм	м3	3,9	11 055	43 115
98	Кирпичная кладка внут стен тол. 250мм	м3	3,9	15 000	58 500
99	Улучшенная штукатурка стен ЦПР	м2	15,4	1 920	29 568
100	Левкас стен	м2	15,4	2 200	33 880
101	Водоэмульсионная покраска перегородок	м2	15,4	700	10 780
	Электромонтажные работы				
102	Монтаж щитов ЩРВ-24	шт	1	15200	15 200
103	ЩРВ-24	шт	1	15200	15 200
104	ЩРН--П 9	шт	2	10680	21 360
105	Установка спота Y-15W 1200lm	шт	68	3850	261 800
106	Установка термоизлучателя+230-100-2	шт	10	2230	22 300
107	Установка трек свет-ка -GvPC	шт	1	4500	4 500
108	Установка трек свет-ка -TRASK	шт	28	4500	126 000
109	Установка встраиваемого свет-ка AKRON	шт	21	4500	94 500
110	Установка встраиваемого свет-ка CIPS	шт	17	3850	65 450
111	Установка встраиваемого свет-ка 595x595	шт	10	4860	48 600
112	Установка потолочного светильника	шт	13	3900	50 700
113	Монтаж кабельного канала 25x16	м	6	250	1 500
114	25x16	м	8	250	2 000
115	25x25	м	4	250	1 000
116	16x16	м	6	250	1 500
117	Установка подвесного свет-ка СТАЛЬ	шт	6	4800	28 800
118	Установка подвесного свет-ка AUCKLEND	шт	4	3500	14 000
119		шт			0
120	Монтаж кабеля ВВГнг 5x4	м	60	300	18 000
121	5x6	м	56	300	16 800
122	Установка спота Ferona	шт	55	4800	264 000
123	Установка спота	шт	59	4800	283 200
124	Установка розеток	шт	150	300	45 000
125	Подключение тепловентилятора	шт	4	12320	49 280
126	Установка аксессуров трек свет-ка Acessoriess	шт	12	1880	22 560
127	Установка аксессуров трек свет-ка Track TRX001-111W	шт	2	1880	3 760
128	Установка аксессуров трек свет-ка Track TRX001-112W	шт	12	2600	31 200
129	Установка рамки 2-ая Атлас	шт	6	480	2 880
130	Установка рамки 2-ая Glossa	шт	6	480	2 880
131	Установка рамки 3-ая Glossa	шт	14	480	6 720
132	Установка рамки 4-ая Атлас	шт	2	480	960

	новка рамки 5-ая Атлас	шт	13	530	6 890
	ановка рамки 5-ая Glossa	шт	6	530	3 180
	ГОГО за работу:				**82 196 894**
	МАТЕРИАЛЫ				
	Асфальтобетон	тн	110,8	18 000	1 994 400
2	ПГС и балласт	м3	450	2 200	990 000
3	Гравийно-щебеночная смесь	м3	280	2 000	560 000
4	Бетонные бордюры	м	120	2 000	240 000
5	Асфальтобетон	тн	19,9	18 000	358 200
6	Гравийно-щебеночная смесь	м3	36	2 000	72 000
7	Бетонные поребрики	п/м	80	800	64 000
8	Бетон М300 с доставкой	м3	31,6	18 500	584 600
9	Фанера	м2	30	6 700	201 000
10	Сетка 5ВР 100*100	шт	92	2 700	248 400
11	Арматура А3 ф12	тн	2	240 000	480 000
12	Керамогранит	м2	90	4 800	432 000
13	Раствор М100 с доставкой	м3	41	17 300	709 300
14	Металлический лист с полимерным покрытием	п/м	20	6 300	126 000
15	Воздуховоды	п/м	84	3 200	268 800
16	Канальный вентилятор	шт	2	43 000	86 000
17	Зонты из нержавеющей стали	шт	3	380 000	1 140 000
18	Грунтовка праймер	кг	840	300	252 000
19	Водоэмульсия	кг	920	928	853 760
20	Бетон М100 с доставкой	м3	80	17 500	1 400 000
21	Сетка 5ВР 100*100	шт	30	2 700	81 000
22	Металлические люки	шт	28	15 000	420 000
23	Асфальт	м3	48	17 500	840 000
24	Битумная мастика	кг	1 500	700	1 050 000
25	Бикрост	м2	520	810	421 200
26	Пеноплекс толщ. 30мм	м2	410	1 100	451 000
27	Сетка малярная	м2	540	150	81 000
28	Штукатурка (термос)	тн	2	105 000	210 000
29	Симролит	м3	129	29 000	3 741 000
30	ГКЛ	м2	2 653	800	2 122 400
31	ГКЛ влагостойкий	м2	89	920	81 880
32	Направляющий профиль 60/27	п/м	7 850	310	2 433 500
33	Направляющий профиль 28/27	п/м	1 420	200	284 000
34	Шурупы 3,9*11	шт	6 740	5	33 700
35	Спортивное напольное покрытие толщ. 4,2мм	м2	298	5 200	1 549 600
36	Ковролин	м2	570	3 500	1 995 000
37	Гранит	м2	60	17 000	1 020 000
38	Вентиляционные решетки 30*30	шт	5	1 800	9 000
39	Реечный потолок ДПК	м2	36	8 600	309 600
40	Шурупы 3,2*25	шт	3 500	5	17 500
41	Шурупы 3,5*35	шт	39 550	6	237 300
42	Дюбель разжимной	шт	845	18	15 210
43	Профиль 50*50	п/м	550	390	214 500
44	Профиль 50*40	п/м	200	330	66 000
45	Подвес	шт	1 900	95	180 500
46	Плиты АРМСТРОНГ с комплектующими	м2	502	3 800	1 906 080
47	Камень декоративный	м2	33	7 500	247 500
48	Изготовление и монтаж алюминиевых дверных конструкций	шт	5	390 000	1 950 000

	а профильная 40*40*2	тн	18	320 000	5 760 000
	ри в комп.	шт	17	140 000	2 380 000
	линтуса полиуретановые	м	432	1 500	648 000
	Клей супермастика	шт	36	7 000	252 000
	Тактильная плитка	м2	320	900	288 000
54	Метал. Дверь 1000*2050	шт	3	58 000	174 000
55	Метал. Дверь 1000*2050	шт	1	56 500	56 500
56	Метал. Дверь 1400*2100	шт	1	120 000	120 000
57	Метал. Дверь 1200*2100	шт	2	207 000	414 000
58	Метал. Дверь 1400*2050	шт	1	237 000	237 000
59	Метал. Дверь 1600*2100	шт	1	160 000	160 000
60	Кирпич	шт	2 720	30	81 600
61	Раствор М100 с доставкой	м3	3	17 300	51 900
62	Сетка кладочная ВР	шт	26	450	11 700
63	Сухая смесь ГЛАТТ	кг	170	100	17 000
64	Сухая смесь ФИНИШ	кг	165	106	17 490
65	Водоэмульсия	кг	25	270	6 750
66	Полка для раковин	шт			0
67	Швеллер №18	тн	3	334 000	1 002 000
68	Бетон М350 с доставкой	м3	3,5	19 000	66 500
69	Арматура ф12	тн	2,8	233 000	652 400
70	Сетка кладочная ВР	шт	20	450	9 000
71	Сухая смесь ГЛАТТ	кг	50	100	5 000
72	Сухая смесь ФИНИШ	кг	50	106	5 300
73	Водоэмульсия	кг	10	270	2 700
74	Кирпич	шт	1 560	30	46 800
75	Обои (рул-40)	рул	40	8 500	340 000
76	Клей обойный	шт	15	2 500	37 500
77	В/эмульсия коллерованная моющая акриловая	кг	300	1 351	405 300
78	Труба метал. Ф89	м	13,5	2 000	27 000
79	Швеллер №16	тн	3,2	284 000	908 800
80	Метал. квадратная труба	тн	8,9	302 000	2 687 800
81	Профнастил оцинкованный	м2	43	2 300	99 360
82	Металлосайдинг для потолка	м2	54,5	4 200	228 900
83	Металлосайдинг для парапета	м3	2,5	4 600	11 500
84	Раствор для декор. штукатурки АРКОБАЛЕНА (1-го этажа)	кг	195	1 300	253 500
85	Шелк ЭФФЕКТОСЕНТА (1-го этажа)	кг	200	6 500	1 300 000
86	Арматура ф14 А3	тн	2,1	220 000	462 000
87	Бетон М200 с доставкой	м3	4,3	19 000	81 700
88	Раствор для декор. штукатурки АРКОБАЛЕНА (2-го и 3-го этажа)	кг	324	1 300	421 200
89	Шелк ЭФФЕКТОСЕНТА (2-го и 3-го этажа)	кг	216	3 500	756 000
	Электромонтажный материал				
90	ЩРВ-24	шт	1	41800	41 800
91	ЩРВ-24	шт	1	41800	41 800
92	ЩРН--П 9	шт	2	12000	24 000
93	Спот Y-15W 1200lm	шт	68	1250	85 000
94	Термоизлучатель+230-100-2	шт	10	80	800
95	Трек свет-к -GvPC	шт	1	4600	4 600
96	Трек свет-к -TRASK	шт	28	6500	182 000
97	Встраиваемый свет-к AKRON	шт	21	5500	115 500
98	Встраиваемыйсвет-к CIPS	шт	17	4500	76 500
99	Встраиваемый свет-к 595x595	шт	10	4500	45 000

	лочный светильник	шт	13	1820	23 660
	ельный канал 25х16	м	6	91	546
	25х16	м	8	91	728
	25х25	м	4	91	364
4	16х16	м	6	91	546
105	Подвесной свет-к СТАЛЬ	шт	6	40000	240 000
106	Подвесной свет-к AUCKLEND	шт	4	8500	34 000
107	Кабель ВВГнг 5х4	м	60	592	35 520
108	5х6	м	56	885	49 560
109	Спот Ferona	шт	55	5000	275 000
110	Спот	шт	59	1000	59 000
111	Розетки	шт	150	500	75 000
112	Аксессур трек свет-к Acessoriess	шт	12	1000	12 000
113	Аксессур трек свет-к Track TRX001-111W	шт	2	3000	6 000
114	Аксессур трек свет-к Track TRX001-112W	шт	12	6500	78 000
115	Рамка 2-ая Атлас	шт	6	195	1 170
116	Рамка 2-ая Glossa	шт	6	195	1 170
117	Рамка 3-ая Glossa	шт	14	630	8 820
118	Рамка 4-ая Атлас	шт	2	665	1 330
119	Рамка 5-ая Атлас	шт	13	890	11 570
120	Рамка 5-ая Glossa	шт	6	717	4 302
	Итого материалы:				**55 050 416**
	Транспортные расходы 5%				2 752 690
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 5%)				**140 000 000**
	Накладные расходы 8%				11 200 000
	НДС 12%				18 144 000
	Всего по акту выполненных работ:				**169 344 000**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007"

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет"
Генподрядчик: ТОО "Табын 2007"
Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Приложение №7

АКТ выполненных работ
на устройство системы вентиляции

Форма 2В

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	Вентиляция				
	П1				
1	Монтаж приточной камеры центральная каркасно-панельная VVS015s, L=2040 м3/ч, P=550Па	комп	1	45 000	45 000
2	Монтаж автоматики AS-9R в комплекте	шт	1	300 000	300 000
3	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 300х200	шт	1	4 500	4 500
4	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 400х300	шт	1	4 500	4 500
5	Монтаж шумоглушителя	шт	1	7 000	7 000
6	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	18	1 200	21 600
7	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	38,2	3 000	114 600
8	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	9,0	3 000	27 000
9	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	10,0	3 000	30 000
10	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	2,7	24 000	64 800
11	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	10	1 200	12 000
	П2				
1	Монтаж приточной камеры центральная каркасно-панельная VVS030s, L=4000 м3/ч, P=450Па	комп	1	60 000	60 000
2	Монтаж комлектной автоматики AS-9R	шт	1	300 000	300 000
3	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 600х300	шт	2	5 000	10 000
4	Монтаж шумоглушителя	шт	1	9 000	9 000
5	Монтаж решетки вентиляционная 400х150	шт	10	1 400	14 000
6	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	98,7	3 000	296 100
7	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	28,8	3 000	86 400

8	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	5,0	24 000	120 000
9	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	28,8	1 200	34 560
	П3				
1	Монтаж приточной камеры центральная каркасно-панельная VVS021s, L=2715 м3/ч, P=650Па	комп	1	50 000	50 000
2	Монтаж автоматики AS-9R в комплекте	шт	1	300 000	300 000
3	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 500х300	шт	2	5 000	10 000
4	Монтаж шумоглушителя	шт	1	7 000	7 000
5	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	9	1 200	10 800
6	Монтаж решетки вентиляционная 400х150	шт	5	1 400	7 000
7	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	19,4	3 000	58 200
8	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	92,6	3 000	277 800
9	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	20,8	3 000	62 400
10	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	5,6	24 000	134 400
11	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	20,8	1 200	24 960
	П4				
1	Монтаж приточной камеры центральная каркасно-панельная VVS021s, L=2425 м3/ч, P=550Па	комп	1	50 000	50 000
2	Монтаж автоматики AS-9R в комплекте	шт	1	300 000	300 000
3	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 500х300	шт	2	5 000	10 000
4	Монтаж шумоглушителя	шт	1	7 000	7 000
5	Монтаж решетки вентиляционная 400х150	шт	9	1 400	12 600
6	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	12,9	3 000	38 700
7	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	52,3	3 000	156 900
8	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	20,8	3 000	62 400
9	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	3,3	24 000	79 200
10	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	20,8	1 200	24 960
	В1				
1	Монтаж вентилятора канальный вытяжной Styl1200w	шт	1	7 000	7 000
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 200х200	шт	1	4 500	4 500

3	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	7	1 200	8 400
4	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	2	1 200	2 400
5	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	7,5	3 000	22 500
6	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	7,2	3 000	21 600
7	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,74	24 000	17 760
	В2				
1	Монтаж вентилятора канальный вытяжной Styl1200w	шт	1	7 000	7 000
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 200х200	шт	1	4 500	4 500
3	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	7	1 200	8 400
4	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	2	1 200	2 400
5	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	7,5	3 000	22 500
6	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	7,2	3 000	21 600
7	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,74	24 000	17 760
	В3				
1	Монтаж вентилятора вытяжной КЕ/КТ60-35/22-4Е	шт	1	20 400	20 400
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 600х300	шт	2	5 000	10 000
3	Монтаж решетки вентиляционная 400х150	шт	10	1 400	14 000
4	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	98,7	3 000	296 100
	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	28,8	3 000	86 400
6	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	5	24 000	120 000
7	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	28,8	1 200	34 560
	В4				
1	Монтаж вентилятора вытяжной КЕ/КТ50-25/22-4Е	шт	1	17 000	17 000
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 350х200	шт	1	4 500	4 500
3	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 200х150	шт	1	4 500	4 500
4	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	1	1 200	1 200
5	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	3	1 200	3 600

6	Монтаж решетки вентиляционная 400х150	шт	3	1 400	4 200
7	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	10,6	3 000	31 800
8	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	9,9	3 000	29 700
9	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,5	3 000	16 500
10	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	1	24 000	24 000
11	Монтаж огнезащитной покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	5,5	1 200	6 600
	В5				
1	Монтаж вентилятора вытяжной КЕ/КТ50-25/22-4Е	шт	1	17 000	17 000
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 350х200	шт	1	4 500	4 500
3	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 200х150	шт	1	4 500	4 500
4	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	1	1 200	1 200
5	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	3	1 200	3 600
6	Монтаж решетки вентиляционная 400х150	шт	3	1 400	4 200
7	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	10,6	3 000	31 800
8	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	9,9	3 000	29 700
9	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,5	3 000	16 500
10	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	1	24 000	24 000
11	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	5,5	1 200	6 600
	В6				
1	Монтаж вентилятора осевой Styl150w	шт	1	4 000	4 000
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 150х150	шт	2	4 500	9 000
3	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	4	1 200	4 800
4	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	9,8	3 000	29 400
5	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	8,4	3 000	25 200
6	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,55	24 000	13 200
7	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	7,2	1 200	8 640
	В7				
1	Монтаж вентилятора осевой Styl150w	комп	1	4 000	4 000

2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 150х150	шт	2	4 500	9 000
3	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	5	1 200	6 000
4	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	11,0	3 000	33 000
5	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	8,4	3 000	25 200
6	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,65	24 000	15 600
7	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	7,2	1 200	8 640
	В8				
1	Монтаж вентилятора осевой Styl1200w	шт	1	7 000	7 000
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 200х200	шт	2	4 500	9 000
3	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	1	1 200	1 200
4	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	1	1 200	1 200
5	Монтаж решетки вентиляционная 400х150	шт	2	1 400	2 800
6	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	18,2	3 000	54 600
7	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	8,8	3 000	26 400
8	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,65	24 000	15 600
9	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	7,2	1 200	8 640
	В9				
1	Монтаж вентилятора осевой Styl150w	шт	1	4 000	4 000
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 150х100	шт	2	4 500	9 000
	Монртаж решетки вентиляционная 100х100	шт	1	1 200	1 200
4	Монтаж решетки вентиляционная 150х100	шт	2	1 200	2 400
5	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	7,3	3 000	21 900
6	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,5	3 000	16 500
7	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,35	24 000	8 400
8	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	5,5	1 200	6 600
	В10				
1	Монтаж вентилятора осевой Styl120w	шт	1	3 200	3 200
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 150х100	шт	2	4 500	9 000

3	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	1	1 200	1 200
4	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	2	1 200	2 400
5	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	7,3	3 000	21 900
6	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,5	3 000	16 500
7	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,35	24 000	8 400
8	Монтаж огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	5,5	1 200	6 600
	В11-В20				
1	Монтаж вентилятора осевой Styl120w	комп	10	3 200	32 000
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 150х100	шт	10	4 500	45 000
3	Монтаж решетки вентиляционная 150х150	шт	20	1 200	24 000
4	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	54,0	3 000	162 000
5	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	36,0	3 000	108 000
6	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	2,4	24 000	57 600
7	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	42	1 200	50 400
	В21, В22				
1	Монтаж вентилятора осевой Styl120w	комп	2	3 200	6 400
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 150х100	шт	4	4 500	18 000
3	Монтаж решетки вентиляционная 100х100	шт	2	1 200	2 400
4	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	4,0	3 000	12 000
	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,6	3 000	16 800
6	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,7	24 000	16 800
7	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	11,0	1 200	13 200
	В23				
1	Монтаж вентилятора вытяжной КЕ/КТ60-35/22-4Е	шт	1	20 400	20 400
2	Монтаж клапана огнезадерживающий КПУ-1Н 500х300	шт	1	5 000	5 000
3	Монтаж решетки вентиляционная 400х150	шт	6	1 400	8 400
4	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	22,0	3 000	66 000

5	Монтаж изоляции воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	1,2	24 000	28 800
7	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	28,8	1 200	34 560
	ДУ1				
1	Монтаж вентилятора крышный KROC51-51 L=6900 м3/ч, P=400Па, N=6.5кВт, n=1455об/мин	шт	1	23 600	23 600
2	Монтаж регулятора скорости вентилятора	шт	1	36 000	36 000
3	Монтаж клапана противопожарный КПУ-1Н 700х400	шт	1	5 000	5 000
4	Монтаж стакана дымоудаления	шт	1	8 500	8 500
5	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали б=1,0мм	м2	19,2	3 000	57 600
6	Монтаж огнезащитной покрытии огнестойкостью 0,5 часа	м2	6	24 000	144 000
	У1-У4				
1	Монтаж кухонных зонтов	шт	3	15 000	45 000
	Итого за работу:				**5 791 140**
	Материалы				
1	Приточная камера центральная каркасно-панельная VVS015s, L=2040 м3/ч, P=550Па	комп	1	1 075 650	1 075 650
2	Комлект автоматики AS-9R	шт	1	731 170	731 170
3	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 300х200	шт	1	91 000	91 000
4	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 400х300	шт	1	93 000	93 000
5	Шумоглушитель	шт	1	23 200	23 200
6	Решетка вентиляционная 100х100	шт	18	1 340	24 120
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	38,2	2 600	99 320
8	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	9,0	3 000	27 000
9	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	10,0	3 300	33 000
10	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	2,7	18 700	50 490
11	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	10	2 200	22 000
12	Крепление воздуховодов	кг	19	700	13 300
	П2				
1	Приточная камера центральная каркасно-панельная VVS030s, L=4000 м3/ч, P=450Па	комп	1	1 420 140	1 420 140
2	Комлект автоматики AS-9R	шт	1	731 170	731 170
3	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 600х300	шт	2	98 000	196 000
4	Шумоглушитель	шт	1	31 900	31 900
5	Решетка вентиляционная 400х150	шт	10	2 540	25 400
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	98,7	3 000	296 100

7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	28,8	3 300	95 040
8	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	5,0	18 700	93 500
9	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	28,8	2 200	63 360
10	Крепление воздуховодов	кг	42	700	29 400
	П3				
1	Приточная камера центральная каркасно-панельная VVS021s, L=2715 м3/ч, P=650Па	комп	1	1 205 000	1 205 000
2	Комлект автоматики AS-9R	шт	1	731 170	731 170
3	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 500х300	шт	2	95 000	190 000
4	Шумоглушитель	шт	1	23 200	23 200
5	Решетка вентиляционная 150х150	шт	9	1 800	16 200
6	Решетка вентиляционная 400х150	шт	5	2 540	12 700
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	19,4	2 600	50 440
8	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	92,6	3 000	277 800
9	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	20,8	3 300	68 640
10	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	5,6	18 700	104 720
11	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	20,8	2 200	45 760
12	Крепление воздуховодов	кг	44	700	30 800
	П4				
1	Приточная камера центральная каркасно-панельная VVS021s, L=2425 м3/ч, P=550Па	комп	1	1 205 000	1 205 000
2	Комлект автоматики AS-9R	шт	1	731 170	731 170
3	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 500х300	шт	2	95 000	190 000
4	Шумоглушитель	шт	1	23 200	23 200
	Решетка вентиляционная 400х150	шт	9	2 540	22 860
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	12,9	2 600	33 540
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	52,3	3 000	156 900
8	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	20,8	3 300	68 640
9	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	3,3	18 700	61 710
10	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	20,8	2 200	45 760
11	Крепление воздуховодов	кг	29	700	20 300
	В1				
1	Вентилятор канальный вытяжной Styl1200w	шт	1	32 340	32 340
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 200х200	шт	1	90 000	90 000

3	Решетка вентиляционная 100х100	шт	7	1 340	9 380
4	Решетка вентиляционная 150х150	шт	2	1 800	3 600
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	7,5	2 600	19 500
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	7,2	3 300	23 760
7	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,74	18 700	13 838
8	Крепление воздуховодов	кг	5	700	3 500
	В2				
1	Вентилятор канальный вытяжной Styl1200w	шт	1	32 340	32 340
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 200х200	шт	1	90 000	90 000
3	Решетка вентиляционная 100х100	шт	7	1 340	9 380
4	Решетка вентиляционная 150х150	шт	2	1 800	3 600
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	7,5	2 600	19 500
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	7,2	3 300	23 760
7	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,74	18 700	13 838
8	Крепление воздуховодов	кг	5	700	3 500
	В3				
1	Вентилятор вытяжной КЕ/КТ60-35/22-4Е	шт	1	100 200	100 200
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 600х300	шт	2	98 000	196 000
3	Решетка вентиляционная 400х150	шт	10	2 540	25 400
4	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	98,7	3 000	296 100
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	28,8	3 300	95 040
6	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	5	18 700	93 500
7	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	28,8	2 200	63 360
8	Крепление воздуховодов	кг	42	700	29 400
	В4				
1	Вентилятор вытяжной КЕ/КТ50-25/22-4Е	шт	1	85 000	85 000
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 350х200	шт	1	92 000	92 000
3	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 200х150	шт	1	90 000	90 000
4	Решетка вентиляционная 100х100	шт	1	1 340	1 340
5	Решетка вентиляционная 150х150	шт	3	1 800	5 400
6	Решетка вентиляционная 400х150	шт	3	2 540	7 620
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	10,6	2 600	27 560
8	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	9,9	3 000	29 700

9	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,5	3 300	18 150
10	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	1	18 700	18 700
11	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	5,5	2 200	12 100
12	Крепление воздуховодов	кг	9	700	6 300
	В5				
1	Вентилятор вытяжной КЕ/КТ50-25/22-4Е	шт	1	85 000	85 000
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 350х200	шт	1	92 000	92 000
3	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 200х150	шт	1	90 000	90 000
4	Решетка вентиляционная 100х100	шт	1	1 340	1 340
5	Решетка вентиляционная 150х150	шт	3	1 800	5 400
6	Решетка вентиляционная 400х150	шт	3	2 540	7 620
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	10,6	2 600	27 560
8	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	9,9	3 000	29 700
9	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,5	3 300	18 150
10	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	1	18 700	18 700
11	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	5,5	2 200	12 100
12	Крепление воздуховодов	кг	9	700	6 300
	В6				
1	Вентилятор осевой Styl150w	шт	1	5 900	5 900
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 150х150	шт	2	89 600	179 200
3	Решетка вентиляционная 100х100	шт	4	1 340	5 360
4	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	9,8	2 600	25 480
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	8,4	3 300	27 720
6	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,55	18 700	10 285
7	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	7,2	2 200	15 840
8	Крепление воздуховодов	кг	6	700	4 200
	В7				
1	Вентилятор осевой Styl150w	комп	1	5 900	5 900
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 150х150	шт	2	89 600	179 200
3	Решетка вентиляционная 150х150	шт	5	1 800	9 000
4	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	11,0	2 600	28 600
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	8,4	3 300	27 720

6	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,65	18 700	12 155
7	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	7,2	2 200	15 840
8	Крепление воздуховодов	кг	6	700	4 200
	В8				
1	Вентилятор осевой Styl1200w	шт	1	32 340	32 340
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 200х200	шт	2	90 000	180 000
3	Решетка вентиляционная 100х100	шт	1	1 340	1 340
4	Решетка вентиляционная 150х150	шт	1	1 800	1 800
5	Решетка вентиляционная 400х150	шт	2	2 540	5 080
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	18,2	2 600	47 320
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	8,8	3 300	29 040
8	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,65	18 700	12 155
9	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	7,2	2 200	15 840
10	Крепление воздуховодов	кг	9	700	6 300
	В9				
1	Вентилятор осевой Styl150w	шт	1	5 900	5 900
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 150х100	шт	2	89 600	179 200
3	Решетка вентиляционная 100х100	шт	1	1 340	1 340
4	Решетка вентиляционная 150х100	шт	2	1 550	3 100
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	7,3	2 600	18 980
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,5	3 300	18 150
7	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,35	18 700	6 545
8	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	5,5	2 200	12 100
9	Крепление воздуховодов	кг	4	700	2 800
	В10				
1	Вентилятор осевой Styl120w	шт	1	4 800	4 800
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 150х100	шт	2	89 600	179 200
3	Решетка вентиляционная 100х100	шт	1	1 340	1 340
4	Решетка вентиляционная 150х150	шт	2	1 800	3 600
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	7,3	2 600	18 980
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,5	3 300	18 150
7	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,35	18 700	6 545
8	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	5,5	2 200	12 100

9	Крепление воздуховодов	кг	4	700	2 800
	В11-В20				
1	Вентилятор осевой Styl120w	комп	10	4 800	48 000
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 150х100	шт	10	89 600	896 000
3	Решетка вентиляционная 150х150	шт	20	1 800	36 000
4	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	54,0	2 600	140 400
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	36,0	3 300	118 800
6	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	2,4	18 700	44 880
7	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	42	2 200	92 400
8	Крепление воздуховодов	кг	30	700	21 000
	В21, В22				
1	Вентилятор осевой Styl120w	комп	2	4 800	9 600
	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 150х100	шт	4	89 600	358 400
3	Решетка вентиляционная 100х100	шт	2	1 340	2 680
4	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм	м2	4,0	2 600	10 400
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,8мм	м2	5,6	3 300	18 480
6	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	0,7	18 700	13 090
7	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	11,0	2 200	24 200
8	Крепление воздуховодов	кг	3	700	2 100
	В23				
1	Вентилятор вытяжной КЕ/КТ60-35/22-4Е	шт	1	100 200	100 200
2	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н 500х300	шт	1	95 000	95 000
	Решетка вентиляционная 400х150	шт	6	2 540	15 240
4	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7мм	м2	22,0	3 000	66 000
5	Изоляция воздуховодов теплоизоляцией URSA δ=50мм с покрытием из алюминиевой фольги	м3	1,2	18 700	22 440
6	Крепление воздуховодов	кг	6	700	4 200
7	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	28,8	2 200	63 360
	ДУ1				
1	Вентилятор крышный KROC51-51 L=6900 м3/ч, Р=400Па, N=6.5кВт, n=1455об/мин	шт	1	235 900	235 900
2	Регулятор скорости вентилятора	шт	1	180 000	180 000
3	Клапан противопожарный КПУ-1Н 700х400	шт	1	100 000	100 000
4	Стакан дымоудаления	шт	1	21 350	21 350
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=1,0мм	м2	19,2	3 900	74 880

6	Огнезащитное покрытие огнестойкостью 0,5 часа	м2	6	18 700	112 200
	У1-У4				
1	Кухонные зонты	шт	3	150 000	450 000
	Итого материалы:				**17 419 991**
	Транспортные расходы 2%				348 400
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**23 559 531**
	Накладные расходы 6%				1 413 572
	НДС 12%				2 996 772
	Всего по акту:				**27 969 875**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор _____ Купжанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор _____ Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** — **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** — **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
6	29.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство систем вентиляции АО "АТУ" (ЦОС)			Тенге казахский	1	27 969 875,00	27 969 875,00	2 996 772,32
				Итого	1	x	27 969 875,00	2 996 772,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жылкышиев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2020

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Приложение №3

Генподрядчик: ТОО "Табын 2007"

Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего стрения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

АКТ выполненных работ **Форма 2В**

на электромонтажные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	Электромонтажные работы				
	Монтаж				
1	Ящик с понижающим трансформатором-220В/36В ЯТП-0,25-13У3	шт	2	3 440	6 880
2	Коробка ответвительная пластмассовая У192М УХЛ2	шт	422	1 916	808 552
3	Коробка для установки штепсельных розеток и выключателей Л250У3	шт	264	1 090	287 760
4	Кабель с медными жилами, сечением мм2 3х1,5 ВВГ-660	м	5330	504	2 686 320
5	Кабель с медными жилами, сечением мм2 3х2,5 ВВГ-660	м	1915	504	965 160
6	Труба поливинилхлоридная Ду-20мм ГОСТ 50827-95	м	7245	330	2 390 850
	Установка				
7	Светилник с люминесцентными лампами ЛПО46-1х18	шт	1	2 186	2 186
8	Светилник с люминесцентными лампами ЛПО46-4х18	шт	80	4 860	388 800
9	Светилник с люминесцентными лампами ЛПО46-2х36	шт	87	4 034	350 958
10	Светилник с люминесцентными лампами ЛПО46-4х36	шт	20	5 420	108 400
11	Светилник с люминесцентными лампами ЛСП44-1х36	шт	6	2 180	13 080
1	Светилник с люминесцентными лампами ЛСП44-2х36	шт	30	4 060	121 800
13	Светилник с люминесцентными лампами для освещения классной доски ув комплекте с колнштейном ЛБО46-40	шт	2	2 620	5 240
14	Светильник с энергосберегающей лампой на 25Вт -220В НПП03	шт	84	3 900	327 600
15	Светильник с энергосберегающей лампой на 25Вт -220В НП022	шт	16	4 340	69 440
16	Указательный светильник "Выход" с автономным питанием EFS-70	шт	9	3 240	29 160
17	Розетка штапсельная с 3-им заземляющим контактом скрытой установки -220В, 16А РС16-004(з.к.)	шт	130	1 340	174 200
18	Выключатель скрытой установки -220В, 6А С16-057-Б	шт	116	1 176	136 416
19	Выключатель скрытой установки на две цепи -220В, 6А С56-043-Б	шт	18	1 390	25 020
20	Выключатель открытой установки брызгозащищенный-220В, 6,3А А14-100	шт	8	1 040	8 320
21	Люстра	шт	9	6 316	56 844

	Итого за работу				**8 962 986**
	Материалы				
1	Ящик с понижающим трансформатором-220В/36В ЯТП-0,25-13У3	шт	2	10 380	20 760
7	Коробка ответвительная пластмассовая У192М УХЛ2	шт	292	292	85 264
8	Коробка для установки штепсельных розеток и выключателей Л250У3	шт	79	35	2 765
9	Кабель с медными жилами, сечением мм2 3х1,5 ВВГ-660	м	530	197	104 410
12	Светилник с люминесцентными лампами ЛПО46-1х18	шт	1	2 910	2 910
13	Светилник с люминесцентными лампами ЛПО46-4х18	шт	80	8 700	696 000
15	Светилник с люминесцентными лампами ЛПО46-2х36	шт	87	5 285	459 795
16	Светилник с люминесцентными лампами ЛПО46-4х36	шт	20	18 200	364 000
18	Светилник с люминесцентными лампами ЛСП44-1х36	шт	6	3 480	20 880
	Светилник с люминесцентными лампами ЛСП44-2х36	шт	30	4 150	124 500
20	Светилник с люминесцентными лампами для освещения классной доски ув комплекте с колнштейном ЛБО46-40	шт	2	7 980	15 960
21	Бра	шт	9	4 750	42 750
22	Светильник с энергосберегающей лампой на 25Вт -220В НПП03	шт	84	4 200	352 800
23	Светильник с энергосберегающей лампой на 25Вт -220В НП022	шт	16	4 209	67 344
24	Люстра	шт	9	32 500	292 500
25	Указательный светильник "Выход" с автономным питанием EFS-70	шт	9	5 820	52 380
26	Розетка штапсельная с 3-им заземляющим контактом скрытой установки -220В, 16А РС16-004(з.к.)	шт	130	643	83 590
	Выключатель скрытой установки -220В, 6А С16-057-Б	шт	116	515	59 740
28	Выключатель скрытой установки на две цепи -220В, 6А С56-043-Б	шт	18	775	13 950
29	Выключатель открытой установки брызгозащищенный-220В, 6,3А А14-100	шт	8	520	4 160
	Итого материалы				**2 866 458**
	Транспортные расходы 2%				57 329
	Итого (материалы+ работа+ транспортныйрасход 2%)				**11 886 773**
	Накладные расходы 6%				713 206
	НДС 12%				1 511 998
	Всего по акту:				**14 058 394**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
990840000359

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
070740010976

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
3	29.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электромонтажные работы АО "АТУ" (ЦОС)			Тенге казахский	1	14 058 394,00	14 058 394,00	1 506 256,50
				Итого	1	x	14 058 394,00	1 506 256,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жылкышиев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2020

М.П.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет"
Генподрядчик: ТОО "Табын 2007"

Приложение №2

Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

АКТ выполненных работ за июнь 2020г. **Форма 2В**
на отделочные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Грунтовка стен и колонн	м2	5963,5	240	1 431 240
2	Накат в/эмульсией стен	м2	5963,5	700	4 174 450
3	Сборка и установка дверей 2польных	шт	34	19 000	646 000
4	Сборка и установка дверей	шт	93	17 200	1 599 600
5	Укладка керамической плиты на пол	м2	2161,62	5 130	11 089 111
6	Затирка швов керам плиты	м2	2161,62	400	864 648
	Укладка плинтуса керамические	п/м	575,3	1 200	690 360
8	Грунтовка потолка и ригелей	м2	3021	280	845 880
9	Накат в/эмульсией потолка	м2	2718	770	2 092 860
10	Накат в/э ригелей	м2	303	370	112 110
11	Облицовка стен кафелем	м2	1293	3 600	4 654 800
12	Затирка швов кафеля стен	м2	1293	400	517 200
13	Вывод откоса кафелем	п/м	77	1 200	92 400
14	Настил ламината	м2	530	2 200	1 166 000
15	Монтаж плинтуса пластикового	п/м	623,5	400	249 400
16	Установка лючков	шт	22	1 000	22 000
17	Покраска перилы балкона	м2	22	1 200	26 400
18	Покраска потолка	м2	716	900	644 400
19	Настил коммерческого покрытия	м2	361,5	3 200	1 156 800
20	Изготовление и монтаж металлопластиковых дверей	м2	117	70 000	8 190 000
21	Изготовление и монтаж алюминиевых дверей	м2	38,325	90 000	3 449 250
	Итого за работу				**43 714 909**
	Материалы				
1	Цемент	кг	22906	29	664 274
2	В/эмульсия	кг	3172	270	856 440
3	Грунтовка праймер	кг	1797	150	269 550
4	Дверное полотно	шт	161	22 000	3 542 000
5	Навесы	шт	127	1 300	165 100
6	Замки	шт	127	5 000	635 000
7	Дверные короба	шт	127	10 000	1 270 000
8	Керамические плитки (напольные)	м2	2642	4 000	10 568 000
9	Керамические плитки (на стенные)	м2	1358	3 600	4 888 800
10	Затирка для швов	кг	1036	165	170 940
11	Ламинат	м2	540,6	3 300	1 783 980
12	Подложки для пола	м2	540,6	50	27 030
13	Плинтус пвх с уголками в комплекте	м.п	623,5	200	124 700
14	Кафельный клей	кг	25914	44	1 140 216
15	Лючки	шт	22	850	18 700
16	Краска масляная	кг	184,5	1 300	239 850
17	Коммерческое покрытие	м2	368	5 900	2 171 200
	Итого материалы				**28 535 780**

	Транспортные расходы 2%				570 716
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**72 821 404**
	Накладные расходы 6%				4 369 284
	НДС 12%				9 262 883
	Всего по акту:				**86 453 571**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор _____ Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор _____ Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** — **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** — **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
2	29.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отделочные работы здания центр обслуживания студентов (ЦОС)			Тенге казахский	1	86 453 571,00	86 453 571,00	9 262 882,61
				Итого	1	x	86 453 571,00	9 262 882,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Жылкышиев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 29.06.2020

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "Табын 2007"
Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный
комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года на отделочные работы

№ п/	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Штукатурка стен сухими смесями	м2	2298	2 400	5 515 200
2	Штукатурка стен ЦПР	м2	1000	1 920	1 920 000
3	Левкас стен	м2	5964	2 200	13 119 700
4	Вывод откоса	м.п	847,7	900	762 930
5	Стяжка пола ЦПР	м2	2000	1 800	3 600 000
6	Гидроизоляция пола сан узлов	м2	162,2	1 020	165 464
7	Штукатурка потолка сухими смесями	м2	2718	2 400	6 523 200
8	Левкас потолка	м2	2718	2 400	6 523 200
9	Левкас ригелей	м2	303	2 400	727 200
10	Штукатурка ригелей	м2	303	2 400	727 200
11	Выравнивание наливным полом	м2	2606	2 600	6 775 600
12	Устройство металл.каркаса с обшивкой ГКЛ с утеплением	м2	346	5 160	1 785 360
13	Монтаж коробов канализаций и	м2	77	3 000	231 000
14	Настил спортивного покрытия	м2	716	3 200	2 291 200
15	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с материалом	м2	392	88 000	34 496 000
16	металлопластиковых витражей с материалом	м2	113	32 000	3 616 000
17	Монтаж отливов	п/м	100	5 000	500 000
	Итого за работу				**89 279 254**
	Материалы				
1	Сухая штукатурка РОТБАНД	кг	45144	58	2 618 352
2	Песок	м3	164	2 500	410 000
3	Сухая смесь Глатт	кг	25287	100	2 528 700
4	Сухая смесь Финиш	кг	12643	106	1 340 158
5	Перфарированный уголок	шт	290	250	72 500
6	Коллер	шт	285	750	213 750
7	Наливной пол	кг	31272	92	2 877 024
8	Профиль 75х40	м.п	692	1 156	799 952
9	Профиль 75х50	м.п	242,2	1 335	323 337
10	Профиль27х28	м.п	54	683	36 882
11	Профиль 27х60	м.п	223	987	220 101
12	Утеплитель УРСА	м2	363	3 910	1 419 330
13	Гипсокартон	м2	1018	470	478 460
14	Шурупы 32х35	шт	21000	5	105 000

15	Пароизоляционная пленка	м2	692	70	48 440
16	Спортивное напольное покрытие Forbo Sportline Classic 6 мм, ширина 2 м Цвет синий 05040	м2	432	5 900	2 548 800
17	Спортивное напольное покрытие Forbo Sportline Classic 6 мм, ширина 2 м Цвет голубой 02040	м2	230	5 900	1 357 000
18	Сварочный шнур для спайки швов, синий	п/м	250	180	45 000
19	Сварочный шнур для спайки швов, зеленый	п/м	150	180	27 000
20	Клей для напольного ПВХ-покрытия Homakoll 148	кг	252	850	214 200
	Итого материалы				**17 683 986**
	Транспортные расходы 2%				353 680
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**107 316 920**
	Накладные расходы 6%				6 439 015
	НДС 12%				13 650 712
	Всего по акту:				**127 406 648**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** — **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** — **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
21	19.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отделочные работы здания центр обслуживания студентов (ЦОС)			Тенге казахский	1	127 406 648,00	127 406 648,00	13 650 712,29
				Итого	1	x	127 406 648,00	13 650 712,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2019

М.П.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Приложение №5
Генподрядчик: ТОО "Табын 2007"
Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Акт выполненных работ **Форма 2В**
на отопление и приточную вентиляцию

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	Отопление 1-этаж				
1	Монтаж радиаторов алюминиевых	секция	146	4 200	613 200
2	Монтаж кронштейнов для радиатора	шт	48	300	14 400
3	Монтаж вентиля термостатического д-15мм	шт	15	1 000	15 000
4	Термостатический элемент	шт	15	200	3 000
5	Монтаж запорного клапана углового д-15мм	шт	15	1 000	15 000
6	Кран маевского д-15мм	шт	15	200	3 000
7	Комплект фитингов	шт	30	300	9 000
8	Монтаж труб стальных д-20мм	пм	52	900	46 800
9	Монтаж труб стальных д-25мм	пм	48	900	43 200
10	Монтаж труб стальных д-32мм	пм	18	900	16 200
11	Монтаж шарового крана д-20мм	шт	2	1 000	2 000
12	Монтаж шарового крана д-25мм	шт	2	1 000	2 000
13	Окраска сталь. Трубопроводов	м2	24	700	16 800
14	Гидроиспытание труб	пм	118	500	59 000
	2-этаж				
1	Монтаж радиаторов алюминиевых	секция	353	4 100	1 447 300
2	Монтаж кронштейнов для радиатора	шт	150	150	22 500
3	Монтаж вентиля термостатического д-15мм	шт	39	1 000	39 000
4	Термостатический элемент	шт	39	200	7 800
5	Монтаж запорного клапана углового д-15мм	шт	39	1 000	39 000
6	Кран маевского д-15мм	шт	39	200	7 800
7	Комплект фитингов	шт	78	300	23 400
8	Монтаж труб стальных д-20мм	пм	114	900	102 600
9	Монтаж труб стальных д-25мм	пм	74	900	66 600
10	Монтаж труб стальных д-32мм	пм	45	900	40 500
11	Монтаж шарового крана д-20мм	шт	2	1 000	2 000
12	Монтаж шарового крана д-25мм	шт	2	1 000	2 000
13	Окраска сталь. Трубопроводов	м2	41	700	28 700
14	Гидроиспытание труб	пм	198	500	99 000
	3-этаж				
1	Монтаж радиаторов алюминиевых	секция	173	4 100	709 300
2	Монтаж кронштейнов для радиатора	шт	75	300	22 500
3	Монтаж вентиля термостатического д-15мм	шт	18	1 000	18 000
4	Термостатический элемент	шт	18	200	3 600
5	Монтаж запорного клапана углового д-15мм	шт	18	1 000	18 000
6	Кран маевского д-15мм	шт	18	200	3 600
7	Комплект фитингов	шт	36	300	10 800
8	Монтаж труб стальных д-20мм	пм	58	900	52 200
9	Монтаж труб стальных д-25мм	пм	46	900	41 400
10	Монтаж труб стальных д-32мм	пм	32	900	28 800
11	Монтаж шарового крана д-20мм	шт	2	1 000	2 000

12	Монтаж шарового крана д-25мм	шт	2	1 000	2 000
13	Окраска сталь. Трубопроводов	м2	28	700	19 600
14	Гидроиспытание труб	пм	136	500	68 000
	Теплоснабжение П1,П3,П4				
1	Монтаж шарового крана д-20мм	шт	3	1 000	3 000
2	Монтаж труб стальных д-32мм	пм	30	900	27 000
3	Монтаж труб стальных д-40мм	пм	10	1 000	10 000
4	Монтаж труб стальных д-57мм	пм	10	1 000	10 000
5	Изоляция труб "К-Flex ST" д-20- д-57мм	пм	50	500	25 000
6	Монтаж рег.клапана с эл.приводом д-15мм	шт	3	6 000	18 000
7	Монтаж балансировочного клапана д-15мм	шт	3	1 000	3 000
8	Монтаж шарового крана д-32мм	шт	12	1 000	12 000
9	Монтаж обратного клапана д-32мм	шт	6	1 000	6 000
10	Монтаж фильтра сетчатого д-32мм	шт	3	1 000	3 000
11	Монтаж насоса циркуляционного д-25/13	шт	3	10 000	30 000
	Теплоснабжение П2				
1	Монтаж шарового крана д-25мм	шт	3	1 000	3 000
2	Монтаж шарового крана д-40мм	шт	4	1 000	4 000
3	Монтаж обратного клапана д-40мм	шт	2	1 000	2 000
4	Монтаж фильтра сетчатого д-40мм	шт	1	1 000	1 000
5	Монтаж рег.клапана с эл.приводом д-15мм	шт	1	6 000	6 000
6	Монтаж балансировочного клапана д-15мм	шт	1	900	900
7	Монтаж насоса циркуляционного д-25/13	шт	1	8 000	8 000
	Система холодоснабжения (фанкойлов)				
1	Наружный блок MDV6-i670WV2GN1	усл	1	140 000	140 000
2	Наружный блок MDV6-i785WV2GN1	усл	1	140 000	140 000
3	ККБ для П2 с комплектом обвязки	усл	1	140 000	140 000
4	Канальный блок	усл	14	64 500	903 000
5	Кассетный блок	усл	20	64 500	1 290 000
6	Кассетный блок	усл	4	64 500	258 000
7	Развевитель FQZHN-01D	усл	20	5 000	100 000
8	Развевитель FQZHN-02D	усл	8	7 000	56 000
9	Развевитель FQZHN-03D	усл	7	7 000	49 000
10	Развевитель FQZHN-04D	усл	1	11 000	11 000
11	Медный трубопровод в изоляции 6,35	м	94	500	47 000
12	Медный трубопровод в изоляции 9,52	м	181	600	108 600
13	Медный трубопровод в изоляции 12,7	м	173	800	138 400
14	Медный трубопровод в изоляции 15,88	м	158	900	142 200
15	Медный трубопровод в изоляции 19,05	м	71	1 000	71 000
16	Медный трубопровод в изоляции 22	м	96	1 200	115 200
17	Медный трубопровод в изоляции 28	м	26	1 200	31 200
18	Медный трубопровод в изоляции 35	м	50	2 000	100 000
19	Медный трубопровод в изоляции 43	м	58	2 000	116 000
20	Межблочный кабель МКЭШ в гофре	м	998	200	199 600
21	Кабель для пультов	м	390	100	39 000
22	Дренажный трубопровод с фитингами	м	272	400	108 800
23	Азот	усл	8	4 000	32 000
24	Фреон	усл	7	10 000	70 000
	Полвал				
1	Монтаж радиаторов алюминиевых	секция	36	4 200	151 200
2	Монтаж кронштейнов для радиатора	шт	15	300	4 500
3	Монтаж вентиля термостатического д-15мм	шт	8	1 000	8 000
4	Термостатический элемент	шт	8	200	1 600
5	Монтаж запорного клапана углового д-15мм	шт	8	1 000	8 000

6	Кран маевского д-15мм	шт	8	200	1 600
7	Комплект фитингов	шт	16	300	4 800
8	Монтаж труб стальных д-20мм	пм	64	900	57 600
9	Монтаж труб стальных д-25мм	пм	26	900	23 400
10	Монтаж шарового крана д-20мм	шт	1	1 000	1 000
11	Монтаж шарового крана д-25мм	шт	1	1 000	1 000
12	Окраска сталь. Трубопроводов	м2	6	700	4 200
13	Гидроиспытание труб	пм	90	500	45 000
	Итого за работу				0
1	Монтаж радиаторов алюминиевых	секция	36	4 200	151 200
2	Монтаж кронштейнов для радиатора	шт	15	300	4 500
3	Монтаж вентиля термостатического д-15мм	шт	8	100	800
4	Термостатический элемент	шт	8	200	1 600
5	Запорный клапан угловой д-15мм	шт	8	1 000	8 000
6	Кран маевского д-15мм	шт	8	200	1 600
7	Комплект фитингов	шт	16	300	4 800
8	Монтаж труб стальных д-20мм	шт	64	900	57 600
9	Монтаж труб стальных д-25мм	шт	26	900	23 400
10	Монтжа шарового крана д-20мм	шт	1	100	100
11	Монтжа шарового крана д-25мм	шт	1	100	100
12	Окраска сталь. Трубопроводов	м2	6	700	4 200
13	Гидроиспытание труб	шт	90	500	45 000
	Итого за работу				**8 979 300**
	Материалы				
1	Радиатор алюминиевый	секция	708	3 850	2 725 800
2	Кронштейн для радиатора	шт	288	210	60 480
3	Вентиль термостатический д-15мм	шт	80	3 800	304 000
4	Термостатический элемент	шт	80	2 500	200 000
5	Запорный клапан угловой д-15мм	шт	80	3 800	304 000
6	Кран маевского д-15мм	шт	80	170	13 600
7	Комплект фитингов	шт	160	1 100	176 000
8	Трубы стальные д-20мм	пм	288	485	139 680
9	Трубы стальные д-25мм	пм	194	560	108 640
10	Трубы стальные д-32мм	пм	125	790	98 750
11	Труб стальных д-40мм	пм	10	875	8 750
12	Труб стальных д-57мм	пм	110	1 222	134 420
16	Шаровой кран д-20мм	шт	10	1 650	16 500
17	Шаровой кран д-25мм	шт	10	2 100	21 000
18	Шаровой кран д-32мм	шт	12	3 200	38 400
19	Шаровой кран д-40мм	шт	4	3 890	15 560
20	Трубопровод	м2	118	380	44 840
21	Изоляция труб "K-Flex ST" д-20- д-57мм	пм	50	185	9 250
22	Рег.клапана с эл.приводом д-15мм	шт	4	120 000	480 000
23	Балансировочный клапан д-15мм	шт	4	32 400	129 600
24	Обратный клапан д-32мм	шт	6	3 800	22 800
25	Обратный клапан д-40мм	шт	2	4 200	8 400
26	Фильтра сетчатого д-32мм	шт	3	4 200	12 600
27	Фильтра сетчатого д-40мм	шт	1	4 800	4 800
28	Насос циркуляционный д-25/13	шт	4	137 000	548 000
29	Наружный блок MDV6-i670WV2GN1	шт	1	5 850 000	5 850 000
30	Наружный блок MDV6-i785WV2GN1	шт	1	6 370 000	6 370 000
31	ККБ для П2 с комплектом обвязки MDCCU-16CN1	шт	1	1 065 000	1 065 000
32	Канальный блок MDV-D22T2/N1-BA5	шт	10	212 000	2 120 000

33	Канальный блок MDV-D56T2/N1-BA5	шт	4	264 000	1 056 000
34	Кассетный блок MDV-D22Q4/N1-A3	шт	8	225 000	1 800 000
35	Кассетный блок MDV-D45Q4/N1-A3	шт	5	265 000	1 325 000
36	Кассетный блок MDV-D71Q4/N1-D	шт	7	351 000	2 457 000
37	Кассетный блок MDV-D90Q4/N1-D	шт	2	382 400	764 800
38	Кассетный блок MDV-D112Q4/N1-D	шт	2	476 000	952 000
39	Развевитель FQZHN-01D	шт	20	19 800	396 000
40	Развевитель FQZHN-02D	шт	8	21 600	172 800
41	Развевитель FQZHN-03D	шт	7	43 200	302 400
42	Развевитель FQZHN-04D	шт	1	73 396	73 396
43	Медный трубопровод в изоляции 6,35	м	94	846	79 524
44	Медный трубопровод в изоляции 9,52	м	181	1 334	241 526
45	Медный трубопровод в изоляции 12,7	м	173	1 663	287 734
46	Медный трубопровод в изоляции 15,88	м	158	2 026	320 045
47	Медный трубопровод в изоляции 19,05	м	71	2 282	162 050
48	Медный трубопровод в изоляции 22	м	96	4 145	397 901
49	Медный трубопровод в изоляции 28	м	26	4 956	128 856
50	Медный трубопровод в изоляции 35	м	50	6 816	340 800
51	Медный трубопровод в изоляции 43	м	58	9 552	554 016
52	Межблочный кабель МКЭШ в гофре	м	998	540	538 920
53	Кабель для пультов FTP	м	390	288	112 320
54	Дренажный трубопровод с фитингами	шт	272	720	195 840
55	Сухой затвор кондиционера	кг	302	11 400	3 442 800
56	Дренажный трубопровод с фитингами	м	272	1 320	359 040
57	Азот	усл	8	14 400	115 200
58	Фреон	усл	7	49 200	344 400
40	Отводы кованные д-20мм	шт	300	130	39 000
41	Отводы кованные д-25мм	шт	200	195	39 000
42	Отводы кованные д-32мм	шт	120	280	33 600
43	Отводы кованные д-40мм	шт	50	375	18 750
44	Отводы кованные д-57мм	шт	40	520	20 800
45	Отводы кованные д-76мм	шт	20	615	12 300
46	Отводы кованные д-89мм	шт	20	720	14 400
47	Отводы кованные д-108мм	шт	20	980	19 600
48	Карбид	кг	200	487	97 400
49	Кислород	баллон	4	2 200	8 800
50	Сварочная проволока	кг	25	470	11 750
51	Электрод	кг	25	1 300	32 500
52	Лен	кг	5	350	1 750
53	Лактед	шт	10	3 000	30 000
	Итого материалы				**38 330 888**
	Транспортные расходы 2%				648 560
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**47 958 748**
	Накладные расходы 6%				2 877 525
	НДС 12%				6 100 353
	Всего по по акту:				**56 936 626**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кудажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007"

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** — **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** — **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
34	31.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопительные работы АО "АТУ" (ЦОС)			Тенге казахский	1	56 936 626,00	56 936 626,00	6 100 352,79
				Итого	1	x	56 936 626,00	6 100 352,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жылкышиев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2019

М.П.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО"Табын 2007"

Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего стрбения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Акт выполненных работ за 27.12.2018 год
На общестроительные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед	Сумма
	Земляные работы				
1	Разбивка строительной площадки и координатная посадка здания	ч/дн	20	20 000	400 000
2	Разработка грунта экскаватором с последующей погрузкой на автомашину	м3	14503	1 500	21 754 500
3	Вывоз грунта автомашинами на расстояний до 20 км	м3	9000	1 500	13 500 000
4	Завоз балласта	м3	1260	2 000	2 520 000
5	Обратная засыпка грунтомв ручную с послойной послоенная трамбовка балласта виброкатком трамбовкой между зданиями	м2	1755	1 000	1 755 000
6	Обратная засыпка грунтом с послойной трамбовкой ручными трамбовками пазух фундамента	м3	5500	1 200	6 600 000
	Каркас здании				
	Фундаменты				
1	Устройство подбетонки из бетона кл В7,5 сульфатостойкий под фундаменты Блок А и Б толщ.10см	м3	44,3	15 500	686 650
2	Устройство ленточных фундаментов из бетона кл В15 сульфатостойкий с армированием	м3	52,7	21 500	1 133 050
3	Устройство ленточных фундаментов под перегородки из бетона кл В7,5 сульфатостойкий Блок А и Б	м	25	21 500	537 500
4	Устройство монолитных ж/б фундаментов под колонн из бетона кл В15 сульфатостойкий(ФМ1-ФМ8) Блок А и Б	м3	135,5	21 500	2 913 250
5	Устройстройсво ж/б монолитных балки ФБ-1 из бетона кл В15 сульфатостойкий Блок Б	м3	23,5	21 500	505 250
6	Устройство ж/б монолитных рам из бетона кл В25 (РМ10-РМ18) Блока Б	м3	211	21 500	4 536 500
7	Устройство ж/б монолитных плит перекрытий из бетона кл В25 на отм.+3,800; +5,400; +6,800; Блок Б.	м3	202,7	21 500	4 358 050
8	Устройство дополнительного ж/б ленточного фунтамента из бетона марки В15 сульфатостойкий	м3	56,3	21 500	1 210 450
9	Устройство ж/б монолитных подпорных стен из бетона кл В20 сульфатостойкий Блока Б	м3	30	21 500	645 000
10	Гидроизоляция фундаментов	м2	1312	800	1 049 600

	Ж/Б лестницы Блок А между осями Б-Г , 4-5 и ж/б лестницы Блок Б между осями Ж-И, 6-7, 1-12.				
1	Услуги крана	смена	30	60 000	1 800 000
2	Услуги бетононасоса	смена	2	240 000	480 000
	Перекрытие Блок Б				
1	Изготовление металлической фермы, связей и распорок прогонов,водосточных лотков, каркаса фасада	тн	57,517	169 160	9 729 576
2	Грунтовка металлических конструкций фермы, распорок связей	м2	1970	300	591 000
	Итого за работу				**76 705 376**
	Материалы				
1	Бетон В15 Л с доставкой	м3	23	14 200	326 600
2	Бетон В7,5 сульфатостойкий с доставкой	м3	72,8	14 500	1 055 600
3	Бетон В15 сульфатостойкий с доставкой (Доп.56,3)	м3	279,3	17 200	4 803 960
4	Бетон кл В25 сульфатостойкий с доставкой	м3	76,66	20 500	1 571 530
5	Бетон кл В25 с доставкой	м3	1257,6	16 500	20 750 400
6	Бетон кл В20 сульфатостойкий с доставкой	м3	44,5	18 500	823 250
7	Арматура кл AIII ф8	тн	1,07	225 000	240 750
8	Арматура кл AIII ф10	тн	29,46	220 000	6 481 200
9	Арматура кл AIII ф12	тн	46,9	214 000	10 036 600
10	Арматура кл AIII ф14	тн	11	212 000	2 332 000
11	Арматура кл AIII ф16	тн	4,93	212 000	1 045 160
12	Арматура кл AIII ф18	тн	6,39	212 000	1 354 680
13	Арматура кл AIII ф20	тн	15,44	212 000	3 273 280
14	Арматура кл AIII ф22	тн	13,123	212 000	2 782 076
15	Арматура кл AIII ф25	тн	22	212 000	4 664 000
16	Арматура кл AIII ф28	тн	26,8	212 000	5 681 600
17	Арматура кл AIII ф32	тн	34,5	212 000	7 314 000
18	Арматура кл AI ф6	тн	0,7	223 000	156 100
19	Арматура кл AI ф8	тн	22,8	225 000	5 130 000
20	Вязальная проволока ф 1,2	тн	4	380 000	1 520 000
21	Лист 24	тн	2,2	260 000	572 000
22	Лист 21	тн	1,58	260 000	410 800
23	Лист 18	тн	0,07	260 000	18 200
24	Лист 20	тн	0,05	260 000	13 000
25	Лист 16	тн	0,33	260 000	85 800
26	Электроды	тн	4	530 000	2 120 000
27	Фанера	шт	150	13 500	2 025 000
28	Гвозди	кг	300	295	88 500
29	Дюбеля	кг	15	975	14 625
30	П/м обрезной	м3	10	65 000	650 000
31	Двутавр 40Б1	тн	2,632	325 000	855 400
32	Профильная труба 80х80х4	тн	7,47	265 000	1 979 550
33	Профильная труба 100х100х4	тн	1,54	265 000	408 100
34	Профильная труба 100х100х5	тн	3,33	265 000	882 450
35	Профильная труба 120х120х4	тн	1,04	265 000	275 600
36	Профильная труба 120х120х5	тн	2,944	265 000	780 160
37	Профильная труба 60х60х4	тн	4,74	265 000	1 256 100
38	Швеллер №16	тн	10	330 000	3 300 000
39	Профильная труба 160х120х5	тн	3,5	270 000	945 000
40	Уголок 50х5	тн	0,1	275 000	27 500
41	Уголок 70х5	тн	3,5	275 000	962 500

	Уголок 80х6	тн	1,41	275 000	387 750
43	Уголок 90х6	тн	0,4	275 000	110 000
44	Уголок 100х8	тн	0,32	275 000	88 000
45	Уголок 125х8	тн	1,52	275 000	418 000
46	Уголок 140х10	тн	0,265	275 000	72 875
47	Уголок 160х10	тн	2,85	275 000	783 750
48	Лист С245 t6	тн	1,32	245 000	323 400
49	Лист С245 t10	тн	1,34	245 000	328 300
50	Лист С245 t20	тн	0,58	260 000	150 800
51	Лист С255 t6	тн	0,12	265 000	31 800
52	Лист С255 t8	тн	1,56	265 000	413 400
53	Лист С255 t10	тн	1,5	265 000	397 500
54	Лист С255 t12	тн	0,48	265 000	127 200
55	Лист С255 t14	тн	0,3	280 000	84 000
56	Лист С255 t20	тн	0,4	280 000	112 000
57	Лист С345-4 t20	тн	0,42	280 000	117 600
58	Лист С345-4 t40	тн	0,13	280 000	36 400
59	Лист С345-4 t25	тн	1,81	280 000	506 800
60	Болты М30 L=100 повышенной прочности	шт	56	3 250	182 000
61	Гайка Д30	шт	112	300	33 600
62	Болты М30 повышенной прочности	шт	140	350	49 000
63	Гайка М30	шт	280	120	33 600
64	Грунтовка ГФ021	кг	215	800	172 000
65	Кислород	баллон	70	1 152	80 640
66	Пропан бутан	баллон	15	3 600	54 000
67	Диск по металлу	шт	280	250	70 000
	Итого материал:				**104 177 486**
	Транспортные расходы 2%				2 083 550
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**182 966 411**
	Накладные расходы 6%				10 977 985
	НДС 12%				23 273 327
	Всего по акту:				**217 217 723**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** — **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** — **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
11	27.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы здания центр обслуживания студентов (ЦОС)			Тенге казахский	1	217 217 723,00	217 217 723,00	23 273 327,46
				Итого	1	x	217 217 723,00	23 273 327,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Тех директор / _____ / Жолкопиев М.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2018

М.П.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет"
Генподрядчик: ТОО"Табын 2007"
Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Форма 2В

Акт выполненных работ за июнь месяц 2019 года на общестроительные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед	Сумма
	Каркас здании				
	Фундаменты				
1	Устройство ж/б монолитных стен из бетона кл В25 сульфатостойкий (СТ1-СТ4) Блока А	м3	47,1	21 500	1 012 650
2	Устройство ж/б монолитных рам из бетона кл В25 (РМ1-РМ9) Блока А	м3	263,3	21 500	5 660 950
3	Устройство ж/б монолитных плит перекрытий из бетона кл В25 на отм.-0,100; +3,800; +6,800; +9,800; +1,300; +2,800 Блок А.	м3	465,5	21 500	10 008 250
4	Устройство ж/б монолитных диафрагмы жесткости из бетона кл В25 Блок А (ДЖ-1 - ДЖ-3)	м3	57,6	21 500	1 238 400
5	Ж/Б монолитная лестница с подпорными стенам в Блок А между осями Г-Е по оси 1 спуск в подвал СП-1	м3	22,2	21 500	477 300
6	Устройство ж/б монолитных подпорных стен из бетона кл В20 сульфатостойкий Блока Б	м3	13,3	21 500	285 950
7	Устройство облицовки площадок и ступеней из керамогранита	м2	30	3 800	114 000
8	Устройство ограждений из никелированных труб на лестнице спуск в подвал СП-1 (наружные)	м	15,5	13 500	209 250
9	Гидроизоляция стен	м2	306	500	153 000
	Ж/Б лестницы Блок А между осями Б-Г , 4-5 и ж/б лестницы Блок Б между осями Ж-И, 6-7, 1-12.				
1	Устройство ж/б ступенейи площадок с армированеим арматурой AIII ф10 и AI ф6	м3	21,9	21 500	470 850
2	Облицовка керамогранитом площадок , ступеней и плинтуса ж/б лестниц в Блоке А и Б	м2	107,52	3 800	408 576
3	Устройство металлических ограждении лестниц, площадок и трибун из никелированных труб	п/м	129,5	12 500	1 618 750
4	Кладка перегородок из керамического кирпича	м3	77	15 000	1 155 000
5	Грунтовка металлических поверхностей ГФ021	м2	173,52	300	52 056
6	Услуги крана	смена	40	60 000	2 400 000
7	Услуги бетононасоса	смена	8	240 000	1 920 000
	Кладка стен и перегородок				

	Кладка перегородок из керамического кирпича толщ пол кирпича в сан узлах	м3	102	14 000	1 428 000
2	Кладка наружных стен керамическим кирпичом	м3	342	14 000	4 788 000
3	Заливка железобетонных сердечников	п/м	683	1 500	1 024 500
	Перекрытие Блок Б				
1	Монтаж металлической фермы, связей и распорок, прогонов,водосточных лотков, каркаса фасада	тн	57,517	112 773	6 486 365
2	Монтаж кровельных сендвич панелей	м2	902,8	3 250	2 934 100
3	Нанесение огнезащитной краски "DEFENDER-MS"металлоконструкций кровли	м2	1970	1 600	3 152 000
	Устройство кровли Блок А				
1	Устройство пароизоляций кровли	м2	432	800	345 600
2	Утепление керамзитом	м2	432	3 000	1 296 000
3	Уклонообразующая стяжка	м2	306	2 600	795 600
4	Стяжка из цементно-песчаного раствора М75 по утеплителю с армировкой из сетки 5ВР1 с ячейкой 100х100	м2	432	2 600	1 123 200
5	Грунтовка битумным праймером	м2	540	478	258 120
6	Устройство кровли из биполя в 2 слоя с боковым примыканием к парапету	м2	540	4 320	2 332 800
7	Устройство парапета из оцинковонного листа толщиной 0,5 мм	п/м	84	1 716	144 144
8	Устройство накрывочного листа термошва	п/м	24	1 716	41 184
9	Устройство внутреннего и наружного водостока труба d108х3,5	п/м	104	2 000	208 000
	Наружная отделка				
1	Утепление наружных стен симпролитом	м3	875	2 400	2 100 000
2	Устройство сеток под штукатурку	м2	875	560	490 000
3	Штукатурка наружных стен по сетке раствором термос	м2	875	2 000	1 750 000
	Итого за работу				**57 882 595**
	Материалы				
1	Керамогранит	м2	144,4	4 400	635 360
2	Клей для керамогранита	кг	833	68	56 644
3	Панели кровельные ПТК П2С (сэндвич панели)	м2	902,8	9 853	8 895 288
4	Доборные элементы (нащельники)	п/м	323,14	2 000	646 280
5	Фанера	шт	150	13 500	2 025 000
6	Гвозди	кг	150	295	44 250
7	П/м обрезной	м3	10	65 000	650 000
8	Праймер битумный	кг	136	424	57 664
9	Биполь ТПП	м2	594	605	359 370
10	Биполь ТКП	м3	594	670	397 980
11	Оцинкованная жесть t=05мм	м2	108	1 200	129 600
12	Утеплитель (керамзит)	м3	86,4	13 000	1 123 200
13	Пароизоляционная пленка	м2	432	240	103 680
14	Сетка 5ВР1 100х100	м2	432	750	324 000
15	Песок	м3	37	2 500	92 500
16	Цемент	тн	7,4	27 000	199 800
17	Труба d108х3,5 вн сток	п/м	34	2 842	96 628
18	Труба d102х3,5 нар сток	п/м	70	2 400	168 000
19	Лист 2,5	тн	2	260 000	520 000
20	Кислород	баллон	30	1 152	34 560

	Пропан бутан	баллон	5	3 600	18 000
	Красный кирпич	шт	220 000	38	8 360 000
23	Цемент	тн	5,62	27 000	151 740
24	Песок	м3	18,5	2 500	46 250
25	Электрод	кг	70	530	37 100
26	Сетка кладочная ВР-1 ф2,8 0,1х3	шт	1243	160	198 880
27	Сплитерный блок	шт	4500	200	900 000
28	Утеплитель для наружних стен	м3	100	29 000	2 900 000
29	Клей термос	кг	5000	70	350 000
30	Зонты	шт	2800	15	42 000
31	Капроновая сетка	м2	1000	150	150 000
	Итого материал:				**29 713 774**
	Транспортные расходы 2%				594 275
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**88 190 645**
	Накладные расходы 6%				5 291 439
	НДС 12%				11 217 850
	Всего по смете:				**104 699 933**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** — **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** — **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
6	28.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы здания центр обслуживания студентов (ЦОС)			Тенге казахский	1	104 699 933,00	104 699 933,00	11 217 849,96
				Итого	1	x	104 699 933,00	11 217 849,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2019

М.П.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Табын 2007"

Объект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Акт выполненных работ за июнь месяц 2019 года на отделочные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Штукатурка стен ЦПР	м2	3600,5	1 920	6 912 960
2	Стяжка пола ЦПР	м2	2043,5	1 800	3 678 300
3	Устройство звукоизоляций пола	м3	97	87 740	8 510 780
4	Монтаж и демонтаж лесов	м2	2520	960	2 419 200
5	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон	м2	192	46 000	8 832 000
6	Монтаж подоконников	п/м	100	6 000	600 000
	Итого за работу				**30 953 240**
	Материалы				
1	Цемент	кг	90000	29	2 610 000
2	Песок	м3	500	2 500	1 250 000
3	Пена монтажная	шт	100	1 500	150 000
4	Симпролит жидкий	м3	85	24 000	2 040 000
5	Гидроизоляция 2-х компонентный	кг	324	1 191	385 722
	Итого материалы				**6 435 722**
	Транспортные расходы 2%				128 714
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**37 517 676**
	Накладные расходы 6%				2 251 061
	НДС 12%				4 772 248
	Всего по смете:				**44 540 985**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор _____ Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор _____ Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** — **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** — **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
7	28.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отделочные работы здания центр обслуживания студентов (ЦОС)			Тенге казахский	1	44 540 985,00	44 540 985,00	4 772 248,39
				Итого	1	x	44 540 985,00	4 772 248,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) тех директор / _____ / Жолкоглинов М.Г.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2019

М.П.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Форма 2 В

Генподрядчик: ТОО"Табын 2007"

спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Акт выполненных работ за август 2019 года на монтаж наружных водопроводных сетей

№	Наименование работ	Ед.Изм.	Кол-во	Цена за ед.	Итого
1	Разборка а/б покрытия	м3	2	6 125	12 250
2	Шурфовка инженерных коммуникации	м3	3	5 472	16 416
3	Разработка грунта экскаватором	м3	84,5	1 500	126 750
4	Доработка грунта в ручную	м3	9,1	2 000	18 200
5	Заливка подбетонного основания	м3	1	8 750	8 750
6	Заливка бетона	м3	6,4	15 000	96 000
7	Гидроизоляция стен камеры	м2	27	350	9 450
8	Монтаж плит перекрытия	шт.	2	9 750	19 500
9	Гидроизоляция плит перекрытия	м2	5	350	1 750
10	Устройство песчанного основания	м3	1,6	2 500	4 000
11	Песчанная подсыпка труб	м3	6,5	2 500	16 250
12	Установка сигнальной ленты	м	22	120	2 640
13	Обратная засыпка и благоустройство	м3	48	2 700	129 600
14	Укладка а/б покрытия	м2	6	3 500	21 000
15	Монтаж стальных труб Ø 89	м	40	4 325	173 000
16	Устройство футляра Ø 325	шт.	2	6 250	12 500
17	Устройство водомерного узла	шт.	1	43 750	43 750
18	Установка задвижки с электро приводом	шт.	2	23 250	46 500
19	Установка задвижки с прорезиненым клином	шт.	8	11 187	89 496
20	Врезка в сущетсвующую сеть	шт.	2	47 200	94 400
21	Опрессовка трубопровода	м	40	220	8 800
22	Выполнение исполнительной документации	шт.	1	168 000	168 000
23	Монтаж фасонных частей Ø 89	шт.	8	6 487	51 896
24	Монтаж плит днища ПН15-1	шт.	1	7 500	7 500
25	Монтаж ж/б колодцев КС15-9	шт.	3	7 500	22 500
26	Монтаж плиты перекрытия 1ПП15-1	шт.	1	7 500	7 500
27	Установка опорных колец КО6	шт.	2	2 000	4 000
28	Установка люка с обечайкой	шт.	3	6 475	19 425
29	Установка стремянки	шт.	3	2 150	6 450
30	Прокладка кабеля	м	30	2 250	67 500
31	Устновка шкафа управления с обвязкой	шт.	1	43 750	43 750
32	Обвязка задвижек по электричеству	шт.	2	11 875	23 750
33	Прозвон и проверка работы задвижек с эл. привод.	шт.	2	7 800	15 600
34	Установка гильзы Ø 150	шт.	4	750	3 000
35	Заделка концов гильзы	шт.	8	580	4 640
36	Заделка концов футляра	шт.	4	1 300	5 200
	Итого за работу:				**1 401 713**
	Материалы:				
1	Труба с ВУС изолированная Ø 89	м	40	3 540	141 600
2	Труба с ВУС изолированная Ø 325	м	6	27 600	165 600
3	Труба с ВУС изолированная Ø 219	м	1,2	12 310	14 772

4	Водомер Ø 20 с дистанционным съемом	шт.	1	54 000	54 000
5	Фильтр Ø 80 фланцевый	шт.	1	32 080	32 080
6	Задвижка с электро приводом Ø 80	шт.	2	218 500	437 000
7	Задвижка с прорезиненным клином кл А	шт.	8	75 900	607 200
8	Фланцы Ø 80	шт.	24	2 610	62 640
9	Переход Ø 80х20	шт.	2	1 240	2 480
10	Отвод стальной Ø 89	шт.	8	1 420	11 360
11	Манометр	шт.	2	1 800	3 600
12	Кран 3-х ходовой Ø 15	шт.	2	2 620	5 240
13	Кран шаровой Ø 15	шт.	1	980	980
14	Электрод Ø 3 мм	кг.	20	435	8 700
15	Лента ВУС	шт.	2	5 900	11 800
16	Лак битумный	кг.	50	515	25 750
17	Цемент	кг.	200	24	4 800
18	Плита перекрытия камеры	шт.	2	48 000	96 000
19	Плита днища ПН15-1	шт.	1	20 680	20 680
20	Кольцо стеновое КС15-6	шт.	1	13 200	13 200
21	Кольцо стеновое КС15-9	шт.	2	18 150	36 300
22	Плита перекрытия 2ПП15-1	шт.	1	22 440	22 440
23	Кольцо стеновое КО6	шт.	2	2 000	4 000
24	Бетон М200	м3	7,4	13 000	96 200
25	Арматура А-12	тн.	0,15	217 000	32 550
26	Арматура А-14	тн.	0,7	211 000	147 700
27	Проволока вязальная	кг.	10	280	2 800
28	ДСП (опалубочная)	м2	60	3 000	180 000
29	Стремянка Н-2,8м	шт.	3	6 350	19 050
30	Люк с обечайкой	шт.	3	26 400	79 200
31	Кабель 12-ти жильный	м	30	1 500	45 000
32	Шкаф электрический в сборе	шт.	1	17 000	17 000
33	Лента сигнальная (водопровод)	м	80	85	6 800
34	Песок	м3	8	3 500	28 000
35	Баласт	м3	10	2 000	20 000
	Итого материал:				**2 456 522**
	Прочие материалы 3%				73 696
	Транспортные расходы 2%				50 604
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**3 908 839**
	Накладные расходы 6%				234 530
	НДС 12%				497 204
	Всего по акту:				**4 640 574**

Заказчик:

АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:

ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Форма 2 В

Генподрядчик: ТОО"Табын 2007"

Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Акт выполненных работ за август 2019 года
на монтаж наружной канализации

№	Наименование работ	Ед.Изм.	Кол-во	Цена за ед.	Итого
1	Монтаж ж/б колодцев	шт.	40	5 720	228 800
2	Шурфовка инженерных коммуникации	м3	2	7 256	14 512
3	Разработка грунта экскаватором	м3	300	1 500	450 000
4	Доработка грунта в ручную	м3	9,2	2 000	18 400
5	Устройство песчанного основания	м3	9,2	2 500	23 000
6	Песчанная подсыпка труб	м3	42	2 500	105 000
7	Монтаж плит днища ПН15-1	шт.	5	7 500	37 500
8	Монтаж ж/б колец Ø 1500 КС15-9	шт.	14	7 500	105 000
9	Монтаж плит перекрытия 1ПП15-1	шт.	5	7 500	37 500
10	Монтаж стеновых колец КО6	шт.	16	2 000	32 000
11	Установка сигнальной ленты	м	61	144	8 784
12	Обратная засыпка	м3	258	2 700	696 600
13	Устройство бетонных лотков	шт.	5	10 800	54 000
14	Установка гильзы Ø 219	шт.	16	690	11 040
15	Заделка концов гильз	шт.	32	474	15 168
16	Гидроизоляция ж/б колец Ø 1500	м2	188	350	65 800
17	Монтаж ПЭ труб Ø 110	м	13	3 159	41 067
18	Монтаж ПЭ труб Ø 160	м	4	3 708	14 832
19	Монтаж хризотилцементных труб Ø 160	м	4	5 389	21 556
20	Установка чугунного тройника Ø 150х150	шт.	2	3 360	6 720
21	Установка чугунного тройника Ø 150х100	шт.	2	3 360	6 720
22	Устновка стремянки	шт.	5	2 580	12 900
23	Установка люка с обечайкой	шт.	5	6 216	31 080
24	Выполнение исполнительной документации	шт.	1	168 000	168 000
	Итого за работу:				**2 205 979**
	Материалы:				
1	Труба ПЭ Ø 110	м	13	1 089	14 157
2	Труба ПЭ SDR Ø 160	м	4	1 232	4 928
3	Труба хризотилцем. Ø 160	м	60	1 351	81 060
4	Тройник чугунный Ø 150х150	шт.	2	9 300	18 600
5	Тройник чугунный Ø 150х100	шт.	2	9 559	19 118
6	Лента сигнальная	м	77	85	6 545
7	Цемент	кг.	500	24	12 000
8	Бетон	м3	5	13 000	65 000
9	Кольцо ж/б стеновое КС 15.6	шт.	3	13 200	39 600
10	Кольцо ж/б стеновое КС 15.9	шт.	11	18 150	199 650
11	Плита днище Ø 1500 ПН 15	шт.	5	20 680	103 400
12	Плита перекрытия Ø 1500 1ПП15-1	шт.	5	22 440	112 200
13	Кольцо стеновое КО 6	шт.	16	2 000	32 000
14	Люк с обечайкой марки Т	шт.	5	26 400	132 000
15	Сейсмозакладные Н	шт.	140	470	65 800

16	Сейсмозакладные h	шт.	80	470	37 600
17	Лак битумный	кг.	95	515	48 925
18	Труба стальная Ø 219	м	4,2	17 000	71 400
19	Каболка	кг.	15	750	11 250
20	Стремянка	шт.	5	6 350	31 750
21	Песок	м3	25	3 500	87 500
22	Баласт	м3	20	3 800	76 000
	Итого материал:				**1 270 483**
	Прочие материалы 3%				38 114
	Транспортные расходы 2%				26 172
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**3 502 634**
	Накладные расходы 6%				210 158
	НДС 12%				445 535
	Всего по акту:				**4 158 327**

Заказчик:

АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:

ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Форма 2 В
Генподрядчик: ТОО "Табын 2007"

Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Акт выполненных работ
на наружные электромонтажные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	Электромонтажные работы				
	Монтаж				
1	Кабель АВВГ нг 3х120+1х70	м	200	1 350	270 000
2	Кабель АВВГ нг 3х240+1х120	м	6	1 200	7 200
3	Автомат 400А с подключением к шинам	шт	1	6 500	6 500
4	Муфта концевая (рубульник взамен)	шт	2	6 800	13 600
5	Трубы стальные электросварные Ду-80мм	м	40	700	28 000
6	Труба 2-х стенная гофрированная ф-110мм ПНД-110	м	140	850	119 000
7	Сталь круглая ф16-L=5м	м	50	400	20 000
8	Сталь полосовая 4х40м	м	50	400	20 000
	Земляные работы				
1	Копка траншеи и обратная засыпка	м3	6	3 000	18 000
	Итого за работу				**502 300**
	Материалы				
1	Кабель АВВГ 3х120+70х1	м	200	2 219	443 800
2	Кабель АВВГ нг 3х240+1х120	м	6	4 824	28 944
3	Автомат 400А	шт	1	48 000	48 000
4	Рубильник 400А (в замен) муфта	шт	2	34 987	69 974
5	Трубы стальные электросварные Ду-80мм	м	40	2 122	84 880
6	Труба 2-х стенная гофрированная ф-110мм ПНД-110	м	140	985	137 900
7	Сталь круглая ф16-L=5м	м	50	400	20 000
8	Сталь полосовая 4х40м	м	50	350	17 500
9	Наконечники ф70	шт	2	200	400
10	Наконечники ф120	шт	8	380	3 040
11	Наконечники ф240	шт	6	550	3 300
12	Изолента ПХВ черная	шт	2	750	1 500
13	Изолента ПВХ	шт	5	100	500
	Итого материалы				**859 738**
	Транспортные расходы 2%				17 195
	Итого (материалы+ работа+ транспортныйрасход 2%)				**1 379 233**
	Накладные расходы 6%				82 754
	НДС 12%				175 438
	Всего по акту:				**1 637 425**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007"

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО "Алматинский технологический университет",г. Алматы, Толе би, 100	990840000359
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98	070740010976
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда №20-03/2019 от 20.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
12	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтаж наружных водопроводных сетей, наружной канализации и наружные электромонтажные работы АО "АТУ" (ЦОС)			тг	1	10 436 326,00	10 436 326,00	1 118 177,79
				Итого	1	x	10 436 326,00	1 118 177,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ген директор / / Толеуов Ғалым
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО"Табын 2007"
Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г.Алматы

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года
на общестроительные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед	Сумма
	Наружная отделка				
1	Утепление наружных стен симпролитом	м3	500	2 400	1 200 000
2	Устройство сеток под штукатурку	м2	560	560	313 600
3	Штукатурка наружных стен по сетке раствором термос	м2	560	2 000	1 120 000
4	Декоративная штукатурка раствором мюнхенка	м2	1435	3 000	4 305 000
5	Окраска фасада в/э краской с колировкой краски	м2	1435	1 100	1 578 500
6	Устройство декоративного карниза металлосайдинговыми листами	м2	415	3 300	1 369 500
7	Облицовка керамогранитом цоколя	м2	40	4 400	176 000
	Итого за работу				**10 062 600**
	Благоустройство				
1	Срезка и выемка грунта	м3	990	2 250	2 227 500
2	Демонтаж забора	п/м	180	1 800	324 000
3	Укладка отмостки из асфальтобетона	м2	140	2 400	336 000
4	Монтаж дорожного бордюра	п/м	49	2 400	117 600
5	Укладка асфальтобетонного покрытия по проезжей части	м2	798	1 800	1 436 400
6	Монтаж поребриков	п/м	291	1 000	291 000
7	Укладка брусчатки по тратуарам	м2	446	3 400	1 516 400
	Итого за работу				**6 248 900**
	Материалы				
1	Полимерно-битумная мастика	кг	2508	150	376 200
2	Асфальтобетон крупнозернистый	тн	105,6	13 285	1 402 896
3	Асфальтобетон мелкозернистый	тн	70,4	13 450	946 880
4	Поребрик	п/м	292	530	154 760
5	Бордюр	п/м	50	600	30 000
6	Брусчатка	м2	446	2 800	1 248 800
7	Бетон В15 с доставкой	м3	5	14 200	71 000
8	ПГС	м3	94	1 000	94 000
9	Песок	м3	23	2 500	57 500
10	Щебень 10-20	м3	8,5	2 100	17 850
11	Арматура AI ф14	п/м	710	285	202 350
12	Квадратная труба 80х80х2,0	п/м	90	1 485	133 650

13	Квадратная труба 60х40х2,0	п/м	142	900	127 800
14	Мин плита Технофакс эффект	м3	45	29 000	1 305 000
15	Клей термос	кг	2125	70	148 750
16	Зонты	шт	1000	15	15 000
17	Капроновая сетка	м2	715	150	107 250
18	Штукатурка мюнхенка	кг	5088	60	305 280
19	В/э краска	кг	4275	400	1 710 000
20	Металлосайдинг	м2	435	3 500	1 522 500
21	Направляющий металлосайдинга	п/м	602	500	301 000
22	Семечки 3,8х11	шт	10000	2	20 000
23	Гранит светло-коричневый	м2	40	5 800	232 000
24	Клей для керамогранита	кг	320	86	27 520
	Итого за материалы				**10 557 986**
	Транспортные расходы 2%				211 160
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**27 080 646**
	Накладные расходы 6%				**1 624 839**
	НДС 12%				**3 444 658**
	Всего по акту:				**32 150 142**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический универ

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** — **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** — **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
20	19.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы здания центр обслуживания студентов (ЦОС)			Тенге казахский	1	32 150 142,00	32 150 142,00	3 444 658,07
				Итого	1	x	32 150 142,00	3 444 658,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген директор / _____ / Жолкотинов М.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2019

М.П.

Заказчик: АО "Алматинский технологический университет" Приложение №6
Генподрядчик: ТОО "Табын 2007"

Обьект: Строительство здания центра обслуживания студентов (ЦОС), спортзала и учебно-производственный
комплекс. Со сносом существующего строения по ул. Толе би 100 в г. Алматы

Договор подряда №20-08/2018г.

Акт выполненных работ за ноябрь 2019г. **Форма 2В**
на водоснабжение и канализацию

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	Противопожарный водопровод здания				
	Работа				
1	Сборка насосной установки с насосами WILO Q=24м3/ч) Н=10м в комплекте с двумя насосами, шкафом управления,запорной арматурой, коллекторами, автоматикой собронно все на одной раме.	комп	1	180 000	180 000
2	Монтаж задвижки чугунной фланцевой с обрезиненным клином класа А по ГОСТ 5762-2002 Ру 16 кгс/см DN80	шт	6	14 000	84 000
3	Монтаж задвижки чугунной фланцевой с обрезиненным клином с электроприводом AUMA класа А по ГОСТ 5762-2002 Ру 16 кгс/см DN 80	шт	2	14 000	28 000
4	Монтаж клапана обратный подъемный фланцевый Ру 16кгс/см 2 DN 80	шт	4	14 000	56 000
5	Монтаж гибкой вставки фланцевая Ру 16кгс/см DN 80	шт	4	14 000	56 000
6	Монтаж фланцы стальные приварные DN80	шт	32	2 000	64 000
7	Монтаж пожарных кранов 050 в комплекте!	комп	23	6 000	138 000
	Монтаж шкафа пожарного навесного с цельнометаллическими дверцами красного цвета с кассетой для рукава ф77 разм, 540х300х1300(Н) ШПК-320	шт	23	10 000	230 000
9	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб D 89х3,5 ГОСТ 10704-91	п/м	200	3 600	720 000
10	То же D 57х3, 0	п/м	130	2 400	312 000
11	Монтаж крепление трубопроводов	кп	220	280	61 600
12	Устройство бетонных упоров 200х200х200h	м3	0,1	38 000	3 800
13	Окраска труб и креплении трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	85	1 200	102 000
14	Ввод из стальных электросЬарных труб 1=1м Нтранш-2,200 В 89х3, 5	шт	2	3 600	7 200
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1 здания				
1	Монтаж водомерного узла здания	комп	1	120 000	120 000
2	Монтаж крана шарового муфтовыи PN 16кгс/см DN 20 11Б27п1	шт	7	2 000	14 000
3	Монтаж крана шарового муфтовыи PN 16кгс/см DN 25 11Б27п1	шт	1	2 000	2 000
4	Монтаж крана шарового муфтовыи PN 16кгс/см2 DN 32 11Б27п1	шт	1	2 000	2 000

5	Монтаж трубопровода из напорных полипропиленовых трубс фитингами PN 20кгс/смг Dy 20х3, 4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	п/м	140	1 200	168 000
6	То же Dy 25х4, 2	п/м	80	1 400	112 000
7	То же Dy 32х5, 4	п/м	40	1 600	64 000
8	То же Dy 40х6, 7	п/м	40	1 800	72 000
9	То же Dy 50х8, 4	п/м	22	2 200	48 400
10	Монтаж крана поливочный с длинной стальной ручкой, ф15	шт	1	2 000	2 000
11	Устройство тепловоц изоляции К—FLEX ST 6=13 мм, Dвн, 022	п/м	120	500	60 000
12	То же Dвн, ф28	п/м	80	500	40 000
13	То же Dвн, ф35	п/м	40	500	20 000
14	То же Dвн, ф42	п/м	40	600	24 000
15	То же Dвн, ф60	п/м	22	600	13 200
16	Монтаж крепление трубопроводов	кг	80	280	22 400
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1 кухни				
1	Монтаж водомерного узла кухни	шт	1	120 000	120 000
2	Монтаж крана шарового муфтовыи PN 16кгс/см DN 20	шт	2	2 000	4 000
3	Монтаж трубопровод из напорных полипропиленовых трубс фитингами PN 20кгс/смг Dy 20х3, 4	п/м	55	1 200	66 000
4	То же Dy 25х4; 2	п/м	20	1 400	28 000
5	То же Dy 32х5; 4	п/м	10	1 600	16 000
6	То же Dy 40х6; 7	п/м	15	1 800	27 000
7	Монтаж тепловой изоляции К—FLEX ST 6=13 мм; Dвн, ф22	п/м	45	500	22 500
8	То же Dвн, ф28	п/м	20	500	10 000
9	То же Dвн, ф35	п/м	10	500	5 000
10	То же Dвн, ф42	п/м	15	600	9 000
11	Устройство креплении трубопроводов	кг	30	280	8 400
	Горячее водоснабжение Т3 здания				
1	Монтаж водомерного узла горячего водоснабдения	шт	1	120 000	120 000
	Монтаж крана шаровых муфтовый PN 16кгс/см DN 20	шт	7	2 000	14 000
3	Монтаж крана муфтовый PN 16кгс/см DN 25	шт	1	2 000	2 000
4	Монтаж крана шаровых муфтовыи PN 16кгс/смг DN 32	шт	1	2 000	2 000
5	Монтаж трубопровода из напорных полипропиленовых труб с фитингами PN 20кгс/смг Ду 20х3,4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	п/м	110	1 200	132 000
6	То же Ду 25х4,2	п/м	80	1 400	112 000
7	То же Ду 32х5,4	п/м	40	1 600	64 000
8	То же Ду 40х6,7	п/м	40	1 800	72 000
9	То же Ду 50х8,4	п/м	22	2 200	48 400
10	Устройство тепловой изоляции К-ББЕХ ЭТ 6=13 ММ; Dвн, ф22	п/м	100	500	50 000
11	То же Dвн, ф28	п/м	80	500	40 000
12	То же Dвн, ф35	п/м	40	500	20 000
13	То же Dвн, ф42	п/м	40	600	24 000
14	То же Dвн, ф60	п/м	22	600	13 200
15	Устройство крепление трубопроводов	кг	80	280	22 400
	Горячее водоснабжение Т3 кухни				

1	Монтаж водомерного узла кухни	шт	1	120 000	120 000
2	Монтаж крана шаровых муфтовый PN 16кгс/см DN20	шт	2	2 000	4 000
3	Монтаж трубопровода из напорных полипропиленовых трубс фитингами PN 20кгс/смг Dy 20х3,4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	п/м	55	1 200	66 000
4	То же Dy 25х4,2	п/м	20	1 400	28 000
5	То же Dy 32х5,4	п/м	5	1 600	8 000
6	То же Dy 40х6,7	п/м	20	1 800	36 000
7	Устройство тепловой изоляция К—FLEX ST 6=13 мм, Dвн, ф22	п/м	45	500	22 500
8	То же Dвн, ф28	п/м	20	500	10 000
9	То же Dвн, ф35	п/м	5	500	2 500
10	То же Dвн, ф42	п/м	20	600	12 000
11	Монтаж крепление трубопроводов	кг	30	280	8 400
	Циркуляционный трубопровод Т4				
1	Устройство циркуляционного трубопровода Т4 Узел 2 здания	комп	1	120 000	120 000
2	Монтаж крана шаровых муфтовый PN 16кгс/см2 DN 20	шт	1	2 000	2 000
	Монтаж крана шаровых муфтовый PN 16кгс/см2 DN 25	шт	1	2 000	2 000
4	Монтаж трубопровода из напорных полипропиленовых труб фитингами PN 20кгс/смг Dy 20х3,4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	п/м	80	1 200	96 000
5	То же Dy 25х4, 2	п/м	30	1 400	42 000
6	То же Dy 32х5, 4	п/м	60	1 600	96 000
7	Устройство тепловой изоляции K-FLEX ST 6=13 мм, Dвн, ф22	п/м	80	500	40 000
8	То же Dвн, ф28	п/м	30	500	15 000
9	То же Dвн, ф35	п/м	60	500	30 000
10	Монтаж спускника воздуха DN 10	шт	7	2 000	14 000
11	Монтаж крепление трубопроводов	кг	15	280	4 200
	Бытовая канализация К1				
6	Монтаж трубопровода из канализационных труб из полиэтилена высокой плотности с фитинпами D110 ГОСТ 22689 2-89	п/м	260	2 600	676 000
7	То же D50	п/м	65	2 000	130 000
8	Монтаж клапана канализационный D 100	шт	1	6 000	6 000
9	Монтаж крепление трубопроводов	кг	100	280	28 000
10	Прочистка с заплушкои ПВД D110 ГОСТ 22689 2-89	шт	21	2 000	42 000
11	Ревизия с крышкой из ПВД D110 ГОСТ 22689 2-89	шт	21	2 000	42 000
	Производственная канализация К3				
1	Монтаж трубопровода из канализационных труб из полиэтилена высокой плотности с фитинпами D110 ГОСТ 22689 2-89	п/м	75	2 600	195 000
2	То же D50	п/м	15	2 000	30 000
3	Прочистка с заплушкои ПВД D110 ГОСТ 22689 2-89	шт	19	2 000	38 000
4	Монтаж крепление трубопроводов	кг	20	280	5 600
	Дренажная канализация				
1	Монтаж насоса дренажного погружной типа Q= 16 м/ч, H=10м, вод.ст N=0, 75кВт Wilo-Drain TM/TMW/TMR	шт	2	30 000	60 000

2	Монтаж задвижки параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 10 кгс/см2 DN 50 30ч6бр	шт	2	4 000	8 000
3	Монтаж клапана обратного фланцевый PN 16кгс/см2 Dy 50 16ч3р	шт	2	6 000	12 000
4	Устройство трубопровода из стальных электросбарных труб D57х3, 0 ГОСТ 10704-91	п/м	15	2 200	33 000
5	Монтаж фланц стальные приварные Ру=16кгс/см Dy 50 ГОСТ 12821-80	шт	8	2 000	16 000
6	Монтаж крепление трубопроводов	кг	6	280	1 680
7	Окраска труб и креплении трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	2,5	1 200	3 000
	Итого за работу				**5 983 380**
	Материалы				
1	Насосная установка с насосами WILO Q=24м3/ч) Н=10м в комплекте с двумя насосами, шкафом управления,запорной арматурой, коллекторами, автоматикой собронно все на одной раме.	комп	1	2 517 000	2 517 000
2	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином класа А по ГОСТ 5762-2002 Ру 16 кгс/см DN80	шт	6	30 000	180 000
3	Задвижки чугунная фланцеваяс обрезиненным клином с электроприводом AUMA класа А по ГОСТ 5762-2002 Ру 16 кгс/см DN 80	шт	2	745 472	1 490 944
4	Клапан обратный подъемный фланцевый Ру 16кгс/см 2 DN 80	шт	4	25 680	102 720
5	Гибкая вставка фланцевая Ру 16кгс/см DN 80	шт	4	19 370	77 480
6	Фланцы стальные приварные DN80	шт	32	2 430	77 760
7	Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ру10кгс/см2 DN50 1Б1Р	шт	23	6 900	158 700
8	Ствол пожарный ручной РС-50,01 фспр 16мм ГОСТ 9923-93	шт	23	1 300	29 900
9	Головка соединительная цапковая ГЦ-50 ГОСТ 28352-89Е	шт	23	800	18 400
10	Головка соединительная рукавная ГР-50 ГОСТ 28352-89Е	шт	46	7 800	358 800
11	Рукав напорный D51 L=20м	шт	23	7 900	181 700
12	Шкаф пожарный навесной с цельнометаллическими дверцами красного цвета с кассетой для рукава ф77 разм, 540х300х1300(Н) ШПК-320	шт	23	33 000	759 000
13	Огнетушитель порошковый ОП-10	шт	46	8 300	381 800
14	Трубопровод из стальных электросварных труб D 89х3,5 ГОСТ 10704-91	п/м	202	2 215	447 430
15	Труба d57х3,0	п/м	130	1 285	167 050
16	Тройник стальной приварной d89х3,5	шт	14	4 000	56 000
17	Тройник стальной приварной d89х57	шт	15	4 000	60 000
18	Отвод стальной приварной 90* Ру=10 МПа d89х3,5	шт	26	1 100	28 600
19	Отвод стальной приварной 90* Ру=10 МПа d57х3,0	шт	38	860	32 680
20	Переход стальной приварной Ру=10 МПа d80х50	шт	10	850	8 500
21	Головка соединительная муфтовая ГМ-80	шт	2	3 000	6 000
22	Бетон марки М400	м3	0,1	16 600	1 660
23	Крепление трубопроводов	кг	220	380	83 600
24	Краска масляная по металлу	кг	21	800	16 800

25	Счетчик холодной воды с импульс выходом DN32 420PC QN 6 ЭНКО	шт	1	35 000	35 000
26	Модуль с импульсным выходом HRI-Pulseunit A4/D1	шт	1	38 000	38 000
27	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см2 DN40	шт	2	4 200	8 400
28	Фильтр фланцевый PN 16кгс/см2 DN32 ЭНКО	шт	1	3 800	3 800
29	Монометр PN 10кгс/1 см2 МПЗ-У ГОСТ 2405-88	шт	1	2 000	2 000
30	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 16кгс/см2 DN 15 11Б18бк	шт	1	2 000	2 000
31	Кран шаровый муфтовый Ру 10кгс/см2 DN15 Standart М-М ЭНКО	шт	1	1 200	1 200
32	Переход стальной приварной Ру=10 Мпа D32х40 ГОСТ 17378-2001	шт	2	450	900
33	Крана шаровой муфтовыи PN 16кгс/см DN 20 11Б27п1	шт	7	1 700	11 900
34	Кран шаровой муфтовыи PN 16кгс/см DN 25 11Б27п1	шт	1	2 200	2 200
35	Кран шаровой муфтовыи PN 16кгс/см2 DN 32 11Б27п1	шт	1	3 500	3 500
3	Трубопроводы из напорных полипропиленовых трубс фитингами PN 20кгс/смг Dy 20х3, 4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	п/м	140	225	31 500
37	То же Dy 25х4, 2	п/м	80	325	26 000
38	То же Dy 32х5, 4	п/м	40	625	25 000
39	То же Dy 40х6, 7	п/м	40	938	37 520
40	То же Dy 50х8, 4	п/м	22	1 375	30 250
41	Кран поливочный с длинной стальной ручкой, ф15	шт	1	1 250	1 250
42	Тепловая изоляции К—FLEX ST 6=13 мм, Dвн, ф22	п/м	120	322	38 640
43	То же Dвн, ф28	п/м	80	359	28 720
44	То же Dвн, ф35	п/м	40	396	15 840
45	То же Dвн, ф42	п/м	40	443	17 720
46	То же Dвн, ф60	п/м	22	530	11 660
47	Крепление трубопроводов	кг	80	380	30 400
48	Счетчик холодной воды с импульс выходом DN32 405S QN 6AN ЭНКО	шт	1	35 000	35 000
49	Модуль с импульсным выходом HRI-Pulseunit A4/D1 ЭНКО	шт	1	38 000	38 000
50	Фильтр сетчатый PN 16кгс/см2 DN32	шт	1	5 000	5 000
51	Монометр показывающий PN 10кгс/1 см2 МПЗ-У ГОСТ 2405-88	шт	1	2 000	2 000
52	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 16кгс/см2 DN 15 11Б18бк	шт	1	2 000	2 000
53	Кран шаровой муфтовый PN 16кгс/см2 DN 15 11Б27п1	шт	1	1 200	1 200
54	Кран шаровой муфтовый PN 16кгс/см2 DN 32 11Б27п2	шт	2	3 500	7 000
55	Кран шаровый муфтовыи PN 16кгс/см DN 20	шт	2	1 700	3 400
56	Трубопровод из напорных полипропиленовых трубс фитингами PN 20кгс/смг Dy 20х3, 4	п/м	55	225	12 375
57	То же Dy 25х4; 2	п/м	20	325	6 500
58	То же Dy 32х5; 4	п/м	10	625	6 250
59	То же Dy 40х6; 7	п/м	15	938	14 070
60	Тепловая изоляция К—FLEX ST 6=13 мм; Dвн, ф22	п/м	45	322	14 490

61	То же Dвн, ф28	п/м	20	359	7 180
62	То же Dвн, ф35	п/м	10	396	3 960
63	То же Dвн, ф42	п/м	15	443	6 645
64	Крепление трубопроводов	кг	30	380	11 400
65	Счетчик горячей воды с импульсным выходом DN32 M-T90 QN 6AN ЭНКО	шт	1	35 000	35 000
66	Модуль с импульсным выходом HRI-Pulseunit A4/D1 ЭНКО	шт	1	3 800	3 800
67	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см2 DN40	шт	2	4 400	8 800
68	Фильтр фланцевый PN 16кгс/см2 DN32 ЭНКО	шт	1	380	380
69	Монометр показывающий PN 10кгс/1 см2 МПЗ-У ГОСТ 2405-88	шт	1	2 000	2 000
70	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 16кгс/см2 DN 15 11Б18бк	шт	1	2 000	2 000
71	Кран шаровый муфтовый Ру 10кгс/см2 DN15 Standart М-М ЭНКО	шт	1	1 200	1 200
72	Переход стальной приварной Ру=10 Мпа D32х40 ГОСТ 17378-2001	шт	2	450	900
73	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см DN 20	шт	7	1 700	11 900
74	Кран муфтовый PN 16кгс/см DN 25	шт	1	2 200	2 200
[illegible]	Кран шаровый муфтовыи PN 16кгс/смг DN 32	шт	1	3 500	3 500
76	Трубопровод из напорных полипропиленовых труб с фитингами PN 20кгс/смг Ду 20х3,4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	п/м	110	225	24 750
77	То же Ду 25х4,2	п/м	80	325	26 000
78	То же Ду 32х5,4	п/м	40	625	25 000
79	То же Ду 40х6,7	п/м	40	938	37 520
80	То же Ду 50х8,4	п/м	22	1 375	30 250
81	Тепловая изоляция К-ББЕХ ЭТ 6=13 ММ; Dвн, ф22	п/м	100	322	32 200
82	То же Dвн, ф28	п/м	80	359	28 720
83	То же Dвн, ф35	п/м	40	396	15 840
84	То же Dвн, ф42	п/м	40	443	17 720
85	То же Dвн, ф60	п/м	22	530	11 660
86	Крепление трубопроводов	кг	80	380	30 400
[illegible]	Счетчик горячей воды с импульсным выходом DN32 M-T90 QN 6AN ЭНКО	шт	1	35 000	35 000
88	Модуль с импульсным выходом HR-Pulseunit A4/D1 ЭНКО	шт	1	38 000	38 000
89	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см DN32	шт	2	3 500	7 000
90	Фильтр фланцевый PN 16кгс/см2 DN32 ЭНКО	шт	1	3 800	3 800
91	Монометр показывающий PN 10кгс/1 см2 МПЗ-У ГОСТ 2405-88	шт	1	2 000	2 000
92	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 16кгс/см2 DN 15 11Б18бк	шт	1	2 000	2 000
93	Кран шаровой муфтовый PN 10кгс/см2 DN 15 Standart М-М	шт	1	1 200	1 200
94	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см DN20	шт	2	1 700	3 400
95	Трубопровод из напорных полипропиленовых трубс фитингами PN 20кгс/смг Dy 20х3,4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	п/м	55	225	12 375
96	То же Dy 25х4,2	п/м	20	325	6 500
97	То же Dy 32х5,4	п/м	5	625	3 125
98	То же Dy 40х6,7	п/м	20	938	18 760
99	Тепловая изоляция К—FLEX ST 6=13 мм, Dвн, ф22	п/м	45	322	14 490

100	То же Dвн, ф28	п/м	20	359	7 180
101	То же Dвн, ф35	п/м	5	396	1 980
102	То же Dвн, ф42	п/м	20	443	8 860
103	Переход стальной приварной Pyh10 Мпа D25x20 ГОСТ 17378-2001	шт	32	380	12 160
104	Крепление трубопроводов	кг	30	380	11 400
105	Счетчик горячей воды DN32 M-T90 QN 6AN ЭНКО	шт	1	35 000	35 000
106	Модуль с импульсным выходом HR-Pulseunit A4/D1 ЭНКО	шт	1	38 000	38 000
107	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см DN32	шт	2	3 500	7 000
108	Фланцы стальные приварные DN32 ГОСТ 12820-80	шт	4	850	3 400
109	Обратный клапан Ру 16кгс/см2 DN32	шт	1	4 000	4 000
110	Фильтр фланцевый PN 16кгс/см2 DN32 ЭНКО	шт	1	5 000	5 000
111	Монометр показывающий PN 10кгс/1 см2 МПЗ-У ГОСТ 2405-88	шт	1	2 000	2 000
112	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 16кгс/см2 DN 15 11Б18бк	шт	1	2 000	2 000
113	Кран шаровой муфтовый Ру 10кгс/см2 DN 15 Standart M-M	шт	1	1 200	1 200
1	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см2 DN 15 11Б27п1	шт	6	1 200	7 200
115	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см2 DN 20	шт	1	1 700	1 700
116	Кран шаровый муфтовый PN 16кгс/см2 DN 25	шт	1	2 200	2 200
117	Трубопровод из напорных полипропиленовых труб фитингами PN 20кгс/смг Dy 20x3,4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	п/м	80	225	18 000
118	То же Dy 25x4, 2	п/м	30	325	9 750
119	То же Dy 32x5, 4	п/м	60	625	37 500
120	Тепловая изоляция K-FLEX ST 6=13 мм, Dвн, ф22	п/м	80	322	25 760
121	То же Dвн, ф28	п/м	30	359	10 770
122	То же Dвн, ф35	п/м	60	396	23 760
123	Спускник воздуха DN 10	шт	7	3 000	21 000
124	Крепление трубопроводов	кг	15	380	5 700
1	Трубопровод из канализационных труб из полиэтилена высокой плотности с фитингами D110 ГОСТ 22689 2-89 (3м)	шт	780	3 600	2 808 000
126	То же D50	шт	34	1 230	41 820
127	Ревизия с крышкой из ПВД D110 ГОСТ 22689 2-89	шт	9	1 200	10 800
128	Прочистка с заплушкои ПВД D110 ГОСТ 22689 2-89	шт	21	2 500	52 500
129	Крепежный хомуты D100	шт	200	350	70 000
130	Крепежный хомуты D50	шт	60	220	13 200
131	Клапан канализационный D100	шт	1	25 000	25 000
132	Крепление трубопроводов	кг	100	380	38 000
133	Выпуск из полиэтиленовых труб L=1м D100 H траншеи=-1,700м ГОСТ 22689 2-89	шт	2	1 800	3 600
134	Трубопровод из канализационных труб из полиэтилена высокой плотности с фитинпами D110 ГОСТ 22689 2-89	шт	25	3 600	90 000
135	То же D50	шт	8	1 230	9 840
136	Прочистка с заплушкои ПВД D110 ГОСТ 22689 2-89	шт	19	2 500	47 500
137	Крепежные хомуты D100	шт	60	350	21 000
138	Крепежные хомуты D50	шт	15	220	3 300

139	Крепление трубопроводов	кг	20	380	7 600
140	Выпуск из полиэтиленовых труб L=1м D100 Н траншеи=-1,700м ГОСТ 22689 2-89	шт	1	3 600	3 600
141	Насос дренажный погружной типа Q= 16 м/ч, Н=10м, вод.ст N=0, 75кВт Wilo-Drain TM/TMW/TMR	шт	2	170 000	340 000
142	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 10 кгс/см2 DN 50 30ч6бр	шт	2	35 000	70 000
143	Клапан обратный фланцевый PN 16кгс/см2 Dy 50 16ч3р	шт	2	30 000	60 000
144	Трубопровод из стальных электросбарных труб D57х3, 0 ГОСТ 10704-91	п/м	15	1 285	19 275
145	Отвод стальной приварная 90* Руh10 МПа D 57х3,0 ГОСТ 17375-2001	шт	10	540	5 400
146	Фланцы стальные приварные Ру=16кгс/см Dy 50 ГОСТ 12821-80	шт	8	1 200	9 600
147	Крепление трубопроводов	кг	6	380	2 280
148	Масляная краска	м2	2,5	800	2 000
	Итого материалы				**12 378 619**
	Транспортные расходы 2%				247 572
	Итого (материалы+ работа+ транспортный расход 2%)				**18 609 571**
	Накладные расходы 6%				1 116 574
	НДС 12%				2 367 137
	Всего по акту:				**22 093 283**

Заказчик:
АО "Алматинский технологический университет"

Ректор_____Кулажанов Т.К.

Генподрядчик:
ТОО "Табын 2007""

Генеральный директор_____Жылкышиев М.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматинский технологический университет", г. Алматы, Толе би, 100** **990840000359**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007",г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5, тел.: (8 (727) 278-95-98** **070740010976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №20-08/2018

Номер документа	Дата составления
22	19.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоснабжение и канализационные работы здания центр обслуживания студентов (ЦОС)			Тенге казахский	1	22 093 283,00	22 093 283,00	2 367 137,46
				Итого	1	x	22 093 283,00	2 367 137,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) ген директор / _____ / Жолкошенов М.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2019

М.П.