Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**
Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с. Январцево, района Бәйтерек ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	15/2021	22.04.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с. Январцево, района Бәйтерек ЗКО	21 104 030,28								
в том числе за июнь		18 842 884,18						2 261 146,10	21 104 030,28

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Руководитель: **Джумабеков А.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек". ЗКО, район Байтерек, с. Переметное, Гагарина, 137**

(организация, адрес, телефон)

Подрядч **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бэйтерек ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бэйтерек ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15/2021** от **22.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Лок. см. № 6-1-1. Раздел 1 Земляные работы											
	1.1 Траншея под трубопровод											
1	1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9467,09	200,09	200,09	1894280	1894280	–	419149	2498503
						–	61,49	–	582152	–	185074	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	292,79	1988,45	–	582198	–	–	419183	1081491
						1988,45	–	582198	–	–	80110	

3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	292,79	864,11	–	253002	–	–	182161	469976
						864,11	–	253002	–	–	34813	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9467,09	35,1	35,1	332307	332307	–	87409	453293
						–	12,82	–	121401	–	33577	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9467,09	160,21	75,97	1516699	719191	–	812359	2515383
						84,24	34,94	797508	330768	–	186325	
1.2 Котлован под колодцы												
6	6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	287,4	204,72	194	58836	55756	–	12052	76559
						10,72	47,53	3080	13659	–	5671	
7	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	22,42	1988,45	–	44581	–	–	32098	82813
						1988,45	–	44581	–	–	6134	
8	8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	138,59	274,8	264,37	38084	36639	40	8145	49927
						10,14	71,48	1405	9907	–	3698	
9	9	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	249,47	237		59124		–	–	63854
						–		–		–	4730	

10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	138,59	21,14	17,76	2930	2461	40	1004	4249
						3,1	6,97	429	966	–	315	
11	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,49	864,11	–	13385	–	–	9637	24864
						864,11	–	13385	–	–	1842	
12	12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	294,33	35,1	35,1	10331	10331	–	2717	14092
						–	12,82	–	3774	–	1044	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	294,33	160,2	75,97	47153	22359	–	25256	78202
						84,24	34,94	24794	10284	–	5793	
	Раздел 2 Трубопровод											
14	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	111,66	2893,27	159,04	323063	17758	188906	120385	478924
						1042,44	46,59	116399	5202	–	35476	
15	16	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3456	3353773,15	150804,4	1159064	52118	1000669	120128	1381527
						307514,47	43587,96	106277	15064	–	102335	
16	18	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,4319	1729845,66	106552,13	2476966	152572	1972436	391611	3098063
						245797,89	30455,34	351958	43609	–	229486	
17	21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,641	435377,54	74425,9	279077	47707	90869	152456	466056
						219190,33	21053,04	140501	13495	–	34523	

18	73	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0078	1487564,1	69358,97	11603	541	8181	3046	15821
						369358,97	25128,21	2881	196	–	1172	
19	75	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0106	4792264,15	237641,51	50798	2519	42708	6369	61740
						525566,04	81320,75	5571	862	–	4573	
20	77	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0078	941923,08	37179,49	7347	290	5016	2022	10119
						261666,67	128,21	2041	1	–	750	
21	79	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0106	2311792,45	212358,49	24505	2251	18756	3862	30636
						330000	38018,87	3498	403	–	2269	
22	81	1116-1201-0101	Футляры. Заделка диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	39	2955,33	–	115258	–	29403	84138	215348
						2201,41	–	85855	–	–	15952	
23	82	1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	53	5436,91	–	288156	–	135183	149914	473116
						2886,28	–	152973	–	–	35046	
	Раздел 3 Колодцы											
24	87	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 113 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,23	22931,99	9256,76	762030	307602	113492	460898	1320762

						10259,89	3750,17	340936	124618	–	97834	
25	88	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	28074		589554		589554	–	636718
						–		–		–	47164	
26	89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	22550		473550		473550	–	511434
						–		–		–	37884	
27	90	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	84	15497		1301748		1301748	–	1405888
						–		–		–	104140	
28	91	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	3882		81522		81522	–	88044
						–		–		–	6522	
29	93	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 18 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	6,74	22932,2	9256,97	154563	62392	23019	93484	267891
						10259,94	3750,15	69152	25276	–	19844	
30	94	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	41760		83520		83520	–	90202
						–		–		–	6682	
31	95	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	51100		102200		102200	–	110376

						–		–		–	8176	
32	96	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	22871		182968		182968	–	197605
						–		–		–	14637	
33	97	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3882		7764		7764	–	8385
						–		–		–	621	
34	105	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м - 18 шт. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,27	50277,6	7538,17	516351	77417	298762	169693	740928
						13648,69	3041,38	140172	31235	–	54884	
35	106	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	28074		140370		140370	–	151600
						–		–		–	11230	
36	107	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	22550		112750		112750	–	121770
						–		–		–	9020	
37	108	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	15497		154970		154970	–	167368
						–		–		–	12398	
38	109	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	23325		233250		233250	–	251910
						–		–		–	18660	
		Всего						**19 715 437**				
		в том числе										

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 238 596				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 796 491				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 332 872				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 391 646				
		- перевозка грузов, тенге					59 124				
		- накладные расходы, тенге					3 769 176				
		в т.ч. зарплата, тенге					339 226				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 460 404				
		Всего					**19 715 437**				
		Временные здания и сооружения (2 %)					394 309				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					416 272				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**410 520**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					**20 936 538**				
		В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89999999902			**0,90**		**18 842 884,18**				
		НДС (12 %)					2 261 146,10				
		Итого					**21 104 030,28**				

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TN stroy"**

Хамитов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Берекет Проект"**

Элниязов Р. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)