ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "RBS Дорстрой"
Текущий ремонт улицы Айтматова (от ул. Ашимова на запад), протяженностью 0,65 км (Наурызбайский район)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 120 / № 1	Договор 2021-06-05 / от 07.06.2021г	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код - специфика-	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	из графы 1						дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**27 587 225,00**									
Текущий ремонт улицы Айтматова (от ул. Ашимова на запад), протяженностью 0,65 км (Наурызбайский район)		**24 631 450**							**2 955 775**	**27 587 225**
Всего к оплате										**27 587 225**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

_____

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

_____

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "RBS Дорстрой"

_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы" 1 911660

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "RBS Дорстрой"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2021 г.

Договор о гос. Закупках работ, не связанных со строительством № 120 от 2021-06-05.

Договор субподряда № 1 от 07 июня 2021 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Текущий ремонт улицы Айтматова (от ул. Ашимова на запад), протяженностью 0,65 км (Наурызбайский район)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗБОРКА А/Б ПОКРЫТИЯ (М2)										
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**22,6**		**3845,04**	**1554,52**	**86898**	**35132**	**--**	**73798**	**173552**
						2290,51	**733,01**	**51766**	**16566**		**12856**	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**49,72**		**105,00**	**--**	**5221**	**--**		**--**	**5639**
						--	**--**	**--**	**--**		**418**	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**49,72**		**621,00**	**--**	**30876**	**--**		**--**	**33346**
						--	**--**	**--**	**--**		**2470**	
		ДЕМОНТАЖ БЕТОНА (М3)										
4	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Демонтаж бетона**	**м3**	**37**		**39984,27**	**18166,33**	**1479418**	**672154**	**74904**	**897951**	**2567558**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**19793,52**	**9098,08**	**732360**	**336629**		**190190**	
4.1	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**9,62**	**5717,00**				**54998**		
4.2	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**74**	**269,00**				**19906**		
5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	**т**	**92,5**		**628,00**	**--**	**58090**	**--**		**--**	**62737**
						--	**--**	**--**	**--**		**4647**	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**92,5**		**621,00**	**--**	**57442**	**--**		**--**	**62037**
						--	**--**	**--**	**--**		**4595**	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (М3)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	256	251,56	238,64	64399	61091	28	16326	87183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,81	75,76	3280	19395		6458	
7.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 0,01024	2644,00				27		
8	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	430,08	621,00	--	267080	--		--	288446
					--	--	--	--		21366	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	256	26,51	22,08	6788	5653	28	2590	10128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,32	9,73	1107	2491		750	
9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 0,01024	2644,00				27		
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка верха земляного полотна механизированным способом, выемки. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	853	8,37	8,37	7141	7141	--	1617	9459
					--	2,63	--	2246		701	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	256	84,85	84,85	21721	21721	--	6747	30745
					--	36,60	--	9371		2277	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	256	40,60	40,60	10392	10392	--	2561	13989
					--	13,89	--	3556		1036	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	256	100,30	83,92	25676	21483	793	6628	34889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,28	22,68	3400	5806		2584	
13.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1 25,6	31,00				794		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2121142	834767	75753	1008218	3379708
							791913	396060	--	250348	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2121142				
Материалы			Тенге				75754				
Всего заработная плата			Тенге					1187973			
Транспортные расходы			Тенге				418709				
		Накладные расходы	Тенге				1008218				
		Сметная прибыль	Тенге				250348				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3379708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					1187973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3379708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					1187973			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН									
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	22	2314,70	--	50923	--	--	36665	94595
					2314,70	--	50923	--		7007	
15	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	36,96	305,00	--	11273	--		--	12175
					--	--	--	--		902	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22	213,29	95,67	4692	2104	--	2636	7914
					117,62	48,78	2588	1073		586	
		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ГПС природной Н=34см (м2)									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя h=0,34м. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	1495,61	1295,05	17947	15540	26	6907	26842
					198,39	334,52	2381	4014		1988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,07 0,84	31,00				26		
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,64	1447,00	--	21184	--	21184	--	22879
					--	--	--	--		1695	
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГЩС Н=18см (м2)									
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6м h=0,15м (до толщ. 18 см)	м2 основания	37,4	1502,85	302,63	56206	11318	43127	5954	67132
					47,09	100,30	1761	3751		4973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,03 1,122	31,00				35		
20	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6м. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до толщины 18 см)	м2 основания	37,4	249,61	36,12	9335	1350	7985	495	10617
					--	12,26	--	458		786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	2101-0603-0107	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	0,0378 1,41372	5648,00				7985		
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ К/З А/Б Н=6см (м2)									
21	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,034034	19661,11	6607,51	669	225	--	480	1241
					13053,60	--	444	--		92	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,034034	131788,38	2286,48	4485	78	4407	47	4895
					--	1288,64	--	44		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2113-0104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	1,03 0,035055	125730,00				4407		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	37,4		1459,67	151,90	54592	5681	46576	4247	63547
						62,45	42,71	2335	1597		4707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	3,54926	13094,00				46474		
23.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000232	216144,00				50		
23.3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000404	125730,00				51		
24	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	37,4		619,52	0,09	23170	3	23141	28	25054
						0,69	--	26	--		1856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0472	1,76528	13094,00				23115		
24.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,000209	125730,00				26		
						УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ М/З А/Б Н=5см (м2)						
25	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,014586		19661,11	6607,51	287	96	--	206	532
						13053,60	--	190	--		39	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,014586		131788,38	2286,48	1922	34	1888	20	2098
						--	1288,64	--	19		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,015024	125730,00				1889		
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	37,4		1512,17	152,20	56555	5692	48528	4253	65672
						62,45	42,84	2335	1602		4865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	3,61284	13365,00				48286		
27.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000232	216144,00				50		
27.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00561	25106,00				141		
27.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000404	125730,00				51		
28	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	37,4		324,18	0,05	12124	2	12109	14	13109
						0,35	--	13	--		971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	0,90508	13365,00				12096		
28.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000105	125730,00				13		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					325364	42123	208971	61952	418302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							62996	12558	--	30985	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				325364				
	Материалы		Тенге				187787				
	Всего заработная плата		Тенге					75554			
	Местные материалы		Тенге				21184				
	Транспортные расходы		Тенге				11273				
		Накладные расходы	Тенге				61952				
		Сметная прибыль	Тенге				30985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				418301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					75554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				418301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					75554			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДООТВОДНЫЕ КАНАВЫ									
29	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,912	445,60	401,83	3080	2778	--	1073	4485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,65	171,97	302	1189		332	
29.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 0,000276	2644,00				1		
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	0,6912	2314,70	--	1600	--	--	1152	2972
					2314,70	--	1600	--		220	
31	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6912	742,95	--	514	--	--	370	954
					742,95	--	514	--		71	
32	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	13,3056	621,00	--	8263	--		--	8924
					--	--	--	--		661	
33	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,64	7038,08	290,77	4504	186	2500	1607	6600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2840,03	149,79	1818	96		489	
33.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39 0,8896	2811,00				2501		
34	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	748281,19	238369,21	5986	1907	101	4567	11398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			497296,80	79399,45	3978	635		844	
34.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74 0,592	160,00				95		
35	2301-0502-0309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 26 - 200x7,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,064	3479,00	--	28055	--	28055	--	30299
					--	--	--	--		2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ГПС	м3 грунта	3,12	1726,85	--	5388	--	--	3879	10009
					1726,85	--	5388	--		741	
37	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	3,8064	1447,00	--	5508	--	5508	--	5949
					--	--	--	--		441	
38	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка смотровых блоков	м3 железобетона звеньев	0,66	52886,74	24427,94	34905	16122	5474	15232	54148
					20165,02	7309,72	13309	4824		4011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17 0,1122	10794,00				1211		
38.2	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05 0,033	35772,00				1180		
38.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10 6,6	223,00				1472		
38.4	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83 2,5278	575,00				1453		
39	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2	19775,00	--	39550	--	39550	--	42714
					--	--	--	--		3164	
40	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2424,12	242,63	4848	485	205	4374	9960
					2078,97	130,09	4158	260		738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008 0,016	12815,00				205		
41	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30841,00	--	61682	--	61682	--	66617
					--	--	--	--		4935	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Омоноличивание бетоном. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0648	23068,72	8,28	1495	1	1156	318	1958
					5223,37	--	338	--		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,066096	15451,00				1021		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				205378	21479	144231	32572	256987
							31405	7004	--	19036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115641				
	Материалы		Тенге				9438				
	Всего заработная плата		Тенге					38409			
	Местные материалы		Тенге				45058				
	Транспортные расходы		Тенге				8263				
		Накладные расходы	Тенге				32572				
		Сметная прибыль	Тенге				11857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					38409			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				89737				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89737				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					7179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					96916				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					256986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						38409			
		РАЗДЕЛ 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВДОЛЬ БОРДЮРОВ										
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГЩС Н=10см (м2)										
43	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6м h=0,15м (до толщ. 10 см)**	м2 основания	217		1502,85	302,63	326118	65672	250227	34544	389515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				47,09	100,30	10219	21766		28853	
43.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,03	6,51	31,00				202		
44	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6м. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (до толщины 10 см)**	м2 основания	217		-416,03	-60,21	-90279	-13067	-77212	-4789	-102674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	-20,44	--	-4435		-7605	
44.1	2101-0603-0107	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	0,063	13,671	5648,00				77214		
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ М/З А/Б Н=7см (м2)										
45	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,08463		19661,11	6607,51	1664	559	--	1193	3086
						13053,60	--	1105	--		229	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,08463		131788,38	2286,48	11153	193	10960	118	12172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1288,64	--	109		902	
46.1	2113-0104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	1,03	0,087169	125730,00				10960		
47	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 7см**	м2 покрытия	217		1512,17	152,20	328140	33028	281561	24674	381039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				62,45	42,84	13551	9296		28225	
47.1	2102-0501-0303	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	20,9622	13365,00				280160		
47.2	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,001345	216144,00				291		
47.3	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,03255	25106,00				817		
47.4	2113-0104-0202	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,000011	0,002344	125730,00				295		
48	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 7см	м2 покрытия	217		972,54	0,15	211042	32	210785	243	228187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1,04	--	225	--		16903	
48.1	2102-0501-0303	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	15,7542	13365,00				210555		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000008 0,001823	125730,00				229		
		УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО БОРДЮРА (м)									
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	88,2	2314,70	--	204156	--	--	146993	379240
					2314,70	--	204156	--		28092	
50	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,2	742,95	--	65528	--	--	47180	121725
					742,95	--	65528	--		9017	
51	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	154,35	621,00	--	95851	--		--	103519
					--	--	--	--		7668	
52	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	25,2	7038,08	290,77	177360	7328	98463	63288	259900
					2840,03	149,79	71569	3775		19252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39 35,028	2811,00				98464		
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни цементно-песчаные бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	720	1996,30	39,18	1437337	28210	641621	842079	2461769
					1065,98	16,94	767506	12196		182353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059 42,48	14443,00				613539		
54	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни цементно-песчаные бортовые БР78.30.15	м3	32,4	43020,00	--	1393848	--	1393848	--	1505356
					--	--	--	--		111508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4161918	121955	2810253	1155523	5742834
							1133859	42707	--	425397	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4161918				
	Материалы		Тенге				1416406				
	Всего заработная плата		Тенге					1176566			
	Местные материалы		Тенге				1393848				
	Транспортные расходы		Тенге				95851				
		Накладные расходы	Тенге				1155523				
		Сметная прибыль	Тенге				425397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5742838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								893
		Сметная заработная плата	Тенге					1176566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5742838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								893
		Сметная заработная плата	Тенге					1176566			
		РАЗДЕЛ 5. ТРОТУАРЫ									
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	149	2314,70	--	344890	--	--	248321	640668
					2314,70	--	344890	--		47457	
56	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	250,32	305,00	--	76348	--		--	82456
					--	--	--	--		6108	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	149		213,29	95,67	31780	14255	--	17852	53603
						117,62	48,78	17526	7269		3971	
						УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ НА ТРОТУАРАХ						
58	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6 толщиной 12см, h=0,15м	м2 покрытия	1072,1		1531,21	176,73	1641607	189475	1054270	497999	2310775
						371,11	59,00	397862	63249		171168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	21,442	31,00				665		
58.2	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,174	186,5454	5648,00				1053608		
59	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	1072,1		295,56	16,66	316870	17865	272485	35100	380127
						24,74	5,58	26520	5980		28158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,045	48,2445	5648,00				272485		
						УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ ИЗ М/З А/Б Н=5см (м2)						
60	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,114984		19661,11	6607,51	21922	7367	--	15719	40652
						13053,60	--	14555	--		3011	
61	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	1072,1		1372,54	3,60	1471503	3859	1194405	296789	1909755
						254,86	1,46	273239	1566		141463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	5,3605	1670,00				8952		
61.2	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	76,54794	13655,00				1045262		
61.3	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00104	1,114984	125730,00				140187		
62	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрыти	1072,1		825,12	--	884611	--	708551	190145	1160737
						164,22	--	176060	--		85980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	51,88964	13655,00				708553		
						УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА (м)						
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	74,04		2314,70	--	171380	--	--	123394	318356
						2314,70	--	171380	--		23582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,04	742,95	--	55008	--	--	39606	102183
					742,95	--	55008	--		7569	
65	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	129,57	947,00	--	122703	--		--	132519
					--	--	--	--		9816	
66	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	18,51	7038,08	290,77	130275	5383	72323	46487	190903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2840,03	149,79	52569	2773		14141	
66.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39 25,7289	2811,00				72324		
67	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1234	1825,87	39,18	2253125	48348	889356	1443230	3992063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	1315421	20903		295708	
67.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0472 58,2448	14443,00				841230		
68	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,744	48540,00	--	958374	--	958374	--	1035044
					--	--	--	--		76670	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				8480396	286552	5149764	2954642	12349841
							2845030	101740	--	914802	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8480396				
Материалы			Тенге				4191392				
Всего заработная плата			Тенге					2946770			
Местные материалы			Тенге				958374				
Транспортные расходы			Тенге				199050				
		Накладные расходы	Тенге				2954642				
		Сметная прибыль	Тенге				914802				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12349840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2174
		Сметная заработная плата	Тенге					2946770			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				12349840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2174
		Сметная заработная плата	Тенге					2946770			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								22147673
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4865203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1306876			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					560069			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8388972		
		- Перевозка грузов	Тенге				733147				
		- Накладные расходы	Тенге							5212907	
		- Сметная прибыль	Тенге							1640568	

Итого в базовых ценах 2020 г.: 22 147 673

Непредвиденные работы и затраты-2% 442 953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого				22 590 626					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г.									
		с к= 2917 /2651 =1,10033949				24 857 358					
		Сметная стоимость в ценах 2021 года:				24 857 358					
		Тендерная скидка 1,00000428%				225 907					
		Итого с учетом тендерной скидки				24 631 451					
		НДС (12%):				2 955 774					
		ВСЕГО по акту:				**27 587 225**					

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

_____ Орынбеков А.У.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

_____ ПАК В.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "RBS Дорстрой"

_____ Шевелев А.А.