Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ"Хозяйственное управление"государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая,272** — **171140034241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Азамат курылыс",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕГЕНСКИЙ РАЙОН, КЕГЕНСКИЙ С.О., С.КЕГЕН, УЛИЦА Ш МЫКИТАНҰЛЫ, 25** — **050340002411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №59 от 2021-04-08

Номер документа	Дата составления
7	21.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГУ"Отдел ветеринарии г.Талдыкорган Алматинской области"			Раб	1	15 025 043,00	15 025 043,00	1 609 826,04
				Итого	1	x	15 025 043,00	1 609 826,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Асеков Е

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Хозяйственное управление" ГУ"Аппарат акима г. Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Азамат Курылыс"

Основание: Договор №59 от 08.04.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		№59	08.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел ветеринарии в г. Талдыкорган, Алматинской области"	**30 358 267,00**	13 415 217	0	0	0				1 609 826	**15 025 043,00**
Всего к оплате	**30 358 267,00**	13 415 217							1 609 826	**15 025 043,00**

Заказчик:
КГУ "Хозяйственное управление" ГУ"
Аппарат акима г. Талдыкорган"

Директор_____Кулдыбаев М.Д.

Авторский надзор ТОО "ХОЛД"

Эксперт_____Байшуаков С.Б.

Подрядчик:
ТОО"Азамат Курылыс"

Директор_____Аменов Е.

Технадзор; ТОО "TN stroy"

Эксперт технадзор;_____Асанов М.А.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Азамат курылыс"

Договор №59 от 08.04.2021 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел ветеринарии в г. Талдыкорган, Алматинской области"

Акт выполненных работ за июнь 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	0	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета №2-1-1									
		Раздел 4. Замоноличивание лестничного марша									
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2016	т	0,06662	205246	0	13673	0	13673	0	14767
					0	0	0	0	–	1094	
		Итого по разделу 4					14 767				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 673				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					1 094				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									

Раздел 5. Обрамление отверстий

24	1107-0112-0101	Обрамление отверстий НР = 118 %	т	0,28372	58490,77	1462,71	16595	415	0	19324	38792
					57028,08	690,82	16180	196	–	2873	
25	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13152	200325	0	26347	0	26347	0	28454
					0	0	0	0	–	2108	
26	2105-0101-0403	Прокат тостолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06468	228947	0	14808	0	14808	0	15993
					0	0	0	0	–	1185	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0724	205246	0	14860	0	14860	0	16049
					0	0	0	0	–	1189	
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512	202229	0	3058	0	3058	0	3302
					0	0	0	0	–	245	
		Итого по разделу 5					102 591				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 180				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				415					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				196					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				59 073					
	- накладные расходы, тенге				19 324					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				7 599					
	Локальная ресурсная смета №2-1-2									
	Раздел 1. Земляные работы									
1 1101-0203-0102	Площади . Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	40	6,3	6,3	252	252	0	50	327
				0	1,75	0	70	–	24	
2 1101-0102-0202	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3	8,569	78,07	71,42	669	612	1	253	996
				6,54	34,54	56	296	–	74	
3 14102-0101-1005	Перевозка строительн ых грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600	т	13,7104	234	0	3208	0	0	0	3465
				0	0	0	0	–	257	
4 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы) . Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	8,569	61,62	61,62	528	528	0	121	701
				0	19,61	0	168	–	52	

5	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3	18,04	237,86	225,33	4291	4065	0	888	5593
					12,53	55,82	226	1007	–	414	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	0,451	1831,49	0	826	0	0	595	1534
					1831,49	0	826	0	–	114	
7	1101-0101-0310	Грунты 4 группы .Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3	18,04	237,86	225,33	4291	4065	0	888	5593
					12,53	55,82	226	1007	–	414	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазух и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	0,451	796,01	0	359	0	0	258	667
					796,01	0	359	0	–	49	
9	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	18,04	171,73	79,1	3098	1427	0	1701	5183
					92,63	38,3	1671	691	–	384	
		Итого по разделу 1					24 058				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 364				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 949				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 239				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1				
		- накладные расходы, тенге					4 754				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 782				

Раздел 2. Фундаменты

2.1 Пищеблок и прачечная

10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	1,77	18616,38	1077,97	32951	1908	28993	2223	37988
					1158,19	222,03	2050	393	–	2814	
11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	30,16	23633,85	1972,98	712797	59505	535378	117784	897028
					3909,62	381,93	117914	11519	–	66446	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01236	202229	0	2500	0	2500	0	2700
					0	0	0	0	–	200	
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2016	т	0,05592	205246	0	11477	0	11477	0	12396
					0	0	0	0	–	918	

Итого по разделу 2 950 110

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 119 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 912
- материалы, изделия и конструкции, тенге 578 348
- накладные расходы, тенге 120 007
- сметная прибыль (8 %), тенге 70 378

Раздел 6. Перекрытие

24	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	46,4	7867	0	365029	0	365029	0	394231
					0	0	0	0	–	29202	
		Итого по разделу 6					394 231				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					365 029				
		- накладные расходы, тенге					0				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 202				
		Раздел 7 Лестница ЛВ-1 - 1 шт									
39	2106-0208-0401	К о с о у р ы	т	0,5434	521309	0	283279	0	283279	0	305942
					0	0	0	0	–	22662	
40	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 - балки	т	0,1892	318521	0	60264	0	60264	0	65085
					0	0	0	0	–	4821	
		Итого по разделу 7					371 027				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					60 264				
		- накладные расходы, тенге					0				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 821				

	Раздел 10 Эвакуационная лестница Л-1-1 - 1 шт									
64 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,39788	521309	0	728727	0	728727	0	787026
				0	0	0	0	–	58298	
69 2105-0110-0201	Листстальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,4501	245330	0	110423	0	110423	0	119257
				0	0	0	0	–	8834	
	Итого по разделу 10					906 282				
	в том числе					0				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					839 150				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					67 132				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Локальная ресурсная смета №2-1-3									
	Раздел 5 Фасад									
100 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	13,12838	30956	0	406402	0	406402	0	438914
				0	0	0	0	–	32512	

102	2203-0102-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	283,2	14020	0	3970464	0	3970464	0	4288101
					0	0	0	0	–	317637	
		Итого по разделу 5					4 727 015				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 376 866				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					350 149				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 10. Козырек КА-3									
201	1109-0402-0101	Монтаж металоконструкций козырька НР = 69 %	т	0,4507	67925,45	25424,89	30614	11459	2160	13326	47455
					37708,01	5143,11	16995	2318	–	3515	
202	1109-0302-0101	Монтаж ферм НР=69 %	т	0,10422	60602,57	29121,09	6316	3035	232	2697	9734
					29255,42	8251,78	3049	860	–	721	
203	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,55492	496929	0	275756	0	275756	0	297816
					0	0	0	0	–	22060	

204	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	16,09268	79,23	1,99	1275	32	799	309	1711
					27,59	0,25	444	4	–	127	
205	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00954	421383,65	1572,33	4020	15	1559	2231	6751
					256394,13	628,93	2446	6	–	500	
205	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00954	421383,65	1572,33	4020	15	1559	2231	6751
					256394,13	628,93	2446	6	–	500	
206	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01404	240099,72	1572,33	3371	22	2295	967	4685
					75071,23	628,93	1054	9	–	347	
207	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00954	109692	0	1046	0	1046	0	1130
					0	0	0	0	–	84	
208	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01404	109692	0	1540	0	1540	0	1663
					0	0	0	0	–	123	
209	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2	10,1	604,65	197,33	6107	1993	189	3102	9945
					388,61	56,44	3925	570	–	737	

210	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,150;	м2	11,615	2216	0	25739	0	25739	0	27798
					0	0	0	0	–	2059	
211	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	2,7	2955,56	17,04	7980	46	189	2859	11707
					1147,04	4,07	3097	11	–	867	
212	1106-0301-0401	Болты анкерные . Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0032	363750	2812,5	1164	9	0	1055	2396
					360937,5	1250	1155	4	–	177	
213	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	543618	0	1740	0	1740	0	1879
					0	0	0	0	–	139	
214	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	25050	1410	5010	282	189	1107	6607
					5780	305	1156	61	–	489	
215	1308-0103-3601	Ограждение сетчатое . М онтаж оборудования НР = 72 %	м2	24,7	2950,36	439,11	72874	10846	1613	45905	128281
					2450	131,26	60515	3242	–	9502	
216	2105-0201-0502	Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1516	200325	0	30369	0	30369	0	32799

				0	0	0	0	–	2430	
217	1113-0301-1406	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	4,3964	78,93	1,82	347	8	218	85	466
					27,52	0,45	121	2	–	35	
218	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	24,7	1754	0	43324	0	43324	0	46790
					0	0	0	0	–	3466	
219	2113-0211-0501	Петля накладная	шт	2	298	0	596	0	596	0	644
					0	0	0	0	–	48	
		Итого по разделу 10					640 259				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 957				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 747				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 088				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					397 484				
		- накладные расходы, тенге					73 644				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 427				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-4									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
4	2105-0308-1201	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	м2	22	1090	0	23980	0	23980	0	25898
					0	0	0	0	–	1918	

5	2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	12915	0	25830	0	25830	0	27896
					0	0	0	0	–	2066	
6	2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	14528	0	29056	0	29056	0	31380
					0	0	0	0	–	2324	
8	2304-1009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	65124	0	130248	0	130248	0	140668
					0	0	0	0	–	10420	
10	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	100	1596,46	17,83	159646	1783	120389	37380	212788
					374,74	6,69	37474	669	–	15762	
22	2304-0902-0106	Краны шаровые стальн ые сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	6	15461	0	92766	0	92766	0	100187
					0	0	0	0	–	7421	

23	2305-1205-0202	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм	шт	2	34304	0	68608	0	68608	0	74097
					0	0	0	0	–	5489	
25	2304-1010-0901	Регулятор перепуска A VPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 1/2, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	375167	0	375167	0	375167	0	405180
					0	0	0	0	–	30013	
28	2307-0502-0202	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	к-кт	1	224048	0	224048	0	224048	0	241972
					0	0	0	0	–	17924	
30	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	3	9512	0	28536	0	28536	0	30819
					0	0	0	0	–	2283	
33	2305-1307-0101	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель VB2, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,25 м3/ч, DN 15, Tmax 120 °С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002, прим.	шт	1	22875	0	22875	0	22875	0	24705
					0	0	0	0	–	1830	

34	2305-1207-2016	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт	1	296836	0	296836	0	296836	0	320583
					0	0	0	0	–	23747	
38	5102-0602-0135 (об)	Насосы циркуляционные модели TOP-S 30/10 CAN PN 16, типа WILO,	шт	2	133290	0	266580	0	0	0	266580
					0	0	0	0	266580	0	
45	2305-1307-0107	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель VB2, с наружной резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002, прим.	шт	1	25589	0	25589	0	25589	0	27636
					0	0	0	0	–	2047	
46	2305-1307-0107	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель VB2, с наружной резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002, прим.	шт	1	296836	0	296836	0	296836	0	320583
					0	0	0	0	–	23747	
48	2304-1009-0902	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	65197	0	65197	0	65197	0	70413
					0	0	0	0	–	5216	
		Итого по разделу 1					2 321 386				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 474				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 783				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					669				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 825 961				
	Оборудование, тенге					266 580				
	- накладные расходы, тенге					37 380				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					152 208				
	Локальная ресурсная смета №2-1-9									
	Внутренние сети электроснабжения									
	Раздел 1 Электротехническое оборудование									
6 2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности1	шт	1	48652	0	48652	0	48652	0	52544
				0	0	0	0	–	3892	
22 2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	19	3903	0	74157	0	74157	0	80090
				0	0	0	0	–	5933	
	Итого по разделу 1					132 634				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					122 809				
	- накладные расходы, тенге					0				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 825				
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
30 2307-0102-1341	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2x36-712 Norma ГОСТ 17677-82	шт	40	5608	0	224320	0	224320	0	242266

				0	0	0	0	–	17946	
33	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные	шт	113	652	0	73676	0	73676	0	79570
					0	0	0	0	–	5894
		Итого по разделу 2					321 836			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					297 996			
		- накладные расходы, тенге					0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					23 840			
		Раздел 4 Кабельные изделия								
43	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	120	151,59	6,67	18191	800	3147	10461	30944
					118,7	2,38	14244	286	–	2292
44	1308-0206-2203	Провод одножильный и ли многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	400	108,57	3,34	43428	1336	10250	24273	73117
					83,09	1,19	33236	476	–	5416
45	2306-0128-0302	Кабелисиловые ВВГ3 х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,48286	157082	0	75786	0	75786	0	81849
					0	0	0	0	–	6063

46	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ3 х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3315	250770	0	83130	0	83130	0	89781
					0	0	0	0	–	6650	
47	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ5х 4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07344	695181	0	51054	0	51054	0	55138
					0	0	0	0	–	4084	
48	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ5х 6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04896	989719	0	48457	0	48457	0	52333
					0	0	0	0	–	3877	
		Итого по разделу 4					383 162				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 480				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 136				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					762				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					271 824				
		- накладные расходы, тенге					34 734				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 382				
		Раздел 5 Изоляционные и крепежные изделия									
49	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	479	399	15,09	191121	7228	58805	91190	304896
					261,14	3,27	125086	1566	–	22585	
50	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	958	29	0	27782	0	27782	0	30005
					0	0	0	0	–	2223	
		Итого по разделу 5					334 900				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 086				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 228				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 566				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					86 587				
	- накладные расходы, тенге					91 190				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 807				
	Локальная ресурсная смета № 3-1									
	Навес № 1									
1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	1,5	2402,67	0	3604	0	0	2595	6695
				2402,67	0	3604	0	–	496	
2 1101-0205-0501	Траншеи, пазух и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	0,9	724,44	0	652	0	0	469	1211
				724,44	0	652	0	–	90	
3 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	86,4	126,2	0	10904	0	0	7851	20255
				126,2	0	10904	0	–	1500	
4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3	0,35	5020	1531,43	1757	536	941	482	2418
				800	680	280	238	–	179	
5 1106-0101-0113	Фундаменты - столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,94	23054,26	1129,79	21671	1062	15886	4510	28275
				5027,66	244,68	4726	230	–	2094	

6	1107-0107-0103	Изделия монтажные м ассой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,0893	686405,38	6651,74	61296	594	55669	6072	72758
					56360,58	1265,4	5033	113	–	5389	
7	1109-0301-0201	Монтаж стоек НР = 6 9 %	т	0,89376	22452,34	10714,29	20067	9576	914	8431	30778
					10715,4	2956,05	9577	2642	–	2280	
8	1109-0402-0101	Монтаж металлоконструкций навеса НР = 69 %	т	1,6575	57924,59	20340,87	96010	33715	7948	42206	149273
					32788,54	4115,23	54347	6821	–	11057	
9	1109-0302-0101	Монтаж ферм Н Р = 6 9 %	т	0,7784	50948,1	23286,23	39658	18126	1731	17209	61416
					25438,08	6602	19801	5139	–	4549	
10	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	3,32966	496929	0	1654605	0	1654605	0	1786973
					126,2	0	420	0	–	132368	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	96,56014	75,22	1,59	7263	154	4793	1615	9589
					23,99	0,25	2316	24	–	710	
12	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0829	229975,87	1218,34	19065	101	13550	4966	25953
					65307,6	518,7	5414	43	–	1922	
13	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0829	109692	0	9093	0	9093	0	9821
					0	0	0	0	–	727	

14	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2	97	724,8	19,64	70306	1905	7647	56545	136999
					626,33	7,3	60754	708	–	10148	
15	2110-0103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	111,55	2432	0	271290	0	271290	0	292993
					0	0	0	0	–	21703	

Итого по смете	2 635 404
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 044 067
- накладные расходы, тенге	152 951
- сметная прибыль (8 %), тенге	195 215

Итого	Тенге			14259663				
стоимость оборудования	Тенге			266580,00				
Итого стоимость работ	Тенге			13993083				
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	Тенге			167917				
итого	Тенге			14161000				
Затраты на производство работ в зимнеее время (1,35%)	Тенге			191173				
Итого	Тенге			14352173				
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			287043				
итого с оборудованием	Тенге			14905796				
В текущих и прогнозируемых ценах 22,05,2018 г.	Тенге			14905796				
НДС 12%	Тенге			1788696				

				16694492			
Итого	Тенге						
тендерная скидка 10%	Тенге			1669449			
Всего с учетом тендерной скидки 10%	Тенге			15025043			

Заказчик:

директор КГУ "Хозяйственное управление" ГУ" Аппарат акима г. Талдыкорган"

_____ Кулдыбаев М.Д.

Технадзор-эксперт ТОО "TN stroy"

_____ Асанов М.А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Азамат курылыс"

_____ Аменов Е.

Авторский надзор ТОО "ХОЛД"

_____ Байшуаков С.Б.