Приложение 4 к приказу и.о.
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 24 февраля 201 5
года № 121 Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 15 » декабря 2016 г.

Заказчик: *ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Мангистауская область, Тупкараганский район, п. Форт - Шевченко, здание районного акимата*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 15 декабря 2016 года Товарищества с ограниченной ответственностью СФ «Ынта», г Актау, пос Умирзак, директор Бабаханов Жалгас Бисалыевич*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 15 декабря 2016 года, *ИП NUR Construction, г Актау, 28-16-1, Нуржигитов Жумахан Арыпбаевич, аттестаты:*
АПС и ЖКХ№ 03843 от 09.10.2012 г.
АПС и ЖКХ№ 03844 от 09.10.2012 г.
АЛС и ЖКХNO 03845 от 09.10.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный центр» 15 декабря 2016 года _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство автомобильной дороги в селе С.Шапагатова»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Мангистауская область, Тупкараганский район, с. С.Шапагатова*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю *от «03 »июня 2014 г. № 16 ГУ Аппарат акима сельского округа С.Шапагатова*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ «Департамент по государственному архитектурно – строительному контролю по Мангистауской области», выдача талона – *14 июля 2016 года*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный центр», номер проекта № 11-19/2014*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». 01 июня 2016 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *июль 2016 г.*

месяц, год

окончание работ: *декабрь 2016 г.*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *6 месяца*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6 месяца*

фактически, месяц: *6 месяца*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в т.ч: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 180 320 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 155 686 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24 634 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 180 320 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 155 686 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 24 634 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Жантуаров Дидарбек Басенович: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

Нуржигитов Жумахан Арынбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Бабаханов Жалгас Бисалыевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Заказчик: ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"

Объект: Строительство автомобильных дорог в селе С. Шапагатова 2 этап

Договор № 20 от 18.07.2016

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года. 27.10.2016

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап.	147 506 580										17 700 790	165 207 370
			21 302 631									2 556 316	23 858 947
2	Удержание 5%		1 065 132									127 816	1 192 947
3	Итого к оплате:		20 237 500									2 428 500	22 666 000

К оплате: двадцать два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч тенге, 00 тиын

Заказчик

И.о.руководитель ГУ"Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД.

_____Ж.И.Қайнарбаев

Подрядчик

Директор ТОО СФ "Ынта"_____Д.А.Туралыкова

Заказчик ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор: № 20 от 18.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги села Сайын Шапагатова (2-этап)

Наименование обьекта: Строительство автомобильной дороги села Сайын Шапагатова (2-этап)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г (участок № 6) 27.10.2016 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	4,00	12,61	12,61	50	50	--	--				
					--	4,38	--	18	0,01	0				
2.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	4,00	15,21	15,21	61	61	--	--				
					--	5,28	--	21	0,02	0				
3.	E0101-25-2	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96	м3	35,00	11,19	11,19	392	392	--	--				
					--	3,06	--	107	0,01	0				
4.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	35,00	9,40	9,40	329	329	--	--				
					--	2,57	--	90	0,01	0				
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	39,00	12,51	12,51	488	488	--	--				
					--	4,28	--	167	0,01	1				
6.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	39,00	6,36	6,36	248	248	--	--				
					--	1,91	--	75	0,01	0				
7.	E0101-135	Полив водой уплотняемого грунта	м3	39,00	28,42	16,80	1108	655	0,01	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	насыпей			1,62	3,84	63	150	0,02	1
8.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 30 см бульдозерами мощностью 96	м3	32,00	11,19	11,19	358	358	--	--
					--	3,06	--	98	0,01	0
9.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	32,00	9,40	9,40	301	301	--	--
					--	2,57	--	82	0,01	0
10.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	20,00	14,01	14,01	280	280	--	--
					--	4,80	--	96	0,02	0
11.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	20,00	1,39	1,39	28	28	--	--
					--	0,42	--	8	0,00	0
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	20,00	28,42	16,80	568	336	0,01	0
					1,62	3,84	32	77	0,02	0
13.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	98,00	14,12	3,88	1384	380	0,07	7
					10,24	0,78	1004	76	0,00	0
14.	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	34,00	8,55	4,43	291	150	0,03	1
					4,12	0,74	140	25	0,00	0
15.	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	22,00	14,12	3,88	311	85	0,07	2
					10,24	0,78	225	17	0,00	0
16.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	м3	21,00	26,23	25,02	551	525	0,01	0
					1,15	6,79	24	143	0,02	0
17.	Е010333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	35,70	167,76	167,76	5989	5989	--	--
					--	33,55	--	1198	0,70	25
18.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	21,00	32,03	27,40	673	575	--	--
					--	10,20	--	214	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21,00	3,80	3,24	80	68	0,00	0
					0,48	1,12	10	24	0,00	0
20.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	19,00	12,51	12,51	238	238	--	--
					--	4,28	--	81	0,01	0
21.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	19,00	6,36	6,36	121	121	--	--
					--	1,91	--	36	0,01	0
22.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	19,00	28,42	16,80	540	319	0,01	0
					1,62	3,84	31	73	0,02	0
23.	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	41,00	8,55	4,43	350	181	0,03	1
					4,12	0,74	169	30	0,00	0
24.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	43,00	343,31	18,39	14762	791	0,04	2
					6,41	5,20	276	223	0,02	1
25.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	41,00	436,25	28,85	17886	1183	0,03	1
					5,00	9,71	205	398	0,03	1
26.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1091	9	0,58	0
					--	140,94	--	4	0,58	0
27.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	34,00	613,78	15,35	20869	522	0,03	1
					5,94	5,06	202	172	0,02	1
28.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	34,00	295,32	--	10041	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
29.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	37,00	339,94	20,73	12578	767	0,03	1
					4,79	5,48	177	203	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9,00	747,86	146,19	6731	1316	3,20	29
					506,25	28,21	4556	254	0,11	1
31.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,36	392,17	66,01	141	24	1,35	0
					195,75	24,93	70	9	0,12	0
32.	С	Стоимость стоек СКМ	шт	9,00	1309,43	--	11785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Стоимость дорожных знаков 2.4	шт	1,00	2304,60	--	2305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Стоимость дорожных знаков 3.13	шт	8,00	2374,43	--	18995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	53,00	6,01	6,01	318	318	--	--
					--	2,08	--	110	0,01	0
36.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	53,00	4,75	4,75	252	252	--	--
					--	1,65	--	87	0,01	0
37.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	260,00	0,20	0,20	53	53	--	--
					--	0,07	--	18	0,00	0
38.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
39.	Е0130-3-2	Подготовка под тело трубы и оголовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,00	3080,12	33,87	6160	68	1,94	4
					263,25	12,47	526	25	0,06	0
40.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	0,10	3323,77	38,67	332	4	1,99	0
					310,50	14,24	31	1	0,07	0
41.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	1,33	6589,26	3701,25	8786	4935	11,80	16
					1980,00	962,33	2640	1283	3,29	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	9,00	12400,00	--	111600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	1,26	3053,16	1845,00	3847	2325	5,46	7
					915,75	479,70	1154	604	1,64	2
44.	С143023-43	Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	23100,00	--	46200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	м2	30,33	482,79	--	14645	--	0,73	22
					122,85	--	3726	--	--	--
46.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	8,00	1091,67	20,67	8733	165	0,91	7
					157,50	7,61	1260	61	0,31	2
47.	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов оголовков и тела трубы грунтах 2 группы	м3	29,67	134,10	--	3978	--	0,97	29
					134,10	--	3978	--	--	--
48.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	40,00	3,35	3,35	134	134	--	--
					--	1,16	--	47	0,00	0
49.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	40,00	2,96	2,96	119	119	--	--
					--	1,03	--	41	0,00	0
50.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,00	21,55	4,52	862	181	0,11	4
					17,03	--	681	--	--	--
51.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,00	28,42	16,80	1137	672	0,01	0
					1,62	3,84	65	154	0,02	1
52.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	3,53	1370,55	27,53	4843	97	1,10	4
					163,02	7,30	576	26	0,03	0
53.	Е0101-158-6		м2	-3,53	197,00	0,29	-696	-1	0,14	-0
					20,99	0,13	-74	--	0,00	-0
54.	Е0130-8-1	Установка арматурной сетки	т	0,04	67099,96	--	2818	--	48,40	2
					8055,00	--	338	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,59	143,00 ---	-- --	370 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е010333-А 140-1	Транспортировка щебня на 140км	т	1457,38	640,68 ---	640,68 128,14	933714 --	933714 186743	-- 2,69	-- 3922
57.	Е010333-А 10-1	Транспортировка асфальтобетона	т	525,91	91,92 ---	91,92 18,38	48342 --	48342 9668	-- 0,39	-- 203
		ИТОГО:					1328995 22611	1008143 203037		146 4172

Накладные расходы :

На общестроительные работы	229337
Всего накладных расходов:	229337
Итого с накладными	1558332

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93500
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1651832
Итого с временными, 4,6 %	1727816
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	1745958
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1752869
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1770147
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4527009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	90540
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4617549
Налог на добавленную стоимость, 12 %	554106
Итого с НДС	5171655
Удержано 5%	258583
Итого к оплате:	4913072

Итого к оплате: Четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьдесят две тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ «Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
Кайнарбаев Ж.И.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО СФ «Ынта»
Туралыкова Д.А.

ТЕХНАДЗОР:
Технический надзор ИП «NUR Construction»:
Нуржигитов Ж.А.

Заказчик ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор: № 20 от 18.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г (участок №7) 27.10. 2016 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	34,00	12,61	12,61	429	429	--	--		
					--	4,38	--	149	0,01	0		
2.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	34,00	15,21	15,21	517	517	--	--		
					--	5,28	--	179	0,02	1		
3.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	31,00	12,51	12,51	388	388	--	--		
					--	4,28	--	133	0,01	0		
4.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	31,00	6,36	6,36	197	197	--	--		
					--	1,91	--	59	0,01	0		
5.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	31,00	28,42	16,80	881	521	0,01	0		
					1,62	3,84	50	119	0,02	1		
6.	E0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	28,00	8,55	4,43	239	124	0,03	1		
					4,12	0,74	115	21	0,00	0		
7.	E0101-145	Планировка откосов насыпи и выемок	м2	22,00	14,12	3,88	311	85	0,07	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9	из грунтов 2 группы механизированным способом			10,24	0,78	225	17	0,00	0
8.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	м3	12,00	26,23	25,02	315	300	0,01	0
					1,15	6,79	14	81	0,02	0
9.	Е010333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	20,40	167,76	167,76	3422	3422	--	--
					--	33,55	--	684	0,70	14
10.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	12,00	32,03	27,40	384	329	--	--
					--	10,20	--	122	0,05	1
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12,00	3,80	3,24	46	39	0,00	0
					0,48	1,12	6	13	0,00	0
12.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	11,00	12,51	12,51	138	138	--	--
					--	4,28	--	47	0,01	0
13.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	11,00	6,36	6,36	70	70	--	--
					--	1,91	--	21	0,01	0
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,00	28,42	16,80	313	185	0,01	0
					1,62	3,84	18	42	0,02	0
15.	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин изгрунтов 2 группы механизированным способом	м2	32,00	8,55	4,43	273	142	0,03	1
					4,12	0,74	132	24	0,00	0
16.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	36,00	343,31	18,39	12359	662	0,04	1
					6,41	5,20	231	187	0,02	1
17.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	34,00	436,25	28,85	14832	981	0,03	1
					5,00	9,71	170	330	0,03	1
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	898	8	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	140,94	--	3	0,58	0
19.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	28,00	613,78	15,35	17186	430	0,03	1
					5,94	5,06	166	142	0,02	0
20.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	28,00	295,32	--	8269	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
21.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	29,00	339,94	20,73	9858	601	0,03	1
					4,79	5,48	139	159	0,02	1
22.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	747,86	146,19	748	146	3,20	3
					506,25	28,21	506	28	0,11	0
23.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,04	392,17	66,01	16	3	1,35	0
					195,75	24,93	8	1	0,12	0
24.	С	Стоимость стоек СКМ	шт	1,00	1309,43	--	1309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Стоимость дорожных знаков 2.4	шт	1,00	2304,60	--	2305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е010333-А 140-1	Транспортировка щебня на 140км	т	1491,33	640,68	640,68	955463	955463	--	--
					--	128,14	--	191093	2,69	4013
27.	Е010333-А 10-1	Транспортировка асфальтобетона	т	538,38	91,92	91,92	49488	49488	--	--
					--	18,38	--	9898	0,39	208
	ИТОГО:						1080654	1014664		12
							1781	203552		4242

Накладные расходы :

На общестроительные работы 205968

Всего накладных расходов: 205968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными 1286622

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 77197

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1363819
Итого с временными, 4,6 %	1426555
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	1441534
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1447240
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1461506
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3737685
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	74754
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3812439
Налог на добавленную стоимость, 12 %	457493
Итого с НДС	4269932
Удержано 5%	213497
Итого к оплате:	4056435

Итого к оплате: Четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать пять тенге,00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ «Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»

Кайнарбаев Ж.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО СФ «Ынта»

Туралыкова Д.А.

ТЕХНАДЗОР:

Технический надзор ИП «NUR Construction»:

Нуржигитов Ж.А.

Заказчик ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор: № 20 от 18.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г (участок № 8) 27.10. 2016 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	747,86	146,19	1496	292	3,20	6
					506,25	28,21	1012	56	0,11	0
2.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,08	392,17	66,01	31	5	1,35	0
					195,75	24,93	16	2	0,12	0
3.	С	Стоимость стоек СКМ	шт	2,00	1309,43	--	2619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	Стоимость дорожных знаков 3.13	шт	2,00	2374,43	--	4749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							8895	297		7
							1028	58		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1440

Всего накладных расходов: 1440
Итого с накладными 10335

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	620
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10955
Итого с временными, 4,6 %	11459
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	11579
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11625
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11740
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	30024
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	600
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30624
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3675
Итого с НДС	34299
Удержано 5%	1715
Итого к оплате:	32584

Итого к оплате: тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят четыре тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ «Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»

Кайнарбаев Ж.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО СФ «Ынта»

Туралыкова Д.А.

ТЕХНАДЗОР:

Технический надзор ИП «NUR Construction»%:

Нуржигитов Ж.А.

Заказчик ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор: № 20 от 18.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г (участок № 9) 27.10. 2016 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	32,00	12,61	12,61	404	404	--	--
					--	4,38	--	140	0,01	0
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	32,00	15,21	15,21	487	487	--	--
					--	5,28	--	169	0,02	1
3.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	29,00	12,51	12,51	363	363	--	--
					--	4,28	--	124	0,01	0
4.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	29,00	6,36	6,36	184	184	--	--
					--	1,91	--	55	0,01	0
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	29,00	28,42	16,80	824	487	0,01	0
					1,62	3,84	47	111	0,02	0
6.	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	28,00	8,55	4,43	239	124	0,03	1
					4,12	0,74	115	21	0,00	0
7.	Е0101-145	Планировка откосов насыпи и выемок	м2	22,00	14,12	3,88	311	85	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9	из грунтов 2 группы механизированным способом			10,24	0,78	225	17	0,00	0
8.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	м3	13,00	26,23	25,02	341	325	0,01	0
					1,15	6,79	15	88	0,02	0
9.	Е010333-А 20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	22,10	167,76	167,76	3707	3707	--	--
					--	33,55	--	741	0,70	16
10.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	13,00	32,03	27,40	416	356	--	--
					--	10,20	--	133	0,05	1
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13,00	3,80	3,24	49	42	0,00	0
					0,48	1,12	6	15	0,00	0
12.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	12,00	12,51	12,51	150	150	--	--
					--	4,28	--	51	0,01	0
13.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	12,00	6,36	6,36	76	76	--	--
					--	1,91	--	23	0,01	0
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12,00	28,42	16,80	341	202	0,01	0
					1,62	3,84	19	46	0,02	0
15.	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин изгрунтов 2 группы механизированным способом	м2	32,00	8,55	4,43	273	142	0,03	1
					4,12	0,74	132	24	0,00	0
16.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	36,00	343,31	18,39	12359	662	0,04	1
					6,41	5,20	231	187	0,02	1
17.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	34,00	436,25	28,85	14832	981	0,03	1
					5,00	9,71	170	330	0,03	1
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	898	8	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	140,94	--	3	0,58	0
19.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	28,00	613,78	15,35	17186	430	0,03	1
					5,94	5,06	166	142	0,02	0
20.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	28,00	295,32	--	8269	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
21.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	29,00	339,94	20,73	9858	601	0,03	1
					4,79	5,48	139	159	0,02	1
22.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	5,00	747,86	146,19	3739	731	3,20	16
					506,25	28,21	2531	141	0,11	1
23.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,20	392,17	66,01	78	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
24.	С	Стоимость стоек СКМ	шт	5,00	1309,43	--	6547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Стоимость дорожных знаков 2.4	шт	1,00	2304,60	--	2305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Стоимость дорожных знаков 3.13	шт	4,00	2374,43	--	9498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							93734	10560		25
							3836	2725		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы 7904

Всего накладных расходов: 7904

Итого с накладными 101638

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6098
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	107736
Итого с временными, 4,6 %	112692
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	113875
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	114326
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	115453
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	295262
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5905
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	301167
Налог на добавленную стоимость, 12 %	36140
Итого с НДС	337307
Удержано 5%	16865
Итого к оплате:	320442

Итого к оплате: триста двадцать тысяч четыреста сорок две тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	ТЕХНАДЗОР:
И.о. руководителя ГУ «Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»	Директор ТОО СФ «Ынта»	Технический надзор ИП «NUR Construction»%:
Кайнарбаев Ж.И.	Туралыкова Д.А.	Нуржигитов Ж.А.

Заказчик ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор: № 20 от 18.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог в селе С.Шапагатова 2 этап

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г (участок № 4) 27.10. 2016 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	3115,32	436,25	28,85	1359050	89871	0,03	103
					5,00	9,71	15577	30241	0,03	107
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,22	40097,59	339,59	89017	754	0,58	1
					--	140,94	--	313	0,58	1
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2775,00	613,78	15,35	1703244	42600	0,03	93
					5,94	5,06	16484	14041	0,02	49
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2775,00	295,32	--	819513	--	0,00	1
					0,04	--	111	--	--	--
5.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	450,70	339,94	20,73	153212	9342	0,03	14
					4,79	5,48	2159	2469	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4124036	142567		213
							34331	47064		167

Накладные расходы :

На общестроительные работы	108255
Всего накладных расходов:	108255
Итого с накладными	4232291

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	253937
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4486228
Итого с временными, 4,6 %	4692594
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	4741866
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4760636
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4807561
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	12294953
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	245899
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12540852
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1504902
Итого с НДС	14045754
Удержано 5%	702287
Итого к оплате:	13343467

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ «Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»

Кайнарбаев Ж.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО СФ «Ынта»

Туралыкова Д.А.

ТЕХНАДЗОР:

Технический надзор ИП «NUR Construction»%:

Нуржигитов Ж.А.