Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"
Договор: № 14 от 27.02.2017 года
Наименование объекта: **Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз.**	39 957 814	39 957 814			12 772 068				1 368 436	**12 772 068**
	Удержание за гарантию качества согласно договора, 5 %	1 997 891	1 997 891			638 603				68 422	638 603
	Итого к оплате:										**12 133 465**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Нуржанов М.М.

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

Директор _____ Страмбовский И.Н.

Заказчик КГУ "Отдел строительства города Тараза"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энерджи-Тараз"
Субподрядчик

Договор № 14 от 27.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция трансформаторных подстанций в мкрн. «Байтерек» г. Тараз

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция №681"В" на участке №7, №782 «В» на участке №18, №765 «В» на участке №17, №781 «В» на участке №16 в мкрн. "Байтерек" г. Тараз

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТП 782								
1.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	300,37	263,03	93,15	79006	27979	1,07	321
					169,88	34,79	51027	10450	0,17	50
2.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	52,39	358,97	192,06	18807	10062	1,11	58
					166,91	72,15	8744	3780	0,40	21
3.	Е0157-2-9	Разборка бетонной подготовки	1м2	52,39	92,21	41,18	4831	2157	0,38	20
					51,03	14,88	2673	780	0,09	4
4.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,73	408,11	169,61	300	125	1,55	1
					238,50	4,07	175	3	0,01	0
5.	Е0107-42-4	Демонтаж блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	22,00	635,15	478,72	13973	10532	0,94	21
					156,42	171,33	3441	3769	0,73	16
6.	Е0107-42-2	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	29,00	280,20	194,70	8126	5646	0,53	15
					85,50	68,06	2480	1974	0,27	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0152-1-3	Разборка бетонных монолитных участков фундамента, бетонной подготовки	м3	11,87	3714,23	2438,48	44088	28945	7,78	92
					1275,75	950,21	15143	11279	5,22	62
8.	Е0116-6-6	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	11,87	29,37	3,18	349	38	0,15	2
					26,19	1,19	311	14	0,01	0
9.	Е0123-2-1	Разборка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,04828	25079,97	693,57	1211	33	144,40	7
					24386,40	260,10	1177	13	1,27	0
10.	Е0146-34-2	Разборка каналов бетонных	м3	13,30	2430,59	1082,84	32327	14402	8,27	110
					1347,75	481,50	17925	6404	1,95	26
11.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,14153	27,10	--	952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	35,14153	45,00	--	1581	--	0,19	7
					9,00	--	316	--	--	--

Итого по разделу:
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТП 782 205551

Раздел:
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТП 782

==========

13.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	33,00	33,67	32,10	1111	1059	0,01	0
					1,57	12,33	52	407	0,05	2
14.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,25 м3	м3	22,00	26,17	24,95	576	549	0,01	0
					1,22	9,58	27	211	0,04	1
15.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки зубья	м3	22,00	28,78	27,44	633	604	0,01	0
					1,34	10,54	30	232	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-164 -2	Доработка грунта сильно налипающего на инструмент, вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,40	302,12 302,12	-- --	1631 1631	-- --	2,13 --	11 --
17.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,50	600,05 39,83	24,55 9,20	15901 1055	651 244	0,26 0,04	7 1
18.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В7,5	м3	24,00	5921,30 441,00	311,32 117,61	142111 10584	7472 2823	2,82 0,57	68 14
19.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м	1т	0,04118	52657,31 47475,00	536,06 202,50	2168 1955	22 8	289,00 0,99	12 0
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,04118	52400,00 --	-- --	2158 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	24,00	253,00 --	-- --	6072 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	11,87	606,31 65,48	7,95 2,97	7197 777	94 35	0,37 0,01	4 0
23.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,04828	259741,42 60966,00	1733,92 650,25	12540 2943	84 31	361,00 3,17	17 0
24.	Е0108-12-1	Укладка арматуры перекрытие отверстий	т	0,01068	8679,65 8257,50	422,15 157,50	93 88	5 2	56,40 0,77	1 0
25.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,01068	50000,00 --	-- --	534 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	114,50	245,44 37,35	3,82 1,44	28103 4277	437 165	0,21 0,01	24 1
27.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,	м2	17,20	215,72	4,19	3710	72	0,38	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов			58,05	1,58	998	27	0,01	0
28.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	46,87	8093,18	335,84	379327	15741	4,54	213
					699,75	126,00	32797	5906	0,61	29
29.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	12,46	8052,00	337,41	100328	4204	4,38	55
					670,50	126,00	8354	1570	0,62	8
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,123115	8679,65	422,15	1069	52	56,40	7
					8257,50	157,50	1017	19	0,77	0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11452	41200,00	--	4718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистойстали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,008595	64100,00	--	551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-12-1	Укладка арматуры над проемами ПР4 и ПР5	т	0,00741	8679,65	422,15	64	3	56,40	0
					8257,50	157,50	61	1	0,77	0
34.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическо го профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00741	52400,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,00948	175710,10	1826,10	1666	17	42,70	0
					8100,00	690,75	77	7	3,37	0
36.	Е0107-19-2	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков перегородок паклей	м	32,00	216,44	0,82	6926	26	0,07	2
					10,87	0,31	348	10	0,00	0
37.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,54	9762,50	990,15	54084	5485	10,40	58
					1644,75	374,04	9112	2072	1,83	10
38.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05872	65000,00	--	3817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19616	65900,00	--	12927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0106-18-9	Устройство перемычек, бетон В15	м3	1,52	12568,65	367,51	19104	559	13,10	20
					2202,75	138,83	3348	211	0,68	1
41.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01876	69000,00	--	1294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03297	71100,00	--	2344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00399	68800,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 16-18 мм	т	0,095	64400,00	--	6118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В3,5	м3	0,0581	7615,53	316,01	442	18	8,25	0
					1368,00	119,39	79	7	0,58	0
46.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,002324	41200,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0001494	64100,00	--	10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	13,30	7880,50	954,99	104811	12701	6,51	87
					1075,50	330,44	14304	4395	1,34	18
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,00	245,44	3,82	5645	88	0,21	5
					37,35	1,44	859	33	0,01	0
50.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,087	93997,62	304,24	8178	26	198,00	17
					33075,00	114,75	2878	10	0,56	0
51.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,36432	64092,87	304,24	23350	111	20,00	7
					3330,00	114,75	1213	42	0,56	0
52.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи	км	0,00405	306996,77	1984,82	1243	8	270,00	1
					45900,00	749,25	186	3	3,66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асбестоцементных муфт								
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТП 782								963315
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТП765								
53.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	54,00	33,67 / 1,57	32,10 / 12,33	1818 / 85	1733 / 666	0,01 / 0,05	1 / 3
54.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,25 м3	м3	10,00	26,17 / 1,22	24,95 / 9,58	262 / 12	249 / 96	0,01 / 0,04	0 / 0
55.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки зубья	м3	153,00	28,78 / 1,34	27,44 / 10,54	4404 / 205	4198 / 1612	0,01 / 0,04	1 / 7
56.	Е0101-164-2	Доработка грунта сильно налипающего на инструмент, вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,20	302,12 / 302,12	-- / --	1571 / 1571	-- / --	2,13 / --	11 / --
57.	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	88,00	343,74 / --	343,74 / 221,85	30249 / --	30249 / 19523	-- / 1,02	-- / 90
58.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,50	600,05 / 39,83	24,55 / 9,20	15901 / 1055	651 / 244	0,26 / 0,04	7 / 1
59.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В7,5	м3	24,00	5921,30 / 441,00	311,32 / 117,61	142111 / 10584	7472 / 2823	2,82 / 0,57	68 / 14
60.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м	1т	0,04118	52657,31 / 47475,00	536,06 / 202,50	2168 / 1955	22 / 8	289,00 / 0,99	12 / 0
61.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса	т	0,04118	52400,00 / --	-- / --	2158 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
62.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	24,00	253,00 ---	-- ---	6072 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	11,87	606,31 65,48	7,95 2,97	7197 777	94 35	0,37 0,01	4 0
64.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,04828	259741,42 60966,00	1733,92 650,25	12540 2943	84 31	361,00 3,17	17 0
65.	Е0108-12-1	Укладка арматуры перекрытие отверстий	т	0,01068	8679,65 8257,50	422,15 157,50	93 88	5 2	56,40 0,77	1 0
66.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,01068	50000,00 ---	-- ---	534 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	114,50	245,44 37,35	3,82 1,44	28103 4277	437 165	0,21 0,01	24 1
68.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	17,20	215,72 58,05	4,19 1,58	3710 998	72 27	0,38 0,01	7 0
69.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	46,87	8093,18 699,75	335,84 126,00	379327 32797	15741 5906	4,54 0,61	213 29
70.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	12,46	8052,00 670,50	337,41 126,00	100328 8354	4204 1570	4,38 0,62	55 8
71.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,123115	8679,65 8257,50	422,15 157,50	1069 1017	52 19	56,40 0,77	7 0
72.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11452	41200,00 ---	-- ---	4718 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистойстали В-I, ВР-I,	т	0,008595	64100,00 ---	-- ---	551 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d 3 мм								
74.	Е0108-12-1	Укладка арматуры над проемами ПР4 и ПР5	т	0,00741	8679,65	422,15	64	3	56,40	0
					8257,50	157,50	61	1	0,77	0
75.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическо го профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00741	52400,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,00948	175710,10	1826,10	1666	17	42,70	0
					8100,00	690,75	77	7	3,37	0
77.	Е0107-19-2	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков перегородок паклей	м	32,00	216,44	0,82	6926	26	0,07	2
					10,87	0,31	348	10	0,00	0
78.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,54	9762,50	990,15	54084	5485	10,40	58
					1644,75	374,04	9112	2072	1,83	10
79.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05872	65000,00	--	3817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19616	65900,00	--	12927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0106-18-9	Устройство перемычек, бетон В15	м3	1,52	12568,65	367,51	19104	559	13,10	20
					2202,75	138,83	3348	211	0,68	1
82.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01876	69000,00	--	1294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03297	71100,00	--	2344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00399	68800,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 16-18 мм	т	0,095	64400,00	--	6118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0106-19-	Устройство поясов в опалубке,	м3	0,0581	7615,53	316,01	442	18	8,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетон В3,5			1368,00	119,39	79	7	0,58	0
87.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,002324	41200,00 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0001494	64100,00 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	13,30	7880,50 1075,50	954,99 330,44	104811 14304	12701 4395	6,51 1,34	87 18
90.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,00	245,44 37,35	3,82 1,44	5645 859	88 33	0,21 0,01	5 0
91.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,087	93997,62 33075,00	304,24 114,75	8178 2878	26 10	198,00 0,56	17 0
92.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,36432	64092,87 3330,00	304,24 114,75	23350 1213	111 42	20,00 0,56	7 0
93.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00405	306996,77 45900,00	1984,82 749,25	1243 186	8 3	270,00 3,66	1 0
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТП765								997668

Раздел:
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТП 781

==========

94.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	35,00	33,67 1,57	32,10 12,33	1178 55	1124 431	0,01 0,05	0 2
95.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,25 м3	м3	27,00	26,17 1,22	24,95 9,58	706 33	674 259	0,01 0,04	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки зубья	м3	28,00	28,78	27,44	806	768	0,01	0
					1,34	10,54	38	295	0,04	1
97.	Е0101-164-2	Доработка грунта сильно налипающего на инструмент, вручную после разработки их механизированным способом	м3	6,30	302,12	--	1903	--	2,13	13
					302,12	--	1903	--	--	--
98.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,50	600,05	24,55	15901	651	0,26	7
					39,83	9,20	1055	244	0,04	1
99.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В7,5	м3	24,00	5921,30	311,32	142111	7472	2,82	68
					441,00	117,61	10584	2823	0,57	14
100.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м	1т	0,04118	52657,31	536,06	2168	22	289,00	12
					47475,00	202,50	1955	8	0,99	0
101.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,04118	52400,00	--	2158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	24,00	253,00	--	6072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	11,87	606,31	7,95	7197	94	0,37	4
					65,48	2,97	777	35	0,01	0
104.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,04828	259741,42	1733,92	12540	84	361,00	17
					60966,00	650,25	2943	31	3,17	0
105.	Е0108-12-1	Укладка арматуры перекрытие отверстий	т	0,01068	8679,65	422,15	93	5	56,40	1
					8257,50	157,50	88	2	0,77	0
106.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,01068	50000,00	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	114,50	245,44	3,82	28103	437	0,21	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	4277	165	0,01	1
108.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	17,20	215,72	4,19	3710	72	0,38	7
					58,05	1,58	998	27	0,01	0
109.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	46,87	8093,18	335,84	379327	15741	4,54	213
					699,75	126,00	32797	5906	0,61	29
110.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	12,46	8052,00	337,41	100328	4204	4,38	55
					670,50	126,00	8354	1570	0,62	8
111.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,123115	8679,65	422,15	1069	52	56,40	7
					8257,50	157,50	1017	19	0,77	0
112.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11452	41200,00	--	4718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистойстали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,008595	64100,00	--	551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0108-12-1	Укладка арматуры над проемами ПР4 и ПР5	т	0,00741	8679,65	422,15	64	3	56,40	0
					8257,50	157,50	61	1	0,77	0
115.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическо го профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00741	52400,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,00948	175710,10	1826,10	1666	17	42,70	0
					8100,00	690,75	77	7	3,37	0
117.	Е0107-19-2	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков перегородок паклей	м	32,00	216,44	0,82	6926	26	0,07	2
					10,87	0,31	348	10	0,00	0
118.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,54	9762,50	990,15	54084	5485	10,40	58
					1644,75	374,04	9112	2072	1,83	10
119.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,05872	65000,00	--	3817	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19616	65900,00	--	12927	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0106-18-9	Устройство перемычек, бетон В15	м3	1,52	12568,65	367,51	19104	559	13,10	20
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2202,75	138,83	3348	211	0,68	1
122.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01876	69000,00	--	1294	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03297	71100,00	--	2344	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00399	68800,00	--	275	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А- III, d 16-18 мм	т	0,095	64400,00	--	6118	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В3,5	м3	0,0581	7615,53	316,01	442	18	8,25	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1368,00	119,39	79	7	0,58	0
127.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,002324	41200,00	--	96	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0001494	64100,00	--	10	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	13,30	7880,50	954,99	104811	12701	6,51	87
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1075,50	330,44	14304	4395	1,34	18
130.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,00	245,44	3,82	5645	88	0,21	5
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,35	1,44	859	33	0,01	0
131.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,087	93997,62	304,24	8178	26	198,00	17
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					33075,00	114,75	2878	10	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,36432	64092,87	304,24	23350	111	20,00	7
					3330,00	114,75	1213	42	0,56	0
133.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00405	306996,77	1984,82	1243	8	270,00	1
					45900,00	749,25	186	3	3,66	0
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТП 781								963958

ИТОГО: 3130485 284761 2531

400984 115061 541

Накладные расходы :

На общестроительные работы	561124
На сантехнические работы	3536
Всего накладных расходов:	564660
Итого с накладными	3695145

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2531
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	541
- в накладных расходах, чел-ч.	282
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3354

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221709
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3916854
Итого с временными, 2,8 %	4026526
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4070012
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4086118
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4126383
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	11292961
Коэффициент К=0,99	11180031
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	223601
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11403632
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1368436
Итого с НДС	12772068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства города Тараза»

Руководителя отдела _____ Нуржанов М.М.

Подрядчик:

ТОО «Энерджи-Тараз»

Директор _____ Страмбовский И.Н.

Технадзор:

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.