Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"
Договор: № 14 от 27.02.2017 года
Наименование объекта: **Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз.**	5 353 787	5 353 787			5 353 787				573 620	5 353 787
	Удержание за гарантию качества согласно договора, 5 %	267 689	267 689			267 689				28 681	267 689
	Итого к оплате:										**5 086 098**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Зам. руководителя _____ Кадырбаев Н.Б.

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

Директор _____ Страмбовский И.Н.

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энерджи-Тараз"
Субподрядчик
Договор 14

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция трансформаторных подстанции в мкрн. "Байтерек" в г. Тараз

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция №782"В" на участке №18, №765"В" на участке №17, №781"В" на участке №16, № 681 на участке № 7 в мкрн. "Байтерек" в г. Тараз

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Т75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/10/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	3,00	473476,00	--	1420428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТПеречень	Счетчик 3-х фазный электронный, тип DZT-1513	шт	3,00	11171,97	--	33516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПеречень	Разрядник в/в РВО-10	шт	9,00	2150,60	--	19355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143019-91	Стойки вибрированные для опорвысоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м, марка СВ 105-5	шт	14,00	16400,00	--	229600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1702899	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1702899
Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	-
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13776
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1716675
Итого с временными, 2,8 %	1723490
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1726192
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1727193
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1729695
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4733777
Коэффициент К=0,99	4686439
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	93729
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4780167
Налог на добавленную стоимость, 12 %	573620
Итого с НДС	5353787

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства города Тараза»

Зам. руководителя отдела _____ Калыбаев Н.Б.

Подрядчик:

ТОО «Энергия-Тараз»

Директор _____ Страмбовский И.Н.

Технадзор:

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"
Договор: № 14 от 27.02.2017 года
Наименование объекта: **Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз.**	17 968 029	17 968 029			12 614 242				1 351 526	12 614 242
	Удержание за гарантию качества согласно договора, 5 %	898 401	898 401			630 712				67 576	630 712
	Итого к оплате:										**11 983 530**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Зам. руководителя _____ Калыбаев Н.Б.

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

Директор _____ Страмбовский И.Н.

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энерджи-Тараз"
Субподрядчик
Договор № 14 от 27.02.2017

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция трансформаторных подстанций в мкрн. "Байтерек" г. Тараз

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция №681"В" на участке №7, №782"В" на участке №18, №765"В" на участке №17, №781"В" на участке №16 в мкрн. "Байтерек" г. Тараз

А К Т N № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-117 -3	Установка комплектной трансформаторнойподстанции мощностью 400 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
2.	Е0133-117 -5	Установка комплектной трансформаторнойподстанции мощностью 400 кВа по монтажным работам	шт	1,00	6610,97	3206,72	6611	3207	18,60	19
					3397,50	959,63	3398	960	4,09	4
3.	75-4-45	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типаAlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97	шт.	1,00	645294,00	--	645294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Т75-3-7	Трансформатор распределительныйтрехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/10/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения	шт.	1,00	473476,00	--	473476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 кВ, типа AlAgEuM ElECTriC								
5.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	36,00	218,93	--	7881	--	1,54	55
					218,93	--	7881	--	--	--
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,00	134,10	--	4828	--	0,97	35
					134,10	--	4828	--	--	--
7.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
8.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	100,00	51,70	2,80	5170	280	0,16	16
					27,50	0,30	2750	30	0,00	0
9.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	1,00	2476,72	1756,72	2477	1757	3,76	4
					616,50	306,68	616	307	1,06	1
10.	ТПеречень	Разрядник в/в РВО-10	шт	3,00	2150,60	--	6452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
12.	ТПеречень	Счетчик 3-х фазный электронный, тип DZT-1513	шт	1,00	11171,97	--	11172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0133-103 -2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
14.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опорвысоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м, марка СВ 105-5	шт	4,00	16400,00	--	65600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	шт	4,00	960,57	625,32	3842	2501	1,91	8
					335,25	172,26	1341	689	0,63	3
16.	С143014-3	Плиты П-3и	м3	0,20	15100,00	--	3020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0133-109	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3	1км	0,03	41504,56	31105,06	1245	933	51,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2			9157,50	6414,57	275	192	22,72	1
18.	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,03	196244,00 ---	-- --	5265 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	2264 1386	770 236	7,42 1,03	7 1
20.	ТПеречень	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10У1	к-т	1,00	17316,21 ---	-- --	17316 --	-- --	-- --	-- --
21.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ6	шт	2,00	4573,53 ---	-- --	9147 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ2	шт	1,00	1850,36 ---	-- --	1850 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ2	шт	4,00	523,69 ---	-- --	2095 --	-- --	-- --	-- --
24.	СПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ5	шт	2,00	335,16 ---	-- --	670 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х1	шт	3,00	384,04 ---	-- --	1152 --	-- --	-- --	-- --
26.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн У1	шт	2,00	1448,87 ---	-- --	2898 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПЕРЕЧЕНЬ	Стяжка Г1	шт	4,00	1361,58 ---	-- --	5446 --	-- --	-- --	-- --
28.	С1011-55	Болты Б5	1000кг	0,0012	241900,00 ---	-- --	290 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПЕРЕЧЕНЬ	Заземляющий проводник ЗП1	м	9,70	296,76	--	2879	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА1	шт	1,00	2635,89	--	2636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА2	шт	1,00	1344,13	--	1344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА3	шт	2,00	2199,48	--	4399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА4	шт	1,00	418,95	--	419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА5	шт	1,00	418,95	--	419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х7	шт	3,00	384,04	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х8	шт	1,00	384,04	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151804-3 23	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	шт.	2,00	279,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151804-3 42	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	4,00	363,00	--	1452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151804-1 082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,00	628,00	--	15072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151804-1 332	Изолятор колпачок К-6	шт.	6,00	13,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151804-1 997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	154,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151804-2 000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	132,00	--	1584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С151804-2 448	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	333,00	--	1998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151804-1 836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	423,00	--	5076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1000кг	0,00088	149300,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	10,00	218,93	--	2189	--	1,54	15
					218,93	--	2189	--	--	--
47.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
48.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
49.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	28,00	51,70	2,80	1448	78	0,16	4
					27,50	0,30	770	8	0,00	0
50.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	5,00	93,50	3,10	468	16	0,18	1
					32,40	0,30	162	1	0,00	0
51.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1000кг	0,13	1100,25	--	145	--	6,71	1
					1100,25	--	145	--	--	--
52.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1000кг	0,03	846,00	--	21	--	5,15	0
					846,00	--	21	--	--	--
53.	Е0133-117 -3	Установка комплектной трансформаторнойподстанции мощностью 400 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
54.	Е0133-117 -5	Установка комплектной трансформаторнойподстанции мощностью 400 кВа по монтажным работам	шт	1,00	6610,97	3206,72	6611	3207	18,60	19
					3397,50	959,63	3398	960	4,09	4
55.	75-4-45	Подстанция комплектная	шт.	1,00	645294,00	--	645294	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типаAlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
56.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	36,00	218,93	--	7881	--	1,54	55
					218,93	--	7881	--	--	--
57.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,00	134,10	--	4828	--	0,97	35
					134,10	--	4828	--	--	--
58.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
59.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	100,00	51,70	2,80	5170	280	0,16	16
					27,50	0,30	2750	30	0,00	0
60.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	1,00	2476,72	1756,72	2477	1757	3,76	4
					616,50	306,68	616	307	1,06	1
61.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
62.	Е0133-103 -2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
63.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
64.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	шт	5,00	960,57	625,32	4803	3127	1,91	10
					335,25	172,26	1676	861	0,63	3
65.	С143014-3	Плиты П-3и	м3	0,25	15100,00	--	3775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2	1км	0,02	41504,56	31105,06	789	591	51,10	1
					9157,50	6414,57	174	122	22,72	0
67.	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,02	196244,00	--	3358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
69.	ТПеречень	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10У1	к-т	1,00	17316,21	--	17316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ6	шт	2,00	4573,53	--	9147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ2	шт	1,00	1850,36	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ2	шт	4,00	523,69	--	2095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ5	шт	2,00	335,16	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х1	шт	3,00	384,04	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн У1	шт	3,00	1448,87	--	4347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПЕРЕЧЕНЬ	Стяжка Г1	шт	5,00	1361,58	--	6808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С1011-55	Болты Б5	1000кг	0,0012	241900,00	--	290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПЕРЕЧЕНЬ	Заземляющий проводник ЗП1	м	9,10	296,76	--	2700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
79.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА1	шт	1,00	2635,89	--	2636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА2	шт	1,00	1344,13	--	1344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА3	шт	2,00	2199,48	--	4399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА4	шт	1,00	418,95	--	419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА5	шт	1,00	418,95	--	419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х7	шт	3,00	384,04	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х8	шт	1,00	384,04	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151804-3 23	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	шт.	2,00	279,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151804-3 42	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	6,00	363,00	--	2178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151804-1 082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,00	628,00	--	15072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151804-1 332	Изолятор колпачок К-6	шт.	6,00	13,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151804-1 997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	154,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С151804-2 000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	132,00	--	1584	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
92.	С151804-1 373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р51177-98	шт.	12,00	265,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151804-1 836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	423,00	--	5076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151804-1 530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	157,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С151804-1 660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	980,00	--	11760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151804-1 369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	142,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1000кг	0,00088	149300,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	10,00	218,93	--	2189	--	1,54	15
					218,93	--	2189	--	--	--
99.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
100.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
101.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	78,00	51,70	2,80	4033	218	0,16	12
					27,50	0,30	2145	23	0,00	0
102.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	5,00	93,50	3,10	468	16	0,18	1
					32,40	0,30	162	1	0,00	0
103.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1000кг	0,07	1100,25	--	82	--	6,71	1
					1100,25	--	82	--	--	--
104.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1000кг	0,02	846,00	--	17	--	5,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					846,00	--	17	--	--	--
105.	Е0133-117 -3	Установка комплектной трансформаторнойподстанции мощностью 400 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
106.	Е0133-117 -5	Установка комплектной трансформаторнойподстанции мощностью 400 кВа по монтажным работам	шт	1,00	6610,97	3206,72	6611	3207	18,60	19
					3397,50	959,63	3398	960	4,09	4
107.	75-4-45	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типаAlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97	шт.	1,00	645294,00	--	645294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	36,00	218,93	--	7881	--	1,54	55
					218,93	--	7881	--	--	--
109.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,00	134,10	--	4828	--	0,97	35
					134,10	--	4828	--	--	--
110.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
111.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	100,00	51,70	2,80	5170	280	0,16	16
					27,50	0,30	2750	30	0,00	0
112.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	1,00	2476,72	1756,72	2477	1757	3,76	4
					616,50	306,68	616	307	1,06	1
113.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
114.	Е0133-103 -2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	шт	2,00	960,57	625,32	1921	1251	1,91	4
					335,25	172,26	670	345	0,63	1
116.	С143014-3	Плиты П-3и	м3	0,10	15100,00	--	1510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2	1км	0,01	41504,56	31105,06	457	342	51,10	1
					9157,50	6414,57	101	71	22,72	0
118.	С151607-2 9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01	196244,00	--	1950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
120.	ТПеречень	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10У1	к-т	1,00	17316,21	--	17316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ6	шт	1,00	4573,53	--	4574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ2	шт	1,00	1850,36	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ2	шт	2,00	523,69	--	1047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ5	шт	1,00	335,16	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х1	шт	2,00	384,04	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн У1	шт	1,00	1448,87	--	1449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПЕРЕЧЕНЬ	Стяжка Г1	шт	2,00	1361,58	--	2723	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
128.	С1011-55	Болты Б5	1000кг	0,0006	241900,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПЕРЕЧЕНЬ	Заземляющий проводник ЗП1	м	7,70	296,76	--	2285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА1	шт	1,00	2635,89	--	2636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА2	шт	1,00	1344,13	--	1344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА3	шт	2,00	2199,48	--	4399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА4	шт	1,00	418,95	--	419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА5	шт	1,00	418,95	--	419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х7	шт	3,00	384,04	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х8	шт	1,00	384,04	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С151804-323	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	шт.	2,00	279,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С151804-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	3,00	363,00	--	1089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С151804-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,00	628,00	--	7536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6	шт.	5,00	13,00	--	65	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
141.	С151804-1 997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	154,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С151804-2 000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	132,00	--	1188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С151804-1 373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р51177-98	шт.	6,00	265,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С151804-1 836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	423,00	--	2538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С151804-1 660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	980,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1000кг	0,00088	149300,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	10,00	218,93	--	2189	--	1,54	15
					218,93	--	2189	--	--	--
148.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
149.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
150.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	28,00	51,70	2,80	1448	78	0,16	4
					27,50	0,30	770	8	0,00	0
151.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	5,00	93,50	3,10	468	16	0,18	1
					32,40	0,30	162	1	0,00	0
152.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1000кг	0,07	1100,25	--	78	--	6,71	0
					1100,25	--	78	--	--	--
153.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1000кг	0,02	846,00	--	17	--	5,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					846,00	--	17	--	--	--
154.	Е0133-117 -3	Установка комплектной трансформаторнойподстанции мощностью 400 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
155.	Е0133-117 -5	Установка комплектной трансформаторнойподстанции мощностью 400 кВа по монтажным работам	шт	1,00	6610,97	3206,72	6611	3207	18,60	19
					3397,50	959,63	3398	960	4,09	4
156.	75-4-45	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типаAlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97	шт.	1,00	645294,00	--	645294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	36,00	218,93	--	7881	--	1,54	55
					218,93	--	7881	--	--	--
158.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,00	134,10	--	4828	--	0,97	35
					134,10	--	4828	--	--	--
159.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
160.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	100,00	51,70	2,80	5170	280	0,16	16
					27,50	0,30	2750	30	0,00	0
161.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	1,00	2476,72	1756,72	2477	1757	3,76	4
					616,50	306,68	616	307	1,06	1
162.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
163.	Е0133-103 -1	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Е0133-103 -2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
165.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
166.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	шт	5,00	960,57	625,32	4803	3127	1,91	10
					335,25	172,26	1676	861	0,63	3
167.	С143014-3	Плиты П-3и	м3	0,25	15100,00	--	3775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2	1км	0,15	41504,56	31105,06	6309	4728	51,10	8
					9157,50	6414,57	1392	975	22,72	3
169.	Е0133-111 -8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	2,00	2673,15	2069,02	5346	4138	2,12	4
					393,75	347,67	788	695	1,16	2
170.	С151607-2 9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,14	196244,00	--	26648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
172.	ТПеречень	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10У1	к-т	1,00	17316,21	--	17316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ3	шт	2,00	3526,15	--	7052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ6	шт	2,00	4573,53	--	9147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	СПЕРЕЧЕНЬ	Траверса стальная ТМ2	шт	1,00	1850,36	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	СПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ2	шт	4,00	523,69	--	2095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	СПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ5	шт	2,00	335,16	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х1	шт	5,00	384,04	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн У1	шт	3,00	1448,87	--	4347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПЕРЕЧЕНЬ	Стяжка Г1	шт	5,00	1361,58	--	6808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С1011-55	Болты Б5	1000кг	0,0012	241900,00	--	290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПЕРЕЧЕНЬ	Заземляющий проводник ЗП1	м	14,20	296,76	--	4214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА1	шт	2,00	2635,89	--	5272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА2	шт	2,00	1344,13	--	2688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА3	шт	4,00	2199,48	--	8798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА4	шт	2,00	418,95	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн РА5	шт	2,00	418,95	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х7	шт	6,00	384,04	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х8	шт	2,00	384,04	--	768	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
190.	С151804-3 23	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	шт.	6,00	279,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С151804-3 42	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	17,00	363,00	--	6171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С151804-1 082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,00	628,00	--	15072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С151804-1 332	Изолятор колпачок К-6	шт.	22,00	13,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С151804-1 997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	154,00	--	1078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С151804-2 000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39,00	132,00	--	5148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С151804-2 448	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	333,00	--	1998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151804-1 373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р51177-98	шт.	12,00	265,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151804-1 836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	423,00	--	5076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С151804-1 530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	157,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151804-1 660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	980,00	--	11760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С151804-1 369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	142,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1000кг	0,01760	149300,00	--	263	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	27,00	218,93	--	5911	--	1,54	42
					218,93	--	5911	--	--	--
204.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,00	134,10	--	3621	--	0,97	26
					134,10	--	3621	--	--	--
205.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	30,00	330,10	24,10	9903	723	0,70	21
					116,00	2,50	3480	75	0,01	0
206.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	176,00	51,70	2,80	9099	493	0,16	28
					27,50	0,30	4840	53	0,00	0
207.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	10,00	93,50	3,10	935	31	0,18	2
					32,40	0,30	324	3	0,00	0
208.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1000кг	0,18	1100,25	--	198	--	6,71	1
					1100,25	--	198	--	--	--
209.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1000кг	0,05	846,00	--	41	--	5,15	0
					846,00	--	41	--	--	--

ИТОГО:

	3807166	74133	912
	141402	18482	74

Накладные расходы :

На монтажные работы		66707
На общестроительные работы		103925
Всего накладных расходов:		170632
Итого с накладными		3977798

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	912
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	74
- в накладных расходах, чел-ч.	85
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1071

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50175
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4027973
Итого с временными, 2,8 %	4052793
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4062635
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4066280
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4075393
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	11153413
Коэффициент К=0,99	11041879
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	220838
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11262716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1351526
Итого с НДС	12614242

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства города Тараза»

Зам. руководителя отдела _____ Калдыбаев Н.Т.

Подрядчик:

ТОО «Энерджи-Тараз»

Директор _____ Страмбовский И.Н.

Технадзор:

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.