Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"
Договор: № 14 от 27.02.2017 года
Наименование объекта: **Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз.**

№ п/п	Наименование объектов,пусковых комплексов,работ с с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								В т.ч. НДС 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты		
1	**Реконструкция трансформаторных подстанций в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз.**	62 875 769,15	62 875 769,15			4 887 353,00				523 644,96	**4 887 353,00**
	Удержание за гарантию качества согласно договора, 5 %	3 143 788,46	3 143 788,46			244 367,65				26 182,25	244 367,65
	Итого к оплате:										**4 642 985,35**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Врио Руководителя отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

Директор _____ Страмбовский И.Н.

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Энерджи-Тараз"
Субподрядчик
Договор № 14 от 27.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция трансформаторных подстанций в мкрн. «Байтерек» г. Тараз

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция №681"В" на участке №7, №782 «В» на участке №18, №765 «В» на участке №17, №781 «В» на участке №16 в мкрн. "Байтерек" г. Тараз

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы ТП 681								
1.	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, масса до 3 т	шт	2,00	12982,00	3792,00	25964	7584	27,00	54
					4500,00	812,02	9000	1624	4,71	9
2.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	4,00	4266,00	242,00	17064	968	21,00	84
					3870,00	60,80	15480	243	0,35	1
3.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	2,00	4266,00	242,00	8532	484	21,00	42
					3870,00	60,80	7740	122	0,35	1
4.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО- заземление сборных шин	шт	2,00	2847,00	242,00	5694	484	14,00	28
					2475,00	60,80	4950	122	0,35	1
5.	У65-30-3	Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-2-02 с измерительными приборами	устр-во	6,00	5021,00	316,73	30126	1900	12,00	72
					2092,87	73,37	12557	440	0,40	2
6.	У65-30-28	Панели распределительных щитов вводные с рубильниками кабельный ввод ЩО70-1-44	устр-во	2,00	4075,19	316,73	8150	633	15,00	30
					1877,46	73,37	3755	147	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	У65-30-67	Панель распределительных щитов секционная с рубильниками ЩО70-1-71 У3	устр-во	1,00	2766,14	117,23	2766	117	7,00	7
					1152,91	27,83	1153	28	0,20	0
8.	У65-30-86	Панель диспетчерского управления уличным освещением ЩО70-1-93	устр-во	1,00	5343,84	316,73	5344	317	18,00	18
					3108,71	73,37	3109	73	0,40	0
9.	У65-33-8	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный Я5111-3074	устр-во	1,00	3298,94	324,13	3299	324	10,00	10
					1547,01	70,84	1547	71	0,40	0
10.	Ц0108-79-2	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12	шт	1,00	4213,00	101,00	4213	101	17,00	17
					2588,00	18,00	2588	18	0,10	0
11.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО торцевая	шт	4,00	2847,00	242,00	11388	968	14,00	56
					2475,00	60,80	9900	243	0,35	1
12.	У65-30-88	Панель торцевая ЩО70-1-95	устр-во	6,00	390,09	17,43	2341	105	1,00	6
					269,26	2,53	1616	15	0,01	0
13.	У65-30-87	Щиток учета ЩО70-1-96	устр-во	2,00	1686,49	276,81	3373	554	3,00	6
					690,28	63,25	1381	127	0,40	1
14.	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1135,10	42,10	1135	42	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	0,03	0
15.	Ц0111-31-1	Датчик температуры камерный	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
16.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4
					626,00	2,30	1252	5	0,01	0
17.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
18.	Ц0108-538-2	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,00	1138,30	34,30	1138	34	2,00	2
					353,00	4,50	353	5	0,03	0
19.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	216,30	120,00	865	480	0,41	2
					65,00	34,40	260	138	0,20	1
21.	Ц0108-592 -1	Патрон настенный	шт	4,00	84,20	1,90	337	8	0,49	2
					77,00	0,40	308	2	0,00	0
22.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	4,00	133,40	3,60	534	14	0,68	3
					115,00	0,30	460	1	0,00	0
23.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	539	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
24.	Ц0108-68-2	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	м	22,00	133,20	20,70	2930	455	0,54	12
					98,80	4,10	2174	90	0,02	1
25.	Ц0108-68-3	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	м	33,00	180,90	25,50	5970	842	0,75	25
					138,00	5,00	4554	165	0,03	1
26.	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	шт	6,00	177,80	7,00	1067	42	1,00	6
					146,00	2,30	876	14	0,01	0
27.	Ц0108-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 4	шт	6,00	131,30	8,50	788	51	--	--
					96,80	2,30	581	14	0,01	0
28.	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ,с количеством точек крепления: 2	шт	16,00	83,10	3,80	1330	61	--	--
					67,50	2,30	1080	37	0,01	0
29.	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	2,00	655,50	60,50	1311	121	3,00	6
					466,00	13,50	932	27	0,08	0
30.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	шт	8,00	78,60	1,60	629	13	--	--
					67,50	--	540	--	--	--
31.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 3 кг	м	27,00	45,00	6,70	1215	181	0,19	5
					32,20	1,60	869	43	0,01	0
32.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2	м	10,00	28,80	3,30	288	33	0,13	1
					21,00	0,60	210	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
33.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок : кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	75,00	175,20	75,70	13140	5678	0,44	33
					72,70	20,60	5452	1545	0,12	9
34.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	80,00	73,10	20,80	5848	1664	0,14	11
					23,40	4,40	1872	352	0,03	2
35.	Ц0108-165 -5	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение 10 кВ, сечение 35 мм2	шт	6,00	2352,90	1407,00	14117	8442	5,00	30
					927,00	311,00	5562	1866	1,80	11
36.	Ц0108-88- 3	Уголок перфорированный монтажный	1000кг	0,0104	102170,00	1870,00	1063	19	52,00	1
					8280,00	270,01	86	3	1,57	0
37.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	14,00	71,50	5,70	1001	80	0,24	3
					43,70	1,00	612	14	0,01	0
38.	Ц0108-152 -7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	28,00	3,80	0,40	106	11	0,02	1
					3,20	0,20	90	6	0,00	0
39.	Ц0108-395 -1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	1000кг	0,01026	18664,00	7302,00	191	75	57,00	1
					9720,00	1850,03	100	19	10,73	0
40.	Ц0108-395 -2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1000кг	0,04744	15590,00	6127,00	740	291	49,00	2
					8258,00	1553,01	392	74	9,01	0
41.	Е0110-5-1	Подставка изолирующая из брусьев	м3	0,126	22951,16	316,57	2892	40	22,50	3
					3487,50	119,25	439	15	0,58	0
42.	Ц0108-152 -1	Конструкция для крепления кабеля 10 кВ, изоляторов, разрядников	1000кг	0,00844	97791,00	1561,00	825	13	85,00	1
					15550,00	457,00	131	4	2,65	0
43.	Е0113-21- 2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1 33	м2	0,4832	26,43	0,02	13	--	0,03	0
					5,81	--	3	--	--	--
44.	Ц0108-154 -1	Плита асбестоцементная проходная	м2	0,96	103,60	14,00	99	13	0,25	0
					42,30	3,50	41	3	0,02	0
45.	Е0110-10-	Барьер в камере трансформат оров	м2	0,264	2560,99	37,92	676	10	0,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
					107,33	14,33	28	4	0,07	0
46.	Е0115-163 -1	Окраска барьеров и изолирующе й подставки	м2	1,07	97,07	1,19	104	1	0,26	0
					41,18	0,45	44	--	0,00	0
47.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	43,00	218,93	--	9414	--	1,54	66
					218,93	--	9414	--	--	--
48.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,00	134,10	--	5766	--	0,97	42
					134,10	--	5766	--	--	--
49.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
50.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,00	61,90	3,30	7428	396	0,14	17
					23,00	0,40	2760	48	0,00	0
51.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по стро ительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	130,00	88,90	3,10	11557	403	0,16	21
					27,90	0,30	3627	39	0,00	0
52.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строи тельным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	30,00	84,60	2,80	2538	84	0,17	5
					32,40	0,20	972	6	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы ТП 681								231527
		Раздел: Монтажные работы ТП 782								
53.	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, масса до 3 т	шт	2,00	12982,00	3792,00	25964	7584	27,00	54
					4500,00	812,02	9000	1624	4,71	9
54.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	4,00	4266,00	242,00	17064	968	21,00	84
					3870,00	60,80	15480	243	0,35	1
55.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	2,00	4266,00	242,00	8532	484	21,00	42
					3870,00	60,80	7740	122	0,35	1
56.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО- заземление сборных шин	шт	2,00	2847,00	242,00	5694	484	14,00	28
					2475,00	60,80	4950	122	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	У65-30-3	Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-2-02 с измерительными приборами	устр-во	6,00	5021,00	316,73	30126	1900	12,00	72
					2092,87	73,37	12557	440	0,40	2
58.	У65-30-28	Панели распределительных щитов вводные с рубильниками кабельный ввод ЩО70-1-43	устр-во	2,00	4075,19	316,73	8150	633	15,00	30
					1877,46	73,37	3755	147	0,40	1
59.	У65-30-67	Панель распределительных щитов секционная с рубильниками ЩО70-1-71 У3	устр-во	1,00	2766,14	117,23	2766	117	7,00	7
					1152,91	27,83	1153	28	0,20	0
60.	У65-30-86	Панель диспетчерского управления уличным освещением ЩО70-1-93	устр-во	1,00	5343,84	316,73	5344	317	18,00	18
					3108,71	73,37	3109	73	0,40	0
61.	У65-33-8	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный Я5111-3074	устр-во	1,00	3298,94	324,13	3299	324	10,00	10
					1547,01	70,84	1547	71	0,40	0
62.	Ц0108-79-2	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12	шт	1,00	4213,00	101,00	4213	101	17,00	17
					2588,00	18,00	2588	18	0,10	0
63.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО торцевая	шт	4,00	2847,00	242,00	11388	968	14,00	56
					2475,00	60,80	9900	243	0,35	1
64.	У65-30-88	Панель торцевая ЩО70-1-95	устр-во	4,00	390,09	17,43	1560	70	1,00	4
					269,26	2,53	1077	10	0,01	0
65.	У65-30-87	Щиток учета ЩО70-1-96	устр-во	2,00	1686,49	276,81	3373	554	3,00	6
					690,28	63,25	1381	127	0,40	1
66.	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ,с количеством точек крепления: 2	шт	14,00	83,10	3,80	1163	53	--	--
					67,50	2,30	945	32	0,01	0
67.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	6,00	102,60	14,40	616	86	0,44	3
					80,10	2,80	481	17	0,02	0
68.	Ц0108-68-2	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	м	30,00	133,20	20,70	3996	621	0,54	16
					98,80	4,10	2964	123	0,02	1
69.	Ц0108-165-5	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение 10 кВ, сечение 35 мм2	шт	2,00	2352,90	1407,00	4706	2814	5,00	10
					927,00	311,00	1854	622	1,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0
71.	Ц0108-88-3	Уголок перфорированный монтажный	1000кг	0,00384	102170,00	1870,00	392	7	52,00	0
					8280,00	270,01	32	1	1,57	0
72.	Е0110-5-1	Подставка изолирующая из брусьев	м3	0,126	22951,16	316,57	2892	40	22,50	3
					3487,50	119,25	439	15	0,58	0
73.	Ц0108-152-1	Конструкция для крепления кабеля 10 кВ, изоляторов, разрядников	1000кг	0,00844	97791,00	1561,00	825	13	85,00	1
					15550,00	457,00	131	4	2,65	0
74.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1 33	м2	0,4832	26,43	0,02	13	--	0,03	0
					5,81	--	3	--	--	--
75.	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная проходная	м2	0,96	103,60	14,00	99	13	0,25	0
					42,30	3,50	41	3	0,02	0
76.	Е0110-10-2	Барьер в камере трансформат оров	м2	0,264	2560,99	37,92	676	10	0,70	0
					107,33	14,33	28	4	0,07	0
77.	Е0115-163-1	Окраска барьеров и изолирующе й подставки	м2	1,07	97,07	1,19	104	1	0,26	0
					41,18	0,45	44	--	0,00	0
78.	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1135,10	42,10	1135	42	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	0,03	0
79.	Ц0108-538-2	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,00	1138,30	34,30	1138	34	2,00	2
					353,00	4,50	353	5	0,03	0
80.	Ц0111-31-1	Датчик температуры камерный	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
81.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
82.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4
					626,00	2,30	1252	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0
71.	Ц0108-88-3	Уголок перфорированный монтажный	1000кг	0,00384	102170,00	1870,00	392	7	52,00	0
					8280,00	270,01	32	1	1,57	0
72.	Е0110-5-1	Подставка изолирующая из брусьев	м3	0,126	22951,16	316,57	2892	40	22,50	3
					3487,50	119,25	439	15	0,58	0
73.	Ц0108-152-1	Конструкция для крепления кабеля 10 кВ, изоляторов, разрядников	1000кг	0,00844	97791,00	1561,00	825	13	85,00	1
					15550,00	457,00	131	4	2,65	0
74.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1 33	м2	0,4832	26,43	0,02	13	--	0,03	0
					5,81	--	3	--	--	--
75.	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная проходная	м2	0,96	103,60	14,00	99	13	0,25	0
					42,30	3,50	41	3	0,02	0
76.	Е0110-10-2	Барьер в камере трансформат оров	м2	0,264	2560,99	37,92	676	10	0,70	0
					107,33	14,33	28	4	0,07	0
77.	Е0115-163-1	Окраска барьеров и изолирующе й подставки	м2	1,07	97,07	1,19	104	1	0,26	0
					41,18	0,45	44	--	0,00	0
78.	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1135,10	42,10	1135	42	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	0,03	0
79.	Ц0108-538-2	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,00	1138,30	34,30	1138	34	2,00	2
					353,00	4,50	353	5	0,03	0
80.	Ц0111-31-1	Датчик температуры камерный	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
81.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
82.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4
					626,00	2,30	1252	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	216,30	120,00	865	480	0,41	2
					65,00	34,40	260	138	0,20	1
84.	Ц0108-592 -1	Патрон настенный	шт	4,00	84,20	1,90	337	8	0,49	2
					77,00	0,40	308	2	0,00	0
85.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	4,00	133,40	3,60	534	14	0,68	3
					115,00	0,30	460	1	0,00	0
86.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	539	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
87.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 3 кг	м	27,00	45,00	6,70	1215	181	0,19	5
					32,20	1,60	869	43	0,01	0
88.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	10,00	28,80	3,30	288	33	0,13	1
					21,00	0,60	210	6	0,00	0
89.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок : кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	82,00	175,20	75,70	14366	6207	0,44	36
					72,70	20,60	5961	1689	0,12	10
90.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	49,00	73,10	20,80	3582	1019	0,14	7
					23,40	4,40	1147	216	0,03	1
91.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	16,00	273,20	--	4371	--	1,00	16
					200,00	--	3200	--	--	--
92.	Ц0108-160 -1	Заделка концевых эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6,00	603,80	--	3623	--	3,00	18
					527,00	--	3162	--	--	--
93.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	43,00	218,93	--	9414	--	1,54	66
					218,93	--	9414	--	--	--
94.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,00	134,10	--	5766	--	0,97	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	5766	--	--	--
95.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
96.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,00	61,90	3,30	7428	396	0,14	17
					23,00	0,40	2760	48	0,00	0
97.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по стро ительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	130,00	88,90	3,10	11557	403	0,16	21
					27,90	0,30	3627	39	0,00	0
98.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строи тельным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	16,00	84,60	2,80	1354	45	0,17	3
					32,40	0,20	518	3	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы ТП 782								216147
		Раздел: Монтажные работы ТП 765								
99.	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, масса до 3 т	шт	2,00	12982,00	3792,00	25964	7584	27,00	54
					4500,00	812,02	9000	1624	4,71	9
100.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	4,00	4266,00	242,00	17064	968	21,00	84
					3870,00	60,80	15480	243	0,35	1
101.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	2,00	4266,00	242,00	8532	484	21,00	42
					3870,00	60,80	7740	122	0,35	1
102.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО- заземление сборных шин	шт	2,00	2847,00	242,00	5694	484	14,00	28
					2475,00	60,80	4950	122	0,35	1
103.	У65-30-3	Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-2-02 с измерительными приборами	устр-во	6,00	5021,00	316,73	30126	1900	12,00	72
					2092,87	73,37	12557	440	0,40	2
104.	У65-30-28	Панели распределительных щитов вводные с рубильниками кабельный ввод ЩО70-1-44	устр-во	2,00	4075,19	316,73	8150	633	15,00	30
					1877,46	73,37	3755	147	0,40	1
105.	У65-30-67	Панель распределительных щитов секционная с рубильниками ЩО70-1-71 У3	устр-во	1,00	2766,14	117,23	2766	117	7,00	7
					1152,91	27,83	1153	28	0,20	0
106.	У65-30-86	Панель диспетчерского управления уличным освещением ЩО70-1-93	устр-во	1,00	5343,84	316,73	5344	317	18,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3108,71	73,37	3109	73	0,40	0
107.	У65-33-8	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный Я5111-3074	устр-во	1,00	3298,94	324,13	3299	324	10,00	10
					1547,01	70,84	1547	71	0,40	0
108.	Ц0108-79-2	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12	шт	1,00	4213,00	101,00	4213	101	17,00	17
					2588,00	18,00	2588	18	0,10	0
109.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО торцевая	шт	4,00	2847,00	242,00	11388	968	14,00	56
					2475,00	60,80	9900	243	0,35	1
110.	У65-30-88	Панель торцевая ЩО70-1-95	устр-во	6,00	390,09	17,43	2341	105	1,00	6
					269,26	2,53	1616	15	0,01	0
111.	У65-30-87	Щиток учета ЩО70-1-96	устр-во	2,00	1686,49	276,81	3373	554	3,00	6
					690,28	63,25	1381	127	0,40	1
112.	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1135,10	42,10	1135	42	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	0,03	0
113.	Ц0111-31-1	Датчик температуры камерный	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
114.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4
					626,00	2,30	1252	5	0,01	0
115.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
116.	Ц0108-538-2	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,00	1138,30	34,30	1138	34	2,00	2
					353,00	4,50	353	5	0,03	0
117.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0
118.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	216,30	120,00	865	480	0,41	2
					65,00	34,40	260	138	0,20	1
119.	Ц0108-592	Патрон настенный	шт	4,00	84,20	1,90	337	8	0,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				77,00	0,40	308	2	0,00	0
120.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	4,00	133,40	3,60	534	14	0,68	3
					115,00	0,30	460	1	0,00	0
121.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	539	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
122.	Ц0108-68- 2	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	м	22,00	133,20	20,70	2930	455	0,54	12
					98,80	4,10	2174	90	0,02	1
123.	Ц0108-68- 3	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	м	33,00	180,90	25,50	5970	842	0,75	25
					138,00	5,00	4554	165	0,03	1
124.	Ц0108-52- 5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	шт	6,00	177,80	7,00	1067	42	1,00	6
					146,00	2,30	876	14	0,01	0
125.	Ц0108-52- 3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 4	шт	6,00	131,30	8,50	788	51	--	--
					96,80	2,30	581	14	0,01	0
126.	Ц0108-52- 2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ,с количеством точек крепления: 2	шт	16,00	83,10	3,80	1330	61	--	--
					67,50	2,30	1080	37	0,01	0
127.	Ц0108-66- 1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	2,00	655,50	60,50	1311	121	3,00	6
					466,00	13,50	932	27	0,08	0
128.	Ц0108-52- 1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	шт	8,00	78,60	1,60	629	13	--	--
					67,50	--	540	--	--	--
129.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 3 кг	м	27,00	45,00	6,70	1215	181	0,19	5
					32,20	1,60	869	43	0,01	0
130.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	10,00	28,80	3,30	288	33	0,13	1
					21,00	0,60	210	6	0,00	0
131.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок : кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16	м	75,00	175,20	75,70	13140	5678	0,44	33
					72,70	20,60	5452	1545	0,12	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2								
132.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	80,00	73,10	20,80	5848	1664	0,14	11
					23,40	4,40	1872	352	0,03	2
133.	Ц0108-165 -5	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение 10 кВ, сечение 35 мм2	шт	6,00	2352,90	1407,00	14117	8442	5,00	30
					927,00	311,00	5562	1866	1,80	11
134.	Ц0108-88-3	Уголок перфорированный монтажный	1000кг	0,0104	102170,00	1870,00	1063	19	52,00	1
					8280,00	270,01	86	3	1,57	0
135.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	14,00	71,50	5,70	1001	80	0,24	3
					43,70	1,00	612	14	0,01	0
136.	Ц0108-152 -7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	28,00	3,80	0,40	106	11	0,02	1
					3,20	0,20	90	6	0,00	0
137.	Ц0108-395 -1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	1000кг	0,01026	18664,00	7302,00	191	75	57,00	1
					9720,00	1850,03	100	19	10,73	0
138.	Ц0108-395 -2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1000кг	0,04744	15590,00	6127,00	740	291	49,00	2
					8258,00	1553,01	392	74	9,01	0
139.	Е0110-5-1	Подставка изолирующая из брусьев	м3	0,126	22951,16	316,57	2892	40	22,50	3
					3487,50	119,25	439	15	0,58	0
140.	Ц0108-152 -1	Конструкция для крепления кабеля 10 кВ, изоляторов, разрядников	1000кг	0,00844	97791,00	1561,00	825	13	85,00	1
					15550,00	457,00	131	4	2,65	0
141.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1 33	м2	0,4832	26,43	0,02	13	--	0,03	0
					5,81	--	3	--	--	--
142.	Ц0108-154 -1	Плита асбестоцементная проходная	м2	0,96	103,60	14,00	99	13	0,25	0
					42,30	3,50	41	3	0,02	0
143.	Е0110-10-2	Барьер в камере трансформат оров	м2	0,264	2560,99	37,92	676	10	0,70	0
					107,33	14,33	28	4	0,07	0
144.	Е0115-163 -1	Окраска барьеров и изолирующе й подставки	м2	1,07	97,07	1,19	104	1	0,26	0
					41,18	0,45	44	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	43,00	218,93	--	9414	--	1,54	66
					218,93	--	9414	--	--	--
146.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,00	134,10	--	5766	--	0,97	42
					134,10	--	5766	--	--	--
147.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
148.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,00	61,90	3,30	7428	396	0,14	17
					23,00	0,40	2760	48	0,00	0
149.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по стро ительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	130,00	88,90	3,10	11557	403	0,16	21
					27,90	0,30	3627	39	0,00	0
150.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строи тельным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	30,00	84,60	2,80	2538	84	0,17	5
					32,40	0,20	972	6	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы ТП 765								231527
		Раздел: Монтажные работы ТП 781								
151.	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, масса до 3 т	шт	2,00	12982,00	3792,00	25964	7584	27,00	54
					4500,00	812,02	9000	1624	4,71	9
152.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	4,00	4266,00	242,00	17064	968	21,00	84
					3870,00	60,80	15480	243	0,35	1
153.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	2,00	4266,00	242,00	8532	484	21,00	42
					3870,00	60,80	7740	122	0,35	1
154.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО- заземление сборных шин	шт	2,00	2847,00	242,00	5694	484	14,00	28
					2475,00	60,80	4950	122	0,35	1
155.	У65-30-3	Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-2-02 с измерительными приборами	устр-во	6,00	5021,00	316,73	30126	1900	12,00	72
					2092,87	73,37	12557	440	0,40	2
156.	У65-30-28	Панели распределительных щитов вводные с рубильниками кабельный	устр-во	2,00	4075,19	316,73	8150	633	15,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ввод ЩО70-1-43			1877,46	73,37	3755	147	0,40	1
157.	У65-30-67	Панель распределительных щитов секционная с рубильниками ЩО70-1-71 У3	устр-во	1,00	2766,14	117,23	2766	117	7,00	7
					1152,91	27,83	1153	28	0,20	0
158.	У65-30-86	Панель диспетчерского управления уличным освещением ЩО70-1-93	устр-во	1,00	5343,84	316,73	5344	317	18,00	18
					3108,71	73,37	3109	73	0,40	0
159.	У65-33-8	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный нереверсивный Я5111-3074	устр-во	1,00	3298,94	324,13	3299	324	10,00	10
					1547,01	70,84	1547	71	0,40	0
160.	Ц0108-79-2	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12	шт	1,00	4213,00	101,00	4213	101	17,00	17
					2588,00	18,00	2588	18	0,10	0
161.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО торцевая	шт	4,00	2847,00	242,00	11388	968	14,00	56
					2475,00	60,80	9900	243	0,35	1
162.	У65-30-88	Панель торцевая ЩО70-1-95	устр-во	4,00	390,09	17,43	1560	70	1,00	4
					269,26	2,53	1077	10	0,01	0
163.	У65-30-87	Щиток учета ЩО70-1-96	устр-во	2,00	1686,49	276,81	3373	554	3,00	6
					690,28	63,25	1381	127	0,40	1
164.	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ,с количеством точек крепления: 2	шт	14,00	83,10	3,80	1163	53	--	--
					67,50	2,30	945	32	0,01	0
165.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	6,00	102,60	14,40	616	86	0,44	3
					80,10	2,80	481	17	0,02	0
166.	Ц0108-68-2	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	м	30,00	133,20	20,70	3996	621	0,54	16
					98,80	4,10	2964	123	0,02	1
167.	Ц0108-165-5	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение 10 кВ, сечение 35 мм2	шт	2,00	2352,90	1407,00	4706	2814	5,00	10
					927,00	311,00	1854	622	1,80	4
168.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	2,00	276,50	18,60	553	37	1,00	2
					200,00	4,50	400	9	0,03	0
169.	Ц0108-88-	Уголок перфорированный монтажный	1000кг	0,00384	102170,00	1870,00	392	7	52,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				8280,00	270,01	32	1	1,57	0
170.	Е0110-5-1	Подставка изолирующая из брусьев	м3	0,126	22951,16	316,57	2892	40	22,50	3
					3487,50	119,25	439	15	0,58	0
171.	Ц0108-152 -1	Конструкция для крепления кабеля 10 кВ, изоляторов, разрядников	1000кг	0,00844	97791,00	1561,00	825	13	85,00	1
					15550,00	457,00	131	4	2,65	0
172.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1 33	м2	0,4832	26,43	0,02	13	--	0,03	0
					5,81	--	3	--	--	--
173.	Ц0108-154 -1	Плита асбестоцементная проходная	м2	0,96	103,60	14,00	99	13	0,25	0
					42,30	3,50	41	3	0,02	0
174.	Е0110-10-2	Барьер в камере трансформат оров	м2	0,264	2560,99	37,92	676	10	0,70	0
					107,33	14,33	28	4	0,07	0
175.	Е0115-163 -1	Окраска барьеров и изолирующе й подставки	м2	1,07	97,07	1,19	104	1	0,26	0
					41,18	0,45	44	--	0,00	0
176.	Ц0108-599 -2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1135,10	42,10	1135	42	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	0,03	0
177.	Ц0108-538 -2	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,00	1138,30	34,30	1138	34	2,00	2
					353,00	4,50	353	5	0,03	0
178.	Ц0111-31-1	Датчик температуры камерный	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
179.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
180.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4
					626,00	2,30	1252	5	0,01	0
181.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	216,30	120,00	865	480	0,41	2
					65,00	34,40	260	138	0,20	1
182.	Ц0108-592 -1	Патрон настенный	шт	4,00	84,20	1,90	337	8	0,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					77,00	0,40	308	2	0,00	0
183.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	4,00	133,40	3,60	534	14	0,68	3
					115,00	0,30	460	1	0,00	0
184.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	539	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
185.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 3 кг	м	27,00	45,00	6,70	1215	181	0,19	5
					32,20	1,60	869	43	0,01	0
186.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	10,00	28,80	3,30	288	33	0,13	1
					21,00	0,60	210	6	0,00	0
187.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок : кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	82,00	175,20	75,70	14366	6207	0,44	36
					72,70	20,60	5961	1689	0,12	10
188.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	49,00	73,10	20,80	3582	1019	0,14	7
					23,40	4,40	1147	216	0,03	1
189.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	16,00	273,20	--	4371	--	1,00	16
					200,00	--	3200	--	--	--
190.	Ц0108-160 -1	Заделка концевых эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6,00	603,80	--	3623	--	3,00	18
					527,00	--	3162	--	--	--
191.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	43,00	218,93	--	9414	--	1,54	66
					218,93	--	9414	--	--	--
192.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,00	134,10	--	5766	--	0,97	42
					134,10	--	5766	--	--	--
193.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,00	61,90	3,30	7428	396	0,14	17
					23,00	0,40	2760	48	0,00	0
195.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по стро ительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	130,00	88,90	3,10	11557	403	0,16	21
					27,90	0,30	3627	39	0,00	0
196.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строи тельным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	16,00	84,60	2,80	1354	45	0,17	3
					32,40	0,20	518	3	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы ТП 781								216147
ИТОГО:							895346	123598		2943
							505540	28372		164

Накладные расходы :

На монтажные работы	447479
На общестроительные работы	71148
Всего накладных расходов:	518627
Итого с накладными	1413973

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2943
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	164
- в накладных расходах, чел-ч.	259
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3366

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	84838
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1498811
Итого с временными, 2,8 %	1540778
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1557418
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1563581
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1578989
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4321330,00
Коэффициент К=0,99	4278145,13
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85562,90
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4363708,04

Налог на добавленную стоимость, 12 %	523644,96
Итого с НДС	4887353,00

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства города Тараза»

Врио Руководителя отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:

ТОО «Энерджи-Тараз»

Директор _____ Страмбовский И.Н.

Технадзор:

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.