Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» октября 2016 г.

Заказчик: *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Мангистауская область, г Актау, 4 мкр, дом № 72, здание городского акимата*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 20 октября 2016 года Товарищества с ограниченной ответственностью СФ «Ынта», г Актау, пос Умирзак, директор Бабаханов Жалгас Бисалыевич*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20 октября 2016 года, *Товарищества с ограниченной ответственностью «Мангистау инжиниринг», г Актау, 14-14-13, Әбіш Марат Қабиұлы, аттестаты:*

КДС и ЖКХ № 06736 от 18.02.2014 г.
КДС и ЖКХ № 06737 от 18.02.2014 г.
КДС и ЖКХ № 06738 от 18.02.2014 г.
КДС и ЖКХ № 06654 от 18.02.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
Индивидуальный предприниматель «Камеш»
_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство автодороги вдоль 4 А микрорайона г Актау»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Мангистауская область, г Актау, 4 А микрорайон*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от « 18 » декабря 2014 г. № 1786 Акимат города Актау*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ «Департамент по государственному архитектурно – строительному контролю по Мангистауской области», выдача талона – 14 июля 2016 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *Индивидуальный предприниматель «Камеш», номер проекта № 16/2015*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 01 июня 2016 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *июль 2016 г.*
месяц, год
окончание работ: *октябрь 2016 г.*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: *3,5 месяца*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3,5 месяца*
фактически, месяц: *3,5 месяца*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений $м^2$

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в т.ч: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 50111,44 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 41532,75 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8578,69 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 50111,44 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 41532,75 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8578,69 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство автодороги вдоль 4 А микрорайона г Актау»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Кубашев Жетибай Бопышевич: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Шалабаев Бексултан Айбекович: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

Әбіш Марат Қабиұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: _____ Каменев И.Т

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Бабаханов Жалгас Бисалыевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство автодороги вдоль № 4 а микрорайона, город Актау.
Договор № 39 от 04.07.2016

11.07.2016

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автодороги вдоль № 4 а микрорайона, город Актау.	14 932 331										1 791 880	16 724 211
			14 932 331									1 791 880	16 724 211
3	Удержание 5%		746 617									89 594	836 211
4	Итого к оплате:		14 185 714									1 702 286	15 888 000

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 39 от 04.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги вдоль № 4"А" мкр.г.Актау

Наименование обьекта: Строительство автодороги вдоль № 4 "А" мкр.г.Актау

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г. 11.07.2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-38-2	Разработка грунта 2 группы в выемках	м3	494,00	123,98	51,24	61248	25315	0,48	238
					72,23	13,74	35682	6787	0,05	23
2.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 50 м	м3	494,00	16,00	16,00	7905	7905	--	--
					--	4,38	--	2162	0,01	7
3.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	494,00	19,30	19,30	9536	9536	--	--
					--	5,28	--	2608	0,01	3
4.	Е0101-25-2	Разработка грунта в кавальере бульдозерами мощностью 96	м3	651,00	11,19	11,19	7285	7285	--	--
					--	3,06	--	1992	0,01	7
5.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	651,00	84,60	84,60	55072	55072	--	--
					--	23,13	--	15060	0,08	49
6.	Е0101-38-2	Устройство корыта в насыпи бульдозером	м3	642,00	123,98	51,24	79598	32899	0,48	309
					72,23	13,74	46372	8820	0,05	30
7.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов	м3	642,00	16,00	16,00	10273	10273	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 группы до 2 0 м			--	4,38	--	2809	0,01	9
8.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	642,00	51,47	51,47	33046	33046	--	--
					--	14,08	--	9037	0,05	30
9.	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемке бульдозерами мощностью 96	м3	820,00	11,19	11,19	9176	9176	--	--
					--	3,06	--	2509	0,01	8
10.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	820,00	84,60	84,60	69369	69369	--	--
					--	23,13	--	18970	0,01	7
11.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1145,00	12,51	12,51	14321	14321	--	--
					--	4,28	--	4902	0,01	16
12.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу п рицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 2 5 т,при толщине слоя 30 см	м3	1145,00	6,36	6,36	7276	7276	--	--
					--	1,91	--	2190	0,01	7
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1145,00	23,62	12,00	27042	13737	0,01	14
					1,62	2,75	1855	3143	0,01	14
14.	Е0101-145-12	Планировка дна корыта из грунтов 2группы механизированным способом	м2	3624,00	8,55	4,43	30970	16039	0,03	101
					4,12	0,74	14931	2692	0,00	9
15.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	725,00	14,01	14,01	10154	10154	--	--
					--	4,80	--	3476	0,02	11
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	725,00	23,62	12,00	17123	8698	0,01	9
					1,62	2,75	1174	1990	0,01	9
17.	Е0101-145-12	Планировка откосов,полотна насыпейиз грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3651,00	8,55	4,43	31201	16158	0,03	102
					4,12	0,74	15042	2712	0,00	9
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								480595
		ИТОГО:					480595	346263		772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							115056	91859		248

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	480595

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	480595
Итого с временными, 4,6 %	502702
Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %	508508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	510519
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	515546
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1509386
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30188
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1539574
Налог на добавленную стоимость, 12 %	184749
Итого с НДС	1724323
Удержание 5%	86216
Итого к оплате:	1638107

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технический надзор: _____

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 39 от 04.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги вдоль №4"А" мкр.г.Актау

Наименование обьекта: Строительство автодороги вдоль №4"А" мкр.г.Актау

М-29

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г. 11.07.2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	56,80	2613,51	68,13	148447	3870	0,14	8
					21,38	12,76	1214	725	0,04	2
2.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	568,00	100,61	42,08	57144	23901	0,38	216
					57,38	14,85	32592	8435	0,07	41
3.	С	Стоимость брусчатки	м2	568,00	731,91	--	415728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100Х200 мм	м	760,00	338,05	6,63	256920	5039	0,70	530
					108,68	1,76	82597	1335	0,01	5
5.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	12,16	11954,00	--	145361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1023600	32811		755
							116403	10495		48

Накладные расходы :

На общестроительные работы 168774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						168774		
		Итого с накладными						1192374		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						71542		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1263916		
		Итого с временными, 4,6 %						1322056		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %						1337326		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1342614		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1355835		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						3969532		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						79391		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4048923		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						485871		
		Итого с НДС						4534794		
		Удержание 5%						226740		
		Итого к оплате:						4308054		

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Технический надзор:_____

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор №39 от 04.07.2016

Э 11260
Пересечение коммуникаций
М-29

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги вдоль №4"А" мкр.г.Актау

Наименование обьекта: Строительство автодороги вдоль №4"А" мкр г.Актау

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г. 11.07.2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	109,44	23,36	22,08	2556	2416	0,01	1
					1,28	5,56	140	608	0,02	2
2.	E0101-162-2	Разработка грунта 2группы вручную с креплениями в траншеях шириной д о 2 м,глубиной до 2 м /доработка грунта вручную п осле разработки их механизированным способом/	м3	12,16	353,70	--	4301	--	2,27	28
					353,70	--	4301	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,16	134,10	--	1631	--	0,97	12
					134,10	--	1631	--	--	--
4.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	109,44	3,35	3,35	367	367	--	--
					--	1,16	--	127	0,00	0
5.	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	109,44	4,45	4,45	486	486	--	--
					--	1,54	--	169	0,01	1
6.	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам.250 мм с гидравлическим испытание м	км	0,01	174224,44	71861,81	1289	532	441,00	3
					83025,00	27146,25	614	201	132,58	1
7.	C130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 273 мм, толщина	м	7,40	2999,00	--	22193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 6,0 мм								
8.	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами н а стальные трубопроводы диам.250 мм	км	0,01	885785,66	99484,16	6555	736	71,80	1
					13050,00	37581,75	97	278	183,54	1
9.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500 мм	км	0,02	307552,18	115368,43	7074	2653	857,00	20
					162000,00	55530,00	3726	1277	271,21	6
10.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 530 мм,тол щина стенки 7,0 мм	м	23,00	7392,00	--	170016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами н а стальные трубопроводы диам.500 мм	км	0,02	1646296,96	145128,46	37865	3338	120,00	3
					21105,00	54823,50	485	1261	267,76	6
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	0,03	58791,69	25695,31	1787	781	194,00	6
					33075,00	6813,45	1005	207	26,38	1
13.	С130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110Х2,7 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	30,40	208,00	--	6323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	футляр	5,00	4618,68	559,80	23093	2799	7,99	40
					1320,75	9,29	6604	46	0,02	0
15.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных пл ит площадью до 10,5 м2	м3	5,32	754,23	272,97	4013	1452	1,28	7
					221,18	75,60	1177	402	0,28	1
16.	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильныхдорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные,под автомоб ильную нагрузку 30 т,длина менее 5,5 м	м2	28,00	3110,00	--	87080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1257,21	702,58	1257	703	2,45	2
					405,00	197,14	405	197	0,82	1
18.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38;	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-10 кВ /с траверсами/			506,25	246,42	506	246	1,03	1
19.	Е0133-108 -1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии	1км	0,04	3731,52	2155,39	139	80	8,05	0
					1372,50	584,73	51	22	2,23	0
20.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	7259,41	4310,78	270	160	16,10	1
					2745,00	1169,46	102	44	4,45	0
ИТОГО:							379829	17382		126
							20844	5085		22

Накладные расходы :

На монтажные работы	229
На общестроительные работы	31781
Всего накладных расходов:	32011
Итого с накладными	411839

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24710
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	436549
Итого с временными, 4,6 %	456630
Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %	461904
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	463731
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	468297
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1371052
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27421
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1398473
Налог на добавленную стоимость, 12 %	167817
Итого с НДС	1566290
Удержание 5%	78315
Итого к оплате:	1487975

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Технический надзор:_____

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 39 от 04.07.2016.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги вдоль №4"А" мкр.г.Актау

Наименование обьекта: Строительство автодороги вдоль №4"А" мкр.г.Актау

М-29

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г. 11.07.2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	3654,00	496,86	18,19	1815517	66448	0,04	152
					6,41	5,15	23422	18818	0,02	68
2.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа	м2	989,85	451,02	33,28	446442	32944	0,03	33
					5,00	11,49	4949	11370	0,04	40
	ИТОГО:						2261959	99393		185
							28371	30188		108

Накладные расходы :

На общестроительные работы	77884
Всего накладных расходов:	77884
Итого с накладными	2339843

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	140391
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2480234
Итого с временными, 4,6 %	2594325
Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %	2624289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2634666		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2660609		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						7789571		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						155791		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7945362		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						953443		
		Итого с НДС						8898804		
		Удержание 5%						444940		
		Всего к оплате:						8453864		

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технический надзор: _____

391 210

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство автодороги вдоль № 4 а микрорайона, город Актау.
Договор № 39 от 04.07.2016

17.10.2016

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автодороги вдоль № 4 а микрорайона, город Актау.	32 850 000										3 942 000	36 792 000
			17 917 669									2 150 120	20 067 789
3	Удержание 5%		895 883									107 506	1 003 389
4	Итого к оплате:		17 021 786									2 042 614	19 064 400

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 39 от 04.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги вдоль № 4"А" мкр.г.Актау

Наименование обьекта: Строительство автодороги вдоль № 4 "А" мкр.г.Актау

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г. 17.10.2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа	м2	2157,15	451,02	33,28	972921	71793	0,03	71
					5,00	11,49	10786	24778	0,04	87
2.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,52	40097,59	339,59	100950	855	0,58	1
					--	140,94	--	355	0,58	1
3.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2.5-2,9 т/м3	м2	3147,00	24,52	15,35	77169	48311	0,03	106
					5,94	5,06	18693	15924	0,02	56
4.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3147,00	0,04	--	126	--	0,00	1
					0,02	--	63	--	--	--
5.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,94	40097,59	339,59	37856	321	0,58	1
					--	140,94	--	133	0,58	1
6.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2.5-	м2	3147,00	613,78	15,35	1931570	48311	0,03	106
					5,94	5,06	18693	15924	0,02	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,9 т/м3 типа АБВ								
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	м	850,00	513,76	6,63	436692	5636	0,70	593
					108,68	1,76	92378	1493	0,01	5
8.	С143011-5	Камни бортовые из гранита прямоугольныетермообработанные,марка 1ГП	м	850,00	2473,00	--	2102050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е010333-А 120-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 120 км,класс груза 1	т	1027,18	573,24	573,24	588821	588821	--	--
					--	114,65	--	117764	2,41	2473
ИТОГО:							6248155	764048		879
							140613	176371		2678

Накладные расходы :

На общестроительные работы	382727
Всего накладных расходов:	382727
Итого с накладными	6630882

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	397853
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7028735
Итого с временными, 4,6 %	7352057
Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %	7436973
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7466381
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7539902
Пересчет в текущих ценах, К-1,705204	12857071
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	257141
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13114212
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1573705
Итого с НДС	14687917
Удержание 5%	734396
Итого к оплате:	13953521

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технический надзор: _____

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 39 от 04.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги вдоль № 4"А" мкр.г.Актау

Наименование обьекта: Строительство автодороги вдоль № 4 "А" мкр.г.Актау

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г. 17.10.2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м /1.1/	км	0,40	10970,65	1692,25	4388	677	3,18	1
					450,00	632,07	180	253	2,85	1
2.	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м /1.3/	км	0,04	19799,05	1692,25	891	76	3,18	0
					450,00	632,07	20	28	2,85	0
3.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	747,86	146,19	10470	2047	3,20	45
					506,25	28,21	7088	395	0,11	2
4.	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83	шт	1,00	157,67	--	158	--	0,69	1
					119,03	--	119	--	--	--
5.	C	Стоимость стоек СКМ	шт	14,00	503,19	--	7045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0106-1-1	Замоноличивание стоек	м3	0,56	7251,67	66,01	4061	37	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	0,12	0
7.	C11011-85 44	Знаки дорожные квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1 -5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В 900 мм,со светоотражающей	шт.	1,00	6173,00	--	6173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002								
8.	С11011-85 33	Знаки дорожные треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17 -1.19,1.16.1,1.20-1.2 2,1.23-1.30,2.3-2.4,А 1200 мм,со светоотражающ ей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,00	7113,00	--	21339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-85 43	Знаки дорожные квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5. 18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20. 3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5. 35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В 700 мм,со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10,00	3772,00	--	37720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							92245	2837		48
							7517	690		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10880
Всего накладных расходов:	10880
Итого с накладными	103125

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6187
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	109312
Итого с временными, 4,6 %	114340
Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %	115661
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	116118
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	117261
Пересчет в текущих ценах, К-1,705204	199954
налоги, сборы обязательные платежи, 2 %	3999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	203953
Налог на добавленную стоимость, 12 %	24474
Итого с НДС	228427
Удержание 5%	11421
Итого к оплате:	217006

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Технический надзор:_____

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 39 от 04.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги вдоль № 4"А" мкр.г.Актау

Наименование обьекта: Строительство автодороги вдоль № 4 "А" мкр.г.Актау

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г. 17.10.2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	277,20	28,89	27,85	8007	7719	0,01	2
					1,04	8,44	288	2338	0,03	9
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную пос ле разработки их механизированным способом/	м3	30,80	262,72	--	8092	--	1,85	57
					262,72	--	8092	--	--	--
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	277,20	3,35	3,35	929	929	--	--
					--	1,16	--	322	0,00	1
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,80	134,10	--	4130	--	0,97	30
					134,10	--	4130	--	--	--
5.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг	м	2656,00	26,40	3,10	70118	8234	0,11	292
					19,10	0,50	50730	1328	0,00	8
6.	С151601-484	Кабели силовые АВБбШв 4Х6	км	0,56	78855,00	--	44317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151601-135	Кабели силовые АВВГ 4Х6,0	км	0,01	35436,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С151601-1 09	Кабели силовые АВВГ 2Х2,5	км	1,53	8933,00 ---	-- ---	13667 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С151601-3 57	Кабели силовые ВВГ 1Х35	км	0,56	222436,00 ---	-- ---	125009 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	9,00	27,70 19,70	2,10 0,50	249 177	19 5	0,10 0,00	1 0
11.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм	км	0,01	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	911 635	139 52	270,00 19,69	4 0
12.	С130806-1 5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 100Х4 м м	м	13,00	749,00 ---	-- ---	9737 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0122-27- 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.100 мм	км	0,01	367004,63 34200,00	32537,00 12291,75	4771 445	423 160	196,00 60,03	3 1
14.	Ц0108-141 -1	Прокладка сигнальной ленты	м	550,00	26,40 19,10	3,10 0,50	14520 10505	1705 275	0,11 0,00	61 2
15.	С	Стоимость ленты сигнальной	м	550,00	33,55 ---	-- ---	18450 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных б олтов до 8 "с поля"	опора	14,00	4771,33 1977,75	1831,40 625,01	66799 27688	25640 8750	12,00 2,34	168 33
17.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	14,00	1745,38 333,00	1411,25 239,85	24435 4662	19757 3358	2,01 0,81	28 11
18.	С	Стоимость опоры освещения граненной высотой 10м СТ-10-4.0 с кронштейном	шт	14,00	20630,84 ---	-- ---	288832 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С	Стоимость светильника светодиодного консольного СКУ-12-220-128	шт	14,00	14784,68 ---	-- ---	206985 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	С	Стоимость фундамента Ф-А-СТ	шт	14,00	1860,28	--	26044	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1800/300			--	--	--	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м2	7,39	245,44	3,82	1813	28	0,21	2
					37,35	1,44	276	11	0,01	0
22.	Ц0108-359 -2	Щиток распределительный	шт	1,00	524,68	237,63	525	238	0,90	1
					174,60	41,54	175	42	0,24	0
23.	С	Стоимость щитка распределительного	шт	1,00	15300,61	--	15301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-360 -1	Панель освещения ЩО	шт	1,00	246,37	18,28	246	18	0,94	1
					182,36	3,20	182	3	0,02	0
25.	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО70-1-01	шт.	1,00	60644,00	--	60644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	14,00	501,20	13,20	7017	185	1,00	14
					227,00	2,30	3178	32	0,01	0
27.	С151801-2 26	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,00	164,00	--	2296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0111-168 -2	Панель управления освещения в комплектес радиомодемом	шт	1,00	2023,46	161,42	2023	161	7,00	7
					1149,75	31,50	1150	31	0,18	0
29.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули,ячейки,ТЭЗ/,массой до 0,005 т	шт	1,00	219,96	3,85	220	4	1,00	1
					213,75	2,25	214	2	0,01	0
30.	Ц0108-536 -1	Контроллер кулачковый постоянного или пвременного тока на ток до 63 а,устанавливаемый на конструкции на полу	шт	1,00	1879,80	31,80	1880	32	4,00	4
					680,00	6,80	680	7	0,04	0
31.	Ц0110-949 -2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост,маршрутизатор,модем и т.п./	шт	1,00	10499,71	--	10500	--	32,00	32
					10499,71	--	10500	--	--	--
32.	С	Шкаф управления наружным освещением "Спе ктр 02/100 МТ GPRS	шт	1,00	163286,25	--	163286	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1202285	65231		706
							123707	16716		65

Накладные расходы :

На монтажные работы	83080
На общестроительные работы	18688
На металломонтажные работы	38261
Всего накладных расходов:	140029
Итого с накладными	1342314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	67103
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1409417
Итого с временными, 4,6 %	1463949
Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %	1478271
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1483231
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1495631
Пересчет в текущих ценах, К-1,705204	2550356
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51007
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2601363
Налог на добавленную стоимость, 12 %	312164
Итого с НДС	2913527
Удержание 5%	145676
Итого к оплате:	2767851

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Технический надзор: _____

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 39 от 04.07.2016

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги вдоль № 4"А" мкр.г.Актау

Наименование обьекта: Строительство автодороги вдоль № 4 "А" мкр.г.Актау

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г. 17.10.2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-543 -2	Светофор транспортный	шт	4,00	676,60	33,60	2706	134	2,00	8
					351,00	2,30	1404	9	0,01	0
2.	С	Светофор транспортный Т-1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени	шт	4,00	36595,73	--	146383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-317 -11	Монтаж контролеров дорожных	шт	1,00	18542,00	8226,00	18542	8226	37,00	37
					6300,00	1838,02	6300	1838	10,66	11
4.	С	Контролер дорожный,локальный в комплекте со счетчиком электроэнергии и к реплением КДУ-3.2Н	шт	1,00	74075,86	--	74076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-573 -2	Пульт на контроль дорожный	шт	1,00	948,00	337,00	948	337	2,00	2
					428,00	72,00	428	72	0,42	0
6.	С	Пульт на контроль дорожиый	шт	1,00	9514,89	--	9515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-543 -2	Светофор пешеходный	шт	4,00	676,60	33,60	2706	134	2,00	8
					351,00	2,30	1404	9	0,01	0
8.	С	Светофор пешеходный П-1.1 со	шiР	4,00	36595,73	--	146383	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		встроенным индикатором оставшегося времени			--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конетрукций стоек светофора	т	0,27	17355,76	2191,28	4636	585	73,60	20
					12555,00	101,25	3354	27	0,49	0
10.	С130806-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 4,0 мм	м	21,00	806,00	--	16926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в г рунтах 2 группы	м3	4,61	402,75	--	1857	--	2,80	13
					402,75	--	1857	--	--	--
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,66	134,10	--	491	--	0,97	4
					134,10	--	491	--	--	--
13.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,15	8691,36	95,97	9995	110	4,90	6
					771,75	36,25	888	42	0,18	0
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,67	21,80	0,05	843	2	0,03	1
					5,81	0,02	225	1	0,00	0
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	м2	38,67	20,36	0,02	787	1	0,02	1
					4,16	--	161	--	--	--
16.	С130810-45	Крепления для стоек	кг	85,55	200,00	--	17110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами	м3	215,60	218,93	--	47201	--	1,54	332
					218,93	--	47201	--	--	--
18.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	215,60	134,10	--	28912	--	0,97	210
					134,10	--	28912	--	--	--
19.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	10,00	125,60	64,10	1256	641	0,26	3
					41,40	15,80	414	158	0,09	1
20.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 20Х2,5 мм	м	10,00	104,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,13	51162,26	20326,01	6395	2541	179,00	22
					30825,00	5353,43	3853	669	20,64	3
22.	С	Труба защитная гофрированная Т2-КЛО-063	м	125,00	80,82	--	10102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-411-1	Металлический рукав,наружный диаметрдо 48 мм	м	14,00	114,40	7,80	1602	109	0,29	4
					48,80	0,50	683	7	0,00	0
24.	С	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20	м	14,00	50,32	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножи льный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до б мм2	м	24,00	10,60	0,10	254	2	0,06	1
					8,80	0,10	211	2	0,00	0
26.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением ма нжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	351835,28	--	16888	--	175,00	8
					27450,00	--	1318	--	--	--
27.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	173,00	27,70	2,10	4792	363	0,10	17
					19,70	0,50	3408	87	0,00	1
28.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	188,00	36,70	27,80	6900	5226	0,06	11
					8,80	6,90	1654	1297	0,04	8
29.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг	м	188,00	26,40	3,10	4963	583	0,11	21
					19,10	0,50	3591	94	0,00	1
30.	С151603-9-2	Кабели контрольные,марка КВВБГ,числожил и сечение 5Х1,5 мм2	1000м	0,39	174800,00	--	67298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 12 мм	шт	1,00	247,70	20,70	248	21	0,70	1
					111,00	1,60	111	2	0,01	0
	ИТОГО:						652459	19017		729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							107868	4314		24

Накладные расходы :

На монтажные работы	22025
На общестроительные работы	97312
На металломонтажные работы	3043
Всего накладных расходов:	122380
Итого с накладными	774839

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23909
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	798748
Итого с временными, 4,6 %	818178
Итого с зимними удорожаниями, 1,155 %	823281
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	825048
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	829466
Перерасчет в текущих ценах, к - 2,3617	1958962
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39179
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1998141
Налог на добавленную стоимость, 12 %	239777
Итого с НДС	2237918
Удержание 5%	111896
Итого к оплате:	2126022

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Технический надзор:_____