Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в пос. Приморский г. Актау»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за июнь 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 31 Доп соглаш № 11	23.05 2017 20.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в пос. Приморский г. Актау»		29 874 676,87							3 584 961,22	33 459 638,09
Удержание 5%		1 493 733,84							179 248,06	1 672 981,90
Всего к оплате		28 380 943,03							3 405 713,16	31 786 656,19

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 131240025922
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Ж.Кубашев
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А.
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт ТОО «Беген Курылыс» ИИН 680730301037, атт. № KZ44VJE00019385 от 08.08.2016 г., № KZ44VJE00019386 от 08.08.2016 г., № KZ44VJE00019387 от 08.08.2016 г.,
(должность, фамилия, имя отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта»

Форма N 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в пос Приморский г. Актау»
Договор № 31 от 23 мая 2017 г.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2020 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА Ул. Лазурная L-350 п.м								
		Земляные работы								
1	E0101-25-2	-Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	538	11,19	11,19	6020	6020	2737	-	-
				-	3,06	-	2821	97	0,01	9
2	E0101-25-10	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	538	9,4	9,4	5057	5057	2299	-	-
				-	2,57	-	2370	97	0,01	8
3	E0101-130-1	м3 -Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	294	14,01	14,01	4119	41196	2381	-	-
				-	4,8	-	2455	97	0,02	8
4	E0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	294	1,39	1,39	409	409	208	-	-
				-	0,42	-	215	97	-	1
5	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого	294	23,62	12	6944	3528	2168	0,01	6

	грунта насыпей								
			1,62	2,75	829	1405	97	0,01	6
6	Е0101-145-9-	м3 Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	1493	14,12	3,88	21081	5793	27369	0,07	185
				10,24	0,78	26225	1991	97	-	7
7	Е0101-17-7	м2 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	17	26,23	25,02	446	425	231	0,01	-
				1,15	6,79	35	204	97	0,02	1
8	Е010333-А5--1	м3 -Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	28	54	54	1512	1512	518	-	-
				-	10,8	-	518	100	0,23	11
9	Е0101-19-2 К=10	т -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17	16,02	13,7	272	233	148	-	-
				-	5,1	-	153	97	0,02	1
10	Е0101-20-2	м3 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	17	3,8	3,24	65	55	47	-	-
				0,48	1,12	14	34	97	-	-
11	Е0101-130-2-	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	16	12,51	12,51	200	200	112	-	-
				-	4,28	-	116	97	0,01	-
12	Е0101-130-8- К=5	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	16	6,36	6,36	102	102	50	-	-
				-	1,91	-	52	97	0,01	-
13	Е0101-135-1-	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	23,62	12	378	192	114	0,01	-
				1,62	2,75	44	74	97	0,01	-
14	Е0101-145-1-2	м3 -Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2314	8,55	4,43	19785	10251	18721	0,03	111
				4,12	0,74	16352	2948	97	-	10
15	Е0101-145-9-	м2 -Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	535	14,12	3,88	7554	2076	9810	0,07	66
				10,24	0,78	9400	714	97	-	2
16	Е0101-145-1-2	м2 -Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	350	8,55	4,43	2993	1551	2830	0,03	17
				4,12	0,74	2472	446	97	-	2

м2

Дорожная одежда

17	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	2126	515,6	17,83	1096166	37907	55656	0,04	152
				6,41	5,07	23371	18476	133	0,02	67
		м2								
18	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1980	438,91	27,83	869042	55103	65371	0,03	112
				5	9,47	16980	32171	133	0,03	113
		м2								
19	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,260	39376,59	339,59	49614	428	405	0,58	1
				-	140,94	-	305	133	0,58	1
		т								
20	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1575	613,78	15,35	966704	24176	39516	0,03	91
				5,94	5,06	16044	13667	133	0,02	48
		м2								
21	E0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1575	295,32	-	465129	-	144	-	1
				0,04	-	108	-	133	-	-
		м2								
22	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	350	339,58	20,37	118853	7130	8129	0,03	19
				4,79	5,4	2874	3238	133	0,02	12
		м2								

Прымыкания на ПК0+00

23	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	2	11,19	11,19	22	22	9	-	-
				-	3,06	-	9	97	0,01	-
		м3								
24	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на	2	9,4	9,4	19	19	7	-	-
				-	2,57	-	8	97	0,01	-

	каждые последующие 10 м								
25	E0101-145-9-	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	3	14,12	3,88	42	12	64	0,07	-
					10,24	0,78	61	5	97	-	-
26	E0101-130-1-	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2	1	14,01	14,01	14	14	9	-	-
					-	4,8	-	10	97	0,02	-
27	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1	1,39	1,39	1	1	1	-	-
					-	0,42	-	1	97	-	-
28	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1	23,62	12	24	12	8	0,01	-
					1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
29	E0101-25-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3	2	11,19	11,19	22	22	9	-	-
					-	3,06	-	9	97	0,01	-
30	E0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2	9,4	9,4	19	19	7	-	-
					-	2,57	-	8	97	0,01	-
31	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	6	8,55	4,43	51	27	47	0,03	-
					4,12	0,74	41	7	97	-	-
32	E0127-21-1 -	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	3	515,6	17,83	1547	53	76	0,04	-
					6,41	5,07	32	25	133	0,02	-
33	E0127-23-1 -	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2	438,91	27,83	878	56	77	0,03	-
					5	9,47	20	38	133	0,03	-
34	E0127-72-1 -	Розлив вяжущих материалов	м2	0,002	39376,59	339,59	78	1	1	0,58	-

				-	140,94	-	-	133	0,58	-
35	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	2	613,78	15,35	1227	31	59	0,03	-
					5,94	5,06	24	20	133	0,02	-
36	E0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2	295,32	-	591	-	-	-	-
					0,04	-	-	-	-	-	-
37	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	3	339,58	20,37	1019	61	81	0,03	-
					4,79	5,4	29	32	133	0,02	-
			м2								
		Установка дорожных знаков									
38	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3	32,27	30,77	97	92	47	0,01	-
					1,42	8,34	7	42	97	0,03	-
39	E010333-A1-- 1	-Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	5,0	23,64	23,64	118	118	40	-	-
					-	4,73	-	40	100	0,1	1
40	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3	3,8	3,24	11	10	8	-	-
					0,48	1,12	2	6	97	-	-
41	E0101-145-4	-Планировка вручную насыпи	м2	5	15,75	-	79	-	137	0,1	1
	Т.4.П-3.17 3 К=1,25				15,75	-	142	-	97	-	-
42	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2	21,55	4,52	43	9	66	0,11	-
					17,03	-	68	-	97	-	-
43	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1	747,86	146,19	748	146	2133	3,2	10
					506,25	28,22	1519	85	133	0,11	-
44	E0106-1-1	-Замоноличивание стоекдорожных знаков	м3	0,09	8320,63	66,01	749	6	37	1,35	-
					195,75	24,93	31	4	105	0,12	-

45	С Прайс	-Стоимость стоек СКМ	2	1223,42	-	2447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-8550 Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	8465	-	8465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3394	-	3394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Охрана окружающей среды								
48	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	521	32,27	30,77	16813	16031	8459	0,01	9
				1,42	8,34	1268	7452	97	0,03	25
		м3								
49	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	885	54	54	47790	47790	16395	-	-
				-	10,8	-	16395	100	0,23	344
		т								
50	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	521	3,8	3,24	1980	1688	1386	-	3
				0,48	1,12	429	1000	97	-	3
		м3								
51	Е0101-30-2	-Грубая планировка кюветов бульдозером	1042	0,2	0,2	208	208	122	-	-
				-	0,07	-	126	97	-	-
		м2								
		Транспортировка материалов								
52	Е010333-А12-0-1	-Транспортировка щебня	668,97	573,24	573,24	383480	383480	131555	-	-
		т		-	114,65	-	131555	100	2,41	2763
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4113791	616195			786
			Тенге			118425	241254			3445
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4113791	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	359679	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15253	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4113791	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			399807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447236	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4607446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419650	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		4607446	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			4431
Сметная заработная плата -	Тенге		-	419650	-			-

НА Ул. Майская L-535,45 п.м

Земляные работы

1 Е0101-25-2 -Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	638	11,19	11,19	7139	7139	1894	-	-
		-	3,06	-	1952	97	0,01	6
2 Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 638	9,4	9,4	5997	5997	1591	-	-
		-	2,57	-	1640	97	0,01	5
3 Е0101-130-1-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 3544	14,01	14,01	49636	49636	16484	-	-
		-	4,8	-	16994	97	0,02	56
4 Е0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3 3544	1,39	1,39	4937	4937	1441	-	-
		-	0,42	-	1486	97	-	5
5 Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 3544	23,62	12	83700	42519	15005	0,01	43
		1,62	2,75	5741	9728	97	0,01	43
6 Е0101-145-9-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3 1772	14,12	3,88	25019	6874	18937	0,07	128
		10,24	0,78	18145	1377	97	-	5
7 Е0101-35-1 -Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м2 38	10,85	10,85	412	412	139	-	-
		-	3,76	-	143	97	0,01	-
8 Е0101-35-4 К=3 -Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3 38	13,23	13,23	503	503	169	-	-
		-	4,59	-	174	97	0,02	1
9 Е0101-25-1 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1	м3 32	9,85	9,85	315	315	84	-	-
		-	2,69	-	86	97	0,01	-

		группы грунтов до 10 м							
			м3						
10	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	32	8,28	8,28	265	265	70	-	-
				-	2,26	-	72	97	0,01	-
			м3							
11	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	38	12,51	12,51	475	475	158	-	-
				-	4,28	-	163	97	0,01	1
			м3							
12	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	38	6,36	6,36	241	241	70	-	-
				-	1,91	-	73	97	0,01	-
			м3							
13	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	38	23,62	12	897	456	161	0,01	-
				1,62	2,75	62	104	97	0,01	-
			м3							
14	Е0101-145-1 2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3536	8,55	4,43	30218	15649	16679	0,03	99
				4,12	0,74	14568	2626	97	-	9
			м2							
15	Е0101-145-9	-Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	856	14,12	3,88	12086	3321	9148	0,07	62
				10,24	0,78	8765	665	97	-	2
			м2							
		Дорожная одежда								
16	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	3251	515,6	17,83	1676213	57949	49627	0,04	135
				6,41	5,07	20839	16474	133	0,02	59
			м2							
17	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3030	438,91	27,83	1329892	84311	58326	0,03	100
				5	9,47	15150	28704	133	0,03	101
			м2							
18	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,9264	39376,59	339,59	75855	654	361	0,58	1
				-	140,94	-	272	133	0,58	1
			т							
19	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа	2408	613,78	15,35	1477986	36966	35229	0,03	81
				5,94	5,06	14304	12184	133	0,02	43

	АБВ								
		м2							
20	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2408	295,32	-	711131	-	128	-	1
				0,04	-	96	-	133	-	-
		м2								
21	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	535	339,58	20,37	181676	10898	7248	0,03	17
				4,79	5,4	2563	2887	133	0,02	11
		м2								
		Прымыкания на ПК0+00								
22	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	3	11,19	11,19	34	34	9	-	-
				-	3,06	-	9	97	0,01	-
		м3								
23	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3	9,4	9,4	28	28	7	-	-
				-	2,57	-	8	97	0,01	-
		м3								
24	Е0101-145-9	-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	9	14,12	3,88	127	35	96	0,07	1
				10,24	0,78	92	7	97	-	-
		м2								
25	Е0101-130-1	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	2	14,01	14,01	28	28	9	-	-
				-	4,8	-	10	97	0,02	-
		м3								
26	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	2	1,39	1,39	3	3	1	-	-
				-	0,42	-	1	97	-	-
		м3								
27	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2	23,62	12	47	24	8	0,01	-
				1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
		м3								
28	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	7	11,19	11,19	78	78	21	-	-
				-	3,06	-	21	97	0,01	-

		м3							
29	Е0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7	9,4	9,4	66	66	17	-	-
				-	2,57	-	18	97	0,01	-
		м3								
30	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	27	8,55	4,43	231	119	127	0,03	1
				4,12	0,74	111	20	97	-	-
		м2								
31	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	27	515,6	17,83	13921	481	412	0,04	1
				6,41	5,07	173	137	133	0,02	-
		м2								
32	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	19	438,91	27,83	8339	529	366	0,03	1
				5	9,47	95	180	133	0,03	1
		м2								
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,012	39376,59	339,59	473	4	2	0,58	-
				-	140,94	-	2	133	0,58	-
		т								
34	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15	613,78	15,35	9207	230	219	0,03	1
				5,94	5,06	89	76	133	0,02	-
		м2								
35	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15	295,32	-	4430	-	1	-	-
				0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
36	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	12	339,58	20,37	4075	244	163	0,03	-
				4,79	5,4	57	65	133	0,02	-
		м2								
		Прымыкания в конце трассы								
37	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при	5	11,19	11,19	56	56	15	-	-
				-	3,06	-	15	97	0,01	-

		перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м							
38	Е0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	5	9,4	9,4	47	47	12	–	–
					–	2,57	–	13	97	0,01	–
39	Е0101-145-9-	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	13	14,12	3,88	184	50	139	0,07	1
					10,24	0,78	133	10	97	–	–
40	Е0101-130-1-	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2	3	14,01	14,01	42	42	14	–	–
					–	4,8	–	14	97	0,02	–
41	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	3	1,39	1,39	4	4	1	–	–
					–	0,42	–	1	97	–	–
42	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3	23,62	12	71	36	13	0,01	–
					1,62	2,75	5	8	97	0,01	–
43	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	2	12,61	12,61	25	25	8	–	–
					–	4,38	–	9	97	0,01	–
44	Е0101-35-5 - К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	2	15,21	15,21	30	30	10	–	–
					–	5,28	–	11	97	0,02	–
45	Е0101-145-1- 2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	71	8,55	4,43	607	314	335	0,03	2
					4,12	0,74	293	53	97	–	–
46	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2	2	12,51	12,51	25	25	8	–	–
					–	4,28	–	9	97	0,01	–
47	Е0101-130-8- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	м3	2	6,36	6,36	13	13	4	–	–
					–	1,91	–	4	97	0,01	–

	пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
48	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2	23,62	12	47	24	8	0,01	-
					1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
49	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м3	71	515,6	17,83	36608	1266	1084	0,04	3
					6,41	5,07	455	360	133	0,02	1
50	Е0127-23-1	-Устройство однослойныхоснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	57	438,91	27,83	25018	1586	1097	0,03	2
					5	9,47	285	540	133	0,03	2
51	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2	0,0408	39376,59	339,59	1607	14	8	0,58	-
					-	140,94	-	6	133	0,58	-
52	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	51	613,78	15,35	31303	783	746	0,03	2
					5,94	5,06	303	258	133	0,02	1
53	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	51	295,32	-	15061	-	3	-	-
					0,04	-	2	-	133	-	-
54	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	20	339,58	20,37	6792	407	271	0,03	1
					4,79	5,4	96	108	133	0,02	-
			м2								
		Установка дорожных знаков									
55	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		4	32,27	30,77	129	123	38	0,01	-
					1,42	8,34	6	33	97	0,03	-
56	Е010333-А1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	м3	6,8	23,64	23,64	161	161	32	-	-
					-	4,73	-	32	100	0,1	1

		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1							
			т						
57	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,8	3,24	15	13	6	-	-
				0,48	1,12	2	4	97	-	-
			м3							
58	Е0101-145-4	-Планировка вручную насыпи	7	15,75	-	110	-	107	0,1	1
	Т.4.П-3.17		м2							
	3			15,75	-	110	-	97	-	-
	К=1,25									
59	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	-
				17,03	-	51	-	97	-	-
			м3							
60	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
				506,25	28,22	1013	56	133	0,11	-
			шт							
61	Е0106-1-1	-Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	-
				195,75	24,93	23	3	105	0,12	-
			м3							
62	С Прайс	-Стоимость стоек СКМ	3	1223,42	-	3670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
63	С11011-8550	-Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	8465	-	8465	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
64	С11011-8532	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3394	-	3394	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
		Охрана окружающей среды								
65	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	681	32,27	30,77	21974	20955	6450	0,01	7
				1,42	8,34	967	5683	97	0,03	19
			м3							
66	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1157,7	54	54	62516	62516	12503	-	-
				-	10,8	-	12503	100	0,23	263
			т							
67	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	681	3,8	3,24	2589	2209	1057	-	2
				0,48	1,12	327	763	97	-	3

68	E0101-30-2 -Грубая планировка кюветов бульдозером	м3 1363	0,2	0,2	276	276	93	-	-
			-	0,07	-	96	97	-	-
69	Транспортировка материалов E010333-A12-Транспортировка щебня 0-1	м2 1048,17632	573,24	573,24	600857	600857	120171	-	-
		т	-	114,65	-	120171	100	2,41	2524
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6539933	1023569			699
		Тенге			104929	239133			3165
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6539933	-	-		-
	Материалы -	Тенге			85558	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	344062	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11859	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			5314018	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			380142	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		190
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57021	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415204	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7335279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4054
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	401083	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7335279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4054
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	401083	-		-

НА Ул. № 9 L-49,61 п.м

Земляные работы

1	E0101-25-2 -Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	98	11,19	11,19	1097	1097	291	-	-
			-	3,06	-	300	97	0,01	1
2	E0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 98	9,4	9,4	921	921	244	-	-
			-	2,57	-	252	97	0,01	1
3	E0101-130-1-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 54	14,01	14,01	756	756	251	-	-
			-	4,8	-	259	97	0,02	1
4	E0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой	м3 54	1,39	1,39	75	75	22	-	-
			-	0,42	-	23	97	-	-

25 т, при толщине слоя 20 см

5	E0101-135-1-2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	54	23,62	12	1275	648	229	0,01	1
					1,62	2,75	87	148	97	0,01	1
6	E0101-145-9-2	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	272	14,12	3,88	3840	1055	2907	0,07	20
					10,24	0,78	2785	211	97	-	1
7	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	393	8,55	4,43	3358	1739	1854	0,03	11
					4,12	0,74	1619	292	97	-	1
8	E0101-145-9-2	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	60	14,12	3,88	847	233	641	0,07	4
					10,24	0,78	614	47	97	-	-
9	E0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	49	8,55	4,43	419	217	231	0,03	1
					4,12	0,74	202	36	97	-	-

Дорожная одежда

10	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	367	515,6	17,83	189225	6542	5602	0,04	15
					6,41	5,07	2352	1860	133	0,02	7
11	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	351	438,91	27,83	154057	9767	6757	0,03	12
					5	9,47	1755	3325	133	0,03	12
12	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,236	39376,59	339,59	9293	80	44	0,58	-
					-	140,94	-	33	133	0,58	-
13	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	295	613,78	15,35	181066	4529	4316	0,03	10
					5,94	5,06	1752	1493	133	0,02	5
14	E0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизмен ении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	295	295,32	-	87119	-	16	-	-
					0,04	-	12	-	133	-	-

15	E0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	49	339,58	20,37	16639	998	664	0,03	2
					4,79	5,4	235	264	133	0,02	1
			м2								
		Прымыкания на ПК0+00									
16	E0101-25-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м		13	11,19	11,19	145	145	39	-	-
					-	3,06	-	40	97	0,01	-
17	E0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	13	9,4	9,4	122	122	32	-	-
					-	2,57	-	33	97	0,01	-
18	E0101-145-9-	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	35	14,12	3,88	494	136	374	0,07	3
					10,24	0,78	358	27	97	-	-
19	E0101-130-1-	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2	7	14,01	14,01	98	98	33	-	-
					-	4,8	-	34	97	0,02	-
20	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	7	1,39	1,39	10	10	3	-	-
					-	0,42	-	3	97	-	-
21	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7	23,62	12	165	84	30	0,01	-
					1,62	2,75	11	19	97	0,01	-
22	E0101-25-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3	30	11,19	11,19	336	336	89	-	-
					-	3,06	-	92	97	0,01	-
23	E0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	30	9,4	9,4	282	282	75	-	-
					-	2,57	-	77	97	0,01	-

24	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	141	8,55	4,43	1205	624	665	0,03	4
				4,12	0,74	581	105	97	-	-
		м2								
25	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	123	515,6	17,83	63419	2192	1878	0,04	5
				6,41	5,07	788	623	133	0,02	2
		м2								
26	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	105	438,91	27,83	46085	2922	2021	0,03	3
				5	9,47	525	995	133	0,03	4
		м2								
27	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0768	39376,59	339,59	3024	26	14	0,58	-
				-	140,94	-	11	133	0,58	-
		т								
28	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	96	613,78	15,35	58923	1474	1404	0,03	3
				5,94	5,06	570	486	133	0,02	2
		м2								
29	E0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	96	295,32	-	28351	-	5	-	-
				0,04	-	4	-	133	-	-
		м2								
30	E0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	45	339,58	20,37	15281	917	610	0,03	1
				4,79	5,4	216	243	133	0,02	1
		м2								
		Прымыкания в конце трассы								
31	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при пер емещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	7	11,19	11,19	78	78	21	-	-
				-	3,06	-	21	97	0,01	-
		м3								
32	E0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7	9,4	9,4	66	66	17	-	-
				-	2,57	-	18	97	0,01	-
		м3								
33	E0101-145-9-	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным	10	14,12	3,88	141	39	107	0,07	1

	способом		10,24	0,78	102	8	97	-	-
	м2								
34	Е0101-130-1-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	4	14,01	14,01	56	56	19	-	-
			-	4,8	-	19	97	0,02	-
	м3								
35	Е0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	4	1,39	1,39	6	6	2	-	-
			-	0,42	-	2	97	-	-
	м3								
36	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	23,62	12	94	48	17	0,01	-
			1,62	2,75	6	11	97	0,01	-
	м3								
37	Е0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	6	11,19	11,19	67	67	18	-	-
			-	3,06	-	18	97	0,01	-
	м3								
38	Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6	9,4	9,4	56	56	15	-	-
			-	2,57	-	15	97	0,01	-
	м3								
39	Е0101-145-1-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом 2	35	8,55	4,43	299	155	165	0,03	1
			4,12	0,74	144	26	97	-	-
	м2								
40	Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	30	515,6	17,83	15468	535	458	0,04	1
			6,41	5,07	192	152	133	0,02	1
	м2								
41	Е0127-23-1 -Устройство однослойныхоснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 100 кгс/см2)	24	438,91	27,83	10534	668	462	0,03	1
			5	9,47	120	227	133	0,03	1
	м2								
42	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,0168	39376,59	339,59	662	6	3	0,58	-
	т		-	140,94	-	2	133	0,58	-
43	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	21	613,78	15,35	12889	322	307	0,03	1
			5,94	5,06	125	106	133	0,02	-

		м2							
44	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	21	295,32	-	6202	-	1	-	-
				0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
45	Е0127-63-11	-Укрепление обочингравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	14	339,58	20,37	4754	285	190	0,03	-
				4,79	5,4	67	76	133	0,02	-
		м2								
		Установка дорожных знаков								
46	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0,01	-
				1,42	8,34	10	58	97	0,03	-
		м3								
47	Е010333-А1--1	-Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	-	-
				-	4,73	-	56	100	0,1	1
		т								
48	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,8	3,24	27	23	11	-	-
				0,48	1,12	3	8	97	-	-
		м3								
49	Е0101-145-4	-Планировка вручную насыпи	13	15,75	-	205	-	199	0,1	1
	Т.4.П-3.17 3 К=1,25	м2		15,75	-	205	-	97	-	-
50	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
				17,03	-	119	-	97	-	-
		м3								
51	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	-
		шт								
52	Е0106-1-1	-Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,24	8320,63	66,01	1997	16	56	1,35	-
				195,75	24,93	47	6	105	0,12	-
		м3								
53	С Прайс	-Стоимость стоек СКМ	6	1223,42	-	7340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	С11011-8550 Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8465	-	16930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
55	С11011-8532	-Знаки дорожные треугольные	2	3394	-	6788	-	-	-	-

Изм. и доп. вып. 20	1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002			-	-	-	-	-	-	-
	шт.									
	Охрана окружающей среды									
56	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	147	32,27	30,77	4743	4523	1392	0,01	1
			1,42	8,34	209	1227	97	0,03	4
	м3								
57	Е010333-А5--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	249,9	54	54	13495	13495	2699	-	-
			-	10,8	-	2699	100	0,23	57
	т								
58	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	147	3,8	3,24	559	477	228	-	-
			0,48	1,12	71	165	97	-	1
	м3								
59	Е0101-30-2 -Грубая планировка кюветов бульдозером	293	0,2	0,2	59	59	20	-	-
			-	0,07	-	21	97	-	-
	м2								
	Транспортировка материалов								
60	Е010333-А12-0-1 Транспортировка щебня	161,990912	573,24	573,24	92860	92860	18572	-	-
	т		-	114,65	-	18572	100	2,41	390
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1067954	152977			118
		Тенге			17915	34957			496
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1067954	-	-		-
	Материалы -	Тенге			14627	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	52872	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23718	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			858718	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			59399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8910	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67641	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1194994	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	61782	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1194994	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	61782	-		-
	НА Ул. Пляжная L-616,34 п.м								
24	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять К=4	598	295,32	-	176611	-	148	-	1
			0,04	-	111	-	133	-	-

к плотным мелкозернистым
смесям типа АБВ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9
т/м3

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	176611	-		1
	Тенге	111	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	176611	-	-	-
Материалы -	Тенге	98116	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	385683	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11859	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	197805	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	197805	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	213
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	64039	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	72500	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	197805	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4413
Сметная заработная плата -	Тенге	-	449722	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	197805	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4413
Сметная заработная плата -	Тенге	-	449722	-	-

ИТОГО:	13335524
Временные здания и сооружения 4,6%	613434
ИТОГО:	13948958
Доп затраты в зимнее время 1,155%	161110
Затраты на выслугу лет, 1 %	139490
Затраты на доп отпуска 0,4 %	55796
ИТОГО:	14305354
Перерасчет в цены 2017 года К-2,7367742	39150524,65
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	783010,59
ИТОГО:	39933535,24
Разница цен между сметой и ЦП (К-0,74811)	29874676,87
НДС - 12%	3584961,22
Итого с НДС:	33459638,09
Удержание 5 %	1672981,90

Итого к оплате: **31786656,19**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ж.Б.Кубашев

ПОДРЯДЧИК:
дир ТОО СФ «Нинта» Д.А.Нуралиева

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО «Беген Курылыс»

Заказчик: **ИП "Джайлиев Тойлыбек Копбергенович»**

Подрядчик: **ТОО СФ «Ынта»**

Объект: **Устройство асфальтобетонного покрытия на базе ИП**

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ пп	Наименование работ	Ед изм	Количество выполненных работ	Расценка за единицу выполненных работ, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
2	Устройство основания из щебеночно – песчано – гравийной смеси	м2	351	460	161 483
3	Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	351	4 140	1 453 349
	Итого				**1 614 832**

ПРИНЯЛ:

ИП «Джайлиев»

СДАЛ:
Директор
ТОО СФ «Ынта»

Заказчик: **ИП "Джайлиев Ниязбек»**

Подрядчик: **ТОО СФ «Ынта»**

Объект: **Устройство асфальтобетонного покрытия на базе ИП**

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ пп	Наименование работ	Ед изм	Количество выполненных работ	Расценка за единицу выполненных работ, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
2	Устройство основания из щебеночно – песчано – гравийной смеси	м2	259	460	118 908
3	Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	259	4 140	1 072 260
	Итого				**1 191 168**

ПРИНЯЛ:

ИП «Джайлиев»

СДАЛ:
Директор
ТОО СФ «Ынта»

Заказчик: ИП «Джайлиев Ниязбек»

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"

Объект: Устройство асфальтобетонного покрытия на базе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из г 1							
			Строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн базов цен)	дополнит затраты			
				в отч месяце	по монтажу оборудов		на приобрет матер	др доп расх		
Устройство асфальтобетонного покрытия на базе		1 063 542,86							127 625,14	1 191 168
Всего:		**1 063 542,86**							**127 625,14**	**1 191 168**

Заказчик

Джайлиев Н.К.

ИП «Джайлиев Ниязбек»

Подрядчик

Директор ТОО СФ «Ынта»

Заказчик: ИП «Джайлиев Тойлыбек Копбергенович»

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"

Объект: Устройство асфальтобетонного покрытия на базе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			из г 1							
				из них			дополнит затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	в отч месяце	по монтажу оборудов	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн базов цен)	на приобрет матер	др доп расх		
Устройство асфальтобетонного покрытия на базе		1 441 814,29							173 017,71	1 614 832
Всего:		**1 441 814,29**							**173 017,71**	**1 614 832**

Заказчик

Джайлиев Т.К.

ИП «Джайлиев Тойлыбек Копбергенович»

Подрядчик

Директор ТОО СФ «Ынта»

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в пос. Приморский г. Актау»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за март 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 31 Доп соглаш № 11	23.05.2017 20.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в пос. Приморский г. Актау»		42 293 233,04							5 075 187,96	47 368 421,00
Удержание 5%		2 114 661,61							253 759,39	2 368 421,00
Всего к оплате		40 178 571,43							4 821 428,57	45 000 000,00

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 131240025922
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Ж.Кубашев
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Макупов А.К.
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт ТОО «Беген Курылыс» ИИН 680730301037, атт. № KZ44VJE00019385 от 08.08.2016 г., № KZ44VJE00019386 от 08.08.2016 г., № KZ44VJE00019387 от 08.08.2016 г.,
(должность, фамилия, имя отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1.)

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в пос Приморский г. Актау»

Форма N 2в

Договор № 31 от 23 мая 2017 г.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2020 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы	НА Ул. № 9 L-49,61 п.м							
1	E0101-25-2	-Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	98	11,19	11,19	1097	1097	291	-	-
				-	3,06	-	300	97	0,01	1
2	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	98	9,4	9,4	921	921	244	-	-
				-	2,57	-	252	97	0,01	1
3	E0101-130-1	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см м3	54	14,01	14,01	756	756	251	-	-
				-	4,8	-	259	97	0,02	1
4	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см м3	54	1,39	1,39	75	75	22	-	-
				-	0,42	-	23	97	-	-
5	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	54	23,62	12	1275	648	229	0,01	1

6	E0101-145-9-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3		1,62	2,75	87	148	97	0,01	1
			272	14,12	3,88	3840	1055	2907	0,07	20
				10,24	0,78	2785	211	97	-	1
7	E0101-145-1-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2								
2			393	8,55	4,43	3358	1739	1854	0,03	11
				4,12	0,74	1619	292	97	-	1
8	E0101-145-9-Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2								
			60	14,12	3,88	847	233	641	0,07	4
				10,24	0,78	614	47	97	-	-
9	E0101-145-1-Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2								
2			49	8,55	4,43	419	217	231	0,03	1
				4,12	0,74	202	36	97	-	-
		м2								
	Дорожная одежда									
10	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см		367	515,6	17,83	189225	6542	5602	0,04	15
				6,41	5,07	2352	1860	133	0,02	7
11	E0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	351	438,91	27,83	154057	9767	6757	0,03	12
				5	9,47	1755	3325	133	0,03	12
12	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2	0,236	39376,59	339,59	9293	80	44	0,58	-
13	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т		-	140,94	-	33	133	0,58	-
			295	613,78	15,35	181066	4529	4316	0,03	10
				5,94	5,06	1752	1493	133	0,02	5
14	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 приизмен ении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	295	295,32	-	87119	-	16	-	-
К=4				0,04	-	12	-	133	-	-
15	E0127-63-11-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	49	339,58	20,37	16639	998	664	0,03	2
				4,79	5,4	235	264	133	0,02	1

м2

Прымыкания на ПК0+00

16	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м2	13	11,19	11,19	145	145	39	-	-
					-	3,06	-	40	97	0,01	-
17	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	13	9,4	9,4	122	122	32	-	-
					-	2,57	-	33	97	0,01	-
18	E0101-145-9	-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	35	14,12	3,88	494	136	374	0,07	3
					10,24	0,78	358	27	97	-	-
19	E0101-130-1	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2	7	14,01	14,01	98	98	33	-	-
					-	4,8	-	34	97	0,02	-
20	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	7	1,39	1,39	10	10	3	-	-
					-	0,42	-	3	97	-	-
21	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7	23,62	12	165	84	30	0,01	-
					1,62	2,75	11	19	97	0,01	-
22	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3	30	11,19	11,19	336	336	89	-	-
					-	3,06	-	92	97	0,01	-
23	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	30	9,4	9,4	282	282	75	-	-
					-	2,57	-	77	97	0,01	-
24	E0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	141	8,55	4,43	1205	624	665	0,03	4
					4,12	0,74	581	105	97	-	-

м2

25	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	123	515,6	17,83	63419	2192	1878	0,04	5
				6,41	5,07	788	623	133	0,02	2
26	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	105	438,91	27,83	46085	2922	2021	0,03	3
				5	9,47	525	995	133	0,03	4
27	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,0768	39376,59	339,59	3024	26	14	0,58	-
				-	140,94	-	11	133	0,58	-
28	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	96	613,78	15,35	58923	1474	1404	0,03	3
				5,94	5,06	570	486	133	0,02	2
29	E0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	96	295,32	-	28351	-	5	-	-
				0,04	-	4	-	133	-	-
30	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	45	339,58	20,37	15281	917	610	0,03	1
				4,79	5,4	216	243	133	0,02	1
		Прымыкания в конце трассы								
31	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	7	11,19	11,19	78	78	21	-	-
				-	3,06	-	21	97	0,01	-
32	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	7	9,4	9,4	66	66	17	-	-
				-	2,57	-	18	97	0,01	-
33	E0101-145-9	-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м3	10	14,12	3,88	141	39	107	0,07	1
				10,24	0,78	102	8	97	-	-
34	E0101-130-1	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном м2	4	14,01	14,01	56	56	19	-	-

	ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		-	4,8	-	19	97	0,02	-
35	E0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	4	1,39	1,39	6	6	2	-
				-	0,42	-	2	97	-
36	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4	23,62	12	94	48	17	0,01
				1,62	2,75	6	11	97	0,01
37	E0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3	6	11,19	11,19	67	67	18	-
				-	3,06	-	18	97	0,01
38	E0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	6	9,4	9,4	56	56	15	-
				-	2,57	-	15	97	0,01
39	E0101-145-1-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом 2	м3	35	8,55	4,43	299	155	165	0,03
				4,12	0,74	144	26	97	-
40	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	30	515,6	17,83	15468	535	458	0,04
				6,41	5,07	192	152	133	0,02
41	E0127-23-1 -Устройство однослойныхоснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 100 кгс/см2)	м2	24	438,91	27,83	10534	668	462	0,03
				5	9,47	120	227	133	0,03
42	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2	0,0168	39376,59	339,59	662	6	3	0,58
				-	140,94	-	2	133	0,58
43	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	21	613,78	15,35	12889	322	307	0,03
				5,94	5,06	125	106	133	0,02
44	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым К=4	м2	21	295,32	-	6202	-	1	-
				0,04	-	1	-	133	-

		смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
45	Е0127-63-11	-Укрепление обочингравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	14	339,58	20,37	4754	285	190	0,03	-
			м2		4,79	5,4	67	76	133	0,02	-
		Установка дорожных знаков									
46	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		7	32,27	30,77	226	215	66	0,01	-
					1,42	8,34	10	58	97	0,03	-
47	Е010333-А1-- 1	-Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	11,9	23,64	23,64	281	281	56	-	-
					-	4,73	-	56	100	0,1	1
48	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	7	3,8	3,24	27	23	11	-	-
					0,48	1,12	3	8	97	-	-
49	Е0101-145-4-	-Планировка вручную насыпи	м3	13	15,75	-	205	-	199	0,1	1
	Т.4.П-3.17 3 К=1,25		м2		15,75	-	205	-	97	-	-
50	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
					17,03	-	119	-	97	-	-
51	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	м3	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
					506,25	28,22	2025	113	133	0,11	-
52	Е0106-1-1	-Замоноличивание стоекдорожных знаков	шт	0,24	8320,63	66,01	1997	16	56	1,35	-
					195,75	24,93	47	6	105	0,12	-
53	С Прайс	-Стоимость стоек СКМ	м3	6	1223,42	-	7340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-8550- Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	8465	-	16930	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-8532- Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей	шт.	2	3394	-	6788	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

пленкой типа 2 СТ РК
1125-2002

шт.

Охрана окружающей среды

56	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	147	32,27	30,77	4743	4523	1392	0,01	1
				1,42	8,34	209	1227	97	0,03	4
		м3								
57	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	249,9	54	54	13495	13495	2699	-	-
				-	10,8	-	2699	100	0,23	57
		т								
58	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	147	3,8	3,24	559	477	228	-	-
				0,48	1,12	71	165	97	-	1
		м3								
59	E0101-30-2	-Грубая планировка кюветов бульдозером	293	0,2	0,2	59	59	20	-	-
				-	0,07	-	21	97	-	-
		м2								

Транспортировка материалов

60	E010333-A12-0-1	-Транспортировка щебня	161,990912	573,24	573,24	92860	92860	18572	-	-
		т		-	114,65	-	18572	100	2,41	390

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1067954	152977		118
	Тенге	17915	34957		496
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1067954	-	-	-
Материалы -	Тенге	14627	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	52872	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23718	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	858718	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	59399	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8910	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67641	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1194994	-	-	643
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61782	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1194994	-	-	643
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61782	-	

НА Ул. Майская L-535,45 п.м

Земляные работы

1	E0101-25-2	-Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	638	11,19	11,19	7139	7139	1894	-	-
				-	3,06	-	1952	97	0,01	6

2	E0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	638	9,4	9,4	5997	5997	1591	-	-
					-	2,57	-	1640	97	0,01	5
3	E0101-130-1-	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	3544	14,01	14,01	49636	49636	16484	-	-
					-	4,8	-	16994	97	0,02	56
4	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	3544	1,39	1,39	4937	4937	1441	-	-
					-	0,42	-	1486	97	-	5
5	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3544	23,62	12	83700	42519	15005	0,01	43
					1,62	2,75	5741	9728	97	0,01	43
6	E0101-145-9-	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	1772	14,12	3,88	25019	6874	18937	0,07	128
					10,24	0,78	18145	1377	97	-	5
7	E0101-35-1 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м2	38	10,85	10,85	412	412	139	-	-
					-	3,76	-	143	97	0,01	-
8	E0101-35-4 - К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	38	13,23	13,23	503	503	169	-	-
					-	4,59	-	174	97	0,02	1
9	E0101-25-1 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов до 10 м	м3	32	9,85	9,85	315	315	84	-	-
					-	2,69	-	86	97	0,01	-
10	E0101-25-9 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	32	8,28	8,28	265	265	70	-	-
					-	2,26	-	72	97	0,01	-
11	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	38	12,51	12,51	475	475	158	-	-
					-	4,28	-	163	97	0,01	1

12	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см К=5	м3	38	6,36	6,36	241	241	70	-	-
				-	1,91	-	73	97	0,01	-
13	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	38	23,62	12	897	456	161	0,01	-
				1,62	2,75	62	104	97	0,01	-
14	E0101-145-1-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом 2	м3	3536	8,55	4,43	30218	15649	16679	0,03	99
				4,12	0,74	14568	2626	97	-	9
15	E0101-145-9-Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	856	14,12	3,88	12086	3321	9148	0,07	62
				10,24	0,78	8765	665	97	-	2
	Дорожная одежда									
16	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	3251	515,6	17,83	1676213	57949	49627	0,04	135
				6,41	5,07	20839	16474	133	0,02	59
17	E0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	3030	438,91	27,83	1329892	84311	58326	0,03	100
				5	9,47	15150	28704	133	0,03	101
18	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2	1,9264	39376,59	339,59	75855	654	361	0,58	1
				-	140,94	-	272	133	0,58	1
19	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	2408	613,78	15,35	1477986	36966	35229	0,03	81
				5,94	5,06	14304	12184	133	0,02	43
20	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 К=4	м2	2408	295,32	-	711131	-	128	-	1
				0,04	-	96	-	133	-	-
21	E0127-63-11-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	535	339,58	20,37	181676	10898	7248	0,03	17
				4,79	5,4	2563	2887	133	0,02	11

м2

Прымыкания на ПК0+00

22	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3	3	11,19	11,19	34	34	9	-	-
					-	3,06	-	9	97	0,01	-
23	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3	9,4	9,4	28	28	7	-	-
					-	2,57	-	8	97	0,01	-
24	E0101-145-9	-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	9	14,12	3,88	127	35	96	0,07	1
					10,24	0,78	92	7	97	-	-
25	E0101-130-1	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2	2	14,01	14,01	28	28	9	-	-
					-	4,8	-	10	97	0,02	-
26	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	2	1,39	1,39	3	3	1	-	-
					-	0,42	-	1	97	-	-
27	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2	23,62	12	47	24	8	0,01	-
					1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
28	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3	7	11,19	11,19	78	78	21	-	-
					-	3,06	-	21	97	0,01	-
29	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	7	9,4	9,4	66	66	17	-	-
					-	2,57	-	18	97	0,01	-
30	E0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	27	8,55	4,43	231	119	127	0,03	1
					4,12	0,74	111	20	97	-	-

м2

31	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	27	515,6	17,83	13921	481	412	0,04	1
				6,41	5,07	173	137	133	0,02	-
32	E0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	19	438,91	27,83	8339	529	366	0,03	1
				5	9,47	95	180	133	0,03	1
33	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2	0,012	39376,59	339,59	473	4	2	0,58	-
				-	140,94	-	2	133	0,58	-
34	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	15	613,78	15,35	9207	230	219	0,03	1
				5,94	5,06	89	76	133	0,02	-
35	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 К=4	м2	15	295,32	-	4430	-	1	-	-
				0,04	-	1	-	133	-	-
36	E0127-63-11-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	12	339,58	20,37	4075	244	163	0,03	-
				4,79	5,4	57	65	133	0,02	-
		м2								
	Прымыкания в конце трассы									
37	E0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м		5	11,19	11,19	56	56	15	-	-
				-	3,06	-	15	97	0,01	-
38	E0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	5	9,4	9,4	47	47	12	-	-
				-	2,57	-	13	97	0,01	-
39	E0101-145-9-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным	м3	13	14,12	3,88	184	50	139	0,07	1

способом

			10,24	0,78	133	10	97	-	-
40	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2						
			3 14,01	14,01	42	42	14	-	-
			-	4,8	-	14	97	0,02	-
41	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3						
			3 1,39	1,39	4	4	1	-	-
			-	0,42	-	1	97	-	-
42	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3						
			3 23,62	12	71	36	13	0,01	-
			1,62	2,75	5	8	97	0,01	-
43	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3						
			2 12,61	12,61	25	25	8	-	-
			-	4,38	-	9	97	0,01	-
44	E0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3						
			2 15,21	15,21	30	30	10	-	-
			-	5,28	-	11	97	0,02	-
45	E0101-145-1 2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3						
			71 8,55	4,43	607	314	335	0,03	2
			4,12	0,74	293	53	97	-	-
46	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2						
			2 12,51	12,51	25	25	8	-	-
			-	4,28	-	9	97	0,01	-
47	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3						
			2 6,36	6,36	13	13	4	-	-
			-	1,91	-	4	97	0,01	-
48	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3						
			2 23,62	12	47	24	8	0,01	-
			1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
49	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м3						
			71 515,6	17,83	36608	1266	1084	0,04	3
			6,41	5,07	455	360	133	0,02	1
			м2						

50	Е0127-23-1	-Устройство однослойныхоснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	57	438,91	27,83	25018	1586	1097	0,03	2
				5	9,47	285	540	133	0,03	2
		м2								
51	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0408	39376,59	339,59	1607	14	8	0,58	-
				-	140,94	-	6	133	0,58	-
		т								
52	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51	613,78	15,35	31303	783	746	0,03	2
				5,94	5,06	303	258	133	0,02	1
		м2								
53	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	51	295,32	-	15061	-	3	-	-
				0,04	-	2	-	133	-	-
		м2								
54	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	20	339,58	20,37	6792	407	271	0,03	1
				4,79	5,4	96	108	133	0,02	-
		м2								
		Установка дорожных знаков								
55	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	32,27	30,77	129	123	38	0,01	-
				1,42	8,34	6	33	97	0,03	-
		м3								
56	Е010333-А1--1	-Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,8	23,64	23,64	161	161	32	-	-
				-	4,73	-	32	100	0,1	1
		т								
57	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,8	3,24	15	13	6	-	-
				0,48	1,12	2	4	97	-	-
		м3								
58	Е0101-145-4-Т.4.П-3.17 3 К=1,25	-Планировка вручную насыпи	7	15,75	-	110	-	107	0,1	1
				15,75	-	110	-	97	-	-
		м2								
59	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	-

	пневматическими трамбовками								
			17,03	-	51	-	97	-	-
60	E0127-83-1 -Установка дорожных знаков на металлических стойках	м3	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
				506,25	28,22	1013	56	133	0,11	-
61	E0106-1-1 -Замоноличивание стоек дорожных знаков	шт	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	-
				195,75	24,93	23	3	105	0,12	-
62	С Прайс -Стоимость стоек СКМ	м3	3	1223,42	-	3670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-8550-Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	1	8465	-	8465	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
64	С11011-8532-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	3394	-	3394	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
	Охрана окружающей среды								
65	E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	шт.	681	32,27	30,77	21974	20955	6450	0,01	7
				1,42	8,34	967	5683	97	0,03	19
66	E010333-A5--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	1157,7	54	54	62516	62516	12503	-	-
				-	10,8	-	12503	100	0,23	263
67	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	681	3,8	3,24	2589	2209	1057	-	2
				0,48	1,12	327	763	97	-	3
68	E0101-30-2 -Грубая планировка кюветов бульдозером	м3	1363	0,2	0,2	276	276	93	-	-
				-	0,07	-	96	97	-	-
	Транспортировка материалов									
69	E010333-A12-0-1 Транспортировка щебня	м2	1048,17632	573,24	573,24	600857	600857	120171	-	-
				-	114,65	-	120171	100	2,41	2524
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	т	Тенге			6539933	1023569			699
			Тенге			104929	239133			3165

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6539933	-	-		-
Материалы -	Тенге	85558	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	344062	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11859	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	5314018	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	380142	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		190
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	57021	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	415204	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7335279	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4054
Сметная заработная плата -	Тенге	-	401083	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ						
Нормативная трудоемкость -	Тенге	7335279	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		4054
	Тенге	-	401083	-		-

НА Ул. Урожайная L-446,94 п.м

Земляные работы

1 Е0101-25-2 -Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	432	11,19	11,19	4834	4834	1282	-	-
		-	3,06	-	1322	97	0,01	4
2 Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 432	9,4	9,4	4061	4061	1077	-	-
		-	2,57	-	1110	97	0,01	4
3 Е0101-130-1-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 2400	14,01	14,01	33613	33613	11163	-	-
		-	4,8	-	11508	97	0,02	38
4 Е0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3 2400	1,39	1,39	3343	3343	976	-	-
		-	0,42	-	1006	97	-	3
5 Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 2400	23,62	12	56682	28794	10162	0,01	29
		1,62	2,75	3888	6588	97	0,01	29
6 Е0101-145-9-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3 1200	14,12	3,88	16943	4655	12824	0,07	87
		10,24	0,78	12288	933	97	-	3
7 Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными	м2 2	12,51	12,51	25	25	8	-	-

	катками напневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по од ному следу при толщине слоя 30 см		-	4,28	-	9	97	0,01	-
8	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см К=5	м3 2	6,36 -	6,36 1,91	13 -	13 4	4 97	- 0,01	- -
9	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 2	23,62 1,62	12 2,75	47 3	24 5	8 97	0,01 0,01	- -
10	E0101-145-1-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом 2	м3 3007	8,55 4,12	4,43 0,74	25697 12389	13308 2233	14184 97	0,03 -	84 8
11	E0101-145-9-Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2 678	14,12 10,24	3,88 0,78	9573 6943	2630 527	7246 97	0,07 -	49 2
	Дорожная одежда	м2							
12	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	2729	515,6 6,41	17,83 5,07	1407070 17493	48645 13829	41658 133	0,04 0,02	114 50
13	E0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2 2526	438,91 5	27,83 9,47	1108683 12630	70287 23929	48624 133	0,03 0,03	83 84
14	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2 1,6064	39376,59 -	339,59 140,94	63255 -	546 226	301 133	0,58 0,58	1 1
15	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т 2008	613,78 5,94	15,35 5,06	1232473 11928	30826 10160	29377 133	0,03 0,02	67 35
16	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 К=4	м2 2008	295,32 0,04	- -	593003 80	- -	107 133	- -	1 -

	т/м3							
	м2							
17	E0127-63-11-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	446	339,58	20,37	151453	9085	6042	0,03	14
			4,79	5,4	2136	2407	133	0,02	9
	м2								
	Прымыкания на ПК0+00								
18	E0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	3	11,19	11,19	34	34	9	-	-
			-	3,06	-	9	97	0,01	-
	м3								
19	E0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3	9,4	9,4	28	28	7	-	-
			-	2,57	-	8	97	0,01	-
	м3								
20	E0101-145-9-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	8	14,12	3,88	113	31	85	0,07	1
			10,24	0,78	82	6	97	-	-
	м2								
21	E0101-130-1-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	2	14,01	14,01	28	28	9	-	-
			-	4,8	-	10	97	0,02	-
	м3								
22	E0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	2	1,39	1,39	3	3	1	-	-
			-	0,42	-	1	97	-	-
	м3								
23	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2	23,62	12	47	24	8	0,01	-
			1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
	м3								
24	E0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	9	11,19	11,19	101	101	27	-	-
			-	3,06	-	28	97	0,01	-
	м3								
25	E0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 1 0 м	9	9,4	9,4	85	85	22	-	-
			-	2,57	-	23	97	0,01	-

26	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	27	8,55	4,43	231	119	127	0,03	1
					4,12	0,74	111	20	97	-	-
27	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	27	515,6	17,83	13921	481	412	0,04	1
					6,41	5,07	173	137	133	0,02	-
28	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	19	438,91	27,83	8339	529	366	0,03	1
					5	9,47	95	180	133	0,03	1
29	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	0,012	39376,59	339,59	473	4	2	0,58	-
					-	140,94	-	2	133	0,58	-
30	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	15	613,78	15,35	9207	230	219	0,03	1
					5,94	5,06	89	76	133	0,02	-
31	E0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	15	295,32	-	4430	-	1	-	-
					0,04	-	1	-	133	-	-
32	E0127-63-11	Укрепление обочин беночной/ смесью толщиной 10 см	м2	12	339,58	20,37	4075	244	163	0,03	-
					4,79	5,4	57	65	133	0,02	-
			м2								
		Прымыкания в конце трассы									
33	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м		5	11,19	11,19	56	56	15	-	-
					-	3,06	-	15	97	0,01	-
34	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2	м3	5	9,4	9,4	47	47	12	-	-
					-	2,57	-	13	97	0,01	-

		группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м							
35	E0101-145-9-2	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	12	14,12	3,88	169	47	128	0,07	1
					10,24	0,78	123	9	97	-	-
36	E0101-130-1-	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2	3	14,01	14,01	42	42	14	-	-
					-	4,8	-	14	97	0,02	-
37	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	3	1,39	1,39	4	4	1	-	-
					-	0,42	-	1	97	-	-
38	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3	23,62	12	71	36	13	0,01	-
					1,62	2,75	5	8	97	0,01	-
39	E0101-25-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3	2	11,19	11,19	22	22	6	-	-
					-	3,06	-	6	97	0,01	-
40	E0101-25-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2	9,4	9,4	19	19	5	-	-
					-	2,57	-	5	97	0,01	-
41	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	56	8,55	4,43	479	248	264	0,03	2
					4,12	0,74	231	42	97	-	-
42	E0127-21-1 -	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	59	515,6	17,83	30420	1052	901	0,04	2
					6,41	5,07	378	299	133	0,02	1
43	E0127-23-1 -	Устройство однослойныхоснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	45	438,91	27,83	19751	1252	866	0,03	1
					5	9,47	225	426	133	0,03	2
44	E0127-72-1 -	Розлив вяжущих материалов	м2	0,0304	39376,59	339,59	1197	10	6	0,58	-

45	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	38	-	140,94	-	4	133	0,58	-
					613,78	15,35	23324	583	556	0,03	1
					5,94	5,06	226	192	133	0,02	1
46	Е0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	38	295,32	-	11222	-	2	-	-
					0,04	-	2	-	133	-	-
47	Е0127-63-11	-Укрепление обочингравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	18	339,58	20,37	6112	367	244	0,03	1
					4,79	5,4	86	97	133	0,02	-
		Установка дорожных знаков									
48	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5	32,27	30,77	161	154	47	0,01	-
					1,42	8,34	7	42	97	0,03	-
49	Е010333-А1-1	--Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	8,5	23,64	23,64	201	201	40	-	-
					-	4,73	-	40	100	0,1	1
50	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	5	3,8	3,24	19	16	8	-	-
					0,48	1,12	2	6	97	-	-
51	Е0101-145-4	-Планировка вручную насыпи	м3	9	15,75	-	142	-	137	0,1	1
	Т.4.П-3.17 3 К=1,25		м2		15,75	-	142	-	97	-	-
52	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4	21,55	4,52	86	18	66	0,11	-
					17,03	-	68	-	97	-	-
53	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
					506,25	28,22	1519	85	133	0,11	-
54	Е0106-1-1	-Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,16	8320,63	66,01	1331	11	37	1,35	-
					195,75	24,93	31	4	105	0,12	-
55	С Прайс	-Стоимость стоек СКМ	шт	4	1223,42	-	4894	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	С11011-8532 Изм. и	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15,		2	3394	-	6788	-	-	-	-

доп. вып. 20	1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		-	-	-	-	-	-	-
57	С11011-8550-Знаки дорожные прямоугольные	шт. 1	8465	-	8465	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20	1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		-	-	-	-	-	-	-
	Охрана окружающей среды								
58	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	шт. 446	32,27	30,77	14391	13724	4225	0,01	4
			1,42	8,34	633	3722	97	0,03	13
59	Е010333-А5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3 758,2	54	54	40943	40943	8189	-	-
1			-	10,8	-	8189	100	0,23	172
60	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 446	3,8	3,24	1695	1447	692	-	1
			0,48	1,12	214	500	97	-	2
61	Е0101-30-2 -Грубая планировка кюветов бульдозером	м3 892	0,2	0,2	181	181	61	-	-
			-	0,07	-	63	97	-	-
	Транспортировка материалов								
62	Е010333-А10-Транспортировкащебня	м2 874,027328	91,92	91,92	80341	80341	16068	-	-
-1			-	18,38	-	16068	100	0,39	337
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5006698	397887			559
		Тенге			84281	106217			802
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5006698	-	-		-
	Материалы -	Тенге			71411	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	190498	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15253	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			4437865	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			221239	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33186	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313676	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5541613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1471
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	223684	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5541613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1471
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	223684	-		-

НА Ул. Весенняя (проезд) L-195,39 п.м

Земляные работы

1	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	256	11,19	11,19	2865	2865	760	-	-
				-	3,06	-	783	97	0,01	3
		м3								
2	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	256	9,4	9,4	2406	2406	638	-	-
				-	2,57	-	658	97	0,01	2
		м3								
3	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1422	14,01	14,01	19916	19916	6614	-	-
				-	4,8	-	6819	97	0,02	22
		м3								
4	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	1422	1,39	1,39	1981	1981	578	-	-
				-	0,42	-	596	97	-	2
		м3								
5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1422	23,62	12	33584	17060	6021	0,01	17
				1,62	2,75	2304	3903	97	0,01	17
		м3								
6	E0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	711	14,12	3,88	10039	2758	7598	0,07	51
				10,24	0,78	7281	553	97	-	2
		м2								
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1	12,51	12,51	13	13	4	-	-
				-	4,28	-	4	97	0,01	-
		м3								
8	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1	6,36	6,36	6	6	2	-	-
				-	1,91	-	2	97	0,01	-
		м3								
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1	23,62	12	24	12	4	0,01	-
				1,62	2,75	2	3	97	0,01	-
		м3								
10	E0101-145-1 2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1306	8,55	4,43	11161	5780	6160	0,03	36
				4,12	0,74	5381	970	97	-	3
		м2								

11	E0101-145-9- Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	291	14,12	3,88	4109	1129	3110	0,07	21
			10,24	0,78	2980	226	97	-	1
	м2								
	Дорожная одежда								
12	E0127-21-1 - Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1190	515,6	17,83	613563	21212	18165	0,04	50
			6,41	5,07	7628	6030	133	0,02	22
	м2								
13	E0127-23-1 - Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1104	438,91	27,83	484555	30719	21251	0,03	36
			5	9,47	5520	10458	133	0,03	37
	м2								
14	E0127-72-1 - Розлив вяжущих материалов	0,7016	39376,59	339,59	27627	238	132	0,58	-
			-	140,94	-	99	133	0,58	-
	т								
15	E0127-53-1 - Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	877	613,78	15,35	538286	13463	12831	0,03	29
			5,94	5,06	5209	4438	133	0,02	15
	м2								
16	E0127-54-1 - Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 К=4	877	295,32	-	258996	-	47	-	-
			0,04	-	35	-	133	-	-
	м2								
17	E0127-63-11- Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	195	339,58	20,37	66218	3972	2642	0,03	6
			4,79	5,4	934	1052	133	0,02	4
	м2								
	Прымыкания на ПК0+00								
18	E0101-25-2 - Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	3	11,19	11,19	34	34	9	-	-
			-	3,06	-	9	97	0,01	-
	м3								
19	E0101-25-10- Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3	9,4	9,4	28	28	7	-	-
			-	2,57	-	8	97	0,01	-

20	E0101-145-9-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м3	9	14,12	3,88	127	35	96	0,07	1
				10,24	0,78	92	7	97	-	-
21	E0101-130-1-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2	2	14,01	14,01	28	28	9	-	-
				-	4,8	-	10	97	0,02	-
22	E0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	2	1,39	1,39	3	3	1	-	-
				-	0,42	-	1	97	-	-
23	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2	23,62	12	47	24	8	0,01	-
				1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
24	E0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3	7	11,19	11,19	78	78	21	-	-
				-	3,06	-	21	97	0,01	-
25	E0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	7	9,4	9,4	66	66	17	-	-
				-	2,57	-	18	97	0,01	-
26	E0101-145-1-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	24	8,55	4,43	205	106	113	0,03	1
2				4,12	0,74	99	18	97	-	-
27	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	26	515,6	17,83	13406	463	397	0,04	1
				6,41	5,07	167	132	133	0,02	-
28	E0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	18	438,91	27,83	7900	501	346	0,03	1
				5	9,47	90	171	133	0,03	1
29	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2	0,0112	39376,59	339,59	441	4	2	0,58	-
		т		-	140,94	-	2	133	0,58	-

30	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	14	613,78	15,35	8593	215	205	0,03	-
				5,94	5,06	83	71	133	0,02	-
		м2								
31	E0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	14	295,32	-	4134	-	1	-	-
				0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
32	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	10	339,58	20,37	3396	204	135	0,03	-
				4,79	5,4	48	54	133	0,02	-
		м2								
		Прымыкания в конце трассы								
33	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) с устройством корыта, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	5	11,19	11,19	56	56	15	-	-
				-	3,06	-	15	97	0,01	-
		м3								
34	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5	9,4	9,4	47	47	12	-	-
				-	2,57	-	13	97	0,01	-
		м3								
35	E0101-145-9	-Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	14	14,12	3,88	198	54	150	0,07	1
				10,24	0,78	143	11	97	-	-
		м2								
36	E0101-130-1	-Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	3	14,01	14,01	42	42	14	-	-
				-	4,8	-	14	97	0,02	-
		м3								
37	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	3	1,39	1,39	4	4	1	-	-
				-	0,42	-	1	97	-	-
		м3								
38	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3	23,62	12	71	36	13	0,01	-

39	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м	м3		1,62	2,75	5	8	97	0,01	-
				14	11,19	11,19	157	157	42	-	-
					-	3,06	-	43	97	0,01	-
40	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	14	9,4	9,4	132	132	35	-	-
					-	2,57	-	36	97	0,01	-
41	E0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	76	8,55	4,43	649	336	358	0,03	2
					4,12	0,74	313	56	97	-	-
42	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	72	515,6	17,83	37123	1283	1099	0,04	3
					6,41	5,07	462	365	133	0,02	1
43	E0127-23-1	-Устройство однослойныхоснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	63	438,91	27,83	27651	1753	1213	0,03	2
					5	9,47	315	597	133	0,03	2
44	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2	0,0432	39376,59	339,59	1701	15	8	0,58	-
					-	140,94	-	6	133	0,58	-
45	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	54	613,78	15,35	33144	829	790	0,03	2
					5,94	5,06	321	273	133	0,02	1
46	E0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	54	295,32	-	15947	-	3	-	-
					0,04	-	2	-	133	-	-
47	E0127-63-11-	-Укрепление обочингравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	22	339,58	20,37	7471	448	298	0,03	1
					4,79	5,4	105	119	133	0,02	-

		м2							
		Установка дорожных знаков							
48	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	32,27	30,77	129	123	38	0,01	-
				1,42	8,34	6	33	97	0,03	-
		м3								
49	Е010333-А1-- 1	-Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,8	23,64	23,64	161	161	32	-	-
				-	4,73	-	32	100	0,1	1
		т								
50	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,8	3,24	15	13	6	-	-
				0,48	1,12	2	4	97	-	-
		м3								
51	Е0101-145-4- Т.4.П-3.17 3 К=1,25	-Планировка вручную насыпи	7	15,75	-	110	-	107	0,1	1
		м2		15,75	-	110	-	97	-	-
52	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	-
				17,03	-	51	-	97	-	-
		м3								
53	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
				506,25	28,22	1013	56	133	0,11	-
		шт								
54	Е0106-1-1	-Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	-
				195,75	24,93	23	3	105	0,12	-
		м3								
55	С Прайс	-Стоимость стоек СКМ	3	1223,42	-	3670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С11011-8550- Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	8465	-	8465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
57	С11011-8532- Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3394	-	3394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Охрана окружающей среды								
58	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	281	32,27	30,77	9067	8646	2662	0,01	3
				1,42	8,34	399	2345	97	0,03	8

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3							
59	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	477,7	54	54	25796	25796	5159	-	-
					-	10,8	-	5159	100	0,23	108
60	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	281	3,8	3,24	1068	912	436	-	1
					0,48	1,12	135	315	97	-	1
61	E0101-30-2	-Грубая планировка кюветов бульдозером	м3	563	0,2	0,2	114	114	38	-	-
					-	0,07	-	40	97	-	-
		Транспортировка материалов	м2								
62	E010333-A12-0-1	-Транспортировка щебня	т	399,90288	573,24	573,24	229240	229240	45848	-	-
					-	114,65	-	45848	100	2,41	963
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				2522015	395831			275
			Тенге				41260	92514			1219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2522015	-	-		-
		Материалы -	Тенге				32809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	133775	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11859	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				2040257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				147802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	22170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				160189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2830007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1568
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	155945	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2830007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1568
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	155945	-		-
			НА	Ул. Душистая L-493,44 п.м							
	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		2219	613,78	15,35	1361981	34065	32464	0,03	75
					5,94	5,06	13181	11228	133	0,02	39
	E0127-54-1 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность	м2	2219	295,32	-	655315	-	118	-	1
					0,04	-	89	-	133	-	-

каменных материалов 2,5-2,9
т/м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2017296	395831		275
	Тенге	41260	92514		1219
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2017296	-	-	-
Материалы -	Тенге	32809	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	133775	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11859	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2040257	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	147802	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	74
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22170	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	160189	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2263651	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1568
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155945	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2263651	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1568

ИТОГО:	18878947
Временные здания и сооружения 4,6%	868432
ИТОГО:	19747379
Доп затраты в зимнее время 1,155%	228082
Затраты на выслугу лет, 1 %	197474
Затраты на доп отпуска 0,4 %	78990
ИТОГО:	20251924
Перерасчет в цены 2017 года К-2,7367742	55424943
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	1108499
ИТОГО:	56533442
Разница цен между сметой и ЦП (К-0,74811)	42293233,04
НДС - 12%	5075187,96
Итого с НДС:	47368421,00
Удержание 5 %	368421,00
Итого к оплате:	**45 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____
Руководитель ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ж.Б.Кубашев

ПОДРЯДЧИК: _____
и.о.дир ТОО СФ «Ынта» А.К.Макупов

ТЕХНАДЗОР: _____
Технадзор ТОО «Бегеш Курылыс»