Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№27 от 05.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области	62 174 000	29 891 071							3 586 929	33 478 000
Итого к оплате										33 478 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Чукин А.А. _____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О. _____

Заказчик : **ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект : **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области**

Договор подряда **№ 27 от 05.04.2021 г.**

Акт выполненных работ

за июнь 2021 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 03.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010105-0501	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	-1	67,65	67,65	-68	-68	0	-23	-98	
						0	31,64	0	-32		-7		
2	2	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	-1,0000012	60,65	60,65	-61	-61	0	-16	-83	
						0	22,63	0	-23		-6		
3	3	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	1631,730004	204	204	332878	332878	0	89442	456106	
						0	76,13	0	124226		33786		
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	642	77,41	77,41	49694	49694	0	16390	71370	
						0	35,46	0	22764		5287		
5	5	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	642	36,68	36,68	23545	23545	0	6217	32143	
						0	13,45	0	8635		2381		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	642	108,68	75,21	69775	48287	13225	16100	92745	
						12,87	21,96	8263	14098		6870		
7	7	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18852,00004	57,73	23,58	1088357	444568	0	550805	1770294	
						34,15	6,43	643788	121218		131133		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	617,0000018	141,04	132,3	87023	81632	58	22122	117876	
						8,64	41,15	5334	25391		8732		
9	9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1049,599997	134		140646				151898	
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	617,0000018	24,47	20,16	15100	12440	77	11252		
						4,19	9,43	2583	5818		6049	22840	
11	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560,9999997	77,41	77,41	43424	43424	0	1692		
						0	35,46	0	19892		14322	62366	
12	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560,9999997	36,68	36,68	20575	20575	0	4620		
						0	13,45	0	7545		5433	28088	
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	560,9999997	108,68	75,21	60972	42194	11557	2081		
						12,87	21,96	7221	12320		14069	81044	
14	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1018,699996	3361,61	1159,26	3424473	1180933	2047852	6003		
						192,1	324,02	195688	330083		567833	4311690	
15	16	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	999,9999806	931,96	225,2	931961	225197	661158	319384		
						45,61	80,06	45606	80058		135717	1153093	
16	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,20176	170076,91	2115,84	544545	6774	537771	85414		
						0	1248,16	0	3996		4316	592770	
											43909		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4299,999991	1311,98	136,59	5641530	587337	4794129	473583	6604322	
						60,48	41,5	260064	178439		489209		
18	19	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4299,999991	556,8	0,09	2394246	372	2391088	3009	2589036	
						0,65	0	2786	0		191780		
19	21	Е11-010105-0501	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	248	67,65	67,65	16777	16777	0	5649	24220	
						0	31,64	0	7846		1794		
20	22	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	255	111,19	22,57	28353	5755	0	17512	49534	
						88,62	6,76	22597	1725		3669		
21	23	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	51	86,69	86,69	4421	4421	0	1459	6350	
						0	39,73	0	2026		470		
22	24	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	51	8,04	8,04	410	410	0	108	560	
						0	2,95	0	150		41		
23	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	51	108,68	75,21	5543	3836	1051	1279	7368	
						12,87	21,96	656	1120		546		
24	26	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	39	141,04	132,3	5501	5160	4	1398	7451	
						8,64	41,15	337	1605		552		
25	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	66,3	134		8884				9595	
											711		
26	28	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39	24,47	20,16	954	786	5	382	1444	
						4,19	9,43	163	368		107		
27	29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35	77,41	77,41	2709	2709	0	894	3891	
						0	35,46	0	1241		288		
28	30	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35	36,68	36,68	1284	1284	0	339	1752	
						0	13,45	0	471		130		
29	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35	108,68	75,21	3804	2632	721	878	5056	
						12,87	21,96	450	769		375		
30	32	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	255	57,73	23,58	14722	6013	0	7450	23946	
						34,15	6,43	8708	1640		1774		
31	34	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	137,7	134		18452				19928	
											1476		
32	35	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	81	24,47	20,16	1982	1633	10	794	2998	
						4,19	9,43	339	764		222		
33	36	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	74	77,41	77,41	5728	5728	0	1889	8227	
						0	35,46	0	2624		609		
34	37	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	74	36,68	36,68	2714	2714	0	717	3705	
						0	13,45	0	995		274		
35	38	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	74	108,68	75,21	8043	5566	1524	1856	10690	
						12,87	21,96	952	1625		792		
36	39	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	245	57,73	23,58	14144	5778	0	7158	23007	
						34,15	6,43	8367	1575		1704		
37	40	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	155,1	3361,61	1159,26	521386	179800	311791	86454	656467	
						192,1	324,02	29794	50256		48627		
38	62	С341-020103-1040	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 40 км	т	4422,603164	727		3215233				3472451	
											257219		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	63	С341-020103-1060	Транспортировка ПГС самосвалами. Расстояние перевозки 60 км	т	5920,6672	1051		6222621			497810	6720431	
40	64	С341-020103-1080	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 80 км	т	700,000002	1374		961800			76944	1038744	
41	65	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	10,9806664	930		10212			817	11029	
42	66	С341-050202-1991 К=60	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	10,9806664	1320		14494			1160	15654	
			ИТОГО:					25958786	3350727	10772021	2061584	30262013	
								1243696	1031228		2241631		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,30%		393406					
			Итого с временными									30655419	
			Зимние удорожания			1,155 %		354070					
			Итого с зимними удорожаниями									31009489	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		620190					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31629679	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									33212302	
			Договорная цена с Коэффицентом снижения цены по договору К=0,9									29891071	
			НДС			12 %		3586929				3586929	
			Итого к оплате									33478000	

Заказчик

Руководитель ГУ"Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Чукин А.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К" _____ Оспан С.О.

Технадзор

ТОО "МУРАДАР" _____ Тукешов М.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Проектный центр" _____ Панаев Б.