Утверждено
приказом Министра национальной энономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной сети инфраструктуры жилого мсектора в районах Шанхай, Гагарина г.Кызылорда.
Реконструкция водопроводной сети по ул. Турпмагамбет от ул. Н. Шаменова до ул. Дур Онгар в пос. Гагарина
Строительство водопроводной сети по улице А.Молдагуловой

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		договор №153	02.09.2020г.				
		доп.согл №1	15.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1 Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	109 577 719,58									
Всего за отчетный период		15310051,80							1 837 206,22	17 147 258,02

ЗАКАЗЧИК: Кани Н.

ТЕХНАДЗОР: Байкушкенов Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Боранов С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю

у «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

дчик: ТОО "Механизатор-К"

именование объекта: Строительство инженерной сети инфраструктуры жилого мсектора в районах Шанхай, Гагарина г.Кызылорда.

Строительство водопроводной сети по улице А.Молдагуловой

АКТ № 3

выполненных работ за май месяц 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	85		534,95	26,09	45470,75	2217,65	1607,35	41840,76	94296,43
						489,95	12,34	41645,75	1048,90		6984,92	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,41	34,85	1195,00		41645,75				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,85							
59.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,85		2609,00		2217,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,85		1234,00		1048,90			
59.4	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,85	320,00				272,00		
59.5	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,85	519,00				441,15		
59.6	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,70	526,00				894,20		
61	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	85		4372,65	145,09	371675,25	12332,65	280876,15	80754,35	488623,97
						923,14	46,30	78466,90	3935,50		36194,37	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7725	65,66	1195,00		78466,69				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0371	3,15							
61.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,08755		4788,00		419,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,08755		1762,00		154,26			
61.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	24,33890		161,00		3918,56			
61.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	3,0643		2609,00		7994,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	3,0643		1234,00		3781,28			
61.6	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00595	206076,00				1226,15		
61.7	257297 С	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	85	3290,00				279650,00		
67	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2317,5		1320,87	113,67	3061119,36	263439,33	2681955,20	210306,92	3533140,39
						49,94	34,09	115724,83	79003,81		261714,10	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0518	120,05	964,00		115724,83				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	50,45							
67.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	7,416		10119,00		75042,50			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	7,416		1762,00		13066,99			
	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	9,4554		4405,00		41651,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	9,4554		1234,00		11667,96			
67.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	3,47625		3712,00		12903,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	3,47625		1474,00		5123,99			
67.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	16,5933		5594,00		92822,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	16,5933		1762,00		29237,39			
67.7	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,069525		4788,00		332,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,069525		1762,00		122,50			
67.8	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	6,0255		5900,00		35550,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	12,051		1474,00		17763,17			
67.9	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	1,274625		3792,00		4833,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	1,274625		1474,00		1878,80			
67.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,115875		2609,00		302,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,115875		1234,00		142,99			
67.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1046	242,4105	2351,00				569907,09		
67.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,014206	216144,00				3070,60		
67.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,347625	25434,00				8841,49		
67.14	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	6,9525	227,00				1578,22		
67.15	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00824	19,0962	109894,00				2098557,80		
68	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 6см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2317,5		1806,49 41,46	96,25 28,34	4186547,50 96089,11	223058,08 65673,73	3867400,31	174703,87 348900,11	4710151,48
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	77,87	1234,00		96089,11				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	38,86							
68.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,041725		3712,00		29850,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,041725		1474,00		11853,50			
68.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	23,40675		5594,00		130937,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	23,40675		1762,00		41242,69			
68.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,903825		5549,00		5015,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,903825		1234,00		1115,32			
68.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,2445		120,00		389,34			
68.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,489		8754,00		56804,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,489		1762,00		11433,62			
68.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,023175		2609,00		60,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,023175		1234,00		28,60			
68.9	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	219,93075	17558,00				3861544,11		
68.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,014368	216144,00				3105,67		
68.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,025029	109894,00				2750,54		

	2-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2317,5		829,88 0,44	0,08 --	1923244,23 1029,53	189,11 --	1922025,59	1111,89 153948,49	2078304,60
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	0,2086	4936,00		1029,53				
69.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,5759		120,00		189,11			
69.3	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	Т	0,0472	109,386	17558,00				1920599,39		
69.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	Т	0,000006	0,012978	109894,00				1426,20		
70	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2317,5		1821,54 41,46	96,47 28,43	4221422,65 96089,11	223572,35 65882,03	3901761,19	174928,83 351708,12	4748059,60
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	77,04	1234,00		95073,28				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	38,59							
70.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	7,95671		3712,00		29535,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	7,95671		1474,00		11728,19			
70.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	23,1593		5594,00		129553,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	23,1593		1762,00		40806,69			
70.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,06879		4788,00		329,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,06879		1762,00		121,21			
70.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,89427		5549,00		4962,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,89427		1234,00		1103,53			
70.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,2102		120,00		385,22			
70.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,4204		8754,00		56204,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,4204		1762,00		11312,74			
70.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,09172		2609,00		239,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,09172		1234,00		113,18			
70.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	221,5038	17363,00				3845970,48		
70.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,014217	216144,00				3072,83		
70.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,34395	25434,00				8748,02		
70.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,024764	109894,00				2721,46		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге					13911479,74				
Итого прямые затраты:			Тенге									
в том числе:			Тенге									
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					429045,23				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					724809,17				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215543,97				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					12655625,79				
Накладные расходы			Тенге					728646,62				
ИТОГО:			Тенге					14640126,36				
Сметная прибыль			Тенге					1238402,11				

по смете:	Тенге					15878528,47				
ременные здания и сооружения 1,3%	Тенге					206420,87				
ИТОГО	Тенге					16084949,34				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	Тенге					377471,95				
ИТОГО	Тенге					16462421,29				
понижающий коэфф	Тенге					15310051,80				
НДС 12%	Тенге					1837206,22				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					17147258,02				

ЗАКАЗЧИК: Каин Н.

ТЕХНАДЗОР: Байкуришенов Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Боранов С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Наименование строительства: Строительство инженерной сети инфраструктуры жилого сектора в районах Шанхай, Гагарина г.Кызылорда.

б)Строительство водопроводной сети по улице А.Молдагуловой

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №3 за май месяц 2021 года

Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	Сметная зарплата	из лок сметы	876895,200
4	Всего Сз	Сз	876895,200
5	С экологическим коэффициентом	С эк=Сзх30%	263068,560
6	Затраты на допотпуска:	С до = Сзх9х8х1,3/1986	41327,991
7	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	73074,600
8	Итого дополнительный оплаты труда в зоне экологического кризиса Сзх30%+Сдо+Смп	Доп з/п=Сэк+Сдо+Смп	377471,151