Заказчик: "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: "Строительство внутригородских автомобильных дорог г. Жанаозен"

Договор: № 41 от 12 июля 2012 года.

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012 года 25.09.2012.**

| № № п/п | Наименование объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат ( в тенге) | | | | | | | | Налоги | | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г. | Дополнительные затраты | | отчисления в фонд занятости | дорожный фонд 0,2% | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Из них | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Строительство внутригородских автомобильных дорог гор. Жанаозен" микрорайона Акбулак и Астана | 53 705 693,00 | | | | | | | | | | 6 444 683 | 60 150 376 |
| | | | 53 705 693 | | | | | | | | | 6 444 683 | 60 150 376 |
| 2 | Удержание 30% согласно дог.№ 41 от 12.07.2012г. | | 16 111 708 | | | | | | | | | 1 933 405 | 18 045 113 |
| 3 | Удержание 5% | | 2 685 285 | | | | | | | | | 322 234,16 | 3 007 519 |
| 4 | Итого к оплате: | | 34 908 700 | | | | | | | | | 4 189 044 | 39 097 744 |

Заказчик Е. Кайбуров

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК:"Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"

Объект: "Строительство внутригородских автомобильных дорог г. Жанаозен

Договор: № 41 от 12 июля 2012 года.

мкр. Астана

АКТ

Приёмки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г. 25.09.2012.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Земляное полотно | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 515,72 | 29,64 | 28,58 | 15287 | 14737 | 5279 | 0,01 | 4 |
| | | | | 0,99 | 9,56 | 511 | 4932 | 97 | 0,04 | 18 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-19-2 К=30 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 515,72 | 48,05 | 41,10 | 24779 | 21196 | 7654 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 15,30 | 0 | 7891 | 97 | 0,07 | 38 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е010333-А15 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 850,94 | 129,84 | 129,84 | 110486 | 110486 | 22097 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 25,97 | 0 | 22097 | 100 | 0,55 | 464 |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 515,72 | 3,80 | 3,24 | 1960 | 1673 | 800 | 0,00 | 2 |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 248 | 578 | 97 | 0,00 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 467,98 | 12,51 | 12,51 | 5853 | 5853 | 1943 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 4,28 | 0 | 2003 | 97 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-130-8 к=5 | Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколёсном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см | 467,98 | 6,36 | 6,36 | 2974 | 2974 | 868 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 1,91 | 0 | 895 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 467,98 | 23,62 | 12 | 11054 | 5616 | 1982 | 0,01 | 6 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 758 | 1285 | 97 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 14302,93 | 8,55 | 4,43 | 122229 | 63301 | 67465 | 0,03 | 399 |
| | | | | 4,12 | 0,74 | 58928 | 10624 | 97 | 0,00 | 36 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Дорожная одежда (автодорога с учётом примыкания) | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 737,47 | 3188,77 | 73,75 | 2351611 | 54392 | 32415 | 0,14 | 106 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 15767 | 8606 | 133 | 0,04 | 30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | 2646234 | 280228 | 140505 | 517 |
| | | | 76212 | 58910 | | 603 |
| Накладные расходы | | Тенге | 140505 | | | |
| Итого с накладными расходами | | Тенге | 2786739 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | Тенге | 167204 | | | |
| Итого с ненормированными и непредвиденными затратами | | Тенге | 2953943 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | 2953943 | | | |
| Временные здания и сооружения | 4,6% | Тенге | 135881 | | | |
| Итого: | | Тенге | 3089825 | | | |
| Доплаты при производстве работ в зимнее время: | 1,05 | Тенге | 32443 | | | |
| Итого: | | Тенге | 3122268 | | | |
| Затраты за выслугу лет и доп отпуска: 1,4% | | Тенге | 43258 | | | |
| Итого: | | Тенге | 3165525 | | | |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен: 1,95097 | | Тенге | 6175839 | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | Тенге | 123517 | | | |
| Итого: | | Тенге | 6299355 | | | |
| НДС 12% | | Тенге | 755923 | | | |
| Итого: | | Тенге | 7055278 | | | |
| Удержано 30% | | Тенге | 2116584 | | | |
| Удержано 5% | | Тенге | 352764 | | | |
| Итого к оплате | | Тенге | 4585930 | | | |

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК: _____

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК: _____

Технический
надзор _____

ЗАКАЗЧИК:"Жанаозенский городской отдел жил. ...о-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"

Объект: "Строительство внутригородских автомобильных дорог г. Жанаозен

Договор: № 41 от 12 июля 2012 года.

мкр. Акбулак 196 шт.

АКТ

Приёмки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г. 25.09.2012.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Земляное полотно | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 657,28 | 29,64 | 28,58 | 19483 | 18782 | 6728 | 0,01 | 5 |
| | | | | 0,99 | 9,56 | 651 | 6285 | 97 | 0,04 | 23 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-19-2 К=30 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 657,28 | 48,05 | 41,10 | 31581 | 27014 | 9755 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 15,30 | 0 | 10056 | 97 | 0,07 | 48 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е010333-А15 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 717,99 | 129,84 | 129,84 | 93224 | 93224 | 18645 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 25,97 | 0 | 18646 | 100 | 0,55 | 392 |
| | | т | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 657,28 | 3,80 | 3,24 | 2498 | 2132 | 1020 | 0,00 | 2 |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 315 | 736 | 97 | 0,00 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 582,75 | 12,51 | 12,51 | 7289 | 7289 | 2420 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 4,28 | 0 | 2495 | 97 | 0,01 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-130-8 к=5 | Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколёсном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см | 582,75 | 6,36 | 6,36 | 3703 | 3703 | 1081 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 1,91 | 0 | 1115 | 97 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 582,75 | 23,62 | 12 | 13766 | 6993 | 2468 | 0,01 | 7 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 944 | 1600 | 97 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 717,99 | 8,55 | 4,43 | 6136 | 3178 | 3387 | 0,03 | 20 |
| | | | | 4,12 | 0,74 | 2958 | 533 | 97 | 0,00 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Дорожная одежда (автодорога с учётом примыкания) | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 1792,9 | 3188,77 | 73,75 | 5717138 | 132234 | 78808 | 0,14 | 258 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 38333 | 20922 | 133 | 0,04 | 74 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0127-23-1 | Устройство однослойныхз оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов, с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) | 1792,9 | 426,09 | 27,83 | 763938 | 49898 | 34519 | 0,03 | 59 |
| | | | | 5,00 | 9,48 | 8966 | 16988 | 133 | 0,03 | 60 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | |
| | | | 12,25 | 40097,59 | 339,59 | 491195 | 4160 | 2296 | 0,58 | 7 |
| | | | | 0,00 | 140,94 | 0 | 1727 | 133 | 0,58 | 7 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 12 | E0127-53-1 | Устройство покрытия, толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | | | | | | |
| | | | 13849,72 | 613,78 | 15,35 | 8500701 | 212613 | 202621 | 0,03 | 465 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 82267 | 70080 | 133 | 0,02 | 245 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | E0127-54-1 | Нормы для корректировки 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | | 13849,72 | 295,32 | 0,00 | 4090099 | 0 | 737 | 0,00 | 5 |
| | | | | 0,04 | 0,00 | 554 | 0 | 133 | 0,00 | 0 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | E0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной /смесью толщиной 10 см | | | | | | | | |
| | | | 2453,77 | 339,61 | 20,37 | 833336 | 49990 | 33247 | 0,03 | 78 |
| | | | | 4,79 | 5,40 | 11755 | 13243 | 133 | 0,02 | 50 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | | Тенге | 20574087 | 611209 | 397733 | 907 |
| | | | 146744 | 164425 | | 923 |
| Накладные расходы | | Тенге | | 397733 | | |
| Итого с накладными расходами | | Тенге | | 20971820 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | Тенге | | 1258309 | | |
| итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | Тенге | | 22230129 | | |
| Итого по смете | | Тенге | | 22230129 | | |
| Временные здания и сооружения | 4,6% | Тенге | | 1022586 | | |
| Итого: | | Тенге | | 23252715 | | |
| Доплаты при производстве работ в зимнее время: 1,05 | | Тенге | | 244154 | | |
| Итого: | | Тенге | | 23496869 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты за выслугу лет и д( отпуска: 1,4% | Тенге | 325538 |
| Итого: | Тенге | 23822407 |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен: 1,95097 | Тенге | 46476801 |
| Налоги, сборы, обязатенльные платежи 2% | Тенге | 929536 |
| Итого: | Тенге | 47406337 |
| НДС 12% | Тенге | 5688760 |
| Итого: | Тенге | 53095098 |
| Удержано 30% | Тенге | 15928529 |
| Удержано 5% | Тенге | 2654755 |
| Итого к оплате | Тенге | 34511814 |

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК: _____

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК: _____

Технический надзор: _____