Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору №16 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы", км 0,912-9,412 Саркандского района Алматинской области	тенге	292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	173 741 441,63	-	173 741 441,63	35 000 000,00	-	35 000 000,00
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		155 687 000,00	155 687 000,00		155 687 000,00		155 687 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		18 054 441,63	18 000 000,00	54 441,63	18 054 441,63		18 054 441,63	0,00		0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		119 000 000,00		119 000 000,00	80 689 396,53		45 689 396,53	35 000 000,00		35 000 000,00
	Всего по акту:		292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	173 741 441,63	-	173 741 441,63	35 000 000,00	-	35 000 000,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика:_____ Алипбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск,подъезд к с.Бакалы",км 0,912-9,412 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущи х ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением новог о материала**	м2 площади основания	3583		287,62	229,13	1030556,61	820974,76	2597,68	500714,66	1653773,00
		НР - 108%; СП - 8%				57,77	71,63	206984,18	256640,51		122501,70	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов										
2	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	1099,66648		5513,66	--	6063187,08	--	6063187,08	--	6548242,05
		СП - 8%				--	--	--	--		485054,97	
3	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	т битума	9,6		16050,60	6382,32	154085,76	61270,27	--	100240,73	274672,61
		НР - 108%; СП - 8%				9668,28	--	92815,49	--		20346,12	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов										
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	9,6		128437,84	1817,43	1233003,29	17447,33	1215556,00	9898,12	1342333,53
		НР - 108%; СП - 8%				--	954,68	--	9164,93		99432,11	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Уст ройство**	м2 покрытия	12281,36		1463,93	100,11	17979037,04	1229446,79	16181366,11	1034638,00	20534769,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	568224,14	389774,01		1521094,00	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	**м2 покрытия**	**12281,36**	**329,08**	**0,04**	**4041557,00**	**530,55**	**4037982,40**	**3287,58**	**4368432,16**
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	3044,06	--		323587,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**30501426,80**	**2129669,71**	**27500689,23**	**1648779,10**	**34722222,37**
							871067,86	**655579,45**	--	**2572016,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30501426,80**				
	Материалы		Тенге				**21437502,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1526647,31**			
	Местные материалы		Тенге				**6063187,08**				
		Накладные расходы	Тенге				**1648779,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2572016,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34722222,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1038,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1526647,31**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34722222,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1038,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1526647,31**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34722222,37**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**871067,86**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2129669,71**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**655579,45**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27500689,23**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1648779,10**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2572016,47**	
		НДС 12%					**4 166 666,68**				
		Итого с ДНС					**38 888 889,05**				
		Тендерная скидка 10%					**3 888 889,06**				
		Итого по смете:					**35 000 000,00**				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.