Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"
Наименование объекта - Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»

Справка №2
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		19	11.03.2021				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»	30000000	13392857	-	-	-	-	-	1607143	15000000
Итого:	30000000	13392857	-	-	-	-	-	1607143	15000000

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кусембаев Н.К

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Садыкова Д.

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор Темиргалиев Б.Х

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Алибаев А.А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Наименование объекта - Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»
Согласно договора №19 от 11.03.2021г

А К Т №2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ									
Земляное полотно											
1	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6352,20**	**60,25**	**60,25**	**382720**	**382720**	**--**	**80587**	**500371**
					--	17,62		111926		37065	
2	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6352,20**	**202,44**	**202,44**	**1285940**	**1285940**	**--**	**270771**	**1681248**
					--	59,20		376050		124537	
3	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3889,97**	**199,14**	**190,55**	**774659**	**741233**	**361**	**164608**	**1014409**
					8,50	50,27	33065	195549		75141	
4	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**6418,443**	**123,00**	**--**	**789469**				**852626**
					--	--				63157	
		Итого прямые затраты по разделу 2:	**Тенге**				3232787				
		Накладные расходы	**Тенге**				515966				
		Сметная прибыль	**Тенге**				299900				
		Итого по разделу 2:	**Тенге**				4048654				
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
Основная дорога ТИП-I											
5	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка(корыт) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2195,274**	**48,24**	**48,24**	**105906**	**105906**	**--**	**26793**	**143314**
					--	16,95		37212		10616	
6	**Е11-010107-2303 1101-0107-2303 РСНБ РК 2015**	**Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)**	**га**	**0,549**	**10664,49**	**10422,57**	**5853**	**5720**	**--**	**813**	**7199**
					241,92	1814,86	133	996		533	

7	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1702,0945**	**4075,86**	**1013,49**	**6937499**	**1725056**	**4988413**	**633532**	**8176713**
					131,62	213,02	224030	362580		605682	
		Итого прямые затраты по разделу 3:	**Тенге**				7049257				
		Накладные расходы	**Тенге**				661137				
		Сметная прибыль	**Тенге**				616832				
		Итого по разделу 3:	**Тенге**				8327226				
		Итого по смете:	**Тенге**				12375879				
		Прочие затраты:	**Тенге**								
		Итого по акту без прочих затрат:	**Тенге**				12375879				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9%	**Тенге**				482659				
		Итого по акту без прочих затрат с временными зданиями и сооружениями:	**Тенге**				12858539				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**				185163				
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК прил. 1,п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				869096				
		Итого:	**Тенге**				13912798				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**				260874				
		Итого с непредвиденными затратами:	**Тенге**				14173672				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	Итого в текущих ценах на 2020год К=1,049901	**Тенге**				14880952				
		Итого с пониж коэффициентом К=0,9	**Тенге**				13392857				
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	**Тенге**				1607143				
		Итого с НДС:	**Тенге**				15000000				

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Абибуллаев Т.А.

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор Темиргалиев Б.С

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Разметов Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Алибаев А.А.