Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге
Договор № 08 от 26 мая 2014 г

21.07.2014.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге		32 894 726									3 947 367	36 842 093
2	Удержание 5%		1 644 736									197 368	1 842 104
3	Итого к оплате:		31 249 990									3 749 999	34 999 989

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 08 от 26 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (ул. № 31 Ш.Айманова)

Наименование обьекта: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (ул. № 31 Ш.Айманова)

М-29 ж

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		На восстановление оси трассы,отвод земель										
1	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,7454	7097	-	5290	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	СПостан.8.1-0.2003	-Отвод земель га	0,7206	8040	-	5794	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Земляные работы										
3	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м м3	1232	11,19	11,19	13786	13786	3657	-	-		
				-	3,06	-	3770	97	0,01	12		
4	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	1232	37,6	37,6	46321	46321	12287	-	-		
				-	10,28	-	12287	97	0,03	41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м м3								
5	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами перемещением грунтов 2 группы до 20 м м3	196	12,61 - 4,38	12,61 - 858	2472 - 97	2472 - 0,01	832 - 3	- - -	-
6	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	178	12,51 - 4,28	12,51 - 762	2226 - 97	2226 - 0,01	739 - 2	- - -	-
7	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	178	6,36 - 1,91	6,36 - 340	1131 - 97	1131 - 0,01	330 - 1	- - -	-
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	178	14,12 1,62	12 2,75	2513 288	3264 489	754 97	0,01 0,01	2 2
9	Е0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7123	8,55 4,12	4,43 0,74	60871 29347	31525 5291	33598 97	0,03 -	199 18
10	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из 2 группы механизиров способом м2	1494	14,12 10,24	3,88 0,78	21094 15299	5795 1161	15966 97	0,07 -	108 4
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	348	26,23 1,15	25,02 6,79	9128 400	8707 2362	2697 97	0,01 0,02	3 8
12	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	591,6	23,64 - 4,73	23,64 - -	13985 - 2797	13985 - 100	2797 - 0,1	- - 59	-
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	348	3,8 0,48	3,24 1,12	1323 167	1129 390	540 97	- -	1 1
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	316	12,51 -	12,51 4,28	3952 -	3952 1353	1312 97	- 0,01	- 4

	слоя 30 см м3								
15	Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	316	6,36 -	6,36 1,91	2008 -	2008 604	586 97	- 0,01	- 2
16	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	316	14,12 1,62	12 2,75	4461 512	3791 867	1338 97	0,01 0,01	4 4
17	Е0101-145-1-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1490	8,55 4,12	4,43 0,74	12733 6139	6594 1107	7028 97	0,03 -	42 4
	Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано -гравийной смеси толщ 10 см м2	5961	676,27 6,41	17,83 5,07	4031237 38210	106255 30207	90995 133	0,04 0,02	248 109
19	Е0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	5365	540,97 5	27,83 9,47	2902279 26825	149283 50824	103273 133	0,03 0,03	177 179
20	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов т	4,292	40097,59 -	339,59 140,94	172099 -	1458 605	805 133	0,58 0,58	2 2
21	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3384	613,78 5,94	15,35 5,06	2077262 20101	51944 17123	49508 133	0,03 0,02	102 68
22	Е0127-54-1 К=8 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3384	590,64 0,08	- -	1998942 271	- -	360 133	- -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге		11390907 137559	501542 133577			890 517

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11382430	-	-	-
Материалы -	Тенге	143052	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	505155	-	-
Местные материалы -	Тенге	9371874	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	556821	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	277
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	83524	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	716355	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12655441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	588679	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	12664085	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1684
Сметная заработная плата -	Тенге	-	588679	-	-

Итого	12664085
Итого с временными,	12801573
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	13441652
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13495419
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	32249733
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32894726
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3947367
Итого с НДС	36842093
Удержано 5 %	1842104
Итого к оплате	34999989

М-29

Принял: Тойбанов

Сдал:

Технадзор:

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге
Договор № 08 от 26 мая 2014 г

10.08.2014 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге		48 470 229,09									5 816 427,42	54 286 656,51
2	Удержание 5%		2 423 511,46									290 821,37	2 714 332,83
3	Итого к оплате:		46 046 717,63									5 525 606,05	51 572 323,68

Заказчик

Подрядчик

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 08 от 26 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (ул № 5 Мурын жырау, ул № 31 Ш Айманова)

Наименование обьекта: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (ул № 5 Мурын жырау, ул № 31 Ш Айманова)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На восстановление оси трассы,отвод земель								
1	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,573	7097	-	4067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	СПостан.8.1 0.2003	-Отвод земель га	0,6543	8040	-	5261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Земляные работы								
3	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м м3	396	11,19	11,19	4431	4431	1175	-	-
				-	3,06	-	1212	97	0,01	4
4	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	396	37,6	37,6	14889	14889	3949	-	-
				-	10,28	-	4071	97	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м м3								
5	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами перемещением грунтов 2 группы до 20 м м3	196	12,61 -	12,61 4,38	2472 -	2472 858	832 97	- 0,01	- 3
6	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	178	12,51 -	12,51 4,28	2226 -	2226 762	739 97	- 0,01	- 2
7	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	178	6,36 -	6,36 1,91	1131 -	1131 340	330 97	- 0,01	- 1
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	178	14,12 1,62	12 2,75	2513 288	3264 489	754 97	0,01 0,01	2 2
9	Е0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5989	8,55 4,12	4,43 0,74	51206 24675	26531 4432	28234 97	0,03 -	180 18
10	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из 2 группы механизиров способом м2	1145	14,12 10,24	3,88 0,78	16167 11725	4443 893	12240 97	0,07 -	80 4
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	286	26,23 1,15	25,02 6,79	7502 329	7156 1942	2203 97	0,01 0,02	3 6
12	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	486	23,64 -	23,64 4,73	11489 -	11489 2299	2299 100	- 0,1	- 49
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	286	3,8 0,48	3,24 1,12	1087 137	927 320	444 97	- -	- -
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	260	12,51 -	12,51 4,28	3253 -	3253 1113	1079 97	- 0,01	- 3

		слоя 30 см м3							
15	E0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	260	6,36 - -	6,36 1,91 -	1654 - -	1654 497 -	482 97 -	- 0,01 -
16	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	260	14,12 1,62 3	12 2,75 3	3671 421 3	3671 715 3	1102 97 3	0,01 0,01 -
17	E0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1259	8,55 4,12 38	4,43 0,74 3	10764 5187 -	5577 932 -	5935 97 -	0,03 -
		Дорожная одежда							
18	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси толщ 12 см м2	5035	676,27 6,41 201	17,83 5,07 100	3405019 32274 -	89774 25527 -	76876 133 -	0,04 0,02 -
19	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	4532	540,97 5 136	27,83 9,47 136	2451676 22660 -	126126 42918 -	87219 133 -	0,03 0,03 -
20	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	3,63	40097,59 - 2	339,59 140,94 2	145554 - -	1233 512 -	680 133 -	0,58 0,58 -
21	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	4864	613,78 5,94 146	15,35 5,06 97	2985426 28892 -	74662 24612 -	71160 133 -	0,03 0,02 -
22	E0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	4864	590,64 0,08 2	- - -	2872873 389 -	- - -	517 133 -	- - -
23	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщ 10 см м2	2749	276,17 4,79 82	20,37 5,4 55	759191 13168 -	55997 14845 -	37257 133 -	0,03 0,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10 см		4,79	5,4	12588	14182	133	0,02	53
		м2			Примыкание в начале трассы.					
24	E0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	74	11,19	11,19	828	828	220	-	-
				-	3,06	-	226	97	0,01	1
		м3								
25	E0101-25-10	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	74	9,4	9,4	696	696	185	-	-
				-	2,57	-	190	97	0,01	1
		м3								
26	E0101-130-1	-Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	31	14,01	14,01	434	434	144	-	-
				-	4,8	-	149	97	0,02	-
		м3								
27	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	31	1,39	1,39	43	43	13	-	-
				-	0,42	-	13	97	-	-
		м3								
28	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	14,12	12	438	372	131	0,01	-
				1,62	2,75	50	85	97	0,01	-
		м3								
29	E0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	154	14,12	3,88	2174	597	1646	0,07	11
				10,24	0,78	1577	120	97	-	-
		м2								
30	E0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	61	8,55	4,43	521	270	288	0,03	2
				4,12	0,74	251	45	97	-	-
		м2								
31	E0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	13	23,71	22,86	308	297	106	0,01	-
				0,79	7,65	10	99	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е010333-А1-1	--Перевозка 1группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км. м3	22,1	23,64	23,64	522	522	104	-	-
				-	4,73	-	104	100	0,1	2
33	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	13	3,8	3,24	49	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
34	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	13	12,51	12,51	163	163	54	-	-
				-	4,28	-	56	97	0,01	-
35	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	13	6,36	6,36	83	83	24	-	-
				-	1,91	-	25	97	0,01	-
36	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
37	Е0101-145-1 2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	61	8,55	4,43	521	270	288	0,03	2
				4,12	0,74	251	45	97	-	-
38	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см м2	93	676,27	17,83	62893	1658	1420	0,04	4
				6,41	5,07	596	471	133	0,02	2
39	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	93	540,97	27,83	50310	2588	1790	0,03	3
				5	9,47	465	881	133	0,03	3
40	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,074	40097,59	339,59	2967	25	14	0,58	-
				-	140,94	-	10	133	0,58	-
41	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих т	93	613,78	15,35	57082	1428	1361	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	552	471	133	0,02	2
42	Е0127-54-1 К=8	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	93	590,64 0,08	- -	54930 7	- -	10 133	- -	- -
43	Е0127-63-11	м2 -Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью Сб толщиной 8 см	61	276,17 4,79	20,37 5,4	16846 292	1243 329	826 133	0,03 0,02	2 1
				Прымыкания в конце трассы.						
44	Е0101-25-2	м2 -Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	75	11,19 -	11,19 3,06	839 -	839 230	223 97	- 0,01	- 1
45	Е0101-25-10	м3 -Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	75	9,4 -	9,4 2,57	705 -	705 193	187 97	- 0,01	- 1
46	Е0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	31	14,01 -	14,01 4,8	434 -	434 149	144 97	- 0,02	- -
47	Е0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	31	1,39 -	1,39 0,42	43 -	43 13	13 97	- -	- -
48	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	14,12 1,62	12 2,75	438 50	372 85	131 97	0,01 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (м3)	157	14,12	3,88	2217	609	1678	0,07	11
				10,24	0,78	1608	122	97	-	-
50	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (м2)	13	26,23	25,02	341	325	100	0,01	-
				1,15	6,79	15	88	97	0,02	-
51	Е010333-А1-1	Перевозка 1группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км. (м3)	22,1	23,64	23,64	522	522	104	-	-
				-	4,73	-	104	100	0,1	2
52	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (т)	13	3,8	3,24	49	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
53	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (м3)	13	12,51	12,51	163	163	54	-	-
				-	4,28	-	56	97	0,01	-
54	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (м3)	13	6,36	6,36	83	83	24	-	-
				-	1,91	-	25	97	0,01	-
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (м3)	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
56	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом (м3)	60	8,55	4,43	513	266	283	0,03	2
				4,12	0,74	247	45	97	-	-
57	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(20см) (м2)	97	676,27	17,83	65598	1729	1481	0,04	4
				6,41	5,07	622	492	133	0,02	2
58	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из (м2)	97	540,97	27,83	52474	2699	1867	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5	9,47	485	919	133	0,03	3
59	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	-
				-	140,94	-	11	133	0,58	-
60	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	97	613,78	15,35	59537	1489	1419	0,03	3
				5,94	5,06	576	491	133	0,02	2
61	Е0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	97	590,64	-	57292	-	10	-	-
				0,08	-	8	-	133	-	-
62	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10 см м2	60	280,22	20,37	16813	1222	813	0,03	2
				4,79	5,4	287	324	133	0,02	1
63	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м2	8,1	32,27	Дорожные знаки 7шт. 30,77	261	249	77	0,01	-
				1,42	8,34	12	68	97	0,03	-
64	Е010333-А1-1	-Перевозка 2группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км. м3	13,77	23,64	23,64	326	326	65	-	-
				-	4,73	-	65	100	0,1	1
65	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	8,1	3,8	3,24	31	26	13	-	-
				0,48	1,12	4	9	97	-	-
66	Е0101-145-6-	-Планировка насыпи берм ручным способом м3	18	15,39	-	277	-	269	0,1	2
		т.ч.		15,39	-	277	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.173 К=0,6	м2								
67	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы вручную	7,4	21,55 17,03	4,52 -	159 126	33 -	122 97	0,11 -	1 -
		м3								
68	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков.	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
		шт								
69	Спрайс	-Металлическии стойки высотой 3м	8	506,25 1466,15 -	28,22 - -	3544 11729 -	198 - -	133 - -	0,11 - -	1 - -
		шт								
70	Спрайс	-Знак предупреждение марки С-1 II, на опорах 1.31.3	1	5786,4 -	- -	5786 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
71	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:2.4	2	2345,84 -	- -	4692 -	- -	- -	- -	- -
					Информационно указательные знаки.					
		шт								
72	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:5.16.1	2	2424,03 -	- -	4848 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
73	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:5.16.2	2	2424,03 -	- -	4848 -	- -	- -	- -	- -
					Дорожная разметка.					
		шт								
74	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,288	4349,35 450	1692,25 632,07	5602 580	2180 814	1854 133	3,18 2,85	4 4
		км								
75	Е0127-65-2п рим	-Разметка пешеходного перехода,разметка 1:14.1	0,105	19799,05 450	1692,25 632,07	2079 47	178 66	151 133	3,18 2,85	- -
		км								
					Охрана окружающей среды.					
76	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	691	23,71 0,79	22,86 7,65	16382 546	15796 5286	5657 97	0,01 0,03	4 19
		м3								
77	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1140,15	54 10,8	- -	61568 12314	- -	12314 100	0,23 -	259 -

78	E0101-20-2-	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	692	3,8 0,48	3,24 1,12	2627 332	2242 774	1072 97	- -	2 3
79	E0101-30-2	-Рекультивация грунтовых карьеров бульдозерами мощностью 96 квт (л.с.) с грубой планировкой	м2	1382	0,2 1,15	0,2 6,79	280 266	280 1568	94 97	- -	- -
80	E010333-A11-0-1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	т	1633,50	539,52 -	539,52 4,73	881306 -	881306 176255	176255 100	- 2,27	- 3708
81	E010333-A11-0-1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	т	4313,17	539,52 -	539,52 107,9	2493041 -	2493041 465391	465391 100	- 2,27	- 9791
82	E010333-A11-0-1	-Перевозка битума автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	т	8,32	809,28 -	809,28 161,86	6733 -	6733 1347	1347 100	- 3,4	- 28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				16784161	3236812			1219
			----								---
			Тенге				178784	902080			14135
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16771670	-	-		-
		Материалы -	Тенге				179959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	626782	-		-
		Местные материалы -	Тенге				13809176	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				820459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1409
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	103634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1055528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18647414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				18660151	-	-		16763
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		

Итого	18660151
Итого с временными,	18862735
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	19805872
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19885096
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	47519016
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	48470229,09
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5816427,42

Итого с НДС	54286656,51
Удержано 5 %	2714332,83
Итого к оплате	51572323,68

Принял:

Технадзор: