Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ДЕПО, В МКР. "МАМЫР"(АРАЙ -2) ГОРОДЕ ЖАНАОЗЕН (1 УЧАСТОК)

Договор №15 от 14/06.2014

20.06.2014.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автомобильной дороги к железнодорожному Депо, в мкр. "Мамыр" (Арай-2) городе Жанаозен (1 Участок)	47 693 393										5 723 207	53 416 600
			47 693 393									5 723 207	53 416 600
3	Удержание 5%		2 384 670									286 160	2 670 830
4	Итого к оплате:		45 308 723									5 437 047	50 745 770

Заказчик

Подрядчик

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ Жанаозенский городской отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

ПОДРЯДЧИК: ТОО СФ "ЫНТА"

ДОГОВОР: №15 от 14.04.2014 г

АКТ

ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ДЕПО, В МКР. "МАМЫР"(АРАЙ -2) ГОРОДЕ ЖАНАОЗЕН (1 УЧАСТОК) за июнь 2014 г

М-29 ✓

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На восстановление оси трассы, отвод земель								
1	Сприказ Госстроя	Восстановление оси трассы	0,9801	7097,00	0,00	6956	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	133	0,00	0
		км								
2	Спостан.8 .10.2003	Отвод земель								
				8040	0	9527	0	0	0,00	0
		га	1,19	0	0	0	0	0	0,00	0
		Земляные работы								
3	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	489	12,61	12,61	6168	6168	2076	0,00	0
				0,00	4,38	0	2140	97	0,01	7
		м3								
4	Е0101-35-5 к=3	Добавлять за каждый последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей						5007		
			489	15,21	15,21	7440	7440		0	0
				0	5,28	2581	2581	97	0,02	8
		м3								

5.	Е101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м							
			3127	11,19	11,19	34991	34991	9282	0	0
		м3		0	3,06	0	9569	97	0,01	31
6	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м							
			3127	37,6	37,6	117570	117570	31186	0	0
		м3		0	10,28	0	32151	97	0,03	105
7	Е101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см							
			489	12,51	12,51	6116	6116	2030	0	0
		м3		0	4,28	0	2093	97	0,01	7
8	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т при толщине слоя 30 см							
			489	6,36	6,36	3108	3108	908	0	0
		м3		0	1,91	0	935	97	0,01	3
9	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей							
			489	23,62	12,00	11549	5867	2071	0,01	6
		м3		1,62	2,75	792	1342	97	0,01	6
10	Е101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом							
			10578	8,55	4,43	90397	46816	49897	0,03	295
		м2		4,12	0,74	43581	7857	97	0,00	26
11	Е101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом							
			3657	14,12	3,88	51634	14189	39083	0,07	265
		м2		10,24	0,78	37448	2843	97	0,00	10
12	Е101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 1 м3							
			528	23,71	22,86	12518	12070	4323	0,01	3
		м3		0,79	7,65	417	4039	97	0,03	15
13	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1							
			897,6	23,64	23,64	21219	21219	4244	0,00	0
		т		0	4,73	0	4244	100	0,10	89

14	Е101-20-2	Работа на отвале								
			м3	528	3,80	3,24	2007	1713	819	0,00	2
					0,48	1,12	253	591	97	0,00	2
15	Е101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
				480	12,51	12,51	6004	6004	1993	0	0
			м3		0	4,28	0	2054	97	0,01	7
16	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т при толщине слоя 30 см									
				480	6,36	6,36	3050	3050	892	0	0
			м3		0	1,91	0	918	97	0,01	3
17	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
				480	23,62	12,00	11336	5759	2033	0,01	6
			м3		1,62	2,75	778	1318	97	0,01	6
18	Е101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом									
				1960	8,55	4,43	16750	8674	9246	0,03	55
			м2		4,12	0,74	8075	1456	97	0,00	5
					Дорожная одежда						
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы									
				1803,2	3188,73	73,75	5749924	132993	79260	0,14	260
			м3		21,38	11,67	38552	21041	133	0,04	74
20	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебняф фракции 40-70 мм. При укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2									
				7056	543,82	27,83	3837161	196336	135824	0,03	233
			м2		5	9,47	35280	66843	133	0,03	236
21	Е127-72-1	Розлив вяжущих материалов		4,7	40097,59	339,59	188619	1597	883	0,58	3
			т		0	140,94	0	663	133	0,58	3

22	Е127-53-1	Устройство покрытия толщиной см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. типа АБВ								
			5880,0	613,78	15,35	3609035	90267	86025	0,03	198
		м2		5,94	5,06	34927	29753	133	0,02	104
23	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			5880,0	590,64	0,00	3472963	0	627	0,00	4
		м2		0,08	0,00	470	0	133	0,00	0
24	Е0127-63-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/	1960,0	276,84	20,37	542600	39926	26555	0,03	62
		м2		4,79	5,40	9388	10577	133	0,02	40
				Примыкания на ПК0+00						
25	Е101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 1 м3								
			133	23,71	22,86	3153	3040	1089	0,01	1
		м3		0,79	7,65	105	1017	97	0,03	4
26	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			226,1	23,64	23,64	5345	5345	1069	0,00	0
		т		0	4,73	0	1069	100	0,10	22
27	Е101-20-2	Работа на отвале								
		м3	133	3,80	3,24	506	431	206	0,00	0
				0,48	1,12	64	149	97	0,00	0
28	Е101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 1 м3								
			15	23,71	22,86	356	343	123	0,01	0
		м3		0,79	7,65	12	115	97	0,03	0
29	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			25,5	23,64	23,64	603	603	121	0,00	0

		т		0	4,73	0	121	100	0,10	3
30	Е101-20-1	Работа на отвале								
		м3	15	3,09	2,66	46	40	19	0,00	0
				0,39	0,93	6	14	97	0,00	0
31	Е101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			135	12,51	12,51	1689	1689	560	0	0
		м3		0	4,28	0	578	97	0,01	2
32	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т при толщине слоя 30 см								
			135	6,36	6,36	858	858	252	0	0
		м3		0	1,91	0	258	97	0,01	1
33	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			135	23,62	12,00	3188	1620	573	0,01	2
		м3		1,62	2,75	219	371	97	0,01	2
34	Е101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			138	8,55	4,43	1179	611	652	0,03	4
		м2		4,12	0,74	569	102	97	0,00	0
35	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
			23,69	3188,73	73,75	75541	1747	1042	0,14	3
		м3		21,38	11,67	506	276	133	0,04	1
36	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебняф фракции 40-70 мм. При укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2								
			103	543,82	27,83	56013	2866	1984	0,03	3
		м2		5	9,47	515	976	133	0,03	3
37	Е127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0824	40097,59	339,59	3304	28	16	0,58	0
		т		0	140,94	0	12	133	0,58	0

38	Е127-53-1	Устройство покрытия толщиной см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. типа АБВ								
			103,0	613,78	15,35	63219	1581	1508	0,03	3
		м2		5,94	5,06	612	521	133	0,02	2
39	Е0127-54-1к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			103,0	590,64	0,00	60836	0	12	0,00	0
		м2		0,08	0,00	8	0	133	0,00	0
40	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			35,0	276,84	20,37	9689	713	475	0,03	1
		м2		4,79	5,40	168	189	133	0,02	1
				Примыкания на ПК9+80,10						
41	Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) . При перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			80	9,24	9,24	740	740	233	0,00	0
		м3		0	3,00	0	240	97	0,01	1
42	Е101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) . При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			80	7,91	7,91	633	633	199	0,00	0
		м3		0	2,56	0	205	97	0,01	1
43	Е101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			80	12,51	12,51	1001	1001	332	0	0
		м3		0	4,28	0	342	97	0,01	1
44	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т при толщине слоя 30 см								
			80	6,36	6,36	508	508	149	0	0
		м3		0	1,91	0	153	97	0,01	1

45	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			80	23,62	12,00	1889	960	340	0,01	1
		м3		1,62	2,75	130	220	97	0,01	1
46	Е101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			110	14,12	3,88	1553	427	1177	0,07	8
		м2		10,24	0,78	1126	86	97	0,00	0
47	Е101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 1 м3								
			22	23,71	22,86	522	503	180	0,01	0
		м3		0,79	7,65	17	168	97	0,03	1
48	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			37,4	23,64	23,64	884	884	177	0,00	0
		т		0	4,73	0	177	100	0,10	4
49	Е101-20-1	Работа на отвале								
		м3	22	3,09	2,66	68	59	28	0,00	0
				0,39	0,93	9	20	97	0,00	0
50	Е101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			20	12,51	12,51	250	250	83	0	0
		м3		0	4,28	0	86	97	0,01	0
51	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т при толщине слоя 30 см								
			20	6,36	6,36	127	127	38	0	0
		м3		0	1,91	0	38	97	0,01	0
52	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			20	23,62	12,00	472	240	86	0,01	0
		м3		1,62	2,75	32	55	97	0,01	0

53	Е101-145-12	Планировка откосов, полотна и насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	46	8,55 4,12	4,43 0,74	393 190	204 34	218 97	0,03 0,00	1 0
54	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	14,72	3188,73 21,38	73,75 11,67	46938 315	1086 172	648 133	0,14 0,04	2 1
55	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебняф фракции 40-70 мм. При укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2	м2	64	543,82 5	27,83 9,47	34804 320	1781 606	1233 133	0,03 0,03	2 2
56	Е127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,0512	40097,59 0	339,59 140,94	2053 0	17 7	11 133	0,58 0,58	0 0
57	Е127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. типа АБВ	м2	64,0	613,78 5,94	15,35 5,06	39282 380	982 324	937 133	0,03 0,02	2 1
58	Е0127-54-1к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	64,0	590,64 0,08	0,00 0,00	37801 5	0 0	8 133	0,00 0,00	0 0
59	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	46,0	276,84 4,79	20,37 5,40	12734 220	937 248	624 133	0,03 0,02	1 1
					Ж/д переезд на ПК+88,00						
60	Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) . При перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	12	9,24 0	9,24 3,00	111 0	111 36	35 97	0,00 0,01	0 0

61	Е101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1	12,51	12,51	13	13	4	0	0
			м3		0	4,28	0	4	97	0,01	0
62	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т при толщине слоя 30 см		1	1,27	1,27	1	1	0	0	0
			м3		0	0,38	0	0	97	0,01	0
63	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		1	23,62	12,00	24	12	5	0,01	0
			м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	0
64	Е101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом		24	14,12	3,88	339	93	257	0,07	2
			м2		10,24	0,78	246	19	97	0,00	0
65	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		5,52	3188,73	73,75	17602	407	244	0,14	1
			м3		21,38	11,67	118	64	133	0,04	0
66	Е101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 1 м3		2	29,64	28,58	59	57	20	0,01	0
			м3		0,99	9,56	2	19	97	0,04	0
67	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		3,4	23,64	23,64	80	80	16	0,00	0
			т		0	4,73	0	16	100	0,10	0
68	Е101-20-2	Работа на отвале									
			м3	2	3,80	3,24	8	6	3	0,00	0
					0,48	1,12	1	2	97	0,00	0
					818,95	272,97	3096	1032	1492	1,28	5

69	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2		3,78	221,18	75,60	836	286	133	0,28	1
			м3								
70	С143017-10	Дорожная плита 1П30.15		27	2100,00	0,00	56700	0	0	0,00	0
			м2		0	0,00	0	0	0	0,00	0
					Установка дорожных знаков						
71	Е101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 0,65 м3		5,11	32,27	30,77	165	157	48	0,01	0
			м3		1,42	8,34	7	43	97	0,03	0
72	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		8,69	23,64	23,64	205	205	41	0,00	0
			т		0	4,73	0	41	100	0,10	1
73	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,11	3,80	3,24	19	17	8	0,00	0
					0,48	1,12	2	6	97	0,00	0
74	Е101-145-4 т.4 п.3-173 к=1,25	Планировка насыпи вручную		22,25	15,75	0,00	350	0	341	0,10	2
			м2		15,75	0,00	350	0	97	0,00	0
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		4,65	21,55	4,52	100	21	78	0,11	1
			м3		17,03	0,00	79	0	97	0,00	0
76	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках		8	747,86	146,19	5983	1170	5688	3,20	26
			шт.		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
77	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83		4	157,67	0,00	631	0	633	0,69	3
			шт.		119,03	0,00	476	0	133	0,11	0

78	С130806-68 Измен. И доп. Вып.9 СН РК 8.-02-04-2002 СН Рк 8.02-04С - 2004	Стоимость стоек		24	377,00	0,00	9048	0	0	0,00	0
					0	0,00	0	0	0	0,00	0
			м								
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,2	21,80	0,05	26	0	6	0,03	0
			м2		5,81	0,02	7	0	90	0,00	0
80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115		1,2	24,84	0,02	30	0	4	0,02	0
			м2		4,16	0,00	5	0	90	0,00	0
81	С111-1661	Стоимость дорожных знаков 1.2		0,02	322959,00	0,00	6459	0	0	0,00	0
			100 шт.		0	0,00	0	0	0	0,00	0
82	С111-1663	Стоимость дорожных знаков 1.3.1		0,02	274596,00	0,00	5492	0	0	0,00	0
			100 шт.		0	0,00	0	0	0	0,00	0
83	С111-1667	Стоимость дорожных знаков 1.4.1		0,02	106869,00	0,00	2137	0	0	0,00	0
			100 шт.		0	0,00	0	0	0	0,00	0
84	С111-1665	Стоимость дорожных знаков 1.31.3		0,02	849366,00	0,00	16987	0	0	0,00	0
			100 шт.		0	0,00	0	0	0	0,00	0
85	С111-1661	Стоимость дорожных знаков 2.4		0,02	322959,00	0,00	6459	0	0	0,00	0
			100 шт.		0	0,00	0	0	0	0,00	0
86	С111-1680	Стоимость дорожных знаков 2.5		0,02	312816,00	0,00	6256	0	0	0,00	0
			100 шт.		0	0,00	0	0	0	0,00	0

87	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	36	273,96 100,35	119,85 29,70	9862 3613	4315 1069	6227 133	0,64 0,12	23 4
88	С1143019-210	Стоимость сигнальных столбиков	м3	0,828	16400,00 0	0,00 0,00	13579 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Охрана окружающей среды									
89	Е101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 1 м3	м3	2504	23,71 0,79	22,86 7,65	59365 1978	57241 19156	20500 97	0,01 0,03	14 70
90	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4256,8	54,00 0	54,00 10,80	229867 0	229867 45973	45973 100	0,00 0,23	0 965
91	Е101-20-1	Работа на отвале	м3	2504	3,09 0,39	2,66 0,93	7737 977	6661 2329	3206 97	0,00 0,00	7 8
92	Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) . При перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2504	9,24 0	9,24 3,00	23149 0	23149 7516	7290 97	0,00 0,01	0 29
93	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2	5008	0,20 0	0,20 0,07	1016 0	1016 352	342 97	0,00 0,01	0 1

Транспортировка материалов

94	E010333-A130-1	Транспортировка щебня							
		т 471,91	606,96	606,96	286431	286431	57286	0,00	0
			0	121,39	0	57286	100	2,55	1203
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19056207	1406787			1509
		Тенге			228239	348405			3126

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1043065
Накладные расходы -	Тенге	660376
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1182995
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20899578
Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге	961382
Итого:	Тенге	21860960
Доплаты при производстве работ в зимнее время:	Тенге	229541
Итого:	Тенге	22090501
Затраты за выслугу лет идоп отпуска: 1,4%	Тенге	306054
Итого:	Тенге	22396555
Сметная стоимость в текущем уровне цен: 2,08774	Тенге	46758228
Налоги, сборы, обязатенльные платежи 2%	Тенге	935165
Итого:	Тенге	47693393
НДС 12%	Тенге	5723207
Итого:	Тенге	53416600
Удержано 5%	Тенге	2670830
Итого к оплате:		50745770

М-29 IV

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК: Н. Клинмагамбетов

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК: Д.А.Туралыкова

ТЕХНАДЗОР: ШАМШАДИНОВ НУРБАЙ

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ДЕПО, НАХОДЯЩИЕСЯ В МИКРОРАЙОНЕ "МАМЫР"(АРАЙ -2) ГОРОДА ЖАНАОЗЕН (1 УЧАСТОК)

Договор №15 от 14/04.2014

15.08.2014.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автомобильной дороги к железнодорожному Депо, находящиеся в микрорайоне "Мамыр" (Арай-2) города Жанаозен (1 участок)	52 292 870,0										6 275 144,4	58 568 014,4
			4 599 477,14									551 937,3	5 151 414,4
2	Удержание 5%		229 973,86									27 596,86	257 570,72
3	Итого к оплате:		4 369 503,28									524 340,39	4 893 843,68

Заказчик

Подрядчик

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение " Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

ПОДРЯДЧИК: ТОО СФ "ЫНТА"

ДОГОВОР: №15 от 14.04.2014 г

АКТ

ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ДЕПО, НАХОДЯЩИЕСЯ В МИКРОРАЙОНЕ "МАМЫР"(АРАЙ -2) ГОРОДА ЖАНАОЗЕН (1 УЧАСТОК)

за август 2014 г 15.08.2014.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортировка материалов								
94	Е010333-А130-1	Транспортировка щебня								
		т	2614	606,96	606,96	1586619	1586619	317324	0,00	0
				0	121,39	0	317324	100	2,55	6664
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1586618,8	1586619	317323,54		0
			Тенге			0	317324			6664
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1586618,8				
		Накладные расходы -	Тенге			317323,5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114236,5				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2018178,8				
		Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге			92837,2				
		Итого:	Тенге			2111017,1				
		Доплаты при производстве работ в зимнее время:	Тенге			22166,2				
		Итого:	Тенге			2133183,3				
		Затраты за выслугу лет идоп отпуска: 1,4%	Тенге			29554,7				

Итого:	Тенге	2162738,0
Сметная стоимость в текущем уровне цен: 2,08774	Тенге	4509291,3
Налоги, сборы, обязатенльные платежи 2%	Тенге	90185,8
Итого:	Тенге	4599477,14
НДС 12%	Тенге	551937,3
Итого:	Тенге	5151414,4
Удержание 5%	Тенге	257570,72
Итого к оплате:	Тенге	4893843,68

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК: _____

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____