Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211.
БИН 141140003028

**Справка стоимости**
**выполненных работ за июнь месяц 2021 г.**
**Доп соглашению № 3 от 16.02.2021г к Договору № 42 от 21.02.2020г**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | в том числе | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области | тенге | 644 014 953,00 | | **2020 год** | | | | | |
| | | | | 523 734 323,08 | 523 734 323,08 | 0,00 | 523 734 323,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **2021 год** | | | | | |
| | | | | 120 280 629,92 | 59 089 053,12 | 0,00 | 51 732 081,36 | 7 356 971,76 | 0,00 | 7 356 971,76 |
| | Всего по акту: | | **644 014 953,00** | **644 014 953,00** | **582 823 376,20** | **0,00** | **575 466 404,44** | **7 356 971,76** | **0,00** | **7 356 971,76** |

**Заказчик:**
**Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"**
_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Накыпбаев**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AblBekAi company"**
_____ **С. Б. Утешов**
**М.П.**

Форма 4

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

**Подрядчик: ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, пр.Абая д. 130, н.п 211.**
БИН 141140003028

## Акт выполненных работ за июнь месяц 2021 года

**по объекту: Средний ремонт а/д "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-восстановительные работы на мосту** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта (расчистка русла) 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3** | **1050** | | **155,15** | **146,58** | **162910,33** | **153912,67** | **–** | **35178,42** | **213935,85** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **8,57** | **37,96** | **8997,66** | **39861,25** | | **15847,10** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0089 | 9,32 | 965,00 | | 8997,66 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 20,27 | | | | | | | |
| 1.3 | 2264 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 20,265 | | 7595,00 | | 153912,67 | | | |
| 2 | **Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Отсыпка конуса из ПГС. Устройство** | **м3 подушки** | **480** | | **6487,43** | **203,54** | **3113965,10** | **97699,82** | **2031986,88** | **865991,43** | **4298353,05** |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **2050,58** | **97,22** | **984278,40** | **46663,78** | | **318396,52** | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 1,94 | 931,2 | 1057,00 | | 984278,40 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0706 | 33,89 | | | | | | | |
| 2.3 | 660 С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0706 | 33,888 | | 2853,00 | | 96682,46 | | | |
| 2.4 | 1866 С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,1413 | 67,824 | | 15,00 | | 1017,36 | | | |
| 2.5 | 100414 С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,1 | 528 | 3848,46 | | | | 2031986,88 | | |
| 3 | **Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015** | **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **600** | | **48,15** | **22,04** | **28891,96** | **13223,32** | **–** | **13405,78** | **45681,56** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **26,11** | **4,92** | **15668,64** | **2950,50** | | **3383,82** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей<br>2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном<br>3. Планировка основной площадки полотна<br>4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей<br>5. Планировка откосов срезкой<br>6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 0,0279 | 16,74 | 936,00 | | 15668,64 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 1,5 | | | | | | | |
| 3.3 | 107 С | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00144 | 0,864 | | 10390,00 | | 8976,96 | | | |
| 3.4 | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00036 | 0,216 | | 4891,00 | | 1056,46 | | | |
| 3.5 | 2264 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0007 | 0,42 | | 7595,00 | | 3189,90 | | | |
| **4** | **Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015** | **Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки<br>2. Частичное исправление дна и откосов<br>3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки<br>4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном | **м упора** | **60** | | **4182,48**<br>**2829,88** | **26,87**<br>**6,47** | **250948,92**<br>**169792,80** | **1611,91**<br>**388,31** | **79544,21** | **122530,40**<br>**29878,35** | **403357,67** |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6) | чел-ч | 2,63 | 157,8 | 1076,00 | | 169792,80 | | | | |
| 4.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,282 | | | | | | | |
| 4.3 | 1135 С | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0047 | 0,282 | | 5716,00 | | 1611,91 | | | |
| 4.4 | 100081 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,171 | 10,26 | 4402,32 | | | | 45167,80 | | |
| 4.5 | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0077 | 0,462 | 1837,00 | | | | 848,69 | | |
| 4.6 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00014 | 0,0084 | 216144,00 | | | | 1815,61 | | |
| 4.7 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,035 | 2,1 | 29,00 | | | | 60,90 | | |
| 4.8 | 275941 С | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,42 | 25,2 | 1256,00 | | | | 31651,20 | | |
| **5** | **С121-020101-0813 2102-0101-0813 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**<br>*СП - 8%* | **м3** | **45** | | **38706,45**<br>– | **–**<br>– | **1741790,25**<br>– | **–**<br>– | **1741790,25** | **–**<br>**139343,22** | **1881133,47** |
| **6** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | **т** | **0,81** | | **216607,00**<br>– | **–**<br>– | **175451,67**<br>– | **–**<br>– | **175451,67** | **–**<br>**14036,13** | **189487,80** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **5473958,23**<br>**1178737,50** | **266447,73**<br>**89863,85** | **4028773,00**<br>– | **1037106,00**<br>**520885,14** | **7031949,40** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **5473958,23** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **2111531,09** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **1268601,34** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **175451,67** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **1741790,25** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **1037106,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **520885,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **7031949,40** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1171,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1268601,34 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7031949,40 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1171,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1268601,34 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 7031949,40 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1178737,50 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 266447,73 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 89863,85 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4028773,00 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1037106,00 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 520885,14 | |
| **Всего по смете:** | | | | | | | | | | | 7 031 949,40 |
| **ИТОГО С НДС-12%** | | | | | | | | | | | 7 875 783,33 |
| **Тендерное снижение** | | | 0,934125719 | | | | | | | | 7 356 971,76 |

**Заказчик:**
**Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области**

**_____ С. Самуратов**

**_____ А. Накыпбаев**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AbiBekAi company"**

**_____ Утешов С.Б.**