Эму ТОО „Ынта"

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство внутригродских автомобильных дорог села Тенге
Договор № 07 от 26 мая 2014 г

21.07.2014.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года.

№№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них в отчетном месяце	Из них по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге		32 894 747									3 947 369	36 842 116
2	Удержание 5%		1 644 737									197 368	1 842 105
3	Итого к оплате:		31 250 010									3 750 001	35 000 011

Заказчик

Тойбоков

Подрядчик

М-29 IV

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 07 от 26 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (от ул.Есенберлина до ул. Онгалбекулы)

Наименование обьекта: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (от ул.Есенберлина до ул. Онгалбекулы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		На восстановление оси трассы,отвод земель										
1	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,7454	7097	-	5290	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	СПостан.8.1-0.2003	-Отвод земель га	0,7206	8040	-	5794	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Земляные работы										
3	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м м3	1232	11,19	11,19	13786	13786	3657	-	-		
				-	3,06	-	3770	97	0,01	12		
4	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	1232	37,6	37,6	46321	46321	12287	-	-		
				-	10,28	-	12287	97	0,03	41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м м3								
5	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами перемещением грунтов 2 группы до 20 м м3	196	12,61 -	12,61 4,38	2472 -	2472 858	832 97	- 0,01	- 3
6	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	178	12,51 -	12,51 4,28	2226 -	2226 762	739 97	- 0,01	- 2
7	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	178	6,36 -	6,36 1,91	1131 -	1131 340	330 97	- 0,01	- 1
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	178	14,12 1,62	12 2,75	2513 288	3264 489	754 97	0,01 0,01	2 2
9	Е0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7123	8,55 4,12	4,43 0,74	60871 29347	31525 5291	33598 97	0,03 -	199 18
10	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из 2 группы механизиров способом м2	1494	14,12 10,24	3,88 0,78	21094 15299	5795 1161	15966 97	0,07 -	108 4
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	348	26,23 1,15	25,02 6,79	9128 400	8707 2362	2697 97	0,01 0,02	3 8
12	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	591,6	23,64 -	23,64 4,73	13985 -	13985 2797	2797 100	- 0,1	- 59
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	348	3,8 0,48	3,24 1,12	1323 167	1129 390	540 97	- -	1 1
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	316	12,51 -	12,51 4,28	3952 -	3952 1353	1312 97	- 0,01	- 4

	слоя 30 см м3								
15	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	316	6,36 -	6,36 1,91	2008 -	2008 604	586 97	- 0,01	- 2
16	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	316	14,12 1,62	12 2,75	4461 512	3791 867	1338 97	0,01 0,01	4 4
17	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1490	8,55 4,12	4,43 0,74	12733 6139	6594 1107	7028 97	0,03 -	42 4
		Дорожная одежда								
18	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано -гравийной смеси толщ 10 см м2	5961	676,27 6,41	17,83 5,07	4031237 38210	106255 30207	90995 133	0,04 0,02	248 109
19	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	5365	540,97 5	27,83 9,47	2902279 26825	149283 50824	103273 133	0,03 0,03	177 179
20	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	4,292	40097,59 -	339,59 140,94	172099 -	1458 605	805 133	0,58 0,58	2 2
21	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3384	613,78 5,94	15,35 5,06	2077265 20101	51944 17123	49508 133	0,03 0,02	102 68
22	E0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3384	590,64 0,08	- -	1998944 271	- -	360 133	- -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			11390916 137559	501542 133577			890 517

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11382430	-	-	-
Материалы -	Тенге	143052	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	505155	-	-
Местные материалы -	Тенге	9371874	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	556821	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	277
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	83524	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	716355	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12655441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	588679	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	12664095	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1684
Сметная заработная плата -	Тенге	-	588679	-	-

Итого	12664095
Итого с временными,	12801583
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	13441662
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13495429
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	32249754
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32894747
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3947369
Итого с НДС	36842116
Удержано 5 %	1842105
Итого к оплате	35000011

М-29 ж

Принял: Рзибоков

Сдал:

Технадзор:

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство внутригродских автомобильных дорог села Тенге
Договор № 07 от 26 мая 2014 г

10.08.2014 г.

М-29

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года

№№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге		41 378 909,25									4 965 469,11	46 344 378,36
2	Удержание 5%		2 068 945,47									248 273,45	2 317 218,92
3	Итого к оплате:		39 309 963,78									4 717 195,66	44 027 159,44

Заказчик

Т.Ойбанов

Подрядчик

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 07 от 26 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (ул. Проектная №3(уч.1)и от ул.Есенберлина до ул. Онгалбекулы)

Наименование обьекта: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (ул. Проектная №3(уч.1)и от ул.Есенберлина до ул. Онгалбекулы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		На восстановление оси трассы,отвод земель										
1	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,4576	7097	-	3248	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	СПостан.8.1-0.2003	-Отвод земель га	0,5334	8040	-	4288	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Земляные работы										
3	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м м3	254	11,19	11,19	2842	2842	754	-	-		
				-	3,06	-	3770	97	0,01	12		
4	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	254	37,6	37,6	9550	9550	2533	-	-		
				-	10,28	-	2611	97	0,03	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м								
5	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами перемещением грунтов 2 группы до 20 м	161	12,61	12,61	2030	2030	684	-	-
		м3		-	4,38	-	705	97	0,01	2
6	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	147	12,51	12,51	1839	1839	610	-	-
		м3		-	4,28	-	629	97	0,01	1
7	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	147	6,36	6,36	934	934	156	-	-
		м3		-	1,91	-	162	97	0,01	1
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	147	14,12	12	2076	1764	623	0,01	2
		м3		1,62	2,75	238	404	97	0,01	2
9	Е0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4844	8,55	4,43	41416	21459	22835	0,03	145
				4,12	0,74	19957	3585	97	-	18
10	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из 2 группы механизиров способом м2	915	14,12	3,88	12920	3550	9781	0,07	64
				10,24	0,78	15299	1161	97	-	4
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	231	26,23	25,02	6059	5780	1779	0,01	2
		м3		1,15	6,79	266	1568	97	0,02	5
12	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	391,4	23,64	23,64	9253	9253	1851	-	-
		т		-	4,73	-	1851	100	0,1	39
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	230	3,8	3,24	874	745	357	-	-
		м3		0,48	1,12	110	258	97	-	-
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	210	12,51	12,51	2627	2627	872	-	-
				-	4,28	-	899	97	0,01	2

	слоя 30 см м3							
15	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	210	6,36 --- -	6,36 --- 1,91	1336 --- -	1336 --- 401	389 --- 97	- --- 0,01	- --- 2
16	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	210	14,12 --- 1,62	12 --- 2,75	2965 --- 340	2520 --- 578	890 --- 97	0,01 --- 0,01	2 --- 2
17	E0101-145-1-2 Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2019	8,55 --- 4,12	4,43 --- 0,74	17262 --- 8318	8944 --- 1494	9518 --- 97	0,03 --- -	61 --- 6
	Дорожная одежда								
18	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано -гравийной смеси толщ 12 см м2	4076	676,27 --- 6,41	17,83 --- 5,07	2756477 --- 26127	72675 --- 20665	62234 --- 133	0,04 --- 0,02	163 --- 82
19	E0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	3668	540,97 --- 5	27,83 --- 9,47	1984278 --- 18340	102080 --- 34736	70591 --- 133	0,03 --- 0,03	110 --- 110
20	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов т	2,93	40097,59 --- -	339,59 --- 140,94	117486 --- -	995 --- 413	549 --- 133	0,58 --- 0,58	2 --- 2
21	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	4144	613,78 --- 5,94	15,35 --- 5,06	2543504 --- 24615	63610 --- 20969	60627 --- 133	0,03 --- 0,02	124 --- 83
22	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 К=8	4144	590,64 --- 0,08	- --- -	2447612 --- 332	- --- -	441 --- 133	- --- -	2 --- -
23	E0127-63-11 -Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщ 10 см м2	2509	276,17 --- 4,79	20,37 --- 5,4	692911 --- 12018	51108 --- 13549	34004 --- 133	0,03 --- 0,02	75 --- 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10 см		4,79	5,4	12588	14182	133	0,02	53
		м2								
24	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	74	11,19	Примыкание в начале трассы. 11,19	828	828	220	-	-
				-	3,06	-	226	97	0,01	1
		м3								
25	Е0101-25-10	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	74	9,4	9,4	696	696	185	-	-
				-	2,57	-	190	97	0,01	1
		м3								
26	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	31	14,01	14,01	434	434	144	-	-
				-	4,8	-	149	97	0,02	-
		м3								
27	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	31	1,39	1,39	43	43	13	-	-
				-	0,42	-	13	97	-	-
		м3								
28	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	14,12	12	438	372	131	0,01	-
				1,62	2,75	50	85	97	0,01	-
		м3								
29	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	154	14,12	3,88	2174	597	1646	0,07	11
				10,24	0,78	1577	120	97	-	-
		м2								
30	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	61	8,55	4,43	521	270	288	0,03	2
				4,12	0,74	251	45	97	-	-
		м2								
31	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	13	23,71	22,86	308	297	106	0,01	-
				0,79	7,65	10	99	97	0,03	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E010333-A1-1	м3 --Перевозка 1группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км.	22,1	23,64	23,64	522	522	104	-	-
				-	4,73	-	104	100	0,1	2
33	E0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13	3,8	3,24	49	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
34	E0101-130-2	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13	12,51	12,51	163	163	54	-	-
				-	4,28	-	56	97	0,01	-
35	E0101-130-8 К=5	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13	6,36	6,36	83	83	24	-	-
				-	1,91	-	25	97	0,01	-
36	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
37	E0101-145-1 2	м3 -Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	61	8,55	4,43	521	270	288	0,03	2
				4,12	0,74	251	45	97	-	-
38	E0127-21-1	м2 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	93	676,27	17,83	62893	1658	1420	0,04	4
				6,41	5,07	596	471	133	0,02	2
39	E0127-23-1	м2 -Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	93	540,97	27,83	50310	2588	1790	0,03	3
				5	9,47	465	881	133	0,03	3
40	E0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	0,074	40097,59	339,59	2967	25	14	0,58	-
				-	140,94	-	10	133	0,58	-
41	E0127-53-1	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	93	613,78	15,35	57082	1428	1361	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	552	471	133	0,02	2
42	Е0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	93	590,64	-	54930	-	10	-	-
				0,08	-	7	-	133	-	-
43	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 8 см м2	61	276,17	20,37	16846	1243	826	0,03	2
				4,79	5,4	292	329	133	0,02	1
					Прымыкания в конце трассы.					
44	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м м3	75	11,19	11,19	839	839	223	-	-
				-	3,06	-	230	97	0,01	1
45	Е0101-25-10	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м м3	75	9,4	9,4	705	705	187	-	-
				-	2,57	-	193	97	0,01	1
46	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см м3	31	14,01	14,01	434	434	144	-	-
				-	4,8	-	149	97	0,02	-
47	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	31	1,39	1,39	43	43	13	-	-
				-	0,42	-	13	97	-	-
48	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	31	14,12	12	438	372	131	0,01	-
				1,62	2,75	50	85	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м3	157	14,12	3,88	2217	609	1678	0,07	11
				10,24	0,78	1608	122	97	-	-
50	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м2	13	26,23	25,02	341	325	100	0,01	-
				1,15	6,79	15	88	97	0,02	-
51	Е010333-А1-1	Перевозка 1группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км. м3	22,1	23,64	23,64	522	522	104	-	-
				-	4,73	-	104	100	0,1	2
52	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	13	3,8	3,24	49	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
53	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	13	12,51	12,51	163	163	54	-	-
				-	4,28	-	56	97	0,01	-
54	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	13	6,36	6,36	83	83	24	-	-
				-	1,91	-	25	97	0,01	-
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
56	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	60	8,55	4,43	513	266	283	0,03	2
				4,12	0,74	247	45	97	-	-
57	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(20см) м2	97	676,27	17,83	65598	1729	1481	0,04	4
				6,41	5,07	622	492	133	0,02	2
58	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из м2	97	540,97	27,83	52474	2699	1867	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5	9,47	485	919	133	0,03	3
59	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	-
				-	140,94	-	11	133	0,58	-
60	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	97	613,78	15,35	59537	1489	1419	0,03	3
				5,94	5,06	576	491	133	0,02	2
61	E0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	97	590,64	-	57292	-	10	-	-
				0,08	-	8	-	133	-	-
62	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10 см м2	60	280,22	20,37	16813	1222	813	0,03	2
				4,79	5,4	287	324	133	0,02	1
63	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8,1	32,27	Дорожные знаки 7шт. 30,77	261	249	77	0,01	-
				1,42	8,34	12	68	97	0,03	-
64	E010333-A1-1	--Перевозка 2группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км. т	13,77	23,64	23,64	326	326	65	-	-
				-	4,73	-	65	100	0,1	1
65	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	8,1	3,8	3,24	31	26	13	-	-
				0,48	1,12	4	9	97	-	-
66	E0101-145-6	-Планировка насыпи берм ручным способом	18	15,39	-	277	-	269	0,1	2
				15,39	-	277	-	97	-	-

т.ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.173 К=0,6	м2								
67	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы вручную	7,4	21,55 17,03	4,52 -	159 126	33 -	122 97	0,11 -	1 -
		м3								
68	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков.	7	747,86 506,25	146,19 28,22	5235 3544	1023 198	4976 133	3,2 0,11	22 1
		шт								
69	Спрайс	-Металлически стойки высотой 3м	8	1466,15 -	- -	11729 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
70	Спрайс	-Знак предупреждение марки С-1 II, на опорах 1.31.3	1	5786,4 -	- -	5786 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
71	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:2.4	2	2345,84 -	- -	4692 -	- -	- -	- -	- -
					Информационно указательные знаки.					
		шт								
72	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:5.16.1	2	2424,03 -	- -	4848 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
73	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:5.16.2	2	2424,03 -	- -	4848 -	- -	- -	- -	- -
					Дорожная разметка.					
		шт								
74	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,288	4349,35 450	1692,25 632,07	5602 580	2180 814	1854 133	3,18 2,85	4 4
		км								
75	Е0127-65-2п-рим	-Разметка пешеходного перехода,разметка 1:14.1	0,105	19799,05 450	1692,25 632,07	2079 47	178 66	151 133	3,18 2,85	- -
		км								
					Охрана окружающей среды.					
76	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	691	23,71 0,79	22,86 7,65	16382 546	15796 5286	5657 97	0,01 0,03	4 19
		м3								
77	С010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1140,15	54 10,8	- -	61568 12314	- -	12314 100	0,23 -	259 -

78	E0101-20-2-	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	692	3,8	3,24	2627	2242	1072	-	2
		м3		0,48	1,12	332	774	97	-	3
79	E0101-30-2	-Рекультивация грунтовых карьеров бульдозерами мощностью 96 квт (л.с.) с грубой планировкой	1382	0,2	0,2	280	280	94	-	-
		м2		1,15	6,79	266	1568	97	-	-
80	E010333-A11-0-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	1490,96	539,52	539,52	804403	804403	160875	-	-
		т		-	4,73	-	160875	100	2,27	3384
81	E010333-A11-0-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	3936,69	539,52	539,52	2123923	2123923	424769	-	-
		т		-	107,9	-	424769	100	0,1	8936
82	E010333-A11-0-1	Перевозка битума автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	7,59	809,28	809,28	6142	6142	1229	-	-
		т		-	161,86	-	1229	100	3,4	26

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	14329034	3345881		1096
	Тенге	164599	595579		3994
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14318359	-	-	-
Материалы -	Тенге	179959	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	626782	-	-
Местные материалы -	Тенге	11789917	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	700481	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	869
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	103634	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	901128	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15919725	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	730416	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	15930611	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5959
Сметная заработная плата -	Тенге	-	730416	-	-

Итого	15930611
Итого с временными,	16103562
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	16908740
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16976375
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	40568104
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41378909,25
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4965469,11

Итого с НДС	46344378,36
Удержано 5 %	2317218,92
Итого к оплате	44027159,44

Принял: Тулбоков

Сдал:

Технадзор:

М-29 ХХ