Приложение №4 к приказу МИиИР РК от

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 25.06.2021

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021-31	16 04 21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр	4 500 000,00	4 017 857,14	4 017 857,14	4 017 857,14					482 142,86	4 500 000,00

ЗАКАЗЧИК: _____ **Зам. Руководителя Оспанов Р.С.**
БИН 000140001467

ЭКСПЕРТ _____ **Каков Т.Р.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков".
Бин 601027301162

ПОДРЯДЧИК: _____ **Технический директор Токубаев М.С.**
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ **Авхадов Х.А.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"
Бин 040840005383

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр
Договор № 2021-31 от 16.04.2021 г

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 25.06.2021
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр

Основание: РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Биотермическая яма Локальная смета 2-2-1. Яма													
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ													
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	183,284992	218,76	207,51	40095	38034	19	10163	54279	
			НР - 72%; СП - 8%			11,14	65,88	2042	12074		4021		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ СОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	5,668608	2415,34	--	13692	--	--	9858	25434	
			НР - 72%; СП - 8%			2415,34	--	13692	--		1884		
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2,09	185,46	83,19	388	174	--	218	654	
			НР - 72%; СП - 8%			102,28	42,42	214	89		48		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТАДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	86,03964	37,75	37,75	3248	3248	--	965	4550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	1340		337		
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	9,55996	1049,76	--	10036	--	--	7226	18642	
			НР - 72%; СП - 8%			1049,76	--	10036	--		1381		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	86,03964	185,46	83,19	15957	7157	--	8964	26914	
			НР - 72%; СП - 8%			102,28	42,42	8800	3650		1994		
7	7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ГРУНТОВЫЕ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. УСТРОЙСТВО МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ	М3 ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ	4,5	520,26	518,29	2341	2332	1	574	3149	
			НР - 72%; СП - 8%			1,84	175,46	8	790		233		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				133622					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								40	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					52733				
			РАЗДЕЛ 2.СТЕНА И ДНИЩЕ										
8	8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,9	9913,84	1877,79	8922	1690	3613	4154	14122	
			НР - 94%; СП - 8%			4020,84	888,80	3619	800		1046		
9	9	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	53,67	10923,91	1953,31	586286	104834	68996	406879	1072618	
			НР - 91%; СП - 8%			7685,04	645,87	412456	34664		79453		
10	10	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	М3	52	14184,00	--	737568	--	737568	--	796573	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		59005		
11	11	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,67	13903,00	--	23218	--	23218	--	25075	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1857		
12	12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400)ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	2,52012	225135,00	--	567367	--	567367	--	612757	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45389		
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	117,12	929,86	20,28	108905	2375	67002	37114	157700	
			НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	39528	379		11681		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				2678846					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								351	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					491445				
			РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,27982	225135,00	--	62997	--	62997	--	68037	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5040		
15	19	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 19281-2014	Т	0,02081	293998,00	--	6118	--	6118	--	6608	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		489		
16	23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,023	262932,00	--	6047	--	6047	--	6531	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		484		
17	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0006	226837,00	--	136	--	136	--	147	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				81323					
			РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА										
18	26	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	4	8796,00	--	35184	--	35184	--	37999	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2815		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				37999					
			РАЗДЕЛ 5.ЛЮК ЛК1										
19	28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,023	262932,00	--	6047	--	6047	--	28	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		484		
20	29	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,10167	269968,00	--	27448	--	27448	--	29643	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2196		
21	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00032	226837,00	--	73	--	73	--	78	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				36253					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1. ДЕЗЕНФЕКЦИОННАЯ ЯМА													
22		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,01008	226837,00	--	2287	--	2287	--	2469	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		183		
23		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,55571	255874,00	--	142192	--	142192	--	153567	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11375		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				156037					
РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1. МОСТ ЧЕРЕЗ РОВ													
24	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00171	226837,00	--	388	--	388	--	419	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31		
25	5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,28709	255874,00	--	73459	--	73459	--	79336	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5877		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				79754					
РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1.ОГРАЖДЕНИЕ													
26	4	2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	67,6	4189,00	--	283176	--	283176	--	305831	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22654		
27	5	2301-0301-0231 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 152 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	5,2	10628,00	--	55266	--	55266	--	59687	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4421		
28	6	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ,ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,026784	249298,00	--	6677	--	6677	--	7211	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		534		
29	7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,038296	226837,00	--	8687	--	8687	--	9382	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		695		
30	8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,02184	262932,00	--	5742	--	5742	--	6202	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	9	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0067	269968,00	--	1809	--	1809	--	1953	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
32	13	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	1,23272	262932,00	--	324122	--	324122	--	350051	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25930		
33	14	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	64,5735847	2226,00	--	143741	--	143741	--	155240	
			СП - 8%			--	--	--	--		11499		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				895557				4099389	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					490394					
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					159845				
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					53784				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						2659380			
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							486115		
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							303657		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4099389					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ				95106					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	ТЕНГЕ				4194495					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г					101507					
			ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ				4296002					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ				85920					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				4381922					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г.	ТЕНГЕ				4017857,14					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9169166				482142,86					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				4500000,00					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ									

Принял:

ЗАКАЗЧИК: _____ **Зам. Руководителя Оспанов Р.С.**

БИН 000140001467

ЭКСПЕРТ _____ **Каков Т.Р.**

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"

Бин 601027301162

Куратор Гл.специалист _____ **Жунусов Р.С.**

ГУ Управление строительства Акмолинской области

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: _____ **Технический директор Токубаев М.С.**

БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ **Авхадов Х.А.**

АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"

Бин 040840005383