640

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Инженер ТОО «Мир-строй и компания»

Дополнительное соглашение №1 от 31.07.2017 г., к договору №110 от 05.06.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО

Наименование обьекта: Электроснабжение в н/п Ащыкол, Бек-бота, Майдабозай

А К Т N75

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение в н/п Ащыкол														
		Сети ВЛИ-10 кВ														
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ														
1	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,5	452	25,5	6,8	1706	1356	77	20	1308	95	2	0,04	6
2	СПРАЙС	-ЛИНЕЙНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SZ24 шт	3	44123,24	-	-	-	132370	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-66-1 прим.	-Ограничитель перенапряжения, напряжение до 10 кВ шт	42	655,5	466	60,5	13,5	27531	19572	2541	567	19132	95	3	0,08	126
4	СПРАЙС	-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ SGA1012.10 компл	42	7399,22	-	-	-	310767	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ шт	14	655,5		60,5		9177		847		6377		3		42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				466	13,5	6524	189	95	0,08	1
6	СПРАЙС	-ИСКРОВОЙ ПРОМЕЖУТОК (РАЗРЯДНИК) SDI20.3 компл	14	3663,07	-	51283	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
7	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	243	131,7	20,7	32003	5030	25994	0,7	170
		шт		111	1,6	26973	389	95	0,01	2
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	3,2805	49502	-	162391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Тип траншей Т-1) м3	874,8	218,93	-	191520	-	216418	1,54	1347
				218,93	-	191520	-	113	-	-
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	874,8	134,1	-	117311	-	132561	0,97	850
				134,1	-	117311	-	113	-	-
11	Ц0108-472-1 прим.	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм=10 мм м	4860	30,3	2,8	147258	13608	128353	0,16	778
				27,5	0,3	133650	1458	95	-	8
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	2,9889	50642	-	151364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	164	1107,58	702,58	181644	115224	103688	2,45	401
				405	197,14	66420	32330	105	0,82	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02 К=0,8									
14	Е0133-101-1- К=0,8	ДЕМОНТАЖ деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	20	940,7	609,5	18814	12190	10377	2,01	40
				331,2	162,94	6624	3259	105	0,66	13
		опора								
15	Е0133-109-6- К=0,8	ДЕМОНТАЖ проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	13,8	32210,05	24884,05	444499	343400	180511	40,88	564
				7326	5131,66	101099	70817	105	18,18	251
		1км								
16	С01031-А37-- 1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	208,909	122,8	-	25654	-	20523	2,06	431
				98,24	-	20523	-	100	-	-
		т								
17	С010333-А10- -1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	208,909	68,94	-	14402	-	2880	0,29	60
				13,79	-	2880	-	100	-	-
		т								
		Сети ВЛИ-0,4 кВ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0133-101-1- К=0,8	ДЕМОНТАЖ деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	164	940,7	609,5	154275	99959	85090	2,01	329
				331,2	162,94	54317	26722	105	0,66	108
		опора								
19	Е0133-109-5- Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=0,8	ДЕМОНТАЖ проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	6,56	27634,9	20794,9	181285	136415	77814	38,4	252
				6840	4457,02	44870	29238	105	15,96	105
		1км								
20	С01031-А37-- 1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	82,20992	122,8	-	10095	-	8076	2,06	170
				98,24	-	8076	-	100	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С010333-А10-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	82,20992	68,94	-	5668	-	1134	0,29	24
				13,79	-	1134	-	100	-	-
		т								
		МОНТАЖ ПРОВОДА								
22	СПРАЙС	-МАЧТОВЫЙ РУБИЛЬНИК SZ56.1	20	22058,03	-	441161	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
23	СПРАЙС	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ППН-33-160	80	88,09	-	7047	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
24	СПРАЙС	-ТАБЛИЧКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА РЕМ493	20	633,89	-	12678	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
25	СПРАЙС	-КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧЕК РК99.2595	248	88,09	-	21845	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
26	СПРАЙС	-МОНТАЖНАЯ РЕЙКА РЕК49	20	2867,36	-	57347	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС	-ШТАНГА МОТАЖНАЯ ST33	20	4329,59	-	86592	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
28	СПРАЙС	-КРЮК МОНТАЖНЫЙ SOT28.2	127	810,06	-	102878	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ								
29	Е0133-114-1-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	127	392,74	154,24	49878	19588	32788	1,27	161
				213,75	32,13	27146	4081	105	0,13	17
		шт								
30	С151607-113-0 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,692	60763	-	163574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
31	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	127	62,9	5,4	7988	686	6793	-	-
				54	2,3	6858	292	95	0,01	2
		шт								
32	СПРАЙС	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ	127	1184,27	-	150402	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕ101, 380В		-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	127	514 254	105 20,3	65278 32258	13335 2578	33094 95	2 0,12	254 15
34	СПРАЙС	-БОКС НАВЕСНОЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ 21Н ГАБАРИТЫ 350Х466Х170 шт	127	1370,23 -	- -	174019 -	- -	- -	- -	- -
35	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг шт	635	66,8 20,3	18,1 3,8	42418 12891	11494 2413	14538 95	0,12 0,02	76 14
36	С151607-113-0 Изм. и доп. вып. 20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 м	0,635	60763 -	- -	38585 -	- -	- -	- -	- -
37	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 км	381	468,81 -	- -	178618 -	- -	- -	- -	- -
38	СПРАЙС	-НАСТЕННЫЙ ЗАЖИМ SO125 шт	381	1138,59 -	- -	433804 -	- -	- -	- -	- -
39	СПРАЙС	-КОРПУС ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ SV29.25 шт	381	1058,99 -	- -	403475 -	- -	- -	- -	- -
40	СПРАЙС	-ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SVV10.25 шт	381	117,45 -	- -	44748 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			4853350 882002	774392 174352			6083 674
		Стоимость оборудования -	Тенге			324421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			324421	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3445913	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	494012	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2486771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			493914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236390	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4176216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2916
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	568099	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1083016	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	562342	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313755	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			55819	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			613535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1798344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	654372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6298982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1222471	-		-

РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение в н/п Бекбота

Сети ВЛИ-10 кВ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

41	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	66	1107,58	702,58	73101	46371	41728	2,45	162
		опора		405	197,14	26730	13011	105	0,82	54
42	Е0133-101-1-К=0,8	ДЕМОНТАЖ деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	39	940,7	609,5	36687	23771	20235	2,01	78
		опора		331,2	162,94	12917	6355	105	0,66	26
43	Е0133-109-6-К=0,8	ДЕМОНТАЖ проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	6,211	32210,05	24884,05	200057	154555	81243	40,88	254
		1км		7326	5131,66	45502	31873	105	18,18	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	99,505455	122,8	-	12219	-	9775	2,06	205
				98,24	-	9775	-	100	-	-
		т								
45	С010333-А3--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	99,505455	29,07	-	2893	-	579	0,12	12
				5,81	-	579	-	100	-	-
		т								
		Сети ВЛИ-0,4 кВ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
46	Е0133-101-1-К=0,8	ДЕМОНТАЖ деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	141	940,7	609,5	132639	85940	73157	2,01	283
				331,2	162,94	46699	22974	105	0,66	92
		опора								
47	Е0133-109-5-Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=0,8	ДЕМОНТАЖ проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	6,204	27634,9	20794,9	171447	129012	73591	38,4	238
				6840	4457,02	42435	27651	105	15,96	99
		1км								
48	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	70,839528	122,8	-	8699	-	6959	2,06	146
				98,24	-	6959	-	100	-	-
		т								
49	С010333-А3--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	70,839528	29,07	-	2059	-	412	0,12	9
				5,81	-	412	-	100	-	-
		т								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН								
50	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Тип траншей Т-1)	49,68	218,93	-	10876	-	12290	1,54	77
				218,93	-	10876	-	113	-	-
		м3								
51	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	49,68	134,1	-	6662	-	7528	0,97	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	6662	-	113	-	-
52	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м3 276	26,3	3,3	7259	911	6135	0,14	39
				23	0,4	6348	110	95	-	1
53	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м 0,3478	46400	-	16138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	т 96	140,1	24,1	13450	2314	10807	0,7	67
				116	2,5	11136	240	95	0,01	1
55	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	шт 0,7584	49131	-	37261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К КТПН	т							
56	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	979,78	19,95	15,58	19547	15265	8509	0,01	9
				1,03	5,5	1009	5389	133	0,03	26
57	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20СМ	м2 979,78	373,97	17,83	366406	17465	14956	0,04	41
				6,41	5,07	6280	4965	133	0,02	18
58	СПРАЙС	-МАЧТОВЫЙ РУБИЛЬНИК SZ56.1	м2 33	22058,03	-	727915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	СПРАЙС	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ППН-33-160	шт 132	88,09	-	11627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПРАЙС	-ТАБЛИЧКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА РЕМ493	шт 33	633,89	-	20918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПРАЙС	-КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧЕК РК99.2595	шт 360	88,09	-	31711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СПРАЙС	-МОНТАЖНАЯ РЕЙКА РЕК49	33	2867,36	-	94623	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
63	СПРАЙС	-ШТАНГА МОТАЖНАЯ ST33	33	4329,59	-	142876	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
64	СПРАЙС	-КРЮК МОНТАЖНЫЙ SOT28.2	225	810,06	-	182265	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ								
65	Е0133-114-1	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВк зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	225	392,74	154,24	88367	34704	58089	1,27	286
				213,75	32,13	48094	7229	105	0,13	29
		шт								
66	С151607-113-0 Изм. и доп. вып. 20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,47	60763	-	271611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
67	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	225	62,9	5,4	14153	1215	12034	-	-
				54	2,3	12150	518	95	0,01	3
		шт								
68	СПРАЙС	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ CE101, 380В	225	1184,27	-	266460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
69	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	225	514	105	115650	23625	58632	2	450
				254	20,3	57150	4567	95	0,12	26
		шт								
70	СПРАЙС	-БОКС НАВЕСНОЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ 21Н ГАБАРИТЫ 350Х466Х170	225	1370,23	-	308301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
71	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1125	66,8	18,1	75150	20363	25757	0,12	135
				20,3	3,8	22838	4275	95	0,02	25
		м								
72	С151607-113-0 Изм. и доп. вып. 20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,125	60763	-	68358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	СПРАЙС	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SLIP22.1 км	675	468,81	-	316449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	СПРАЙС	-НАСТЕННЫЙ ЗАЖИМ SO125 ШТ	675	1138,59	-	768550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	СПРАЙС	-КОРПУС ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ SV29.25 ШТ	675	1058,99	-	714818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	СПРАЙС	-ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SVV10.25 ШТ	675	117,45	-	79277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5416478	555508			2539
			Тенге			374552	129157			514
		Стоимость оборудования -	Тенге			574761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			574761	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4044301	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	266793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3447137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			268199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4571251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307023	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			797416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8841	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	236915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37261	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			342661	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			25870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			254218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1114732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1729
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	275048	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6260744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	582071	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение в н/п Майдабозай								
		Сети ВЛИ-10 кВ								
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ Кр10-1.2с - 7 ШТ								
77	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
				985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
78	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-5 шт	14	17700	-	247800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СПРАЙС	-КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1 ШТ	7	1353,91	-	9477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1.2с - 55 ШТ								
80	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	55	1534,11	878,23	84376	48303	43467	3,06	168
				506,25	246,42	27844	13553	105	1,03	57
81	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-5 шт	55	17700	-	973500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1.2с - 5 ШТ								
82	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
				985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
83	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-5 шт	10	17700	-	177000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СПРАЙС	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1 ШТ	5	1353,91	-	6770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10-1.2с - 4 ШТ								
85	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
86	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-5 шт	8	17700	-	141600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПРАЙС	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1 ШТ	4	1353,91	-	5416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10-3.2с - 1 ШТ								
88	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
89	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 СВ 110-5	2	18000	-	36000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	СПРАЙС	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	1	1565,97	-	1566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
91	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	31	131,7	20,7	4083	642	3316	0,7	22
				111	1,6	3441	50	95	0,01	-
		шт								
92	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,4185	49502	-	20717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Тип траншей Т-1)	104,58	218,93	-	22896	-	25872	1,54	161
				218,93	-	22896	-	113	-	-
		м3								
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	104,58	134,1	-	14024	-	15847	0,97	102
				134,1	-	14024	-	113	-	-
		м3								
95	Ц0108-472-1 прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм=10 мм	581	30,3	2,8	17604	1627	15344	0,16	93
				27,5	0,3	15978	174	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
96	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,356823	50642 --- -	- --- -	18070 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге ---- Тенге		1834546 --- 100936	84406 --- 23125			647 --- 97
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		44916	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	19642	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		23229	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		18660	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2799	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		3815	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		67390	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		125
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	22441	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1789631	-	-		-
	Материалы -			Тенге		11290	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	104419	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		38787	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		1575900	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		112593	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		56
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	16889	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		114133	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2016357	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		685
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	121307	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		2083748	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		810
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	143749	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Ф2			Тенге ---- Тенге		12104370 --- 1357489	1414306 --- 326634			9269 --- 1285
	Стоимость оборудования -			**Тенге**		**899182**	**-**	**-**		**-**

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	780773
На общестроительные работы	980346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1761120
Итого с накладными	13865495
Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	9269
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1285
- в накладных расходах, чел-ч.	881
Всего трудозатрат, чел-ч.:	11435
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	777979
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14643469
Итого с временными, 2,8 %	15028309
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	15127213
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15183730
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15325021
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	41941121
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	838822
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42779943
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5133593
Итого с НДС	**47913536**

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО «Мир-строй и компания»

_____ Тилеубаев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

_____ Сеилбеков М.К

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик : ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер : ТОО « Мир-Строй и компания»
Дополнительное соглашение №1 от 31.07.2017 г., к договору №110 от 05.06.2017 г.
Наименование объекта : Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО
Общая стоимость работ по договору - 872 569 219 тенге 02 тиын
Стоимость работ по договору на 2017 год - 394 239 733 тенге 44 тиын
Стоимость работ по договору на 2018 год - 478 329 485 тенге 76 тиын

Справка
о стоимости выполненных работ
за октярь месяц 2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					
		С начала строительства по отчетный период		С начало года по отчетный месяц		Выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ашыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО	351 999 762,00	394 239 733,44	351 999 762,00	394 239 733,44	42 779 943,25	47 913 536,44
2	Удержание 5%	17 599 989,29	19 711 988,00	17 599 989,29	19 711 988,00	2 138 998,21	2 395 678,00
3	Возврат 5%					17 599 989,29	19 711 988,00
	Сумма к оплате :	**351 999 762,00**	**394 239 733,44**	**351 999 762,00**	**394 239 733,44**	**58 240 934,32**	**65 229 846,44**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел
жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района "
_____Сейтимбетов М.С.

Инженер:
Директор
ТОО « Мир-Строй и компания»
_____Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт
ТОО « Мир-Строй и компания»
_____Тилеубаев К.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
_____Сеилбеков М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ-сі,ОҚО, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/с үй.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131140005568**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041040003251

Договор (контракт) Доп. соглашение № 1 к Договору № 110 от 05.06.17г. от 31.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
89	31.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ащыкол, Колгансыр, Копкудык, Байгабыл с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО			тенге	1	47 913 536,44	47 913 536,44
				Итого	1	x	47 913 536,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сейтимбетов М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2017

М.П.