Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
БИН 060140002159
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11
ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г.

Акт №8
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

30.09.2020

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Сети водопровода В1									
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1800	113,6	107,64	204475	193744	–	42030	266225
					5,96	26,47	10731	47644	–	19720	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	4700	154,46	147,5	725964	693249	830	158777	955520
					6,78	40,14	31885	188639	–	70779	

3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	10113,73	181,86	172,36	1839233	1743177	–	377803	2394399
					9,5	42,38	96056	428670	–	177363	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	49998,4	248,58	237,34	12428366	11866699	14725	2718636	16358762
					10,94	64,58	546942	3228941	–	1211760	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	35	1386,26	–	48519	–	–	34934	90129
					1386,26	–	48519	–	–	6676	
6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	400,42	154,46	147,5	61849	59062	71	13527	81406
					6,78	40,14	2716	16071	–	6030	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1759,9	2913,5	–	5127476	–	–	3691783	9524800
					2913,5	–	5127476	–	–	705541	
8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	2592,8	248,58	237,34	644507	615380	764	140982	848328
					10,94	64,58	28363	167445	–	62839	
9	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	106240,8	75		7968060		–	–	8605505

				–		–			–	637445	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	451,88	6910,3	152,6	3122626	68957	2625016	443328	3851230
					948,6	42,39	428653	19153	–	285276	
11	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	10000	132,34	125,37	1323356	1253749	1767	294477	1747260
					6,78	34,12	67840	341156	–	129427	
12	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	89900	248,58	237,34	22346918	21337008	26476	4888265	29413998
					10,94	64,58	983434	5805823	–	2178815	
13	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	127650,3	75		9573773		–	–	10339675
					–		–		–	765902	
14	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10354	27,25	27,25	282106	282106	–	74591	385233
					–	10,01	–	103599	–	28536	
15	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	85591,3	37,14	37,14	3179123	3179123	–	840585	4341285
					–	13,64	–	1167479	–	321577	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4500	786,35	–	3538566	–	–	2547768	6573241
					786,35	–	3538566	–	–	486907	

17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	633,6	170,15	78,56	107808	49777	–	59046	180202
					91,59	37,84	58031	23978	–	13348	
67	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	2750,79	129,3	27508	1293	3215	23370	54948
					2300	60,55	23000	606	–	4070	
69	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1283,4	822,6	3849	2467	–	2050	6371
					460,8	229,8	1382	689	–	472	
114	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	27395		547900		547900	–	591732
					–		–		–	43832	
120	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	22257		445140		445140	–	480751
					–		–		–	35611	

Итого	**97 091 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 993 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 345 791
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 539 893
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 665 904
- перевозка грузов, тенге	17 541 833
Накладные расходы, тенге	16 351 952
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 191 926
Всего	**97 091 000**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	2 252 511
Всего	99 343 511
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	3 278 336
Всего	102 621 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 052 437**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**3 708 085,93**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**108 382 369,93**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**113 801 488,43**
Понижающий коэффициент К-0,9	102 421 339,59
НДС (12 %)	12 290 560,75
Итого	**114 711 900,34**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель

_____Моллабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

_____Каребаева Ж.А.

Эксперт

_____Гребенников О.А.

Главный специалист СДО

_____Зиновьева Л.В.