Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

БИН 060140002159
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11
ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г.

Акт №10
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

29.10.2020

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Сети водопровода В1									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	325,2	113,6	107,64	36942	35003	–	7594	48099
					5,96	26,47	1939	8608	–	3563	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	1000	154,46	147,5	154461	147500	177	33782	203302
					6,78	40,14	6784	40136	–	15059	
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2000	181,86	172,36	363710	344715	–	74711	473495
					9,5	42,38	18995	84770	–	35074	

4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	10000	248,58	237,34	2485753	2373416	2945	543745	3271858
					10,94	64,58	109392	645809	–	242360	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	25	1386,26	–	34657	–	–	24953	64379
					1386,26	–	34657	–	–	4769	
6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	100	154,46	147,5	15446	14750	18	3378	20330
					6,78	40,14	678	4013	–	1506	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	500	2913,5	–	1456752	–	–	1048861	2706062
					2913,5	–	1456752	–	–	200449	
8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	500	248,58	237,34	124288	118671	147	27187	163593
					10,94	64,58	5470	32290	–	12118	
9	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	10000	75		750000		–	–	810000
					–		–		–	60000	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	100	6910,3	152,6	691030	15260	580910	98108	852269
					948,6	42,39	94860	4239	–	63131	

11	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	3000	132,34	125,37	397007	376125	530	88343	524178
					6,78	34,12	20352	102347	–	38828	
12	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20000	248,58	237,34	4971506	4746832	5890	1087489	6543715
					10,94	64,58	218784	1291618	–	484720	
13	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	10000	75		750000		–	–	810000
					–		–		–	60000	
14	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3750	27,25	27,25	102173	102173	–	27015	139523
					–	10,01	–	37521	–	10335	
15	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5250	37,14	37,14	195001	195001	–	51560	266286
					–	13,64	–	71611	–	19725	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3000	786,35	–	2359044	–	–	1698512	4382160
					786,35	–	2359044	–	–	324604	
20	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1910,26	77,57	3820	155	661	3046	7415
					1502,2	36,34	3004	73	–	549	
100	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6	322081,74	95149,33	1932490	570896	19502	1493332	3699888
					223682,05	27720,82	1342092	166324	–	274066	

103	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6	282939,32	75101,94	169764	45062	870	135440	329620
					206387,14	21627,43	123832	12976	–	24416	
106	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	266785,03	66404,26	533569	132808	1823	432892	1043778
					199469,1	19163,62	398938	38327	–	77317	
112	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	77,6	36286,41	8441,61	2815823	655068	1436092	979585	4099041
					9338,44	3412,59	724663	264817	–	303633	
114	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	27395		821850		821850	–	887598
					–		–		–	65748	
116	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	15479		773950		773950	–	835866
					–		–		–	61916	
120	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	22257		667710		667710	–	721127
					–		–		–	53417	
122	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	3361		110913		110913	–	119786
					–		–		–	8873	
123	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	3654		109620		109620	–	118390
					–		–		–	8770	

Итого по разделу 1	**33 141 758**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 920 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 873 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 805 479

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 533 608
- перевозка грузов, тенге	1 500 000
Накладные расходы, тенге	7 859 533
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 454 946

Всего	**33 141 758**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	768 889
Всего	33 910 647
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 119 051
Всего	35 029 698
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**700 594**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**1 751 627,32**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**37 481 919,32**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**39 356 015,29**
Понижающий коэффициент К-0,9	35 420 413,76
НДС (12 %)	4 250 449,65
Итого	**39 670 863,41**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель

_____Моллабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

_____Каребаева Ж.А.

Эксперт

_____Гребенников О.А.

Главный специалист СДО

_____Зиновьева Л.В.