Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
БИН 060140002159
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11
ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г., допсоглашение №2от 29.09.2020г

Акт №11
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

30.11.2020 г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Сети водопровода В1									
		Раздел 1 Водопровод В1									
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	4200	248,58	237,34	1044017	996835	1237	228373	1374181
					10,94	64,58	45945	271240	–	101791	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	200	2913,5	–	582701	–	–	419545	1082426
					2913,5	–	582701	–	–	80180	
8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	200	248,58	237,34	49715	47468	59	10875	65437
					10,94	64,58	2188	12916	–	4847	
10	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	58000	75		4350000		–	–	4698000

				–		–			–	348000	
11	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	5000	132,34	125,37	661678	626874	884	147239	873630
					6,78	34,12	33920	170579	–	64713	
12	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10200	248,58	237,34	2535468	2420884	3004	554620	3337295
					10,94	64,58	111580	658725	–	247207	
13	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	57037,22	75		4277792		–	–	4620015
					–		–		–	342223	
14	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4250	27,25	27,25	115796	115796	–	30617	158126
					–	10,01	–	42524	–	11713	
15	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6000	37,14	37,14	222858	222858	–	58926	304327
					–	13,64	–	81841	–	22543	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1000	786,35	–	786348	–	–	566171	1460721
					786,35	–	786348	–	–	108202	
11	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	120	1283,32	822,54	153998	98704	–	82040	254921
					460,78	229,79	55294	27575	–	18883	
67	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2750,79	129,3	5502	259	643	4674	10990
					2300	60,55	4600	121	–	814	

96	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	114	1283,32	822,54	10266	6580	–	5470	16995
					460,78	229,8	3686	1839	–	1259	
100	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4	322081,74	95149,33	128833	38060	1300	99555	246659
					223682,05	27720,82	89473	11088	–	18271	
106	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,596	266785,03	66404,26	159006	39578	544	129002	311049
					199469,1	19163,62	118884	11421	–	23041	
107	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	34,56119	175		6048		6048	–	6532
					–		–		–	484	
112	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	90	36286,41	8441,61	3265778	759745	1665573	1136118	4754048
					9338,44	3412,59	840460	307134	–	352152	
116	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	15479		417933		417933	–	451368
					–		–		–	33435	
120	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	22257		1179621		1179621	–	1273991
					–		–		–	94370	
122	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	3361		302490		302490	–	326689
					–		–		–	24199	
123	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	3654		255780		255780	–	276242
					–		–		–	20462	
		Итого по разделу 1					**25 903 642**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 675 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 373 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 597 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 835 116
- перевозка грузов, тенге	8 627 792
Накладные расходы, тенге	3 473 225
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 918 789
Всего	**25 903 642**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	600 964
Всего	26 504 606
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	874 652
Всего	27 379 258
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**547 585**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**738 517,46**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**28 665 360,46**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**30 098 628,48**
Понижающий коэффициент К-0,9	27 088 765,63
НДС (12 %)	3 250 651,88
Итого	**30 339 418,71**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель
_____Моллабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор
_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор
_____Каребаева Ж.А.

Эксперт
_____Гребенников О.А.

Главный специалист СДО
_____Зиновьева Л.В.