Форма КС-3

Утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №27
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"											
Всего по стройке :	4 852 761 746	1 125 467 435	74 430 077							8 931 609	83 361 686

ЗАКАЗЧИК:_____Бердалин Е.С.
Генеральный директор, БИН 180140025552

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____Жумашев Т.С.
Директор, БИН 040640012[illegible]

Технический надзор
Директор_____Дулов А.В.

Авторский надзор _____Фомин С.В.
Эксперт авторского надзора

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КУРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №27
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	1,02	203 581 606	2 069 175
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	30 879 792	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,29	13 321 760	171 791
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 448 226	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,78**	**285 870 792**	**2 240 966**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,29	198 250 721	571 295
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	34 586 437	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,10	20 648 318	226 427
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 988 534	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,23**	**344 287 171**	**797 722**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,49	195 257 015	959 258
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	33 503 460	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,21	14 067 796	170 212
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 078 582	

21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,40**	**281 199 891**	**1 129 470**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	1,65	203 437 241	3 358 932
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	31 369 349	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,99	19 833 181	196 353
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 880 895	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**1,22**	**291 098 831**	**3 555 285**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,00	122 527 221	
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	7 008 234	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,00**	**278 551 221**	**0**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	1,52	212 262 156	3 229 546
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	12,51	20 694 587	2 588 945
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 306 750	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**1,93**	**302 084 368**	**5 818 491**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	5,97	356 595 554	21 283 584
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 158 537	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	4,91	27 175 581	1 333 070
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 997 765	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 947 925	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**4,46**	**506 630 532**	**22 616 654**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,23	342 587 994	787 911
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 180 050	

55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	34 049 502	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	64 592 901	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 715 698	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,14**	**543 501 045**	**787 911**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	2,20	343 000 947	7 539 053
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 415 063	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 025 297	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	36 636 334	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 337 095	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**1,53**	**494 207 096**	**7 539 053**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	139 127 841	
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,00**	**319 365 884**	**0**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	4,03	210 159 561	8 461 397
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 372 306	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**2,84**	**297 774 528**	**8 461 397**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	6,53	192 168 181	12 556 710
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	10 287 250	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**4,61**	**272 502 334**	**12 556 710**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,00	237 584 801	
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	

89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 670 810	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	13,08	7 541 474	986 146
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	18,29	23 114 182	4 227 911
		итого Секция 3	**1,44**	**362 436 290**	**5 214 057**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	3,36	214 988 141	7 219 200
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 497 622	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	13,47	7 984 355	1 075 195
		итого Секция 4	**2,73**	**303 754 849**	**8 294 395**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,00**	**261 296 952**	**0**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**1,53**	**5 152 071 055**	**79 012 111**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	0,00	354 406 763	
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	93 294 755	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**0**	**478 843 307**	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**79 012 111**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	711 109
		Всего по главе		**48 728 447**	**711 109**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**79 723 220**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	1 355 295
		Всего по главе		**92 871 006**	**1 355 295**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**81 078 515**

113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	1 621 570
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**82 700 085**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	82 700 085
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	9 924 010
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**92 624 095**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**9 262 409**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,41**	**5 930 700 292**	**83 361 686**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	8 931 609

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.
Аттестат № KZ44VJE00019872 от 02.09.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017); в редакции приказа Министра финансов РК от 15.06.2017 № 384 (вводится в действие с 01.08.2017); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 13.06.2018 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №27 июнь 2021г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орамбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договора в субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора		Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ	Страна происхождения
							ед.изм	кол-во				Номер / дата выдачи	
1	83 361 686	41 472 044		100%	1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4789	17577	8418	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					2	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8,6702	20678	179280	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					3	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	75,254	103	7717	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					4	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	316,98	171	54177	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					5	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	449,55	248	111668	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					6	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	71,955	21	1476	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					7	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	197,05	70	13696	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					8	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	17,712	34	605	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	11742	24	280970	100%	АФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" 02-03/197 от 22.05.2015г.не подлежат сертификации	Казахстан
						Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	228,04	553	126024	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	222,52	659	146550	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	456559	301	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0017	405138	700	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0013	570195	728	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	13020	96	1246197	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	7897,6	56	440946	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	41939	44	1863706	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	153,09	89	13606	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2631,8	66	173931	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан

						Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	5196,3	165	858534	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	828,69	119	98202	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	948,35	73	69158	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	5083,9	19	98480	100%	АФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" 02-03/197 от 22.05.2015г.не подлежат сертификации	Казахстан
						Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1289,4	250	321756	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели	м2	368,99	5996	2212407	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
						Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	249,95	8720	2179623	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
						Декоративный элемент из фибробетона, толщиной 8мм	м2	36,288	25558	927447	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
ИТОГО		83 382 686	41 472 044		100,0%					11 436 302	27,58		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}.$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара.

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ"; если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%): 27,58

_____ М.П.

Директор _____ Жумашев Т.С.

**МСр/у = _____

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон