Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

6

Форма

Заказчик: КГКП "Колледж строительства" управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата, БИН 990340004760, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Парковая, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "HALYK Строй Астана", БИН 130540020464, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 7, 69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт здания учебно-производственных мастерских (литера Ж) КГКП "Колледж строительства" Управления образования ВКО акимата по адресу: ул. Парковая, д. 1 в г. Семей, ВКО

(наименование, адрес)

Объект : КГКП "Колледж строительства" Управления образования ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 159 от 07.06.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь

,ания учебно-производственных мастерских (литера Ж) КГКП "Колледж строительства" Управления образования ВКО акимата по адресу: ул. Паркова:

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

						строительных		строительных	машин	инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены и перегородки											
1	1	1205-0101-0301											
			Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	44,03	1956,82	207,36	86159	9130	–	58614	156355	
						1749,47	99,45	77029	4379	–	11582		
2	2	1203-0101-0201											
			Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	4,02	26445,02	5055,22	106309	20322	–	68780	189096	
						21389,8	2373,38	85987	9541	–	14007		
3	3	1108-0401-0303											
			Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,5	2730,31	140,42	116038	5968	68655	39874	168385	
						974,47	34,35	41415	1460	–	12473		
4	4	1108-0201-0101											
			Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,8	29403,78	2453,99	435176	36319	319772	81698	558224	
						5343,58	592,03	79085	8762	–	41350		

5	5 1110-0501-0102	Установка перегородок из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	93,74	2454,67	175,89	230101	16488	100845	109106	366344
					1202,99	90,26	112768	8461	–	27137	
6	6 2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм, глухие ГОСТ 30674-99	м2	93,74	13		1219		1219	–	1317
					–		–		–	98	

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

7	7 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	15	1448,2	57,73	21723	866	–	15327	40014
					1390,47	28,67	20857	430	–	2964	

8	8 1110-0501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	90,52	2657,19	181,75	240529	16452	104759	114931	383897
					1318,14	92,61	119318	8383	–	28437	
9	9 2109-0201-0603									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	90,52	20		1810		1810	–	1955
					–		–		–	145	

2.2 Двери

10	10 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	12	2272,92	122,5	27275	1470	–	19087	50071
					2150,42	58,75	25805	705	–	3709	
11	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	16,8	1864,35	80,3	31321	1349	8868	19572	54964
					1256,19	38,27	21104	643	–	4071	
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
	4.1 Стены										
12	23 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	1246,96	266,51	–	332326	–	–	239275	617329
					266,51	–	332326	–	–	45728	

13	24 1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	1246,96	401,36	5,86	500476	7310	215433	204195	761045
					222,73	4,71	277733	5871	–	56374	
14	25 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	44,2	3706,43	35,84	163824	1584	90157	58322	239918
					1630,84	18,53	72083	819	–	17772	
	4.2 Потолки										
15	29 1110-0403-0101										
		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	728,1	539,56	2,97	392856	2164	196883	175229	613532
					266,18	1,22	193809	890	–	45447	

16	30 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	728,1	782,54	3,19	569768	2326	146826	337129	979449
					577,69	1,09	420616	795	–	72552	
17	31 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая потолков из ребристых плит НР = 72 %	м2	25,6	176,88	3,16	4528	81	285	3028	8160
					162,58	1,68	4162	43	–	604	
18	32 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	728,1	334,64	2,82	243649	2052	91795	120690	393486
					205,74	1,46	149802	1060	–	29147	

4.3 Полы

19	33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	728,1	871,4	30,35	634465	22100	333203	273182	980259
					383,41	15,74	279162	11457	–	72612	
20	35 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	27,2	4058,13	80,66	110381	2194	70701	36208	158316
					1378,16	37,98	37486	1033	–	11727	

Раздел 5 Внутренние сети

5.1 Холодное и горячие водоснабжение

5.2 Отопление

5.3 Электрооборудование и освещение

21	56 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	22404	2624	22404	2624	15166	4072	28594
					4614	1042	4614	1042	–	2118	

22	57	5108-0401-0508(об)										
		Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704		147704		–	–	147704	Казахстан
					–		–		147704	–		
23	58	1308-0305-0901										
		Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	4172,5	88,5	8345	177	2016	4481	13852	
					3076	36	6152	72	–	1026		
24	59	2307-0201-0207										
		Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5893		11786		11786	–	12729	
					–		–		–	943		

25	64 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка отдельных участков по стенам и потолкам кирпичным НР = 61 %	м	800	506,93	0,63	405547	507	84048	195805	649460
					401,24	–	320992	–	–	48108	
26	65 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка отдельных участков под штукатурку по стенам НР = 72 %	м	1200	382,83	2,53	459398	3040	181222	199030	711102
					229,28	1,08	275136	1294	–	52674	
27	66 1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	8	781,25	55,88	6250	447	2364	2544	9498
					429,88	11,88	3439	95	–	704	

28	67 1308-0206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	32	503,13	83,31	16100	2666	2429	8677	26759	
					343,91	32,72	11005	1047	–	1982		
29	68 1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	300,68	21,13	12027	845	2011	6862	20400	
					229,28	9	9171	360	–	1511		
30	69 2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,816	180249		147083		147083	–	158850	Казахстан
					–		–		–	11767		
31	70 2306-0128-0206	Кабели силовые ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,224	285256		349153		349153	–	377085	Казахстан
					–		–		–	27932		

32	71 2306-0128-0320	Кабели силовые ВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	2922559		119240		119240	–	128779 Казахстан
					–		–		–	9539	
33	72 2307-0202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	56	342		19152		19152	–	20684
					–		–		–	1532	
	Раздел 6 Прочие работы										
34	81 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка НР = 91 %	т	0,06	418000	1416,67	25080	85	15359	8794	36584
					160600	466,67	9636	28	–	2710	

Итого	**9 064 196**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 990 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 566
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 702 240
- оборудование, тенге	147 704
- накладные расходы, тенге	2 404 512

в т.ч. зарплата, тенге	216 405
- сметная прибыль (8 %), тенге	660 482
Всего	**9 064 196**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**9 064 196**
НДС (12 %)	1 087 704
Итого	**10 151 900**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "HALYK Строй Астана", БИН 130540020464

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бахтияров М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП "Колледж строительства" управления образования Восточно-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тастекеев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)