Заказчик: ИП "Казанов Жанболат Байрахметович"

Подрядчик: ТОО "Элхон"

Наименование объекта: Строитесльство торгового дома по ул. Кабанбай батыра 97 в г.Усть-Каменогорске ВКО

Договор №8 от 02.02.2012 года

Акт выполненных работ за 2012 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-4 На общестроительные работы								
		Раздел 13. Стены								
270	Е6-14-4	Устройство железобетонных стоек фронтонов ФР-5 из бетона В15	2,3	11770,35	990,15	27119	2281	4884	10,4	24
		м3		1644,75	374,04	3790	862	105	1,83	4
271	Е6-18-2	Устройство балок железобетонных фронтонов ФР-5 из бетона В15	2,3	14186,04	407,3	32685	938	6142	14,4	33
		м3		2385	153,86	5495	354	105	0,75	2
272	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,187	50600		9462				
		т								
273	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,169	47400		8011				
		т								
274	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,076	53000		4028				
		т								
275	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,372	45300		16852				
		т								

		Итого по разделу 13:				*98 157*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*11 026*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*6 551*				
		Всего по разделу 13:				*115 734*				
	Раздел 17. Окна									
405	Прайс-лист	Окна с тройным стеклопакетом	217,37	7013,64		1524554				
		м2								
406	Прайс-лист	Противомоскитная сетка	80,37	1515,23		121779				
		м2								
408	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	139,9	4100		573590				
		м								
412	6-1-181	Металлопластиковые витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	25,32	7126,4		180440				
		м2								
		Итого по разделу 17:				*2 400 363*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*144 022*				
		Всего по разделу 17:				*2 544 385*				
	Раздел 19. Полы									
		1 этаж, по типу 43-3, S=284,4 м2								
450	Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	10,52	2010,86	261,86	21160	2756	8970	4,01	42
		м3 изоляции								
				594	99	6251	1042	123	0,48	5
451	Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	284,4	176,23	18,42	50120	5239	32484	0,42	118
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	24444	1965	123	0,03	10
452	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 40 мм)	284,4	239,64	9,95	68154	2830	19568	0,36	101
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	14846	1064	123	0,02	5
453	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	284,4	149,63	2,68	42555	762	1231	0,02	5
		м2 стяжки								
		По типу 71-1, S=91,2 м2		2,52	1	717	284	123	–	1

458 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	91,2	176,23	18,42	16072	1680	10417	0,42	38
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	7839	630	123	0,03	3
459 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 40 мм)	91,2	239,64	9,95	21855	907	6275	0,36	32
	м2 стяжки		52,2	3,74	4761	341	123	0,02	2
460 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	91,2	74,82	1,34	6823	122	197	0,01	1
	м2 стяжки		1,26	0,5	115	46	123	–	–
	По типу 90, S=181,7 м2								
467 Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	3,63	2010,86	261,86	7307	952	3098	4,01	15
	м3 изоляции		594	99	2159	360	123	0,48	2
468 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	181,7	176,23	18,42	32021	3347	20753	0,42	76
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	15617	1256	123	0,03	6
469 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 40 мм)	181,7	253,72	9,95	46101	1808	12502	0,36	65
	м2 стяжки		52,2	3,74	9485	680	123	0,02	3
470 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	181,7	163,71	2,68	29746	487	787	0,02	3
	м2 стяжки		2,52	1	458	182	123	–	1
	По типу 63-1, S=43,2 м2								
477 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	43,2	176,23	18,42	7613	796	4934	0,42	18
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3713	299	123	0,03	1
478 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 50 мм)	43,2	239,64	9,95	10353	430	2972	0,36	15
	м2 стяжки		52,2	3,74	2255	162	123	0,02	1
479 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	43,2	224,45	4,02	9696	174	281	0,03	1
	м2 стяжки		3,78	1,5	163	65	123	0,01	–
	2 этаж, по типу 33-3, S=235,9 м2								
481 Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	8,73	2010,86	261,86	17551	2286	7440	4,01	35
	м3 изоляции								

			594	99	5185	864	123	0,48	4
482 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	235,9	176,23	18,42	41573	4345	26944	0,42	98
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	20276	1630	123	0,03	8
483 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 40 мм)	235,9	239,64	9,95	56532	2347	16231	0,36	84
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	12314	882	123	0,02	4
484 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	235,9	149,63	2,68	35298	632	1021	0,02	4
	м2 стяжки								
	По типу 59-1, S=105,7 м2		2,52	1	594	236	123	–	1
486 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 40 мм)	105,7	239,64	9,95	25330	1052	7273	0,36	38
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	5518	395	123	0,02	2
487 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	105,7	44,89	0,8	4745	85	137	0,01	1
	м2 стяжки								
	По типу 86, S=181,4 м2		0,76	0,3	80	32	123	–	–
493 Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	3,63	2010,86	261,86	7295	950	3092	4,01	15
	м3 изоляции								
			594	99	2155	359	123	0,48	2
494 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	181,4	176,23	18,42	31968	3341	20719	0,42	75
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	15591	1253	123	0,03	6
495 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм (толщ. 30 мм)	181,4	253,72	9,95	46024	1805	12481	0,36	65
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	9469	678	123	0,02	3
496 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	181,4	81,85	1,34	14848	243	393	0,01	2
	м2 стяжки								
	По типу 56-1, S=58,5 м2		1,26	0,5	229	91	123	–	–
500 Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	1,46	2010,86	261,86	2941	383	1247	4,01	6
	м3 изоляции								
			594	99	869	145	123	0,48	1
501 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	58,5	176,23	18,42	10309	1078	6682	0,42	24

	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	5028	404	123	0,03	2
502 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 30 мм)	58,5	239,64	9,95	14019	582	4025	0,36	21
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3054	219	123	0,02	1
503 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,5	74,82	1,34	4377	78	127	0,01	1
	м2 стяжки								
	По типу 33-3, S=247,5 м2		1,26	0,5	74	29	123	–	–
505 Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	9,16	2010,86	261,86	18414	2398	7806	4,01	37
	м3 изоляции								
			594	99	5440	907	123	0,48	4
506 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	247,5	176,23	18,42	43617	4559	28269	0,42	103
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	21273	1710	123	0,03	8
507 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 40 мм)	247,5	239,64	9,95	59311	2463	17030	0,36	88
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	12920	926	123	0,02	5
508 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	247,5	149,63	2,68	37034	663	1072	0,02	4
	м2 стяжки								
	По типу 59-1, S=103,9 м2		2,52	1	624	247	123	–	1
510 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 26 мм)	103,9	239,64	9,95	24899	1034	7149	0,36	37
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	5424	389	123	0,02	2
511 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	103,9	44,89	0,8	4664	84	135	0,01	1
	м2 стяжки								
	По типу 86, S=181,4 м2		0,76	0,3	79	31	123	–	–
517 Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	3,63	2010,86	261,86	7295	950	3092	4,01	15
	м3 изоляции								
			594	99	2155	359	123	0,48	2
518 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	181,4	176,23	18,42	31968	3341	20719	0,42	75
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	15591	1253	123	0,03	6

519 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм (толщ. 30 мм)	181,4	253,72	9,95	46024	1805	12481	0,36	65
	м2 стяжки		52,2	3,74	9469	678	123	0,02	3
520 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	181,4	81,85	1,34	14848	243	393	0,01	2
	м2 стяжки		1,26	0,5	229	91	123	–	1
	По типу 56-1, S=35,2 м2								
524 Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	0,88	2010,86	261,86	1770	230	750	4,01	4
	м3 изоляции		594	99	523	87	123	0,48	–
525 Е11-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги 1 слой	35,2	176,23	18,42	6203	648	4020	0,42	15
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3025	243	123	0,03	1
526 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 30 мм)	35,2	239,64	9,95	8435	350	2422	0,36	13
	м2 стяжки		52,2	3,74	1837	132	123	0,02	1
527 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	35,2	74,82	1,34	2634	47	76	0,01	–
	м2 стяжки		1,26	0,5	44	18	123	–	–
	Технический этаж, тип 10, S=568,7 м2								
529 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	568,7	323,65	18,42	184059	10475	64956	0,42	237
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	48880	3930	123	0,03	19
530 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит минераловатных IZOTERM	568,7	48,53	5,55	27599	3156	31513	0,26	147
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	24443	1177	123	0,01	6
531 Прайс-лист	Минераловатные плиты IZOTERM-125	108,05	8142,86		879861				
	м3								
532 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 25 мм)	568,7	228,42	9,95	129904	5659	39130	0,36	202
	м2 стяжки		52,2	3,74	29686	2127	123	0,02	10
533 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	568,7	34,6	0,67	19679	381	616	–	3

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	358	142	123	–	1
534 Е6-11-10	Армирование цементно-бетонной стяжки	0,6881	69339,08	327,33	47714	225	1455	11,6	8
	т								
			1890	123,75	1301	85	105	0,6	–
	Итого по разделу 19:				*2 278 318*				
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*475 365*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*165 221*				
	Всего по разделу 19:				*2 918 904*				
	Раздел 20. Внутренние работы								
	1 этаж								
552 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	679,9	58,34	0,35	39663	238	37208	0,30	203
	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	0,14	35341	95	105	–	–
559 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	356	1880,71	2,1	669533	748	124771	2	712
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	118548	281	105	–	1
	2 этаж								
560 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	532,3	58,34	0,35	31052	186	29131	0,30	159
	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	0,14	27669	75	105	–	–
563 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1366,5	321,6	4,07	439471	5555	196069	0,74	1011
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	185407	1326	105	0,05	71
564 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	478,6	258,42	3,39	123681	1620	59158	0,65	311
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	55996	345	105	0,05	24
567 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	478,6	1880,71	2,1	900108	1005	167739	2	957
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	159374	378	105	–	2
	Итого по разделу 20:				*2 203 508*				

	Оборудование				*614 076*				
	Накладные расходы, тенге				*169 055*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*2 986 639*				
	Всего по разделу 20:								
	Раздел 22. Лестница №3								
591	E9-25-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,5505	5030,5	2020,02	2769	1112	1375	14,1	8
	т конструкций		2272,5	502,43	1251	277	90	1,79	1
592	2-1-120 Балки лестничные из прокатных профилей	0,3346	101700		34029				
	т								
593	2-1-146 Косоуры	0,2209	108500		23968				
	т								
594	E9-48-2 Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5505	542,84	144,52	299	80	145	1,34	1
	т		292,5	–	161	–	90	–	–
596	E6-22-1 Устройство монолитных лестничных площадок ЛП	4,2	11916,29	241,1	50048	1013	6057	8,06	34
	м3		1282,5	91,08	5387	383	105	0,44	2
597	4-1-22 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,5059	53600		27115				
	т								
598	E7-53-11 Установка площадочного вкладыша	1	411,54	24,15	412	24	253	1,03	1
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	172	9	140	0,04	–
599	30-14-3 Площадочный вкладыш	0,04	24616		985				
	м3								
600	E7-59-1 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	116,2	206,86	12,56	24037	1459	30055	1,08	125
	м ступеней		180	4,75	20916	552	140	0,02	3
601	30-21-8 Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	116,2	781		90752				
	м								
604	E7-53-11 Установка опорных подушек	4	411,54	24,15	1646	97	1012	1,03	4
	шт сборных конструкций								

			171,9	8,83	688	35	140	0,04	–
605 30-14-3	Опорные подушки ОП2.5-4	0,0528	17200		908				
	м3								
606 Е6-17-4	Устройство железобетонных монолитных обвязок ОБ3	2,3	10973,82	341,75	25240	786	4235	9,8	23
	м3		1624,5	129,11	3736	297	105	0,63	1
607 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,055	50600		2785				
	т								
608 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0385	47400		1824				
	т								
609 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1051	52400		5509				
	т								
610 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0735	50900		3740				
	т								
	Итого по разделу 22:				*296 066*				
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*43 132*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*20 352*				
	Всего по разделу 22:				*359 550*				
	Всего по смете 2-1-4:				8 925 212				
	Всего по сметам:				8 925 212				
	Оборудование								
	Временные здания и сооружения (1,7%)				151 729				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				199 693				
	Затраты на выслугу лет (1%)				90 769				
	Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)				36 308				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				9 403 710				
	*в том числе СМР				9 276 633				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, к-2,234	**21 007 888**
Налог (2%)	420 158
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**21 428 046**
НДС (12%)	2 571 366
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**23 999 412**

Заказчик:

ИП "Казанов Жанболат Байрахметович"

ИП КАЗАНОВ ЖАНБОЛАТ БАЙРАХМЕТОВИЧ РНН 180320013690

Ж.Б. Казанов

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов