Заказчик: ТОО ЭЛХОН"
Подрядчик: ТОО "Элхон"

Наименование объекта: **Строительство производственной базы:**
1. Административно-бытовой корпус; 2. Производственный цех; 3. Камера сушильная; 4. Кольцевая печь.
Вновь построенные: 1. Автомобильный бокс; 2. Цех по производству погонажных изделий; 3. Пилорама; 4. Жилой дом; 5. Жилой дом; 6. Сторожка; 7. Баня; 8. Навес; 9. Точильный цех; 10. Сушильня; 11. Мебельный цех.

Акт №1 за 2011 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	752,5	38,41	36,12	28904	27180	8927	0,01587	12
		м3 грунта		2,29	9,94	1723	7480	97	0,0345	26
2	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,5	974,97	–	12187	–	13771	5,8512	73
		м3 грунта		974,97	–	12187	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	277,5	8,71	8,71	2417	2417	761	–	–
		м3 грунта		–	2,83	–	785	97	0,01083	3
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	277,5	29,49	6,18	8183	1715	6275	0,14835	41
		м3 уплотненного грунта		23,31	–	6469	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	120	154,22	–	18506	–	20912	1,1178	134
		м3 грунта		154,22	–	18506	–	113	–	–

	Итого по разделу 1				**70197**	**31312**			**260**
					38885	**8265**			**29**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				50646				
	- заработная плата, тенге				7597				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7251				
	Всего по разделу, тенге				**128094**				
	Сметная заработная плата, тенге				54747				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				314				
Раздел 2 Фундаменты									
6 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	54,25	8058,7	358,02	437184	19423	36593	3,243	176
	м3		507,15	135,25	27513	7337	105	0,66056	36
7 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	163,225	7994,64	99,59	1304925	16256	103125	3,519	574
	м3		564,08	37,63	92072	6142	105	0,18377	30
8 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,45	248,96	11,44	10568	486	3359	0,4094	17
	м2 стяжки		60,03	4,3	2548	183	123	0,02093	1
9 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	567,775	251,61	4,39	142858	2493	29888	0,2438	138
	м2 поверхности		42,95	1,66	24386	943	118	0,00805	5
	Итого по разделу 2				**1895535**	**38658**			**905**
					146519	**14605**			**72**
	Стоимость: материалов, тенге				1710358				
	Накладные расходы, тенге				172965				
	- заработная плата, тенге				25945				
	- трудоемкость, чел-ч				86				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				124110				
	Всего по разделу, тенге				**2192610**				
	Сметная заработная плата, тенге				187069				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1063				
Раздел 3 Стены									
10 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	110,575	2882,78	386,22	318763	42706	123904	5,221	577
	м3 кладки		804,71	144,9	88981	16022	118	0,7015	78
11 Е6-18-9	Устройство перемычек	1,175	14658,41	422,64	17224	497	3322	15,065	18
	м3		2533,16	159,65	2976	188	105	0,7797	1
12 4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,095	58500		5558				
	т								
13 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,03	58800		1764				
	т								
14 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04	65000		2600				
	т								
15 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,355	5674,38	2323,02	2014	825	1020	16,215	6
	т конструкций		2613,38	577,79	928	205	90	2,0585	1
16 2-1-260	Уголки	0,355	114900		40790				
	т								
17 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19	25,46	0,02	484	–	82	0,0245	–
	м2		4,78	–	91	–	90	–	–
18 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1225	74081,6	485,47	9075	59	1398	64,86	8
	т металлических изделий		9496,13	181,13	1163	22	118	0,8855	–
19 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,105	41200		4326				
	т								
20 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0175	50800		889				
	т								
21 Е6-19-1	Устройство антисейсмического пояса	7,25	10451,22	363,41	75771	2635	13021	9,4875	69
	м3		1573,2	137,3	11406	995	105	0,67045	5

22	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,215	67700		14556			
		т							
23	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07	65900		4613			
		т							
24	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1225	65000		7963			
		т							
		Итого по разделу 3				**506390**	**46722**		**678**
						105545	**17432**		**85**
		Стоимость: материалов, тенге				354123			
		Накладные расходы, тенге				142747			
		- заработная плата, тенге				21412			
		- трудоемкость, чел-ч				71			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38948			
		Всего по разделу, тенге				**688085**			
		Сметная заработная плата, тенге				144389			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				834			
	Раздел 4 Покрытие								
25	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	15	1506,2	445,31	22593	6680	11091	2,369	36
		шт сборных конструкций		395,89	132,27	5938	1984	140	0,52969	8
26	30-17-11	Плиты 2ПГ-6AIVт	133,5	1473		196646			
		м2							
27	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	12,5	1376,49	280,96	17206	3512	8872	2,415	30
		шт сборных конструкций		406,24	100,74	5078	1259	140	0,44333	6
28	30-17-8	Плиты ПК29.10-6BpIт-с	21,225	2640		56034			
		м2							
		Итого по разделу 4				**292479**	**10192**		**66**

					11016	3243			14
	Стоимость: материалов, тенге				271271				
	Накладные расходы, тенге				19963				
	- заработная плата, тенге				2994				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18747				
	Всего по разделу, тенге				**331189**				
	Сметная заработная плата, тенге				17253				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				90				

Раздел 5 Кровля

29	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	185,175	187,92	18,33	34798	3394	10290	0,27945	52
		м2 стяжки		39,85	6,85	7379	1268	119	0,03347	6
30	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	925,875	6,6	0,16	6111	148	209	0,00104	1
		м2 стяжки		0,13	0,06	120	56	119	0,00035	–
31	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	185,175	234,19	1,37	43366	254	6957	0,17825	33
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,52	5750	96	119	0,00253	–
32	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	141	205,93	1,32	29036	186	3533	0,11615	16
		м2 изолируемой поверхности		20,57	0,49	2900	69	119	0,00242	–
33	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	27,775	5769,46	282,58	160247	7849	18046	3,1165	87
		м3 утеплителя		439,88	106,09	12218	2947	119	0,5175	14
34	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	84,925	187,92	18,33	15959	1557	4720	0,27945	24
		м2 стяжки		39,85	6,85	3384	582	119	0,03347	3
35	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	287,125	6,6	0,16	1895	46	64	0,00104	–
		м2 стяжки		0,13	0,06	37	17	119	0,00035	–

36	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм с армированием	163,2	187,92	18,33	30669	2991	9070	0,27945	46
		м2 стяжки		39,85	6,85	6504	1118	119	0,03347	5
37	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2448	6,6	0,16	16157	392	553	0,00104	3
		м2 стяжки		0,13	0,06	318	147	119	0,00035	1
38	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1975	5571,68	376,43	1100	74	480	13,34	3
		т		2173,5	142,31	429	28	105	0,69	–
39	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1975	64100		12660				
		т								
40	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	57,425	1102,35	10,52	63302	604	3841	0,30245	17
		м2 кровли		52,27	3,93	3002	226	119	0,01921	1
41	Е12-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	163,2	1118,55	9,82	182547	1603	10816	0,3013	49
		м2 кровли		52,01	3,68	8488	601	119	0,01794	3
42	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	163,2	234,19	1,37	38220	224	6131	0,17825	29
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,52	5067	85	119	0,00253	–
43	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	32,075	739,04	1,43	23705	46	6746	1,1178	36
		м2 покрытия		176,21	0,54	5652	17	119	0,00265	–
44	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	153,35	32,21	0,06	4939	9	1621	0,05635	9
		м2 фасадов (без вычета проемов)		8,86	0,02	1359	3	119	0,00012	–

	Итого по разделу 5				**664711**	**19377**			**405**
					62607	**7260**			**33**
	Стоимость: материалов, тенге				582727				
	Накладные расходы, тенге				83077				
	- заработная плата, тенге				12462				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44867				
	Всего по разделу, тенге				**792655**				
	Сметная заработная плата, тенге				82329				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				480				

Раздел 6 Проемы

45	Е9-46-1								
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	5,75	35239,33	20050,25	202626	115289	59981	47,61	274
	т конструкций		8797,5	2792,97	50586	16060	90	9,3725	54
46	2-1-85								
	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	5,75	120300		691725				
	т								
47	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,25	436,61	117,91	4475	1209	2650	1,03385	11
	м2 проемов		174,4	41,02	1788	420	120	0,1602	2
48	Е10-29-1								
	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	5,125	112,88	0,1	579	1	400	0,4117	2
	м2 проемов		64,95	0,06	333	–	120	0,00023	–
49	6-3-9								
	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	10,25	6290		64473				
	м2								
50	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2,5	1960		4900				
	комплект								
51	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2,5	1380		3450				

		комплект							
52	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583		2915			
		шт							
53	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	8,35	668,39	36,63	5581	306	2338	1,3225	11
		м2 проемов		219,42	13,85	1832	116	120	0,06751	1
54	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	8,35	12300		102705			
		м2							
55	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900			
		комплект							
		Итого по разделу 6				**1090329**	**116805**		**298**
						54539	**16596**		**57**
		Стоимость: материалов, тенге				918985			
		Накладные расходы, тенге				65369			
		- заработная плата, тенге				9805			
		- трудоемкость, чел-ч				33			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69342			
		Всего по разделу, тенге				1225040			
		Сметная заработная плата, тенге				80940			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				388			
		Раздел 7 Полы							
56	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	149,3	70,24	3,01	10487	449	2429	0,07832	12
		м2 площади уплотнения		12,09	1,14	1805	170	123	0,00552	1
57	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	149,3	323,41	16,97	48285	2534	12241	0,41515	62
		м2 покрытия		60,29	6,37	9001	951	123	0,03105	5
58	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000;	2090,2	38,21	0,77	79867	1609	5733	0,01196	25
		м2 покрытия		1,94	0,29	4055	606	123	0,00138	3

59 Е6-16-2	Устройство ступеней из бетона кл В15,	1,65	14088,53	288,03	23246	475	4896	17,135	28
	м3		2716,88	108,8	4483	180	105	0,53142	1
60 Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	3,575	2572,51	–	9197	–	5325	7,82	28
	м3 подстилающего слоя		1210,95	–	4329	–	123	–	–
	Итого по разделу 7				**171082**	**5067**			**155**
					23673	**1907**			**10**
	Стоимость: материалов, тенге				142342				
	Накладные расходы, тенге				30624				
	- заработная плата, тенге				4594				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12102				
	Всего по разделу, тенге				**213808**				
	Сметная заработная плата, тенге				30174				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				180				

Раздел 8 Внутренняя отделка

61 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	239	141,13	1,63	33730	390	20741	0,5175	124
	м2 оштукатуриваемой поверхности		82,03	0,62	19605	148	105	0,00299	1
62 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	239	19,51	0,14	4663	33	3977	0,1058	25
	м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	3774	14	105	0,00023	–
63 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	281,925	276,48	3,89	77947	1097	40075	0,7475	211
	м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,83	37933	234	105	0,05808	16
64 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	302,2	19,51	0,14	5896	42	5030	0,1058	32
	м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	4772	18	105	0,00023	–
	Итого по разделу 8				**122236**	**1562**			**392**

					66084	414			17
	Стоимость: материалов, тенге				54590				
	Накладные расходы, тенге				69823				
	- заработная плата, тенге				10473				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11524				
	Всего по разделу, тенге				**203583**				
	Сметная заработная плата, тенге				76971				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				444				
Раздел 9 Разные работы									
65	Е27-39-17 Устройство отмостки из бетона кл В7,5	57,5	1764,09	30,29	101435	1742	4715	0,3473	20
	м2 покрытия		54,08	7,56	3110	435	133	0,03439	2
66	Е27-39-18 Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	287,5	81,06	0,03	23305	9	432	0,0061	2
	м2 покрытия		1,12	0,01	322	3	133	0,00007	–
	Итого по разделу 9				**124740**	**1751**			**22**
					3432	438			2
	Стоимость: материалов, тенге				119557				
	Накладные расходы, тенге				5147				
	- заработная плата, тенге				772				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7793				
	Всего по разделу, тенге				**137680**				
	Сметная заработная плата, тенге				4642				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Всего прямые затраты				**4937699**	**271446**			**3181**
					512300	**70160**			**319**

Стоимость: материалов, тенге	4153953
Накладные расходы, тенге	640361
- заработная плата, тенге	96054
- трудоемкость, чел-ч	320
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	334684
Всего по смете	**5912744**
Сметная заработная плата, тенге	678514
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3820
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 912 744**
- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**14 131 458**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**282 629**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**14 414 087**
НДС (12 %)	**1 729 690**
Стоимость строительства	**16 143 778**

Заказчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ Л. Ш. Тумашинов

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ Л. Ш. Тумашинов