Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек". ЗКО, район Байтерек, с. Переметное, Гагарина, 137**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.:**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бэйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15/2021** от **22.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Лок.см 6-1-1. Наружные сети внутрипоселкового водопровода.											
	Раздел 1 Земляные работы											
	1.1 Траншея под трубопровод											
1	1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11504,56	200,09	200,09	2301959	2301959	–	509357	3036221
						–	61,49	–	707440	–	224905	

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	355,82	1988,45	–	707530	–	–	509422	1314308
						1988,45	–	707530	–	–	97356	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	355,82	864,11	–	307467	–	–	221376	571150
						864,11	–	307467	–	–	42307	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11504,56	35,1	35,1	403825	403825	–	106220	550849
						–	12,82	–	147528	–	40804	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11504,56	160,21	75,97	1843117	873973	–	987191	3056733
						84,24	34,94	969144	401955	–	226425	
1.2 Котлован под колодцы												
6	6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	195,02	204,72	194	39924	37834	–	8178	51950
						10,72	47,52	2090	9268	–	3848	
7	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,2	1988,42	–	30224	–	–	21761	56144
						1988,42	–	30224	–	–	4159	

8	8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44,77	274,8	264,37	12303	11836	13	2631	16129
						10,14	71,48	454	3200	–	1195	
9	9	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	169,28	237		40119		–	–	43329
						–		–		–	3210	
10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	19,37	21,17	17,76	410	344	6	140	594
						3,1	6,97	60	135	–	44	
11	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,5	864,1	–	9073	–	–	6533	16854
						864,1	–	9073	–	–	1248	
12	12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	126,14	35,1	35,1	4428	4428	–	1165	6040
						–	12,83	–	1618	–	447	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	126,14	160,21	75,97	20209	9583	–	10824	33516
						84,24	34,94	10626	4407	–	2483	
	Раздел 2 Трубопровод											
14	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	130,28	2893,28	159,04	376937	20720	220408	140459	558788

						1042,44	46,58	135809	6069	–	41392	
15	15	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6752	3353776,66	150807,17	2264470	101825	1955011	234696	2699099
						307514,81	43591,53	207634	29433	–	199933	
16	18	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,674	1729845,7	106551,93	1165916	71816	928432	184333	1458269
						245798,22	30455,49	165668	20527	–	108020	
17	21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2	435375	74425	87075	14885	28352	47569	145416
						219190	21055	43838	4211	–	10772	
18	73	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0056	1487678,57	69285,71	8331	388	5874	2187	11359
						369464,29	25000	2069	140	–	841	
19	75	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0076	4792236,84	237631,58	36421	1806	30620	4567	44267
						525657,89	81315,79	3995	618	–	3279	
20	77	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0056	941607,14	37142,86	5273	208	3600	1451	7262
						261607,14	178,57	1465	1	–	538	

21	79	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0076	2311578,95	212236,84	17568	1613	13447	2769	21964
						330000	38026,32	2508	289	–	1627	
22	81	1116-1201-0101	Футляры. Заделка диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	28	2955,32	–	82749	–	21110	60406	154607
						2201,39	–	61639	–	–	11452	
23	82	1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	28	5436,89	–	152233	–	71417	79200	249948
						2886,29	–	80816	–	–	18515	
	Раздел 3 Колодцы											
24	87	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 113 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,63	22931,99	9256,74	427223	172453	63628	258398	740471
						10259,9	3750,19	191142	69866	–	54850	
25	88	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	28074		280740		280740	–	303199
						–		–		–	22459	

26	89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	22550		225500		225500	–	243540
						–		–		–	18040	
27	90	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	15497		619880		619880	–	669470
						–		–		–	49590	
28	91	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	3882		38820		38820	–	41926
						–		–		–	3106	
29	93	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 18 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,74	22932,2	9256,97	154563	62392	23019	93484	267891
						10259,94	3750,15	69152	25276	–	19844	
30	94	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	41760		83520		83520	–	90202
						–		–		–	6682	

31	95	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	51100		102200		102200	–	110376
						–		–		–	8176	
32	96	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	22871		182968		182968	–	197605
						–		–		–	14637	
33	97	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3882		7764		7764	–	8385
						–		–		–	621	
		Раздел 4 Лок.см. № 2-5-1. Общестроительнаые работы. Водонапорная башня. Металлоконструкции										
34	29	2106-0303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	6,27	566383		3551221		3551221	–	3835319
						–		–		–	284098	
		Всего						**20 613 177**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 002 403				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						4 091 888				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 431 981				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						8 457 550				
		- перевозка грузов, тенге						40 119				
		- накладные расходы, тенге						3 494 317				
		в т.ч. зарплата, тенге						314 488				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 526 903				
		Всего					**20 613 177**				
		Временные здания и сооружения (2 %)					412 264				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					435 227				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**429 213**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					**21 889 881**				
		В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,899999999902			**0,90**		**19 700 892,88**				
		НДС (12 %)					2 364 107,15				
		Итого					**22 065 000,02**				

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TN stroy"**

Хамитов Т. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Берекет Проект"

Элниязов Р. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)