Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100240014651

Заказчик **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская, Мартукский, Мартук, Сейфулина, дом № 38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340011917

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",Республика Казахстан, Актобе, р-н Алматы, 41 разъезд, строение 328 "А"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос закуп. в сфере строительства № 28 от 06.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
21	28.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района			Одна услуга	1	23 194 604,94	23 194 604,94
				Итого	1	x	23 194 604,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естемисов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района Мартукского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			28	06.04.2021		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	82 608 807,12	73 757 863,50	73 757 863,50			8 850 943,62	82 608 807,12
Акт № 11		13 861 797,97	13 861 797,97			1 663 415,76	15 525 213,72
Акт № 12		6 847 670,73				821 720,49	7 669 391,22
Всего за июнь 2021 года		20 709 468,70	13 861 797,97	0,00	0,00	2 485 136,24	23 194 604,94

Итого к оплате : 23 194 604,94 Двадцать три миллиона сто девяносто четыре тысячи шестьсот четыре тенге девяносто четыре тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____Кульшапаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"
_____Булайчиков Ю.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"
_____Абишев Н.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Внутриплощадочные сети газопровода (Подземный газопровод среднего давления)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 11
за июнь месяц 2021 года

Газопровод среднего давления

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
По порядку	По смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 6-2-1									
1	20	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	5658	521,8	–	2952370	–	86633	2808422	6221655
						506,49	–	2865737	–	–	460863	
						–		–		–	5432	
2	23	1308-0201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % К=0,300;	м кабеля	1697,4	335,27	154,14	569086	261640	74427	223344	855824
						137,28	45,47	233019	77181	–	63394	

3	25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы . Установка НР = 99 %	шт.	170	1375,36	900,51	233812	153086	–	119776	381875
						474,86	236,82	80726	40260	–	28287	
4	29	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	160	2026,79	1325,98	324287	212156	–	166266	529797
5	32	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: переходники,муфты и заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	963	2746,39	1796,68	2644778	1730201	–	1355563	4320368
						949,72	472,15	914577	454679	–	320027	
6	39	1122-0501-0103	Футляры:-дл.7,0м.-1шт. и дл.11,0м.-23шт.из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,26	333657,69	103084,62	86751	26802	26	66677	165702
						230473,08	28569,23	59923	7428	–	12274	
			Раздел 3 Кран полиэтиленовый под люк (ПК-63-2шт.)									
7	41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: краны шаровые Установка НР = 99 %	шт.	2	1375,5	900,5	2751	1801	–	1409	4493
						475	236,5	950	473	–	333	
			Раздел 4 Кран полиэтиленовый под люк ПК-32 - 9шт.)									
8	47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: краны шаровые Установка НР = 99 %	шт.	9	1375,44	900,56	12379	8105	–	6341	20218
						474,89	236,78	4274	2131	–	1498	
			Раздел 5 Контрольная трубка -24 шт.									
9	53	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	24	4753,29	861,46	114079	20675	13900	85529	215577
						3312,67	287,04	79504	6889	–	15969	
10	54	2301-0502-0804	Контрольная трубка дл.2,0м.-24шт. PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48	207		9936		9936	–	10731
						–		–		–	795	

11	55	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка - 24шт.переходники-72шт.,муфты-72шт. Установка НР = 99 %	шт.	168	2746,39	1796,68	461394	301842	–	236484	753708
						949,71	472,15	159552	79321	–	55830	
			Раздел 6 Ковер для контрольной трубки -24шт.									
12	63	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=24,000;	м3	1,224	15654,41	1079,25	19161	1321	16396	1566	22385
						1179,74	226,31	1444	277	–	1658	
13	64	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=24,000;	м2 площади уплотнения	14,4	217,29	30,49	3129	439	1701	1078	4544
						68,68	10,97	989	158	–	337	
14	65	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-24шт.). Сборка НР = 69 % К=24,000;	т конструкций	0,54744	294684,35	96682,74	161322	52928	5145	75779	256069
						188603,32	12012,28	103249	6576	–	18968	
15	70	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,6	93,65	2,3	1180	29	624	366	1670
						41,83	0,32	527	4	–	124	
16	71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные4. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	25,2	73,17	1,63	1844	41	1187	429	2455
			Итого по акту									13767071
			Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%								178971,92
			Итого с временными									13946042,92

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%	434907,35
Итого с зимними удорожаниями		14380950,27
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%	287619,01
Итого с непредвиденными работами и затратами		14668569,28
Итог в ценах 2020 года К=	1,05	15401997,74
С учетом договорной цены	0,9	13861797,97
НДС	12%	1663415,76
Итого с НДС		15525213,72

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульпанов Н.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Музтау"

_____ **Абишев Н.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории

(наименование, адрес)

Объект : Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Казанка Мартукского района

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 12

за июнь месяц 2021 года

Газопровод высокого давления 2 категории (подземный)

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
По порядку	По смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета6-4-2									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0203		Срезка растительного слоя толщ. 20см. НР = 72 %	м3 грунта	3798	67,07	67,07	254720	254720	–	53633	333021
						–	19,61	–	74490	–	24668	
2	1101-0101-0314		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3798	200,33	190,27	760838	722664	–	149378	983033
						10,05	44,58	38174	169296	–	72817	
3	1101-0205-0302		Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	633	1553,86	–	983593	–	–	708187	1827122

				1553,86	–	983593	–	–	135342		
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	114	2986,64	–	340477	–	–	245143	632470
					2986,64	–	340477	–	–	46850	
5	1101-0104-0402	Траншеи . Подсыпка мягким грунтом толщ.10см. и засыпка мягким грунтом толщ.20см.) НР = 72 %	м3 грунта	666	34,2	34,2	22776	22776	–	5766	30825
					–	12,03	–	8009	–	2283	
6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	31,7	268,52	258,9	8512	8207	3	1747	11080
					9,53	67,03	302	2125	–	821	
7	4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	57,1	184		10506		–	–	11346
					–		–		–	840	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	31,7	20,25	17,26	642	547	3	215	926
					2,9	6,53	92	207	–	69	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3299	34,2	34,2	112821	112821	–	28564	152696
					–	12,03	–	39672	–	11311	
10	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную НР = 72 %	м3 грунта	1100	810,65	–	891713	–	–	642033	1656446
					810,65	–	891713	–	–	122700	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3299	152,14	73,08	501897	241091	–	265594	828890
					79,06	32,76	260806	108075	–	61399	

12 1101-0104-0203	Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	3798	67,07	67,07	254720	254720	–	53633	333021
				–	19,61	–	74490	–	24668	
	Итого по акту					**6 800 876**				6800876
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	1,30%								88411,39
	Итого с временными									6889287,39
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3,12%								214842,43
	Итого с зимними удорожаниями									7104129,82
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2,00%								142082,60
	Итого с непредвиденными работами и затратами									7246212,41
	Итог в ценах 2020 года К=	1,05								7608523,03
	С учетом договорной цены	0,9								6847670,73
	НДС	12%								821720,49
	Итого с НДС									7669391,22

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Кульшанаев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Инженерное проектирование"
_____ Булайчиков Ю.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Мұзтау"
_____ Абишев Н.А.