Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: АО "Предприятие тепловодоснабжения"
Подрядчик: ТОО "КазСтройЭксперт"
Наименование стройки: **Капитальный ремонт тепловой сети ноул. Шевченко 39 до ул. Абая 69**

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		155-юр	24.05.2021г.				
		Дополнительные соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	9598258								1028385	
в т.ч. за отчетный месяц	9598258	11862105							1028385	9598258

Заказчик:
АО "Предприятие тепловодоснабжения"
Директор_____Мырзалиев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазСтройЭксперт"
Директор_____Әбдіразак А.Е.

БИН 140340008403
"КазСтройЭксперт"

"SANA-2015" Версия 20.1 от 20.01.20 г

Объект : **Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Шевченко 39 до ул. Абая 69**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	166,8	155,86	147,26	25997	24563	–	5608	34133
					8,6	38,1	1434	6355	–	2528	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5	1720,2	–	8601	–	–	6193	15978
					1720,2	–	8601	–	–	1184	
3	1126-0101-1002	Трубопроводы. Демонтаж изоляции матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	м3 изоляции	26,8	16608,1	683,62	445097	18321	–	331274	838481
					15924,48	339,96	426776	9111	–	62110	

4	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 159 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,374	699835,9	102151,28	261739	38205		225236	525932
					597684,62	10633,33	223534	3977	–	38958	
5	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 60 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,05	388780	30580	19439	1529	–	17910	40337
					358200	3620	17910	181	–	2988	
6	1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 159 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,03	695300	194433,33	20859	5833	–	16626	40484
					500866,67	58933,33	15026	1768	–	2999	
7	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 108 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,186	489910	111930	91123	20819		75680	180147
					377980	33010	70304	6140	–	13344	
8	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	задвижка или клапан	2	1587	116,5	3174	233	–	3026	6696
					1470,5	58	2941	116	–	496	

9	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	задвижка или клапан	2	1049,5	50	2099	100	–	2029	4458
					999,5	25	1999	50	–	330	
10	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 159 мм. Прокладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,374	1764441,03	768300	659901	287344		440444	1188373
					996141,03	193412,82	372557	72336	–	88028	
11	1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 159 мм. Прокладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,03	1405800	571000	42174	17130	–	30086	78041
					834800	178200	25044	5346	–	5781	
12	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 108 мм. Прокладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,186	1022160	392195	190122	72948		138402	354806
					629965	121650	117173	22627	–	26282	
13	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	задвижка или клапан	2	2645,5	194,5	5291	389	–	5044	11162
					2451	96,5	4902	193	–	827	
14	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0.	задвижка или клапан	2	1749,5	83,5	3499	167	–	3381	7430
					1666	41,5	3332	83	–	550	
15	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99% кмат1=0.	фланец	4	1610,25	124,25	6441	497		5939	13370

				1486	13,75	5944	55	–	990	
16 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99% кмат1=0;	фланец	4	810,5	51	3242	204		3008	6750
				759,5		3038	0	–	500	
17 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69% кмат1=0;	м2	218	36,49	1,29	7955	281		5378	14399
				35,2	0,55	7674	120	–	1067	
18 2900-0000-0001	Труба стальная бесшовная, горячедеформированная, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, вес 1 м - 22,64 кг	т	9,147	390482,54		3571744		3571744		3857483
				–		–		–	285740	
19 2900-0000-0002	Труба стальная бесшовная, горячедеформированная, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм, вес 1 м - 15,09 кг	т	2,807	393493,33		1104536		1104536		1192899
				–		–		–	88363	
20 2900-0000-0005	Отвод стальной, бесшовный, приварной, крутоизогнутый под углом 90 градусов, ГОСТ 17375-83, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм.	шт	20	7408,92		148178		148178	–	160032
				–		–		–	11854	
21 2900-0000-0006	Отвод стальной, бесшовный, приварной, крутоизогнутый под углом 90 градусов, ГОСТ 17375-83, диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм.	шт	4	2923,1		11692		11692	–	12627
				–		–		–	935	
22 2900-0000-0009	Задвижка чугунная фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр. ГОСТ 9698-86, Ру 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт	2	35414,4		70829		70829	–	76495

				–	–	–	5666	
23 2900-0000-0010	Задвижка чугунная фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем, 30 ч 6 бр, ГОСТ 9698-86, Ру 1,6 М.Па, диаметр 80 мм	шт	2	16414,29	32829	32829	–	35455
				–	–	–	2626	
24 2900-0000-0011	Фланец стальной, плоский, приварной, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр 150 мм, ГОСТ 33259-2015	шт	4	3597,65	14391	14391	–	15542
				–	–	–	1151	
25 2900-0000-0012	Фланец стальной, плоский, приварной, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр 80 мм, ГОСТ 33259-2015	шт	4	2136,11	8544	8544	–	9228
				–	–	–	684	
26 2900-0000-0013	Вентиль бронзовый, проходной муфтовый, литой, условный диаметр 25 мм, условное давление 1,6 МПа, для воды, температура 200°С	шт	2	2417,18	4834	4834	–	5221
				–	–	–	387	
27 2900-0000-0014	Резьба стальная длина не менее 120 мм, ГОСТ 6357-81, диаметр 25 мм	шт	4	219,23	877	877	–	947
				–	–	–	70	
28 2900-0000-0015	Болты с гайками шестигранные М16х90 ГОСТ 7798-70	кг	6,1	742,02	4526	4526	–	4888
				–	–	–	362	
29 2900-0000-0016	Болты с гайками шестигранные М16х100 ГОСТ 7798-70	кг	7	742,02	5194	5194	–	5610
				–	–	–	416	
30 2900-0000-0018	Паронит ПОН общего назначения, температура среды от -50 до + 450 градусов, толщина 3 мм, ГОСТ 481-80	кг	15	1669,54	25043	25043	–	27046
				–	–	–	2003	

31	2900-0000-0019	Кислород технический, сорт 1, ГОСТ 5583-78	бал	31	1906,76	59110	59110	–	63839
					–	–	–	4729	
32	2900-0000-0020	Пропан -бутан технический, масса 1 балона-20 кг	бал	3	3888,16	11664	11664	–	12597
					–	–	–	933	
33	2900-0000-0023	Лак битумный БТ-577 (кузбасслак), ГОСТ 5631-79	кг	116,93	395,5	46246	46246	–	49946
					–	–	–	3700	

Итого	8 890 832
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 308 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	488 563
- в.т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 120 237
- накладные расходы, тенге	1 315 263
- сметная прибыль (8 %), тенге	658 580
Всего	8 890 832
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	177 817
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	9 068 649
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	9 522 081
Итого с понижающим коэффициентом	8 569 873
НДС (12 %)	1 028 385
Итого	9 598 258

Заказчик: АО "Предприятие тепловодоснабжения"

Директор_____Мырзалиев А.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазСтройЭксперт"

Директор_____Әбдіразақ А.Е.

расценки верны
инженер ПТО Уткина Л.А.