Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2021 г.
Доп.соглашение №4 от 31.05.2021г. к договору № 21 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 159							
1	По среднему ремонту автомобильной и сооружений на них"Уштобе-Алмалы-Копберлик", км 147,26-175,45 Каратальского района	тенге	227 706 000,00	227 706 000,00	-	227 706 000,00	-	-	-
		Бюджетная программа 268 025 015 159							
		тенге	504 927 134,24	243 761 274,52	-	218 761 274,52	25 000 000,00	-	25 000 000,00
	в.т.ч 2021		182 164 006,56	471 467 274,52					
	в.т.ч 2022		199 370 491,68						
	в.т.ч 2020		351 098 636,00	351 098 636,00	122 961 001,97	351 098 636,00			
	Всего по акту:	**тенге**	**732 633 134,24**	**471 467 274,52**	**122 961 001,97**	**446 467 274,52**	**25 000 000,00**	-	**25 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Досжанов А.М.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

"Фирма "Талдыкорган жолдары"

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Стройка : **Техническая документация на средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Копбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области**

Объект : **Техническая документация**

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.02.2020г., доп.соглашение №4 от 31.05.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за июнь 2021 года

на 2-1-1 Средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Копбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда												
1	**Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия однослойн ые толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**	**м2 основания или пок рытия**	**4500**		**419,78**	**292,94**	**1889028,18**	**1318215,42**	**486240,21**	**477062,31**	**2555377,73**
		НР - 108%; СП - 8%				**18,79**	**79,37**	**84572,55**	**357151,82**		**189287,24**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Распределение грунта 3. Размельчение грунта с увлажнением 4. Распределение цемента 5. Перемешивание грунта с цементом 6. Разравнивание и профилирование 7. Укатка 8. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов										
2	**С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**68,404**		**33795,17**	**--**	**2311724,81**	**--**	**2311724,81**	**--**	**2496662,79**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**184937,98**	
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,0014629**		**114203,56**	**1817,43**	**799592,00**	**12724,67**	**786867,34**	**7218,89**	**871355,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	6684,16		64544,87	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
4	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	8 751,829	100,53	37,31	879827,59	326494,84	106523,90	582784,29	1579620,83
		НР - 108%; СП - 8%			51,05	10,60	446808,85	92806,23		117008,95	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
5	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	8 751,829	5,42	0,01	47436,49	84,02	20405,24	29103,01	82662,65
		НР - 108%; СП - 8%			3,08	--	26947,23	--		6123,16	
6	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	831,424	16410,66	--	13644211,91	--	13644211,91	--	14735748,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1091537,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15371067,99	339303,53	14558008,38	619106,19	17269388,11
							473756,09	99490,38	--	1279213,93	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22321428,64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				558328,64				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1657518,95			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					456642,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17355973,40		
		- Накладные расходы	Тенге							1096168,50	
		- Сметная прибыль	Тенге							1653439,16	
		НДС			12 %		2 678 571,44				
		Итого с НДС									25 000 000

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____Досжанов А.М.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ Саргалдаков Н.А

"Фирма "Талдыкорган жолдары"