г. Усть-Каменогорск " Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ИП "Казанов Жанболат Байрахметович"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство торгового дома по ул. Кабанбай батыра, 97/2 в городе Усть-Каменогорске, ВКО**

Договор № 10 от 02.03.2015 года

Акт
выполненных работ за 2015 год

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 10. Разные работы								
170	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	48	210,34	12,56	10096	603	12415	1,08	52
		м ступеней		180	4,75	8640	228	140	0,02	1
171	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	48	661		31728				
		м								
		Итого по разделу 10:				*41 824*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*12 415*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*3 254*				
		Всего по разделу 10:				*57 493*				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 13. Перегородки								
281	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	519,16	1253,27	34,73	650648	18030	145807	1,43	742

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	116811	6754	118	0,06	33
282 Е8-7-4	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	47,79	1201,07	34,73	57399	1660	10478	1,14	54
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			172,8	13,01	8258	622	118	0,06	3
283 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,95	715,32	18,89	8548	226	2847	1,24	15
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			194,85	7,07	2328	84	118	0,03	–
293 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03	33697,62	304,24	1011	9	1045	198	6
	т								
			33075	114,75	992	3	105	0,56	–
294 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03	95500		2865				
	т								
295 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	45,57	1034,01	4,92	47120	224	9327	1,15	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	8797	85	105	0,01	–
	Итого по разделу 13:				*767 591*				
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*169 504*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*56 226*				
	Всего по разделу 13:				*993 320*				
	Раздел 14. Перекрытие и покрытие								
298 Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	57	2065,23	403,26	117718	22986	47405	2,74	156
	шт сборных конструкций								
			447,75	146,29	25522	8339	140	0,66	38
299 Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	2	2451,42	410,76	4903	822	2211	3,69	7
	шт сборных конструкций								
			641,25	147,78	1283	296	140	0,66	1
306 30-17-8	Многопустотные панели, ПК71.15-8AIVт-С8	20,44	3328		68024				
	м2								
307 30-17-8	Многопустотные панели, ПК71.12-8AIVт-С8	81,6	3283		267893				
	м2								

308 30-17-8	Многопустотные панели, ПК71.10-8AIVт-С8	13,58	3283		44583				
	м2								
349 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1,44	13010,1	1826,1	18748	2631	17724	42,7	62
	т стальных элементов		8100	690,75	11664	995	140	3,37	5
350 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,226	95500		21583				
	т								
351 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,22	96000		116640				
	т								
352 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,44	40200		57928				
	т								
353 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,15	11771,87	316,01	37081	995	4920	8,25	26
	м3		1368	119,39	4309	376	105	0,58	2
354 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,014	100000		1400				
	т								
355 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,037	95500		3534				
	т								
356 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,008	175710,1	1826,1	1406	15	98	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	65	6	140	3,37	–
357 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	485	341,53	229,14	165643	111134	87597	0,73	356
	отверстие		112,39	88,29	54509	42821	90	0,48	235
358 Е7-9-8	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	4	2797,61	1456,13	11190	5825	8255	5,89	24
	шт сборных конструкций		1026	448,07	4104	1792	140	1,86	7
359 Е7-9-6	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 5 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	6	1720,59	852,17	10324	5113	7529	3,76	23

	шт сборных конструкций		645,75	250,52	3875	1503	140	0,99	6
360 30-15-105	Балки двускатные решетчатые, длина 18 м, марка 2 БДР 18-3	4	138500		554000				
	шт								
361 30-15-87	Балки стропильные с параллельными поясами (ГОСТ 20372-90), длина 12 м, марка I БСП 12-5, 3БСО 12-5	6	71000		426000				
	шт								
362 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,14	63800		8932				
	т								
363 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,14	40200		5628				
	т								
364 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,05	9649,24	5565,49	482	278	309	23,8	1
	м3		4083,75	2101,5	204	105	100	10,27	1
	Итого по разделу 14:				*1 943 640*				
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*176 048*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*127 181*				
	Всего по разделу 14:				*2 246 870*				
	Раздел 16. Двери								
447 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	21,84	6390		139558				
	м2								
449 6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	38,39	3500		134365				
	м2								
454 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	141,6	4010		567816				
	м2								
	Итого по разделу 16:				*841 739*				
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*0*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*50 504*				
	Всего по разделу 16:				*892 243*				
	Раздел 19. Полы								

	Тип 185								
502 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	902	48,53	5,55	43774	5006	49981	0,26	233
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	38768	1867	123	0,01	9
503 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	36,08	4260		153701				
	м3								
504 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	902	279,63	9,95	252223	8975	62063	0,36	321
	м2 стяжки		52,2	3,74	47084	3373	123	0,02	16
505 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	902	180,44	2,68	162753	2417	3905	0,02	16
	м2 стяжки		2,52	1	2273	902	123	–	1
	Итого по разделу 19:				*612 451*				
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*115 949*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*43 704*				
	Всего по разделу 19:				*772 104*				
	Раздел 21. Внутренняя отделка								
624 Е34-56-8	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций потолков при относе от потолков на 5 см	202,3	818,98	4,51	165680	912	82277	2,49	504
	м2 площади		405	1,71	81932	346	101	0,01	2
625 Е34-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	202,3	146,07	1,2	29550	243	28676	0,85	171
	м2 поверхности		141,3	0,45	28585	91	101	–	–
626 1-1-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм	208,37	320		66678				
	м2								
632 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1100	351,52	4,07	386672	4477	157831	0,74	814
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	149248	1067	105	0,05	57

636 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	510	1904,86	2,1	971479	1071	178745	2	1020
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	169830	403	105	–	2
639 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	10,51	22541,72	316,57	236913	3327	45488	22,5	236
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	36654	1253	120	0,58	6
644 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	102	703,42	6,33	71749	646	33752	1,79	183
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	31901	244	105	0,01	1
	Итого по разделу 21:				*1 928 720*				
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*526 769*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*147 329*				
	Всего по разделу 21:				*2 602 819*				
	Раздел 23. Разные работы								
	Крыльца № 2,4,5,6,7								
654 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	32	26,45	24,88	846	796	261	0,01	–
	м3 грунта		1,57	6,84	50	219	97	0,02	1
655 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11	6,48	6,48	71	71	22	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	23	97	0,01	–
656 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11	21,55	4,52	237	50	182	0,11	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	187	–	97	–	–
657 Е1-166-1	Засыпка вручную, траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18,62	122,18	–	2275	–	2571	0,89	16
	м3		122,18	–	2275	–	113	–	–
658 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	28	368,4	172,69	10315	4835	5350	0,48	13

	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	2136	1686	140	0,24	7
659	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	526,64	243,37	11586	5354	5912	0,67	15
		шт сборных конструкций							
				106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
660	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	15	791,83	389,08	11877	5836	6107	0,94	14
		шт сборных конструкций							
				153,9	136,92	2309	2054	140	0,55	8
661	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	11,74	12000		140880				
		м3								
662	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,28	11200		92736				
		м3								
663	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,734	9488,65	311,32	6965	229	431	2,82	2
		м3								
				441	117,61	324	86	105	0,57	–
664	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,27	320,63	9,95	5859	182	1257	0,36	7
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	954	68	123	0,02	–
665	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	9,81	9082,24	335,84	89097	3295	9559	4,54	45
		м3 кладки								
				699,75	126	6865	1236	118	0,61	6
666	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,76	9127,16	196,62	52609	1133	2097	1,79	10
		м3								
				272,25	74,27	1568	428	105	0,36	2
667	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,133	51500		6850				
		т								
668	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,468	8552,17	66,01	4002	31	108	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	92	12	105	0,12	–
669	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,061	70437,87	304,24	4297	19	627	58	4
		т								
				9675	114,75	590	7	105	0,56	–

	Всего по смете 2-1-1:				7 564 850				
	Лок. смета 2-1-6 Электроосвещение								
1 Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	807,67	51,67	1615	103	1439	3,71	7
	шт		645,75	20,48	1292	41	108	0,1	–
2 Е21-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	10	1028,34	87,84	10283	878	9124	4,7	47
	шт		810	34,82	8100	348	108	0,17	2
3 Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	4	314,3	20,67	1257	83	988	1,26	5
	шт		220,5	8,19	882	33	108	0,04	–
4 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,01	–
24 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	120	26,92	–	3230	–	3208	0,15	18
	м провода		24,75	–	2970	–	108	–	–
25 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	260	27,7	2,1	7202	546	4989	0,1	26
	м кабеля		19,7	0,5	5122	130	95	–	1
26 Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	130	78,15	8,23	10160	1070	9518	0,39	50
	м труб		63,68	4,11	8278	534	108	0,02	2
27 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	130	11,04	1,09	1436	142	1388	0,06	8
	м		9,23	0,66	1200	86	108	–	–

28	E21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	130	3,98	–	517	–	521	0,02	3
		м		3,71	–	482	–	108	–	–
29	E21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе	404	48,73	3,43	19685	1384	15774	0,21	85
		м кабеля		34,43	1,72	13910	695	108	0,01	3
30	E21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	7850	94,79	10,91	744102	85644	722411	0,48	3792
		м кабеля		78,3	6,91	614655	54244	108	0,03	236
31	E21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	5646	103,71	11,48	585547	64816	542083	0,5	2840
		м кабеля		81,68	7,22	461165	40764	108	0,03	178
		Материалы не учтенные ценником								
33	Цена пост	Щиток осветительный ПР8-РУ-1204-31	8	20067,68		160541				
		шт								
34	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	2	14900		29800				
		шт								
		Итого по смете:				*1 575 876*				
		Оборудование				*160 541*				
		Накладные расходы, тенге				*1 311 661*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*163 620*				
		Всего по смете 2-1-6:				**3 051 157**				
		Лок. смета 2-1-7 Отопление								
5	E16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	190	971,72	16,47	184627	3129	30583	0,68	128
		м трубопровода		119,58	6,17	22721	1172	128	0,03	6

6	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	72	1134,29	21,42	81669	1543	13127	0,75	54
		м трубопровода		134,42	8,02	9678	578	128	0,04	3
9	Е16-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	262	2922,62	9,48	765725	2483	489634	9,21	2413
		врезка		1455,39	4,63	381312	1214	128	0,02	5
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	26,3	200		5260				
		кг								
11	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	91,31	3671,44	35,77	335239	3266	14621	0,7	62
		кВт		111,7	13,4	10199	1224	128	0,07	6
12	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	62	377		23374				
		шт								
		Узел управления								
28	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	6	971,72	16,47	5830	99	966	0,68	4
		м трубопровода		119,58	6,17	717	37	128	0,03	–
29	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	3	1134,29	21,42	3403	64	547	0,75	2
		м трубопровода		134,42	8,02	403	24	128	0,04	–
30	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	3,5	1905,81	28,71	6670	100	880	1,07	4
		м трубопровода		185,64	10,75	650	38	128	0,05	–
32	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	328		2624				
		шт								
33	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25111,34	160,26	50223	321	1810	3,69	7

		шт							
				646,58	60,26	1293	121	128	0,29	1
44	Е16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	2	6110,05	160,26	12220	321	2830	6,23	12
		шт							
				1045,19	60,26	2090	121	128	0,29	1
45	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	2	22100		44200				
		шт								
46	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 125 мм	4	618		2472				
		шт								
47	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	7716,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		шт								
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	–
48	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	16	908,06	92,83	14529	1485	10157	2,68	43
		шт								
				461,18	34,76	7379	556	128	0,16	3
49	9-1-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 32 мм	4	6380		25520				
		шт								
50	9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 40 мм	16	6460		103360				
		шт								
51	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	4	6880		27520				
		шт								
52	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	16	10400		166400				
		шт								
		Итого по смете: Оборудование				*1 862 794*				

Накладные расходы, тенге	*566 579*
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге	*145 762*
Всего по смете 2-1-7:	**2 575 136**
Всего по сметам:	**13 191 142**
оборудование	160 541
Временные здания и сооружения (1,7%)	221520
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,1%)	145773
Командировочные расходы	132521
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 690 957**
*в том числе СМР	13 397 895
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, к-1,823	**24 958 615**
Налог (2%)	499 172
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**25 457 787**
НДС (12%)	3 054 934
Всего по акту с учетом НДС(12%)	28 512 721

Заказчик:

ИП "Казанов Жанболат Байрахметович"

Ж.Б. Казанов

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов