Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №1 по адресу СКО, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, 70.

Заказчик: ГУ "Аккайынский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Зангар-LTD"

Договор № №93 от 25.03.016 г.

Акт выполненных работ №3

за период с 28 июля 2016 года по 30 августа 2016 года.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 дверные блоки										
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *м2*	30,47	158,38 134,6	23,78 8,98	4826 4101	725 274	4375 100	0,9115 0,0439	28 1
2	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок *м2*	3,36	250,04 226,26	23,78 8,98	840 760	80 30	790 100	1,5154 0,0439	5 –
3	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	6,86	352,5 142,88	25,52 8,91	2418 980	175 61	1124 108	0,85503 0,0435	6 –

4	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2		1,31	537,52	23,97	704	31	387	1,58953	2
		м2 проемов			265,62	7,73	348	10	108	0,03775	–
5	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2		2,07	392,85	24,17	813	50	377	0,95933	2
		м2 проемов			160,3	8,22	332	17	108	0,04013	–
6	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		3	844		2532				
		шт									
7	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе		16,45	379,71	40,1	6246	660	5831	1,7135	28
		м2 проемов			313,09	15,16	5150	249	108	0,074	1
8	2-2-1	Двери металлические Д-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные		1	25100		25100				
		шт									
9	2-2-1	Двери Д-0,9х1,88 огрунтованные и окрашенные		1	25100		25100				
		шт									
10	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1,76х2,3 огрунтованные и окрашенные		1	37400		37400				
		шт									
11	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание		3	2980		8940				
		комплект									
12	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание		3	1960		5880				
		комплект									
13	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе		2	5500		11000				
		шт									
14	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм		3,52	1228,68	1,5	4325	5	461	0,8556	3

	м2 поверхности		143,35	0,56	505	2	91	0,00275	–
15 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (дверн.откос)	22,1	1196,49	67,78	26442	1498	13766	3,852	85
	м2		644,33	11,29	14240	250	95	0,0624	1
16 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску (дверн.откос)	22,1	154,02	2,35	3404	52	959	0,26565	6
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	989	20	95	0,00438	–
Раздел 2 оконные блоки									
17 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	76,15	379,3	23,59	28884	1796	16850	1,17691	90
	м2 проемов		196,66	8,22	14976	626	108	0,04013	3
18 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,74	460,21	24,15	801	42	417	1,27892	2
	м2 проемов		213,7	7,99	372	14	108	0,039	–
19 Е26-33-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	1,54	2080,15	230,09	3203	354	2685	10,6605	16
	м3 изоляции		1850,06	87,19	2849	134	90	0,425	1
20 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	1,54	4032		6209				
	м3								
21 Е56-10-2	Установка деревянных подоконных досок на кронштейнах в каменных стенах	28,1	59,75	0,3	1679	8	1110	0,2282	6

	м		36,54	0,05	1027	1	108	0,0006	–
22 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	25,3785	3680		93393				
	м								
23 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	135,5235	4100		555646				
	м								
24 Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	21,29	169,53	0,77	3609	16	1371	0,4141	9
	м		60,01	0,11	1278	2	107,1	0,0012	–
25 Е13-52-1 (ДМ	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10 (оконных откосов)	100	6,27	0,02	627	2	454	0,0287	3
	м2		5,6	–	560	–	81	–	–
26 99-1-1(пл)пр	Гидрофобизирующая пропитка Аквасол	40	93,76		3750				
	л								
Раздел 3 актовый зал-столовая									
27 Е13-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей этинолевым лаком	219	9,66	0,11	2116	24	1655	0,04761	10
	м2		9,27	0,06	2030	13	81	0,00025	–
28 99-1-1(пл)пр	Бетоноконтакт	219	108,05		23663				
	кг								
29 Е11-21-2	Устройство полимерцементных однослойных пластичных покрытий толщиной 8 мм	219,7	1311,97	122,8	288240	26979	46425	0,8855	195
	м2 покрытия		144,38	45,99	31720	10104	111	0,22463	49
30 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	263,5	310,14	12,44	81722	3278	18927	0,4094	108
	м2 стяжки		60,03	4,68	15818	1233	111	0,02275	6
31 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	527	49,5	0,84	26087	443	602	0,00506	3
	м2 стяжки		0,72	0,31	379	163	111	0,0015	1

исп. в 4 акте п. 31

32 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"К=-1,000;	-210	808,67	6,13	-169821	-1287	-16222	0,4393	-92
	м2 покрытия		67,28	2,31	-14129	-485	111	0,01125	-2
35 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	26,9	125,78	0,2	3383	5	558	0,10339	3
	м плинтусов		18,61	0,09	501	2	111	0,00038	–
36 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	59,66	769,82	1,14	45927	68	3882	0,3812	23
	м2		58,43	0,18	3486	11	111	0,0018	–
Раздел 4 кровля									
37 Е65-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	76	45,03	0,51	3422	39	2829	0,2073	16
	м короба		32,27	0,09	2453	7	115	0,0009	–
38 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	53,8	349,69	16,79	18813	903	3993	0,4209	23
	м2 стяжки		60,55	6,3	3258	339	111	0,03075	2
39 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (100)	7,49	349,69	16,79	2619	126	556	0,4209	3
	м2 стяжки		60,55	6,3	454	47	111	0,03075	–
40 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	7,49	930,75	1,29	6971	10	8	0,00506	–
	м2 стяжки		0,72	0,33	5	2	111	0,0015	–
41 Е58-15-1	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля (10 мм)	7,49	759,77	4,09	5691	31	542	0,4192	3
	м2		67,01	0,63	502	5	107	0,0065	–
42 Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вент.каналы)	2,28	14442,24	474,95	32929	1083	12899	35,39	67
	м3								

			5258,25	78,75	11989	180	106	0,43	1
43	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	31,75	315,93	4,23	10031	134	4086	0,7475	24
	м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	4272	29	95	0,06313	2
44	E7-19-3								
	Герметизация карнизного свеса, под коньком (герметик полиуретановый)	364,6	331,72	0,16	120945	58	14178	0,18285	67
	м шва		30,8	0,06	11230	22	126	0,00038	–
45	E7-19-3								
	Герметизация мастикой горизонтальных швов	13	30,96	0,16	402	2	505	0,18285	2
	м шва		30,8	0,06	400	1	126	0,00038	–
46	99-1-1(пл)пр								
	Заглуша желоба	4	114,27		457				
	шт								
47	E12-7-7								
	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	153	239,55	9,24	36651	1414	35303	1,334	204
	м трубы		212,18	3,46	32464	529	107	0,01875	3
48	E10-51-1								
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	28,5	599,34	35,14	17081	1001	4788	0,897	26
	м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	4056	377	108	0,065	2
49	E26-4-1								
	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3	631,05	15,03	1893	45	246	0,5014	2
	м трубопровода		85,39	5,63	256	17	90	0,0275	–
50	E26-23-6								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	159,43	11,26	478	34	144	0,3105	1
	м трубопровода		49,16	4,23	147	13	90	0,02	–
51	1-3-79								
	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 40 мм	0,03	6000		180				

			м3							
52	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	3	764,59	1,84	2294	6	421	0,66332	2
		м трубопровода		121,27	0,7	364	2	115	0,00335	–
53	99-1-1(пл)пр:	Ветро-влагозащитная мембрана Изоспан А	1522,5	41,39		63016				
		м2								
54	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100	185,12	1,55	18512	155	18918	1,1178	112
		м2 покрытия		176,21	0,59	17621	59	107	0,00288	–
55	99-1-1(пл)пр:	Плоский лист из оцинкованной стали с полимерным покрытием 0,7 мм	100	539,02		53902				
		м2								
56	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	911,17	7,06	1822	14	176	0,4347	1
		зонт		73,36	2,95	147	6	115	0,01313	–
57	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	15,66	15,49	3,11	243	49	205	0,06785	1
		м ограждения		11,13	1,15	174	18	107	0,00563	–
58	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	19,682	29,61	0,03	583	1	106	0,03393	1
		м2		6,68	–	131	–	81	–	–
59	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	39,364	20,99	0,03	826	1	152	0,0245	1
		м2		4,78	–	188	–	81	–	–
60	99-1-1(пл)Пр	Соединитель желоба Д-150	50	228,05		11403				
		шт								
61	99-1-1(пл)Пр	Заглушка желоба Д-150	8	79,47		636				
		шт								

62	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	*м2*	5,5	3960		21780		
63	1-1-819	Петля накладная	*шт*	20	40		800		
64	1-1-813	Задвижка накладная	*шт*	10	142		1420		
65	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	*шт*	10	308		3080		
66	E15-201-5	Остекление деревянных фрамуг с одним переплетом в жилых и общественных зданиях	*м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,4	448,19 57,19	2,18 0,79	179 23	1 –	22 95	0,3634 0,004	– –
67	E62-20-2	Простая масляная окраска фасадов без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 % с лестниц	*м2*	2,8	44,88 27,25	0,03 –	126 76	– –	72 95	0,163 –	– –
68	E10-32-1	Установка лестниц	*м3*	0,03	29617,66 8073	397,66 149,06	889 242	12 4	266 108	44,85 0,7375	1 –
69	E69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	*м2 пола*	1087	3,02 3,02	– –	3283 3283	– –	2955 90	0,0227 –	25 –
		Раздел 5 работы по фасаду									
70	E53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	*м3*	1,976	7211,33 5258,25	474,95 78,75	14250 10390	939 156	11179 106	35,39 0,43	70 1
71	E61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	*м2*	37,39	347,3 112,55	15,63 11,95	12986 4208	584 447	4422 95	0,575 0,0621	21 2

72	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	37,39	75,78 11,78	2,06 0,79	2833 440	77 30	447 95	0,07107 0,00375	3 –
	Раздел 6 Крыльца									
73	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых *м3 кладки*	0,87	9671,81 873	300,96 101,79	8414 760	262 89	900 106	5,63 0,39	5 –
74	Е9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий *т конструкций*	0,0622	18738,7 16870,5	851,78 165,94	1166 1049	53 10	858 81	109,25 0,8125	7 –
75	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,0622	114900		7147				
76	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня *м ограждений*	33	97,17 82,55	7,36 2,79	3207 2724	243 92	3548 126	0,47725 0,01363	16 –
77	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм *м*	33	232		7656				
78	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм *м*	15,6	295		4602				
79	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз *м2*	10,536	29,61 6,68	0,03 –	312 70	– –	57 81	0,03393 –	– –
80	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	21,072	20,99 4,78	0,03 –	442 101	1 –	82 81	0,0245 –	1 –

81	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	2197,2	–	659	–	183	3,4385	1
		м3 подстилающего слоя		548,55	–	165	–	111	–	–
82	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	12793,13	–	3838	–	218	4,209	1
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	196	–	111	–	–
83	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01818	5604,41	409,16	102	7	41	13,34	–
		т		2173,5	154,69	40	3	95	0,75	–
84	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0122	65000		793				
		т								
85	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	28,6	472,04	37,49	13500	1072	7404	1,357	39
		м2 покрытия		219,17	14,04	6268	402	111	0,06863	2
86	99-1-1(пл)пр:	Пластина металлическая толщ.2 мм	4,26	1269,07		5406				
		м2								
87	99-1-1(пл)пр:	Уголок 40х40	38,48	54,21		2086				
		м								
	Раздел 7 Цоколь									
88	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	4,18	4899,14	1880,99	20478	7863	15757	21,241	89
		м3 кладки		3018,15	538,09	12616	2249	106	2,91	12
89	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	4,18	3674,21	300,96	15358	1258	4318	5,63	24
		м3 кладки		873	101,79	3649	425	106	0,39	2
90	Е61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя 30 мм	103,57	788,65	23,55	81680	2439	46738	2,6	269
		м2								

				471,38	3,64	48821	377	95	0,0198	2
91	Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	*м2*	103,57	542,81	15,7	56219	1626	28273	1,712	177
					284,92	2,43	29509	252	95	0,0132	1
92	Е61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя свыше 20 мм	*м2*	103,57	182,32	7,85	18883	813	5370	0,336	35
					53,37	1,21	5528	125	95	0,0066	1
93	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	*м2 окрашиваемой поверхности*	55,85	19,52	0,15	1090	8	841	0,1058	6
					15,79	0,06	882	3	95	0,00025	–
94	Е13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	53,7	24,43	0,06	1312	3	294	0,03324	2
					6,73	0,03	361	2	81	0,00013	–
95	Е13-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	53,7	18,67	0,03	1003	2	292	0,03324	2
					6,73	–	361	–	81	–	–
96	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	*т металлических изделий*	0,02	100023,81	527,68	2000	11	206	64,86	1
					9496,13	196,88	190	4	106	0,9625	–
		Раздел 8 Демонтажные работы по тамбуру									
97	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	*м2 кровли*	19,78	48,37	4,36	957	86	946	0,2875	6
					44,01	0,68	871	13	107	0,005	–
98	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		4,86	14,39	1,29	70	6	70	0,091	–

		м							
				13,1	0,23	64	1	107	0,0012	–
99	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	22,6	24,15	2,64	546	60	531	0,1516	3
		м2 кровли								
				21,51	0,45	486	10	107	0,0046	–
100	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	22,6	36,77	1,67	831	38	856	0,2268	5
		м2 кровли								
				35,1	0,29	793	7	107	0,0029	–
101	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	4,8	270,9	23,78	1300	114	1106	1,6539	8
		м2								
				247,12	8,98	1186	43	90	0,0439	–
102	Е7-13-1 (ДМ)	Демонтаж плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	585,18	309,78	1170	620	926	1,648	3
		шт сборных конструкций								
				275,4	92,01	551	184	126	0,36848	1
103	Е7-11-1 (ДМ)	Демонтаж перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8	305,35	200,77	2443	1606	1767	0,6504	5
		шт сборных конструкций								
				104,58	70,57	837	565	126	0,2972	2
104	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	9,76	4899,14	1880,99	47816	18358	36792	21,241	207
		м3 кладки								
				3018,15	538,09	29457	5252	106	2,91	28
105	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	7,85	21,98	0,69	173	5	181	0,1479	1
		м2 подшивки								
				21,29	0,11	167	1	108	0,0009	–
106	Е53-1-1	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	29,9	20,04	2,92	599	87	569	0,123	4

	м2 стен								
			17,12	0,5	512	15	108	0,0045	–
107 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	9,38	358,97	192,06	3367	1802	2489	1,112	10
	м2								
			166,91	72,12	1566	676	111	0,402	4
108 Е11-2-9 (ДМ)	Демонтаж бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	453,6	–	454	–	504	2,928	3
	м3 подстилающего слоя								
			453,6	–	454	–	111	–	–
109 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,38	116,63	10,56	1094	99	1122	0,6987	7
	м2								
			106,07	1,67	995	16	111	0,0144	–
Раздел 9 Монтажные работы по тамбуру									
110 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,08	1196,49	67,78	6078	344	3164	3,852	20
	м2								
			644,33	11,29	3273	57	95	0,0624	–
111 Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	6,17	2649,41	300,96	16347	1857	6375	5,63	35
	м3 кладки								
			873	101,79	5386	628	106	0,39	2
112 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	5,08	257,97	2,35	1310	12	220	0,26565	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	227	5	95	0,00438	–
113 Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	3,85	502,12	8,93	1933	34	118	0,16445	1
	м2 поверхности								
			25,42	3,35	98	13	106	0,01638	–

114	E9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий *т конструкций*	0,262	18738,7	851,78	4910	223	3615	109,25	29
				16870,5	165,94	4420	43	81	0,8125	–
115	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,262	114900		30104				
116	E12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (минераловатными плитами) *м2 утепляемого покрытия*	12,96	69,86	17,33	905	225	819	0,345	4
				52,53	6,5	681	84	107	0,03175	–
117	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 *м3*	1,296	7634		9894				
118	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	17,8	435,1	10,25	7745	182	6052	1,9665	35
				313,89	3,85	5587	69	107	0,01875	–
119	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта *м3*	0,197	13200		2600				
120	1-1-426	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011 *м2*	19,6868	396		7796				
121	99-1-1(пл)пр	Ветро-влагозащитная мембрана Изоспан А *м2*	13,608	41,39		563				
122	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	4,7	396		1861				
123	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	16,6	21,41	1,14	355	19	104	0,03335	1
				5,38	0,43	89	7	108	0,0021	–

124	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	4,32	801,94	9,43	3464	41	1167	1,6445	7
				246,85	3,58	1066	15	108	0,01738	–
125	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (подшивка профлистом) *м2 покрытия*	4,32	185,12	1,55	800	7	817	1,1178	5
				176,21	0,59	761	3	107	0,00288	–
126	99-1-1(пл)пр:	Профилированный лист оцинкованный с поимерным покрытием С18 толщ.0,3 мм *м2*	4,32	356		1538				
127	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	0,71	185,12	1,55	131	1	134	1,1178	1
				176,21	0,59	125	–	107	0,00288	–
128	99-1-1(пл)пр:	Плоский лист из оцинкованной стали с полимерным покрытием 0,5мм *м2*	0,71	516,07		366				
129	Е10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью по дереву (профлист) -прим *м2 потолков*	10,48	49,49	1,15	519	12	495	0,28635	3
				43,22	0,43	453	5	108	0,00213	–
130	99-1-1(пл)пр:	Профилированный лист из оцинкованной стали с полимерным покрытием С18 толщ.0,3 мм *м2*	10,48	356		3731				
131	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,475	3857,95	–	1833	–	322	3,726	2
				610,65	–	290	–	111	–	–
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	120,72	310,14	12,44	37440	1502	8671	0,4094	49
				60,03	4,68	7247	565	111	0,02275	3
133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	9,5	198,01	0,94	1881	9	11	0,00506	–
				0,72	0,31	7	3	111	0,0015	–

134 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9,5	1143,49	14,85	10863	141	2597	1,5362	15
	м2		243,95	2,32	2318	22	111	0,0237	–
135 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	14,14	406,32	23,17	5745	328	2859	1,0741	15
	м2 проемов		179,48	7,73	2538	109	108	0,03775	1
136 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	14,14	4472		63234				
	м2								
137 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5,08	370,5	4,29	1882	22	417	0,52348	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	431	8	95	0,00788	–
138 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	5,08	126,5	2,01	643	10	293	0,3565	2
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	304	4	95	0,00375	–
139 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	18	3213,98	4,99	57852	90	9213	3,105	56
	м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	9670	28	95	0,00575	–
140 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону керамогранитом	21,58	1899,14	2,63	40983	57	7871	2,3	50
	м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	8264	21	95	0,00488	–
141 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	22,5	331,8	2,44	7466	55	2689	0,70265	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	2818	13	95	0,03275	1

142 Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1	29,61	0,03	30	–	6	0,03393	–
	м2		6,68	–	7	–	81	–	–
143 Е10-3-5	Устройство карнизов	4,33	801,94	9,43	3472	41	1172	1,6445	7
	м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	1069	16	108	0,01738	–
144 1-1-3049	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3,58	194		695				
	м								
145 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	1	134		134				
	шт								
146 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	52100		782				
	1000м								
147 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,009	60500		545				
	1000м								
148 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	592	1	3
	шт		227	2,3	681	7	86	0,013	–
149 8-4-29	Трубы гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,013	86200		1121				
	1000м								
150 Е21-4-2 (ДМ)	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	13	11,04	1,1	144	14	125	0,0581	1
	м		9,23	0,66	120	9	97	0,0029	–
151 Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	2	371,4	92,4	743	185	323	1,02	2
	шт		161	26,6	322	53	86	0,155	–
152 17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	2	3540		7080				

			шт								
153	E20-40-1	Установка кондиционеров		1	442,77	23,24	443	23	491	2,29425	2
			доводчик		418,4	8,86	418	9	115	0,03938	–
154	99-1-1(пл)пр:	Стоимость тепловой завесы		1	15199,59		15200				
			шт								
155	E12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей		14,2	239,55	9,24	3402	131	3276	1,334	19
			м трубы		212,18	3,46	3013	49	107	0,01875	–
156	99-1-1(пл)пр:	Труба водосточная LUX d100		2	804,3		1609				
			шт								
157	99-1-1(пл)пр:	Воронка выпускная		2	475,4		951				
			шт								
158	99-1-1(пл)пр:	Колено трубы LUX d100		4	262,61		1050				
			шт								
159	99-1-1(пл)пр:	Колено сливное LUX d100		2	293,37		587				
			шт								
160	99-1-1(пл)пр:	Желоб водосточный LUX		4	676,84		2707				
			шт								
161	99-1-1(пл)пр:	Кронштейн желоба ПВХ LUX		14	91,2		1277				
			шт								
162	99-1-1(пл)пр:	Соединитель желоба		2	186,42		373				
			шт								
163	99-1-1(пл)пр:	Хомут универсальный		8	120,13		961				
			шт								
164	99-1-1(пл)пр:	Заглушка желоба		4	114,27		457				
			шт								
		Раздел 10 Тренажерный зал									
165	E18-9-8 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100-150 мм прим ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кзпр3=1,03; кэкс3=1,03; кзпм3=1,03;		30	18,72	3,24	562	97	576	0,09847	3
			м труб нитки регистра		15,48	1,22	464	37	115	0,00589	–

166	E16-10-4 (ДМ	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	15	60,52	8,32	908	125	955	0,29	4
				52,2	3,12	783	47	115	0,0152	–
167	E16-10-4 (ДМ	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25; *м трубопровода*	15	960,53	26	14408	390	2757	0,83375	13
				150,08	9,74	2251	146	115	0,0475	1
168	E18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100-159 мм /прим/ *м труб нитки регистра*	30	1450,6	10,11	43518	303	1666	0,2831	8
				44,51	3,8	1335	114	115	0,01841	1
169	E13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз *м2*	10,24	29,61	0,03	303	–	55	0,03393	–
				6,68	–	68	–	81	–	–
170	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	10,24	20,99	0,03	215	–	40	0,0245	–
				4,78	–	49	–	81	–	–
171	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	5	29,35	2,8	147	14	131	0,1789	1
				26,55	0,45	133	2	97	0,0038	–
172	E15-36-1 (ДМ	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	40,5	613,94	4,85	24865	196	8629	1,288	52
				222,86	1,41	9026	57	95	0,0062	–
173	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм *м2*	42,525	169		7187				

174	Е63-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,51	14442,24	474,95	7366	242	2885	35,39	18
		м3		5258,25	78,75	2682	40	106	0,43	–
175	Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов-декор панель	13,68	12,89	1,05	176	14	160	0,0731	1
		м2		11,84	0,41	162	6	95	0,002	–
176	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов-потолочная плитка	98,64	16,57	1,05	1634	104	1492	0,0958	9
		м2		15,52	0,41	1531	40	95	0,002	–
177	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	40,15	605,52	33,79	24312	1357	12784	1,951	78
		м2		329,54	5,62	13231	226	95	0,031	1
178	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	40,15	32,87	–	1320	–	1188	0,2282	9
		м2		32,87	–	1320	–	90	–	–
179	Е13-44-7	Очистка потолка	98,64	69,86	–	6891	–	5582	0,391	39
		м2		69,86	–	6891	–	81	–	–
180	Е13-44-7	Очистка стен от масляной и известковой краски	103	69,86	–	7196	–	5829	0,391	40
		м2		69,86	–	7196	–	81	–	–
181	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	103	370,5	4,29	38162	442	8457	0,52348	54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	8733	169	95	0,00788	1
182	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	103	154,02	2,35	15864	242	4469	0,26565	27

		м2 окрашиваемой поверхности							
				44,77	0,9	4611	93	95	0,00438	–
183	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	100,94	51,33	4,89	5181	494	5297	0,336	34
		м2								
				46,44	0,83	4688	84	111	0,0086	1
184	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	100,94	11,07	0,04	1117	4	1238	0,0767	8
		м2								
				11,03	0,02	1113	2	111	0,0001	–
185	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	100,94	358,97	192,06	36234	19387	26782	1,112	112
		м2								
				166,91	72,12	16848	7280	111	0,402	41
186	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	11,99	3857,95	–	46257	–	8127	3,726	45
		м3 подстилающего слоя								
				610,65	–	7322	–	111	–	–
187	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	100,94	1209,1	1,2	122047	121	4440	0,2666	27
		м2								
				39,4	0,23	3977	23	111	0,0014	–
188	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100,94	56,36	6,93	5689	700	5828	0,2967	30
		м2 изолируемой поверхности								
				49,43	2,59	4989	261	111	0,01275	1
189	99-1-1(пл)пр	Пенопласт экструдированный Poplan1200 600мм толщ.30 мм	139	247,22		34364				
		шт								
190	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,94	310,14	12,44	31306	1256	7249	0,4094	41
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	6059	472	111	0,02275	2
191	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	100,94	297,02	5,03	29981	508	698	0,03036	3
		м2 стяжки								
				4,35	1,88	439	190	111	0,009	1

192	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;		-100,94	49,5	0,84	-4997	-85	-115	0,00506	-1
		м2 стяжки			0,72	0,31	-73	-31	111	0,0015	–
193	Е11-38-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол" (плитка резин.)		100,94	95,06	1,83	9595	185	10485	0,4945	50
		м2 покрытия			92,9	0,68	9377	69	111	0,00338	–
194	99-1-1(пл)пр:	Резиновое покрытие, толщ. 6 мм		100,94	3076,54		310546				
		м2									
195	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		48	125,78	0,2	6037	10	996	0,10339	5
		м плинтусов			18,61	0,09	893	4	111	0,00038	–
196	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене		1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
		шт			522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
197	99-1-1(пл)пр:	Щит ЩРН-12з-0 36 УХЛ3 IP31		1	1152,3		1152				
		шт									
198	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		2	501,2	13,2	1002	26	395	1	2
		шт			227	2,3	454	5	86	0,013	–
199	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке		1	40,31	–	40	–	30	0,19665	–
		шт			31,05	–	31	–	97	–	–
200	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220		1	182		182				
		шт									
201	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке		2	33,18	–	66	–	60	0,19665	–
		шт									

				31,05	–	62	–	97	–	–
202	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	2	82		164				
		шт								
203	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	23	12,7	1,37	292	32	255	0,06682	2
		м		10,61	0,83	244	19	97	0,00363	–
204	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0157	60500		950				
		1000м								
205	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,042	52100		2188				
		1000м								
206	8-4-29	Трубы гофрированные	0,023	86200		1983				
		1000м								
207	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп (светодиод.светильник)	8	283,46	81,7	2268	654	1688	1,0879	9
		шт		174,4	43,07	1395	345	97	0,19525	2
208	99-1-1(пл)пр:	Светильник ДПО 01-35-025 LED	8	3113,17		24905				
		шт								
	Раздел 11 Крыша над переходом									
209	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	142,17	48,37	4,36	6877	620	6799	0,2875	41
		м2 кровли		44,01	0,68	6257	97	107	0,005	1
210	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	142,17	24,15	2,64	3433	375	3341	0,1516	22
		м2 кровли		21,51	0,45	3058	64	107	0,0046	1
211	Е58-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	27,72	330,11	1,17	9151	32	983	0,2125	6

		м		32,96	0,18	914	5	107	0,0018	–
213	E58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	10	3215,88	1,01	32159	10	530	0,316	3
		шт		49,28	0,23	493	2	107	0,002	–
214	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	142,17	423,11	10,25	60154	1457	48381	1,9665	280
		м2 кровли		313,89	3,85	44626	547	107,1	0,01875	3
215	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	1,38	13200		18216				
		м3								
216	99-1-1(пл)пр:	Ветро-влагозащитная мембрана Изоспан А	149,2785	41,39		6179				
		м2								
217	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	140,17	21,41	1,14	3001	160	879	0,03335	5
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	754	60	108	0,0021	–
218	E13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,722	29,61	0,03	81	–	15	0,03393	–
		м2		6,68	–	18	–	81	–	–
219	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,444	20,99	0,03	114	–	21	0,0245	–
		м2		4,78	–	26	–	81	–	–
220	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13,3	185,12	1,55	2462	21	2517	1,1178	15
		м2 покрытия		176,21	0,59	2344	8	107	0,00288	–
221	99-1-1(пл)пр:	Профилированный лист из оцинкованной стали с полимерным покрытием С18 толщ.0,3 мм	13,3	356		4735				
		м2								

Всего прямые затраты	**3345538**	**114990**	**3591**
	585108	**38153**	**191**
Накладные расходы, тенге	643819		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	239361		
Всего	**4228718**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	42287		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	16915		
Итого в базовых ценах 2001 года	**4 287 920**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	**8 924 259**		
Налог (2 %)	178 485		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 102 744**		
НДС (12 %)	1 092 329		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 195 073**		

Накладные расходы, тенге	643819
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	239361
Всего	**4228718**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	42287
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	16915
Итого в базовых ценах 2001 года	**4 287 920**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	**8 924 259**
Налог (2 %)	178 485
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 102 744**
НДС (12 %)	1 092 329
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 195 073**

Заказчик _____ Жакенов Е.О.

Технадзор
ТОО "Инженерный Сервис" _____ Стрельцов И.А.

Подрядчик _____ Макенов С.С.