Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«*30*» декабря 20*20* г.

Заказчик ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» 020000 г.Кокшетау ул. Б. Момышулы, 21***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 30.12.2020 года, ТОО «КолоритСтрой» директор Кусаинов А.А., г. Кокшетау, ул.Абая 159, 33***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 30.12.2020 года, ТОО «Инжиниринг KZ» Болтаев Ж.К., аттестат эксперта № KZ80VJE00046384 от 03.05.2019г;KZ37VJE00046382 от 03.05.2019г;KZ10VJE00046383 от 03.05.2019г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ***от 30.12.2020 года, ТОО «Кокше-Курылыс-Р», директор Фотин А.Н., инженер авторского надзора Лаевский В.И.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция въездной арки в городе Кокшетау на трассе «Кокшетау-Атбасар», новое***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***трасса «Кокшетау-Атбасар» город Кокшетау, Акмолинская область***,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***«04» апреля 2019г. №А-4/606; акимат г. Кокшетау Акмолинской области***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», талон от 19.05.2020 №KZ49REA00173714***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Көкше-Құрылыс-Р», заключение РГП «Госэкспертиза» по Северному региону №12-0211/19 от 13.09.2019 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №248а от 23 сентября 2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 г.***;

(месяц, год)

окончание работ ***декабрь 2020 г.***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: ***2 месяца***

фактически: ***7 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, ропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица змерения	По проекту		Фактически	
		общая (с етом ранее ринятых)	в том е пускового плекса или очереди	общая (с етом ранее ринятых)	в том числе пускового плекса или очереди
Сети теплоснабжения	м				
Сети водоснабжения	м				
Самотечная канализация	м				
Напорная канализация	м				
Канализационная насосная станция	компл.			1	

Въездная арка имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь застройки	$м^2$	76,5	76,5
Общая площадь квартир	$м^2$		
Жилая площадь квартир	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$	997,56	997,56
Площадь встроенных, ено-пристроен-ных и троенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число вартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Габариты проектируемой арочной конструкции: ширина в осях 22500 мм, высота 13,035 м от планировочной отметки земли. Каркас сооружения представляет собой однопролетную структурную конструкцию с жестким защемлением стоек в фундаментах и шарнирным опиранием арочных конструкций на стойки. Пространственная жесткость сооружения обеспечивается установкой связей, раскосов и распорок.

Наружная отделка - облицовка пространственной металлической конструкции выполнена облицовочным камнем «Аглай» толщиной 30 мм по горизонтальным и вертикальным направляющим.

Покрытие - оцинкованная кровельная сталь по деревянному настилу. Пространственный металлический каркас - из равнополочных стальных горячекатаных уголков. Фундамент - свайный с монолитным ростверком.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***51228,0 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ 35035,0 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 877 тыс.тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ ***тысяч тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкция въездной арки в городе Кокшетау на трассе «Кокшетау-Атбасар»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Садвакасов Р.К. – и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Болтаев Ж.К.– ТОО «Инжиниринг КZ»***.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Лаевский В.И. ТОО «Кокше-Курылыс-Р», инженер авторского надзора***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Кусаинов А.А. – директор ТОО «КолоритСтрой»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан