Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик:ТОО "КолоритСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция въездной арки в городе Кокшетау на трассе "Кокшетау-Атбасар"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		87	19.05.2020				

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		А	1,0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**20 253 356**	**8 696 652**							**1 043 598**	**9 740 250**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	20 253 356	8 696 652							1 043 598	9 740 250
	№2	Общестроительные работы	20 253 356	8 696 652							1 043 598	9 740 250

М.П. Заказчик руководитель _____ Шакиржанов Е.Н. 2020 год
(должность ф.,и., о., подпись)

М.П. Подрядчик директор _____ Кусаинов А.А. 2020 год
(должность ф.,и., о., подпись)

М.П. Авторский надзор _____ Ласвский В.И. 2020год
(должность ф.,и., о., подпись)

М.П. Инженер _____ Болтаев Ж.К. 2020год
(должность ф.,и., о., подпись)

NA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, ул.Момышулы, 21

Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой", 030240006675, г.Кокшетау, ул.Абая 159

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Технический надзор: ТОО "Инжиниринг KZ"

Наименование стройки : Реконструкция въездной арки в городе Кокшетау на трассе "Кокшетау-Атбасар"

(наименование, адрес)

Наименование объекта : Реконструкция въездной арки в городе Кокшетау на трассе "Кокшетау-Атбасар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №87 от 19 мая 2020 г.

Акт

приемки выполненных работ №2 от 28 июля 2020 года за июль месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	8,72	17176,3	8062,84	149777	70307	–	92612	261782
						9113,53	3530,16	79470	30783	–	19391	

2	2 1109-0102-0102	Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда-0,6,к времени эксплуатации машин-0,7, к расходу материалов - 0 НР = 69 %	т конструкций	3,4152	35357,29	19379,05	120752	66183	0	46170	180276
					15978,24	3614,53	54569	12344	–	13354	
3	3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,4152	92		314		–	–	339
					–		–		–	25	
4	4 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,4152	336		1148		–	–	1239
					–		–		–	92	

	7 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	35,1	336 –		11794 –		–	– 944	12737
	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Сильно налипающих на инструментя грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда 1,2 НР = 72 %									
6	8		м3 грунта	1	1857,24 1857,24	–	1857 1857	–	–	1337 256	3450
	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
7	9		м3 грунта	0,5	807,73 807,73	–	404 404	–	–	291 56	750

	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %										
8	10		м3 грунта	13,7	17,95	17,95	246	246	–	67	337
					–	6,75	–	92	–	25	
	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта								
9	11			26,1	152,11	73,37	3970	1915	–	2093	6548
					78,74	32,63	2055	852	–	485	
10	15 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,1	5703,99	1684,54	23387	6907	13154	5725	31441
					810,98	690,66	3325	2832	–	2329	
11	20 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,8	8637,63	1670,26	32822	6347	14729	13483	50009
					3090,96	683,68	11746	2598	–	3704	

12	21 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,8	23631,91	7,68	89801	29	76503	12472	110455
					3491,64	–	13268	–	–	8182	
14	29 2988-8888-8930	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	21,06	16276		342773		342773	–	370194
					–		–		–	27422	
15	30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	568,62	84,16	2,32	47857	1320	22868	16429	69429
					41,62	0,25	23669	141	–	5143	
16	31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	568,62	150,81	3,29	85756	1870	56223	19282	113442
					48,65	0,5	27663	283	–	8403	
17	33 2911-1111-1111 (пл)	Облицовочный камень "Аглай" тол. 30 мм	м2	730,25	7678,57		5607314		5607314	–	6055898,9
					–		–		–	448585	

	34 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86								
18			т	2,9292	259306	759559	759559	–	820324	
					–	–	–	60765		
	41 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012								
			м2	77,9	2097	163356	163356	–	176424	
					–	–	–	13068		
	42 2105-0109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012								
19			м2	59,28	2440	144643	144643	–	156215	
					–	–	–	11571		
20	44 2911-1111-2222 (пл)	Декоративный элемент	м	188	4285,71	805714	805714	–	870171	

					–	–	–	64457	

Локальная смета № 4-1. Наружные сети электроснабжения

8	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	39123	78246	78246	–	84506
21					–	–	–	6260	

Всего	**9 375 967**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	209 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	694 517
Всего	9 375 967
Временные здания и сооружения (1,04 %)	97 510
Итого	9 473 477
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	0
Итого	9 473 477
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	189 470
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 662 947**
Понижающий коэффициент	966 295

Итого	8 696 652
НДС (12 %)	1 043 598
Итого	**9 740 250**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

_____ Шакиржанов Е.Н.

И.о. ведущего специалиста сектора строительства ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

_____ Ахметов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "КолоритСтрой"

_____ Кусаинов А.А.

Авторский надзор:

ТОО "Кекше-Курылыс-Р"

_____ Лаевский В.И.

Инженер:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Болтаев Ж.К.