Счет-фактура № 00000000015 от 15 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 15.12.2016

Поставщик: ТОО Диар и Компания

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440005812, Республика Казахстан, г. Атырау, Микрорайон Авангард 2, дом № 11, корпус Б, к.56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009153, от 01.04.2016

ИИК поставщика: KZ089260601l9W936000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №116 от 27.09.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Айтеке Би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440005812, ТОО Диар и Компания,Республика Казахстан, г. Атырау, Микрорайон Авангард 2, дом № 11, корпус Б, к.56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, ГУ "Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Айтеке Би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Айтеке Би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района	усл	1	70 874 923,68	70 874 923,68	12%	8 504 990,84	79 379 914,52		
Всего по счету:					**70 874 923,68**		**8 504 990,84**	**79 379 914,52**		

Руководитель: Аткиев Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Айтеке Би, дом № 77** — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Диар и Компания,Республика Казахстан, г. Атырау, Микрорайон Авангард 2, дом № 11, корпус Б, к.56** — **030440005812**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №116 от 27.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	15.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района			усл	1	79 379 914,52	79 379 914,52
				Итого	1	x	79 379 914,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2016

М.П.

КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Диар и Компания"

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района

Программа: О30
Подпрограмма: О15
Спецификация: 431
БИН: 30440005812
ИИК: KZ08926060119W936000
БИК: KZKOKZKX

Полная сметная стоимость: 2 059 639 609 тенге 44 тиын
Лимит финансирования на 2016 год. 160 000 000 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) С начала строительство: 158 980 000 тенге 00 тиын в т. ч. НДС 17 033 571 тенге 43 тиын
б) С начала года: 79 379 914 тенге 52 тиын в т. ч. НДС 8 504 990 тенге 84 тиын
в) За отчетный месяц: 79 379 914 тенге 52 тиын в т. ч. НДС 8 504 990 тенге 84 тиын

остаток 1900659609,44

СПРАВКА

стоимсоть выполненных работ и затраты за декабрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное №	Дополнительное дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- наименование	Организационно- код
		116	27.09.2016г.						

№ п/п	Наименования и виды выполненных работ	Ед. измер.	Стимость работ с НДС	Аванса: Сумма аванса	Аванса: Сумма погашения до текущего месяца	Аванса: Сумма погашения за текущего месяца	Аванса: Остаток	Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ с начало года	Стоимость выполненных работ за текущей месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущей месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района**	**тенге**	**79 379 914,52**						**158 980 000,00**	**79 379 914,52**	**79 379 914,52**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя Тлеугалиева С.К.

Генподрядчик: ТОО "Диар и Компания"
Директор Аткиев Е.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительство Атырауской области"

Генподрядчик: ТОО "Диар и Компания"

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей и КНС в пос. Индербор Индерского района

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2016 год.

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Площадка канализационной насосной станции №2								
		Локальная смета 2-22-2								
		Переход канализации под автодорогой по ул.Конаева между колодцами 35-36								
		Раздел 4. Устройство и разборка упорной стенки типа III								
18	Е22-8-18	Укладка стальных футляр диаметром 1200 мм	0,003	1048867,77	557107,52	3 147	1 671	2 475	2226	7
		км		424350	210451,5	1 273	631	130%	1027,85	3
19	Е25-13-6	Ьестраншейная прокладка кожухов способом горизантального бурения, диаметром кожуха 1200 мм	34	9591,72	6616,34	326 118	224 956	136 439	12,6	428
		м		2013,75	1330,32	68 468	45 231	120%	4,6009	156
20	8-6-158	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, д.1220 мм, толщина стенки 14,0 мм К=1,004	37,15	43100		1 601 079				
		м								
		Всего прямые затраты				**1 930 344**	**226 627**			**435**
						69 741	**45 862**			**160**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 633 976				
		Накладные расходы, тенге				138 914				
		- заработная плата, тенге				20 837				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				124 155				

		Всего				**2 193 413**				
		заработная плата, тенге				136 440				
		трудоемкость, чел.час				664				
		Локальная смета 2-22-3								
		Переход канализации под автодорогой по ул.Тайсойган между колодцами 334-335								
		Раздел 4. Устройство и разборка упорной стенки типа III								
12	Е22-8-18	Укладка стальных футляр диаметром 1200 мм	0,003	1048867,77	557107,52	3 147	1 671	2 475	2226	7
		км		424350	210451,5	1 273	631	130%	1027,85	3
13	Е25-13-6	Ьестраншеиная прокладка кожухов способом горизантального бурения, диаметром кожуха 1200 мм	29	9591,72	6616,34	278 160	191 874	116 374	12,6	365
		м		2013,75	1330,32	58 399	38 579	120%	4,6009	133
14	8-6-158	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, д.1220 мм, толщина стенки 14,0 мм К=1,004	32,13	43100		1 384 717				
		м								
		Всего прямые затраты				**1 666 023**	**193 545**			**372**
						59 672	**39 211**			**137**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 412 806				
		Накладные расходы, тенге				118 849				
		- заработная плата, тенге				17 827				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107 092				
		Всего				**1 891 965**				
		заработная плата, тенге				116 710				
		трудоемкость, чел.час				568				
		Локальная смета 2-23-2								
		Переход канализации под автодорогой по ул.Махамбета между колодцами 254-255								
		Раздел 4. Устройство и разборка упорной стенки типа III								
12	Е22-8-18	Укладка стальных футляр диаметром 1200 мм	0,003	1048867,77	557107,52	3 147	1 671	2 475	2226	7
		км		424350	210451,5	1 273	631	130%	1027,85	3
13	Е25-13-6	Ьестраншеиная прокладка кожухов способом горизантального бурения, диаметром кожуха 1200 мм	38	9591,72	6616,34	364 485	251 421	152 490	12,6	479
		м		2013,75	1330,32	76 523	50 552	120%	4,6009	175

14	8-6-158	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, д.1220 мм, толщина стенки 14,0 мм К=1,004	м	41,41	43100	1 784 771		
		Всего прямые затраты				**2 152 403**	**253 092**	**485**
						77 796	**51 184**	**178**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 821 515		
		Накладные расходы, тенге				154 965		
		- заработная плата, тенге				23 245		
		- трудоемкость, чел-ч				77		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				138 442		
		Всего				**2 445 810**		
		заработная плата, тенге				152 224		
		трудоемкость, чел.час				741		

Локальная смета 2-22-10
На приобретение и монтаж корпуса канализационно-насосной станции №2 производительность 85,6 м3
Раздел 1. Монтаж и оборудование

2	80-6-278 №21	Стоимость корпуса канализационной насосной станции №1 из стеклопластика	к-т	1	10727393	10727393		
4	80-3-141 №22	Стоимость таль ручная ТРША 0,5 тн Н=12,5 м	шт	1	36301	36301		
		Всего прямые затраты				**10 763 694**	**0**	**0**
						0	**0**	**0**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				0		
		оборудования, тенге				10 763 694		
		Накладные расходы, тенге				0		
		- заработная плата, тенге				0		
		- трудоемкость, чел-ч				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0		
		Всего				**10 763 694**		

Локальная смета 2-21-18

На благоустройство площадки КНС1

Раздел 2. Покрытие

8	Е27-14-1	Устройство подстилающих выравнивающих слоев оснований из песка	45	2476,76	68,13	111 454	3 066	2043	0,144	6
		м3		21,38	12,76	962	574	133	0,0438	2
9	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа(700 кг/см2)	450	804,27	23,95	361 922	10 778	7804	0,033	15
		м2		5	8,04	2 250	3 618	133	0,02838	13
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,135	40097,59	339,59	5 413	46	25	0,58	-
		т		-	140,94	-	19	133	0,58	-
11	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	450	510,15	15,35	229 568	6 908	6584	0,0336	15
		м2		5,94	5,06	2 673	2 277	133	0,01766	8
12	Е27-54-6	При изменении толщины на 0,5 см исключить или добавить к смесям пористым крупнозернистым к плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	450	243,68	-	109 656	-	24	0,00036	-
		м2		0,04	-	18	-	133	-	-
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм при других видах покрытий	105	722,44	6,63	75 856	696	15423	0,698	73
		м		108,68	1,76	11 411	185	133	0,0061	1
14	30-19-86	Камни бортовые, марка БУ300.30.32	35	4520		158 200				
		шт								

Всего прямые затраты	**1 052 069**	**21 494**	**109**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**17 314** 1 013 261	**6 673**	**24**
Накладные расходы, тенге	31 903		
- заработная плата, тенге	4 785		
- трудоемкость, чел-ч	16		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	65 038		

	Всего				**1 149 010**				
	заработная плата, тенге				28 772				
	трудоемкость, чел.час				149				
	Локальная смета 2-22-11								
	На благоустройство площадки КНС2								
	Раздел 2. Покрытие								
8 Е27-14-1	Устройство подстилающих выравнивающих слоев оснований из песка	51,2	2476,76	68,13	126 810	3 488	2325	0,144	7
	м3		21,38	12,76	1 095	653	133	0,0438	2
9 Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа(700 кг/см2)	512	804,27	23,95	411 786	12 262	8879	0,033	17
	м2		5	8,04	2 560	4 116	133	0,02838	15
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1536	40097,59	339,59	6 159	52	25	0,58	-
	т		-	140,94	-	22	133	0,58	-
11 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	512	510,15	15,35	261 197	7 859	7491	0,0336	17
	м2		5,94	5,06	3 041	2 591	133	0,01766	9
12 Е27-54-6	При изменении толщины на 0,5 см исключить или добавить к смесям пористым крупнозернистым к плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	512	243,68	-	124 764	-	27	0,00036	-
	м2		0,04	-	20	-	133	-	-
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм при других видах покрытий	220	722,44	6,63	158 937	1 459	32315	0,698	154
	м		108,68	1,76	23 910	387	133	0,0061	1
14 30-19-86	Камни бортовые, марка БУ300.30.32	74	4520		334 480				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1 424 133**	**25 120**			**195**
					30 626	**7 769**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 368 387				

	Накладные расходы, тенге				51 066				
	- заработная плата, тенге				7 660				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88 512				
	Всего				**1 563 711**				
	заработная плата, тенге				46 055				
	трудоемкость, чел.час				248				
	Локальная смета 2-23-11								
	На благоустройство площадки КНСЗ								
	Раздел 2. Покрытие								
9	Е27-14-1	Устройство подстилающих выравнивающих слоев оснований из песка	77,7	2476,76	68,13	192 444	5 294	3527	0,144	11
		м3		21,38	12,76	1 661	991	133	0,0438	3
10	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа(700 кг/см2)	777	804,27	23,95	624 918	18 609	13476	0,033	26
		м2		5	8,04	3 885	6 247	133	0,02838	22
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,233	40097,59	339,59	9 343	79	44	0,58	-
		т		-	140,94	-	33	133	0,58	-
12	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	777	510,15	15,35	396 387	11 927	11368	0,0336	26
		м2		5,94	5,06	4 615	3 932	133	0,01766	14
13	Е27-54-6	При изменении толщины на 0,5 см исключить или добавить к смесям пористым крупнозернистым к плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	777	243,68	-	189 339	-	41	0,00036	-
		м2		0,04	-	31	-	133	-	-
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм при других видах покрытий	324	722,44	6,63	234 071	2 148	47590	0,698	226
		м		108,68	1,76	35 212	570	133	0,0061	2
15	30-19-86	Камни бортовые, марка БУ300.30.32	108	4520		488 160				
		шт								

	Всего прямые затраты				**2 134 662**	**38 057**			**289**
					45 404	**11 773**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 051 201				
	Накладные расходы, тенге				76 046				
	- заработная плата, тенге				11 407				
	- трудоемкость, чел-ч				38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132 642				
	Всего				**2 343 350**				
	заработная плата, тенге				68 584				
	трудоемкость, чел.час				368				
	Площадка канализационной насосной станции №1								
	Локальная смета №2-21-1								
	Самотечные сети канализации микрорайонов "Болашак" "Шыгыс" и центральной части п. Индербор								
	Раздел 1. Земляные работы								
15	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 на автомобили-самосвалы(грунт для засыпка)	10800,5	32,34	30,77	349 288	332 331	102250,49	0,00984	106
		м3		1,42	8,34	15 337	90 076	97	0,02853	308
16	Е1-17-1	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(грунт для засыпка)	10800,5	26,29	25,03	283 945	270 337	83079	0,008	86
		м3		1,15	6,78	12 421	73 227	97	0,0232	251
17	П8-1-1	Перевозка грунта автомобильями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	45311,821	23,64	23,64	1 071 171	1 071 171	214424,91	-	-
		т		-	4,73	-	214 325	100	0,00993	450
	Всего прямые затраты				**1 704 405**	**1 673 839**			**193**
					27 757	**377 628**			**357**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 808				
	Накладные расходы, тенге				399 754				
	- заработная плата, тенге				59 963				
	- трудоемкость, чел-ч				200				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126 250				

Всего	**2 230 408**
заработная плата, тенге	465 349
трудоемкость, чел.час	749

7435493,40.

Всего по Акте №2	24 581 361,97
Оборудование	10 763 694,00
Итого без оборудования	13 817 667,97
Временные здания и сооружения (2,4 %)	331 624,03
Итого:	14 149 292,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,78 %)	534 843,24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	141 492,92
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	56 597,17
Оборудование	10 763 694,00
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25 645 919,33**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**70 187 090,19**
Налог (2 %)	1 403 741,80
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**71 590 832,00**
Коэфицент договорная сумма К=0,99	**70 874 923,68**
НДС (12 %)	**8 504 990,84**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**79 379 914,52**

Принял:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя
Жантуреев М.Ж._____

Руководитель отдела строительства
Мусагалиев А.К._____

Технический надзор:
ТОО "Жайыкстроиинжиниринг"
Салманов А.А._____

Сдал:

ТОО "Диар и Компания"

Директор
Аткиев Е.Е._____