Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство площади символов пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство площади символов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 19.04 2021 г.

Акт выполненных работ

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 33. Демонтажные работы										
1	1	Е11-060201-0106 Изм. и зон. выш. 16	Разборка сущ.площадки	м3	230	3039,34	481,61	699047	110770	0	561913	1361837	
						2557,73	127	588277	29209		160877		
2	2	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	575	107		61525				66447	
											4922		
3	3	С341-040104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	172,5	738		127305				137489	
											10184		
4	4	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тонн	2875	45		129375				139725	
											10350		
			Итого по разделу: 33. Демонтажные работы									1705498	
			Раздел: 34. Земляные работы										
5	5	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 планмет	м3 грунта	22,37952	169,22	162,51	3787	3637	0	911	5674	
						6,71	49,83	150	1115		376		
6	6	Е11-019205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,704	1647,8	0	14342	0	0	10327	26643	
						1647,8	0	14342	0		1974		
			Итого по разделу: 34. Земляные работы									31717	
			Раздел: 35. ФМ1										
			Раздел: 36. Лфм										
7	15	Е11-066101-0120 Изм. и зон. выш. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8,8	26669,69	1979,06	234693	17416	180117	37122	293560	
						4222,8	412,76	37161	3632		21745		
8	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15708	229820		36100		36100		38988	Казахстан
											2888		
9	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	236183		6802		6802		7346	Казахстан
											544		
10	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133589	251794		33637		33637		36328	
											2691		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8.8	863.91 276.45	19.7 2.65	7602 2433	173 23	4996	2284 791	10677	
12	20	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8	2094.11 271.94	150.49 50.61	16753 2176	1204 405	13373	2426 1534	20713	
13	21	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5.52	26669.69 4222.8	1979.06 412.76	147217 23310	10924 2278	112982	23285 13640	184142	
14	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1312	229820		30152		30152	2412	32565	Казахстан
15	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0156	236183		3684		3684	295	3979	Казахстан
16	24	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.120773	251794		30410		30410	2433	32843	
17	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7.36	863.91 276.45	19.7 2.65	6358 2035	145 20	4479	1910 662	8930	
18	26	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7.2	2094.11 271.94	150.49 50.61	15078 1958	1084 364	12036	2183 1381	18641	
19	27	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2.5	26669.69 4222.8	1979.06 412.76	66674 10557	4948 1032	51170	10546 6178	83398	
20	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.06312	229820		14506		14506	1161	15667	Казахстан
21	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0076	236183		1795		1795	144	1939	Казахстан
22	30	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.049039	251794		12348		12348	988	13336	
23	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	863.91 276.45	19.7 2.65	8639 2765	197 27	5678	2596 899	12134	
24	32	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3	2094.11 271.94	150.49 50.61	6282 816	451 152	5015	910 575	7787	
25	33	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	3.16	25057.25 3049.8	1759.66 364.4	79181 9637	5561 1152	63983	9818 7120	96119	
26	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07062	229820		16230		16230	1298	17528	Казахстан
27	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01	236183		2362		2362	189	2551	Казахстан
28	36	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.060787	251794		15306		15306	1224	16530	
29	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6.32	863.91 276.45	19.7 2.65	5460 1747	125 17	3588	1640 568	7668	
30	38	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4.5	2094.11 271.94	150.49 50.61	9424 1224	677 228	7523	1364 863	11651	
			Итого по разделу: 36. Лфм									975000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 37. СТм1 (2шт)										
31	39	Е11-060401-0107 Изм. в доп. выл. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	12	27585,93 / 5448,96	1877,95 / 413,93	331031 / 65388	22535 / 4967	243108	64023 / 31604	426658	
32	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03434	229820		7892		7892	631	8523	Казахстан
33	41	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18618	271125		50478		50478	4038	54516	Казахстан
			Итого по разделу: 37. СТм1 (2шт)									489697	
			Раздел: 38. СТм2 (2шт)										
34	43	Е11-060401-0107 Изм. в доп. выл. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	8,08	27585,93 / 5448,96	1877,95 / 413,93	222894 / 44028	15174 / 3345	163693	43109 / 21280	287283	
35	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	229820		3126		3126	250	3376	Казахстан
36	45	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11716	271125		31765		31765	2541	34306	Казахстан
			Итого по разделу: 38. СТм2 (2шт)									324965	
			Раздел: 39. СТм3										
37	47	Е11-060401-0108 Изм. в доп. выл. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной более 1000 мм. Устройство	м3	9,31	25232,37 / 4078,08	1489,85 / 328,07	234913 / 37967	13871 / 3054	183076	37329 / 21779	294022	
38	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02265	229820		5205		5205	416	5622	Казахстан
39	49	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14239	271125		38605		38605	3089	41694	Казахстан
			Итого по разделу: 39. СТм3									341338	
			Раздел: 40. Облицовка										
40	60	С122-020301-0102	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93	м2	33,252	2900		96431		96431	7714	104145	Казахстан
41	61	С122-010101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	104,5296	11788		1232195		1232195	98576	1330771	Казахстан
42	68	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	126,9	11788		1495897		1495897	119672	1615569	Казахстан
43	72	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	135	11788		1591380		1591380	127310	1718690	
			Итого по разделу: 40. Облицовка									4769175	
			ИТОГО:					7183885 / 845970	208889 / 51019	5810823	813696 / 639805	8637390	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		112286					
			Итого с временными									8749676	
			Зимние удорожания			1,35 %		118121					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**8867797**	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		706024 177356				**9573821**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												9751177	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.050036										
			С гендерной скидкой - 10%, к=0.9									**9751177**	
			НДС			**12 %**		**1053127.07**				**8776058.93**	
			Итого с НДС									**9829186.00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сеитов Д.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ефенов Р. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Аймереке" **Жалмаханов Б. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или пропуска, подпись)