Форма 2В

Заказчик : Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"; БИН 910640000040; г.Нур-Султан, Проспект Мангилик ел, 8; тел.: +7(7172) 749858

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"; БИН/ИИН 020340001844; г.Алматы, Микрорайон АЛМАС, 207; тел.: +7(7272)55747; info@unexstroy.kz

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
Локальная смета №2-1-1Изм.
на Устройство дренажа низового откоса существующей защитной дамбы.(Участков с №1 по №10)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2020

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	1,2	25493,85	25493,85	30593	30593	0	8693	42429
					0	10061,79	0	12074		3143	
2	С341-310104-0501	Погрузка мусора строительный (Объем кустарника с одного гектара в плотных кубометрах составит для редкого -6,0м3.пл.м3/га, объемный вес кустарника 200 кг в кг/м3)	т	2	101		202				218
										16	
3	С341-020103-1001	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2	45		90				97
										7	
4	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Выемка грунта (суглинки,глинистые грунты,супеси)с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2593	194,26	183,92	503726	476902	294	115494	668757
					10,23	51,63	26530	133878		49538	
5	Е11-230901-0101	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из песка толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	1212	2018,33	80,57	2446213	97651	1892356	490553	3171707
					376,41	32,43	456206	39302		234941	
6	Е11-230901-0102	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из фракционного щебня ДР-600 фр.5-10мм,толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	796	4125,53	89,78	3283922	71463	2855093	382267	3959484
					448,95	36,13	357366	28762		293295	
7	Е11-230901-0102	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /то же,из фракционного щебня ДР-800 фр.10-20мм,толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	538	4462,58	89,78	2400868	48301	2111031	258366	2871973
					448,95	36,13	241536	19440		212739	
		ИТОГО:					**8665614**	**724909**	**6858774**	**1255373**	**10 714 665,00**
							1081638	**233456**		**793679**	
		В том числе :									

Стройка: **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом**

		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		368585				11 083 252,00
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,8 %		199499				11 282 751,00
		Итого с зимними удорожаниями									11 286 076,00
		Итого с затратами на снегоборьбу			0,03 %		3325				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		225722				11 511 798,00
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
											12 086 248,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									

Локальная смета №2-1-2
на Реконструкция защитной дамбы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2020

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	1,2	25493,85	25493,85	30593	30593		8693	42429
					-	10061,79	-	12074		3143	
2	С341-310104-0501	Погрузка мусор строительный (Объем кустарника с одного гектара в плотных кубометрах составит для редкого -6,0м3.пл.м3/га, объемный вес кустарника 200 кг в кг/м3).	т	4	101		404			-	436
					-		-			32	
3	С341-020103-1001	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4	45		180			-	194
					-		-			14	
4	Е11-360101-0301	Устройство понура	м3 грунта	14898	230,86	170,88	3439323	2545795	46184	1194097	5004094
					56,88	54,45	847345	811124	-	370674	
		ИТОГО:					**3470500**	**2576387**	**46184**	**1202790**	**5 047 153**
							847345	**823198**	**-**	**373863**	
		В том числе :							-		
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			3,44 %		173622				
		Итого с временными									5 220 776

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом**

Зимние удорожания	1,8 %	93974	
Итого с зимними удорожаниями			5 314 750
Итого с затратами на снегоборьбу	0,03 %	1566	5 316 316
Непредвиденные работы и затраты	2 %	106326	
Итого с непредвиденными работами и затратами			5 422 642
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**5 693 237**

Локальная смета №2-1-3 Исп.
на Смотровые дренажные колодцы (Всего 275 шт.)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2020

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010203-0104	Планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	480	129,8		62304			44859	115736
					129,8		62304			8573	
	ИТОГО:						**62304**			**44859**	**115 736**
							62304			**8573**	
	В том числе :										
	Стоимость оборудования, всего								-		
	в том числе, оборудование поставки заказчика								-		
	Временные здания и сооружения				3,44 %		3981				119 717
	Итого с временными										
	Зимние удорожания				1,8 %		2155				121 872
	Итого с зимними удорожаниями										121 908
	Итого с затратами на снегоборьбу				0,03 %		36				
	Непредвиденные работы и затраты				2 %		2438				124 346
	Итого с непредвиденными работами и затратами										
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										**130 551**

Локальная смета №2-2-1Изм.
на Сбросной канал с ПК39+78,54 по ПК198+97,19

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2020

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом**

1	Е11-010207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	2	25493,85	25493,85	50988	50988	0	14489	70715
					0	10061,79	0	20124		5238	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2.4	101		242				262
										19	
3	С341-020103-1001	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров	т	2.4	45		108				117
										9	
4	Е11-010103-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта	7728	408,49	401,21	3156808	3100578	0	549632	4002956
					7,28	91,5	56230	707148		296515	
5	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3 26 Кзм=1.06#ТЧ 01 табл. 11 п.3 46 Кзтр=1.10, Кзм=1.10	Грунты 2 группы (суглинки твердые). Разработка (выемка канала) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве. применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов. применен коэффициент к затратам труда - 1.1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	168391	194,26	183,92	32712291	30970306	19122	7500219	43429510
					10,23	51,63	1722862	8694108		3217001	
		ИТОГО:					**35920437**	**34121872**	**19122**	**8064340**	**47 503 560,00**
							1779092	**9421380**		**3518782**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1634122				49 137 681,00
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,8 %		884478				50 022 159,00
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого с затратами на снегоборьбу			0,03 %		14741				50 036 900,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1000738				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									51 037 638,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**53 584 467,00**

Всего в текущих ценах		**71 494 503,00**
Тендерная скидка	10%	7 149 450
Итого со скидкой		**64 345 052,70**
НДС (12 %)		7 721 406,32
Итого к оплате		**72 066 459,02**

Сдал:

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"

Впишев Ю.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"

Тайманов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Авторский надзор:
Председатеть правления ПК "Институт Казгипроводхоз'

Танекенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Принял:

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Сейсенов С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам

Бейсенов М.У.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Согласно письма ПК ТОО «Улмад» №688 от 28.12.2020г, и письма АН ПК «Институт Казгипроводхоз» №196 от 23.12.2020г.

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная сметная стоимость работ 9 139 447 033,92 тенге
Лимит финансирорвания на 2020 г. 295 915 916,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 150 017 259,16 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 72 066 459,02 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
Адрес: г.Алматы, Микрорайон Алмас, 207
БИН/ИИН: 020340001844
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ71070G000573N00280
РГУ "Комитет казначейство министерство финансов РК"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75	03.09.2020г.	75/1	11.12.2020				

Спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом	тенге	295 915 916,00	175 517 056,16	29 618 399,22	145 898 656,94	77 950 800,14	150 017 259,16		42 448 059,80	150 017 259,16
	Итого:		295 915 916,00	175 517 056,16	29 618 399,22	145 898 656,94	77 950 800,14	150 017 259,16		42 448 059,80	150 017 259,16

Заказчик: ТОО, Дилер "Б-28.Н.Ж.Б.", авт.-нор. ... 28.11.2020 г.
Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Сейсенов С.Б.

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Бойсенов М.У.

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"
Таникенов М.К.

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"
Тайманов А.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"
Епишев Ю.Н.