Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 9 139 447 033,92 тенге
Лимит финансирорвания на 2021 г. 1 566 024 079,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 221 847 074,06 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 221 847 074,06 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
Адрес: г.Алматы, Микрорайон Алмас, 207
БИН/ИИН: 020340001844
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ71070G000573N00280
РГУ "Комитет казначейство министерство финансов РК"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75	03.09.2020г.	75/1	11.12.2020				

Спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за январь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом	тенге	1 566 024 079,00	359 686 696,90	66 561 116,82	293 125 580,08	0,00	221 847 074,06		155 285 957,24	221 847 074,06
	Итого:		1 566 024 079,00	359 686 696,90	66 561 116,82	293 125 580,08	0,00	221 847 074,06		155 285 957,24	221 847 074,06

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Сейсенов О.Б.

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Сайранов М.Е.

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"
Таникенов М.К.

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"
Тайманов А.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"
Епишев Ю.Н.

Заверяю на основании доверенности, выданной ТОО "Улмад" от 25.01.2021 г. № 3 а также автор. надзора на основании выписки от 28.01.2021 г. № 38-28/01, подтверждения Упр. ГГС КВР

Форма 2В

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"; БИН 910640000040; г.Нур-Султан, Проспект Мангилик ел, 8; тел.: +7(7172) 749858**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"; БИН/ИИН 020340001844; г.Алматы, Микрорайон АЛМАС, 207; тел.: +7(7272)55747; info@unexstroy.kz**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Акт №1
приемки выполненных работ за январь 2021г.
Локальная смета №2-1-1Изм.
на Устройство дренажа низового откоса существующей защитной дамбы.(Участков с №1 по №10)

Составлен (а) в текущих ценах на 27.01.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-360201-0101	Пазухи объемом свыше 10000 м3. то же,обратная засыпка из грунтов несвязных (песчано-гравийной смесью).		2896	162,44	120,7	470413	349539	0	169636	691253
			м3 грунта		41,74	39,62	120874	114732		51204	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2896	611		1769456		1769456		1911012
			м3							141556	
3	Е11-230901-0101	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из песка толщиной 30 см/		2082	2018,33	80,57	4202158	167747	3250731	842683	5448428
			м3 фильтрующего основания		376,41	32,43	783681	67514		403587	
4	Е11-230901-0102	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из фракционного щебня ДР-600 фр.5-10мм,толщиной 30 см/		1551	4125,53	89,78	6398698	139246	5563127	744845	7715026
			м3 фильтрующего основания		448,95	36,13	696325	56043		571483	
5	Е11-230901-0102	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /то же,из фракционного щебня ДР-800 фр.10-20мм,толщиной 30 см/		1170	4462,58	89,78	5221219	105040	4590905	561875	6245742
			м3 фильтрующего основания		448,95	36,13	525274	42276		462648	
6	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	то же,диаметром 500 мм. Укладка		1,2	1345618,22	448931,22	1614742	538717	75524	1163770	3000793
			км трубопровода		833750	145854,61	1000500	175026		222281	
		ИТОГО:					**19676686**	**1300290**	**15249743**	**3482809**	**25 012 254,00**

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"**

		3126654	**455591**	**1852759**	
В том числе :					
Стоимость оборудования, всего				-	
в том числе, оборудование поставки заказчика				-	
Временные здания и сооружения	3,44 %	860422			
Итого с временными					25 872 676,00
Зимние удорожания	1,8 %	465708			
Итого с зимними удорожаниями					26 338 384,00
Итого с затратами на снегоборьбу	0,03 %	7762			26 346 146,00
Непредвиденные работы и затраты	2 %	526923			
Итого с непредвиденными работами и затратами					26 873 069,00
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426					**29 629 554,00**

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"

Локальная смета №2-1-2

на Реконструкция защитной дамбы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.01.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-420101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	6064	4478,19 1445,08	246,96 97,28	27155744 8762965	1497565 589921	16895214	6359963 2681257	36196963
2	Е11-010101-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.21 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка грунта под понур в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	45562	124,85 6,34	118,51 29,8	5688335 288965	5399370 1357969	-	1185793 549930	7424058
3	Е11-360101-0301	Устройство понура (Примечание;объем грунта 349223м3.втч;112000м3 -вынутего излишнего грунта,недостающий грунт 349223-112000=237223м3 из дренажа)	м3 грунта	19294	230,86 56,88	170,88 54,45	4454175 1097373	3296990 1050465	59811	1546444 480049	6480668
4	Е11-010101-0305	Грунты 5 группы. Разборка нижней части дамбы каменного крепления в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	7547	270,72 14,55	256,17 64,43	2043122 109827	1933295 486234	-	429164 197783	2670068
5	Е11-420101-0404	Восстановление крепление камнем насухо из каменной наброски (без стоимости камня)	м3	8946	1692,04 1445,08 56,88	246,96 97,28 54,45	15136990 12927686 847345	2209304 870289 811124	- -	9382623 1961569 370674	26481182
		ИТОГО:					**54478366** **23186816**	**14336523** **4354878**	**16955025**	**18903987** **5870588**	**79 252 939**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения				3,44%	2726301				
		Итого с временными									81 979 240
		Зимние удорожания				1,80%	1475626				
		Итого с зимними удорожаниями									83 454 866
		Итого с затратами на снегоборьбу				0,03%	24594				83 479 460
		Непредвиденные работы и затраты				2,00%	1669589				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									85 149 049
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**93 883 150**

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"**

Локальная смета №2-2-1Изм.

на Сбросной канал с ПК39+78,54 по ПК198+97,19

Составлен (а) в текущих ценах на 27.01.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы (суглинки твердые). Разработка (выемка канала) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	233184	194,26 10,23	183,92 51,63	45299231 2385780	42886970 12039402	26480	10386131 4454829	60140191
2	С341-020103-1001	Транспортировка грунта 2 группы самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т	440000	45		19800000		-	1584000	21384000
		ИТОГО:					**65099231** **2385780**	**42886971** **12039402**	**26480**	**10386131** **6038829**	**81 524 191,00**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		2804432				84 328 623,00
		Итого с временными									85 846 538,00
		Зимние удорожания			1,8 %		1517915				85 871 837,00
		Итого с зимними удорожаниями									87 589 274,00
		Итого с затратами на снегоборьбу			0,03 %		25299				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1717437				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**96 573 679,00**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"**

Всего в текущих ценах		**220 086 383,00**
Тендерная скидка	10%	22 008 638
Итого со скидкой		**198 077 744,70**
НДС (12 %)		23 769 329,36
Итого к оплате		**221 847 074,06**

Сдал:

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"

Ешмев Ю.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"

Тайманов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Авторский надзор:
Председатеть правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

Таникенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Принял:

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Сейсенов С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам

Бейсенов М.У.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

На основании письма ТОО «Улмад» №3 от 28.01.2021г, и письма АО ПК «Институт Казгипроводхоз» №38-28/01 от 28.01.2021г.

Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового обслуживания

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО «Улмад»
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Компания «UNEX STROY»
Субподрядчик при казначейском сопровождении НЕТ
Объект "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом»

Платежный сертификат № 32

Дата: 27 января 2021г.

период с 01 января 2021 года по 27 января 2021 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору субподряда (тенге)	Стоимость (тенге)		
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате
Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом	1 566 024 079,00	0	221 847 074,06	221 847 074,06
Всего к оплате	1 566 024 079,00	0	221 847 074,06	221 847 074,06

Инжиниринговая компания _____ Тайманов А.Е _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Генподрядчик
при казначейском сопровождении _____ Епишев Ю.Н _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Субподрядчик
при казначейском сопровождении _____ нет _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

дата:_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК,Республика Казахстан, г.Нур-султан, пр. МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY",050052, г. Алматы, мкр. Алмас, д. 207, тел.: +7 (727) 255-57-47** — **020340001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 75

Номер документа	Дата составления
4	29.01.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом			работа	1	221 847 074,06	221 847 074,06
				Итого	1	x	221 847 074,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ *страницах*

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Епишев Ю.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. председателя / С. Сейсенов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2021

М.П.

Отчет о местном содержании в работах и услугах ТОО "Компания" UNEXSTROY" за январь 2021

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZ	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZ	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZ	Доля ФОТ каз.кадров, выполняющего J-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZ	Стоимость (Cti) KZ	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	221 847 074,06	17 526 030,15	0,00	100,00%	1	2 896,00	787,95	2 281 898,88	100,00%	KZ 0 101 00269	19.08.2020	Республика Казахстан
					2	2 082,00	1 775,59	3 696 788,17	100,00%	KZ 0 103 00204	08.06.2020	Республика Казахстан
					3	1 551,00	4 078,97	6 326 485,71	100,00%	KZ 0 110 00044	31.01.2020	Республика Казахстан
					4	1 170,00	4 462,27	5 220 857,40	100,00%	KZ 0 110 00044	31.01.2020	Республика Казахстан
ИТОГО								**17 526 030,15**				

МСр/у= 100,00%

Подпись _____ М.П.
Ф.И.О. Епишев Ю.Н.
Должность: Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"

Подпись _____
Ф.И.О. Попова В.В.
Должность: Экономист ТОО "Компания "UNEX STROY"