Форма КС-3

**Наименование объекта:** "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
**Программа:** 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
**Подпрограмма:** 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
**Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

**Полная сметная стоимость работ** 9 139 447 033,92 тенге
**Лимит финансирорвания на 2021 г.** 1 566 024 079,00 тенге
**Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:**
**а) с начала года** 839 594 625,40 тенге, в.т.ч. НДС
**б) за отчетный месяц** 217 113 165,36 тенге, в.т.ч. НДС

**Подрядчик:** ТОО "Компания "UNEX STROY"
**Адрес:** г.Алматы, Микрорайон Алмас, 207
**БИН/ИИН:** 020340001844
**БИК:** KKMFKZ2A
**ИИК:** KZ71070G000573N00280
РГУ "Комитет казначейство министерство финансов РК"

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 75 | 03.09.2020г. | 75/1 | 11.12.2020 | | | | |

| Спе-ци-фика | Наименование и виды выполненных работ | Ед. изм. | Стоимость ед. работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма (тенге) | Сумма факт. расходов с начала года (тенге) | Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Кол-во | Сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 431 | Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом | тенге | 1 566 024 079,00 | 172 935 264,29 | 65 133 949,61 | 107 801 314,68 | 622 481 460,04 | 839 594 625,40 | | 151 979 215,75 | 839 594 625,40 |
| | **Итого:** | | **1 566 024 079,00** | **172 935 264,29** | **65 133 949,61** | **107 801 314,68** | **622 481 460,04** | **839 594 625,40** | | **151 979 215,75** | **839 594 625,40** |

**Заказчик:**
**Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**
**Аннев М.Т.**

**Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**
**Бейсенов М.У.**

**Авторский надзор:**
**Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"**
**Файзулдин Р.**

**Технический надзор:**
**И.о. директора ТОО "Улмад"**
**Тайманов А.Е.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"**
**Епишев Ю.Н.**

Форма 2В

Заказчик : Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"; БИН 910640000040; г.Нур-Султан, Проспект Мангилик ел, 8; тел.: +7(7172) 749858

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"; БИН/ИИН 020340001844; г.Алматы, Микрорайон АЛМАС, 207; тел.: +7(7272 )55747; info@unexstroy.kz

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

**Акт №3**
**приемки выполненных работ за март 2021г.**
**Локальная смета №2-1-1Изм.**
**на Устройство дренажа низового откоса существующей защитной дамбы.(Участков с №1 по №10)**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.03.2021

тенге

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Выемка грунта (суглинки,глинистые грунты,супеси)с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 23049 | 194,26<br>10,23 | 183,92<br>51,63 | 4477588<br>235822 | 4239149<br>1190031 | 2617 | 1026614<br>440336 | 5944538 |
| 2 | Е11-360201-0101 | Пазухи объемом свыше 10000 м3. то же,обратная засыпка из грунтов несвязных (песчано-гравийной смесью). | м3 грунта | 12524 | 162,44<br>41,74 | 120,7<br>39,62 | 2034342<br>522732 | 1511610<br>496167 | - | 733607<br>221436 | 2989385 |
| 3 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 12524 | 611 | | 7652164 | | 7652164 | 612173 | 8264337 |
| 4 | Е11-230901-0101 | Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из песка толщиной 30 см/ | м3 фильтрующего основания | 3143 | 2018,33<br>376,41 | 80,57<br>32,43 | 6343604<br>1183049 | 253232<br>101920 | 4907323 | 1272119<br>609258 | 8224980 |
| 5 | Е11-230901-0102 | Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из фракционного щебня ДР-600 фр.5-10мм,толщиной 30 см/ | м3 фильтрующего основания | 2234 | 4125,53<br>448,95 | 89,78<br>36,13 | 9216435<br>1002960 | 200564<br>80722 | 8012911 | 1072845<br>823142 | 11112422 |

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом'
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-230901-0102 | Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /то же,из фракционного щебня ДР-800 фр.10-20мм,толщиной 30 см/ | | 1230 | 4462,58 | 89,78 | 5488974 | 110427 | 4826336 | 590689 | 6566036 |
| | | | м3 фильтрующего основания | | 448,95 | 36,13 | 552211 | 44444 | | 486373 | |
| 7 | Е11-220501-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 200 мм. Укладка /трубы полиэтиленовые перфорированные дренажные/ | | 1,1908 | 87256,05 | 10269 | 103905 | 12228 | 1770 | 95402 | 215251 |
| | | | км трубопровода | | 75500,3 | 5425 | 89906 | 6460 | | 15945 | |
| 8 | Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4 | то же,диаметром 500 мм. Укладка | | 0,375 | 1345618,22 | 448931,22 | 504607 | 168349 | 23601 | 363678 | 937748 |
| | | | км трубопровода | | 833750 | 145854,61 | 312656 | 54695 | | 69463 | |
| 9 | С123-010603-0604 | Трубы полимерные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011(Типа SN 16 Перфокор,L-отрезки 6м.) | | 516 | 3774 | | 1947384 | | 1947384 | | 2103175 |
| | | | м | | | | | | | 155791 | |
| 10 | С123-010603-0608 | Трубы полимерные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 | | 375 | 20142 | | 7553250 | | 7553250 | | 8157510 |
| | | | м | | | | | | | 604260 | |
| 11 | С123-020308-0105 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475- | | 86 | 986 | | 84796 | | 84796 | | 91580 |
| | | | шт. | | | | | | | 6784 | |
| 12 | С123-020308-0109 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | | 62 | 15700 | | 973400 | | 973400 | | 1051272 |
| | | | шт. | | | | | | | 77872 | |
| 13 | С123-021103-0104 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 | | 86 | 459 | | 39474 | | 39474 | | 42632 |
| | | | шт. | | | | | | | 3158 | |
| 14 | С123-021103-0108 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73 | | 62 | 7121 | | 441502 | | 441502 | | 476822 |
| | | | шт. | | | | | | | 35320 | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **46861425** | **6495559** | **36466528** | **5154954** | **56 177 688,00** |
| | | | | | | | **3899336** | **1974439** | - | **4161311** | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | - | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | - | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | | 3,44 % | 1932512 | | | | 58 110 201,00 |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | Зимние удорожания | | | | 1,8 % | 1045984 | | | | 59 156 185,00 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 59 173 618,00 |
| | | Итого с затратами на снегоборьбу | | | | 0,03 % | 17433 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | 2 % | 1183472 | | | | 60 357 090,00 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426** | | | | | | | | | **66 548 174,00** |

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом'
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

**Локальная смета №2-1-2**
**на Реконструкция защитной дамбы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.03.2021

тенге

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | E11-420101-0404 | Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски | м3 | 9496 | 4478,19 | 246,96 | 42524892 | 2345132 | 26457280 | 9959467 | 56683107 |
| | | | | | 1445,08 | 97,28 | 13722480 | 923795 | | 4198749 | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **42524892** | **2345133** | **26457280** | **9959467** | **56 683 107** |
| | | | | | | | **13722480** | **923795** | **-** | **4198749** | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | - | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | - | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 1949899 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 58 633 006 |
| | | Зимние удорожания | | | 1,8 % | | 1055394 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 59 688 400 |
| | | Итого с затратами на снегоборьбу | | | 0,03 % | | 17590 | | | | 59 705 990 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1194120 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 60 900 110 |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426** | | | | | | | | | **67 146 894** |

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом'
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

**Локальная смета №2-2-1Изм.**
**на Сбросной канал с ПК39+78,54 по ПК198+97,19**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.03.2021

тенге

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы (суглинки твердые). Разработка (выемка канала ) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 231700 | 194,26<br>10,23 | 183,92<br>51,63 | 45010943<br>2370597 | 42614035<br>11962782 | 26312 | 10320033<br>4426478 | 59757454 |
| 2 | С341-020103-1001 | Транспортировка грунта 2 группы самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км | т | 189437,19 | 45 | | 8524674 | | | 681974 | 9206647 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **53535617**<br>**2370597** | **42614034**<br>**11962782** | **26312**<br>**-** | **10320033**<br>**5108452** | **68 964 101,00** |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | - | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | - | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 2372365 | | | | 71 336 467,00 |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | Зимние удорожания | | | 1,8 % | | 1284056 | | | | 72 620 523,00 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | |
| | | Итого с затратами на снегоборьбу | | | 0,03 % | | 21401 | | | | 72 641 924,00 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1452838 | | | | 74 094 762,00 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426** | | | | | | | | | **81 694 977,00** |

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом'
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

| | | |
|---|---|---|
| **Всего в текущих ценах** | | **215 390 045,00** |
| Тендерная скидка | 10% | 21 539 005 |
| **Итого со скидкой** | | **193 851 040,50** |
| НДС (12 %) | | 23 262 124,86 |
| **Итого к оплате** | | **217 113 165,36** |

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"**

Епишев Ю.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

**Технический надзор:**
**И.о. директора ТОО "Улмад"**

Тайманов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

**Авторский надзор:**
**ПК "Институт Казгипроводхоз"**

Егенов М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

**Приняс:**

**Заказчик:**
**Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**

Аяшев М.Т,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

**Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам**

Бейсенов М.У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК,Республика Казахстан, г.Нур-султан, пр. МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8** — **910640000040**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY",050052, г. Алматы, мкр. Алмас, д. 207, тел.: +7 (727) 255-57-47** — **020340001844**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 75

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 39 | 25.03.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом | | | работа | 1 | 217 113 165,36 | 217 113 165,36 |
| | | | | Итого | 1 | x | 217 113 165,36 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Епишев Ю.Н.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 25.03.2021

М.П.

**Отчет о местном содержании в работах и услугах ТОО "Компания" UNEXSTROY" за март 2021**

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZ | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZ | Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZ | Доля ФОТ каз.кадров, выполняющего J-ый договор (Rj) % | № п/п Товара (n) | Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZ | Стоимость (Cti) KZ | Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) % | Сертификат СТ-KZ | | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| 1 | 217 113 165,36 | 95 971 951,20 | 0,00 | 100,00% | 1 | 12 524,00 | 936,95 | 11 734 379,84 | 100,00% | KZ 0 101 00269 | 19.08.2020 | Республика Казахстан |
| | | | | | 2 | 3 300,15 | 2 111,36 | 6 967 817,48 | 100,00% | KZ 0 103 00204 | 08.06.2020 | Республика Казахстан |
| | | | | | 3 | 9 780,88 | 4 305,37 | 42 110 310,03 | 100,00% | KZ 0 101 00269 | 19.08.2020 | Республика Казахстан |
| | | | | | 4 | 375,00 | 30 887,19 | 11 582 697,98 | 77,52% | KZ 0 110 00505 | 06.10.2020 | Республика Казахстан |
| | | | | | 5 | 62,00 | 24 075,51 | 1 492 681,72 | 77,52% | KZ 0 110 00505 | 06.10.2020 | Республика Казахстан |
| | | | | | 6 | 62,00 | 10 919,85 | 677 030,99 | 100,00% | отказное письмо, о том что товар не сертифицируется | | |
| | | | | | 7 | 516,00 | 5 787,32 | 2 986 258,99 | 79,78% | KZ 0 110 00505 | 06.10.2020 | Республика Казахстан |
| | | | | | 8 | 86,00 | 1 512,00 | 130 032,30 | 79,78% | KZ 0 110 00505 | 06.10.2020 | Республика Казахстан |
| | | | | | 9 | 86,00 | 703,86 | 60 532,28 | 100,00% | отказное письмо, о том что товар не сертифицируется | | |
| | | | | | 10 | 2 345,70 | 4 850,32 | 11 377 384,82 | 100,00% | KZ 0 110 00044 | 31.01.2020 | Республика Казахстан |
| | | | | | 11 | 1 291,50 | 5 306,10 | 6 852 824,76 | 100,00% | KZ 0 110 00044 | 31.01.2020 | Республика Казахстан |
| **ИТОГО** | | | | | | | | **95 971 951,20** | | | | |

**МСр/у= 98,36%**

Подпись
Ф.И.О. Епишев Ю.Н.
Должность: Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"

Подпись
Ф.И.О. Попова В.В.
Должность: Экономист ТОО "Компания "UNEX STROY"

Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового обслуживания

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО «Улмад»
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Компания «UNEX STROY»
Субподрядчик при казначейском сопровождении НЕТ
Объект "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом»

**Платежный сертификат №43**

Дата: 25 марта 2021г.

период с 1 марта 2021 года по 25 марта 2021 года

| Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате | Общая стоимость по договору субподряда (тенге) | Стоимость (тенге) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Неоплаченная сумма предыдущего месяца | Сумма текущего месяца | Сумма к оплате |
| Строительно-монтажные работы | 1 566 024 079,00 | 0 | 217 113 165,36 | 217 113 165,36 |
| **Всего к оплате** | 1 566 024 079,00 | 0 | 217 113 165,36 | 217 113 165,36 |

Инжиниринговая компания _____ Тайманов А.Е _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Генподрядчик
при казначейском сопровождении _____ Епишев Ю.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Субподрядчик
при казначейском сопровождении _____ нет _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

дата:_____