Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 9 139 447 033,92 тенге
Лимит финансирорвания на 2021 г. 1 566 024 079,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 162 028 678,82 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 322 434 053,42 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
Адрес: г.Алматы, Микрорайон Алмас, 207
БИН/ИИН: 020340001844
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ71070G000573N00280
РГУ "Комитет казначейство министерство финансов РК"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75	03.09.2020г.	75/1	11.12.2020				

Спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом	тенге	1 566 024 079,00	107 801 314,68	96 730 216,03	11 071 098,65	839 594 625,40	1 162 028 678,82		225 703 837,39	1 162 028 678,82
	Итого:		**1 566 024 079,00**	**107 801 314,68**	**96 730 216,03**	**11 071 098,65**	**839 594 625,40**	**1 162 028 678,82**		**225 703 837,39**	**1 162 028 678,82**

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Аяшев М.Т.

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Бейсенов М.У.

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"
Файзулдин Р.

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"
Тайманов А.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"
Епишев Ю.Н.

Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового обслуживания

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО «Улмад»
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Компания «UNEX STROY»
Субподрядчик при казначейском сопровождении НЕТ
Объект "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом»

Платежный сертификат №50

Дата: 27 апреля 2021г.

период с 1 апреля 2021 года по 27 апреля 2021 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору субподряда (тенге)	Стоимость (тенге)		
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате
Строительно-монтажные работы	1 566 024 079,00	0	322 434 053,42	322 434 053,42
Всего к оплате	1 566 024 079,00	0	322 434 053,42	322 434 053,42

Инжиниринговая компания _____Тайманов А.Е_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Генподрядчик
при казначейском сопровождении_____Епишев Ю.Н._____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Субподрядчик
при казначейском сопровождении _____нет_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

дата:_____

«КАЗГИПРОВОДХОЗ ИНСТИТУТЫ»
ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ИНСТИТУТ КАЗГИПРОВОДХОЗ»

050000 Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы 434
тел.: 8 (727) 279-35-22; факс: 279-16-14
e-mail: kazgipro@mail.ru

50000 Алматы, пр. Сейфуллина,434
тел.: 8 (727) 279-35-22; факс: 279-16-14
e-mail: kazgipro@mail.ru

№ 167 от 30.04.21г.

на исх.№_____ от_____

Заместителю председателя
Комитета по водным ресурсам
МЭГПР РК
г-ну. Сейсенову С.

По поводу строительных работ
По объекту «Реконструкция
Защитной дамбы г. Астаны
С утройством дренажа и отвода
Паводковых вод в р. Нура»

Извещение

На основании договора с Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по проекту: **«Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящем каналом»** на ПК «Институт Казгипроводхоз» возложены обязанности авторского надзора.

В апреле месяце 2021 года ТОО «Компания «UNEX STROY» по указанному объему выполнило строительно-монтажных работ на сумму 322 434 053,42 тенге (с НДС).

Подтверждаю, что выполненные работы соответствуют положениям закона и утвержденной проектно-сметной документации.

Прошу Вас подтвердить Ф-2 за апрель месяц 2021 года на сумму 322 434 053,42 тенге (с НДС).

Председатель правления **Файзулдин Р.**

Форма 2В

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"; БИН 910640000040; г.Нур-Султан, Проспект Мангилик ел, 8; тел.: +7(7172) 749858**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"; БИН/ИИН 020340001844; г.Алматы, Микрорайон АЛМАС, 207; тел.: +7(7272)55747; info@unexstroy.kz**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Акт №4
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
Локальная смета №2-1-1Изм.
на Устройство дренажа низового откоса существующей защитной дамбы.(Участков с №1 по №10)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Выемка грунта (суглинки,глинистые грунты,супеси)с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1769	194,26 10,23	183,92 51,63	343653 18099	325353 91334	201	78792 33796	456241
2	Е11-360201-0101	Пазухи объемом свыше 10000 м3. то же,обратная засыпка из грунтов несвязных (песчано-гравийной смесью).	м3 грунта	36602	162,44 41,74	120,7 39,62	5945463 1527709	4417754 1450072	-	2144002 647157	8736622
3	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36602	611 -		22363822 -		22363822 -	- 1789106	24152928
4	Е11-230901-0101	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из песка толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	1281	2018,33 376,41	80,57 32,43	2585478 482178	103210 41540	2000089 -	518481 248317	3352275
5	Е11-230901-0102	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из фракционного щебня ДР-600 фр.5-10мм,толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	903	4125,53 448,95	89,78 36,13	3725354 405404	81070 32629	3238880 -	433652 332720	4491727

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

6	Е11-230901-0102	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /то же,из фракционного щебня ДР-800 фр.10-20мм,толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	528	4462,58 448,95	89,78 36,13	2356242 237047	47403 19078	2071793 -	253564 208785	2818591
7	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	то же,диаметром 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,05	1345618,22 833750	448931,22 145854,61	1412899 875438	471378 153147	66084 -	1018299 194496	2625694
8	С123-010603-0608	Трубы полимерные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1050	20142 -		21149100 -		21149100 -	- 1691928	22841028
9	С123-020308-0109	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	175	15700 -		2747500 -		2747500 -	- 219800	2967300
10	С123-021103-0108	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.	175	7121 -		1246175 -		1246175 -	- 99694	1345869
		ИТОГО:					**63875686** **3545875**	**5446166** **1787800**	**54883644** **-**	**4446790** **5465799**	**73 788 275,00**
		В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							- -		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		2538317				76 326 591,00
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,8 %		1373879				77 700 470,00
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого с затратами на снегоборьбу			0,03 %		22898				77 723 368,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1554467				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									79 277 835,00
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**87 409 700,00**

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Локальная смета №2-1-2
на Реконструкция защитной дамбы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010101-0305	Грунты 5 группы. Разборка нижней части дамбы каменного крепления в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		4339	270,72	256,17	1174653	1111510	-	246739	1535103
			м3 грунта		14,55	64,43	63143	279550	-	113711	
		ИТОГО:					**1174653**	**1111509**		**246739**	**1 535 103**
							63143	**279550**		**113711**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		52808				1 587 911
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,8 %		28582				1 616 493
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого с затратами на снегоборьбу			0,03 %		476				1 616 969
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		32339				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 649 308
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**1 818 485**

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Локальная смета №2-2-1Изм.
на Сбросной канал с ПК39+78,54 по ПК198+97,19

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы (суглинки твердые). Разработка (выемка канала) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	347933	194,26 10,23	183,92 51,63	67590818 3559814	63991493 17963948	39511 -	15497108 6647034	89734961
2	Е11-010102-0305 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06	Грунты 5 группы (дресвяно-щебенистые). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	54568	392,01 20,62	371,18 104,2	21390936 1125432	20254659 5685969	10844 -	4904209 2103612	28398757
3	С341-020103-1001	Транспортировка грунта 2 группы самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т	591486,1	45 -		26616875 -			- 2129350	28746224
4	С341-020103-1001	Транспортировка грунта 5 группы самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	87308,8	45 -		3928896 -			- 314312	4243208
5	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале (разравнивание)	м3 грунта	1166848	22,55 3,61	18,83 8,12	26315666 4207094	21976065 9470768	132507 -	9848061 2893098	39056825
6	Е11-010102-0604	Грунты 5 группы. Работа на отвале (разравнивание)	м3 грунта	54568	58,64 -	58,42 25,17	3200054 -	3187661 1373651	12393 -	989029 335127	4524210
		ИТОГО:					**149043244** **8892340**	**109409877** **34494336**	**195255** -	**31238407** **14422533**	**194 704 185,00**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		6697824				201 402 008,00
		Итого с временными									205 027 244,00
		Зимние удорожания			1,8 %		3625236				205 087 665,00
		Итого с зимними удорожаниями									209 189 418,00
		Итого с затратами на снегоборьбу			0,03 %		60421				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		4101753				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**230 646 868,00**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									

Стройка : **"Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Всего в текущих ценах		**319 875 053,00**
Тендерная скидка	10%	31 987 505
Итого со скидкой		**287 887 547,70**
НДС (12 %)		34 546 505,72
Итого к оплате		**322 434 053,42**

Сдал:

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"
Епишев Ю.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный)

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"
Тайманов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный)

Авторский надзор:
Главны специалист по авторскому надзору ПК "Институт Казгипроводхоз"
Ешенов М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный)

Принял:

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Аяшев М.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный)

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам
Бейсенов М.У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК,Республика Казахстан, г.Нур-султан, пр. МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY",050052, г. Алматы, мкр. Алмас, д. 207, тел.: +7 (727) 255-57-47** — **020340001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 75

Номер документа	Дата составления
69	27.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом			работа	1	322 434 053,42	322 434 053,42
				Итого	1	x	322 434 053,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Епишев Ю.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2021

М.П.

Отчет о местном содержании в работах и услугах ТОО "Компания" UNEXSTROY" за апрель 2021

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZ	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZ	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZ	Доля ФОТ каз.кадров, выполняющего J-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZ	Стоимость (Cti) KZ	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	322 434 053,42	61 276 495,74	0,00	100,00%	1	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	36 602,00	28 840 520,87	100,00%	KZ 0 101 00269	19.08.2020	Республика Казахстан
					2	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,05	2 013,53	100,00%	KZ 0 103 00204	08.06.2020	Республика Казахстан
					3	Трубы полимерные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	1 050,00	27 274 007,99	77,52%	KZ 0 110 00505	06.10.2020	Республика Казахстан
					4	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	175,00	3 543 192,71	77,52%	KZ 0 110 00505	06.10.2020	Республика Казахстан
					5	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	175,00	1 607 074,86	100,00%	отказное письмо, о том что товар не сертифицируется		
					6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	1,05	4 625,56	100,00%	KZ 0 110 00044	31.01.2020	Республика Казахстан
					7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	1,05	5 060,22	100,00%	KZ 0 110 00044	31.01.2020	Республика Казахстан
ИТОГО								**61 276 495,74**				

МСр/у= **97,85%**

Подпись

М.П.

Ф.И.О. Епишев Ю.Н.

Должность: Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"

Подпись

Ф.И.О. Попова В.В.

Должность: Экономист ТОО "Компания "UNEX STROY"