Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 9 139 447 033,92 тенге
Лимит финансирования на 2021 г. 1 566 024 079,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 442 095 058,87 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 280 066 380,05 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
Адрес: г.Алматы, Микрорайон Алмас, 207
БИН/ИИН: 020340001844
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ71070G000573N00280
РГУ "Комитет казначейство министерство финансов РК"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75	03.09.2020г.	75/1	11.12.2020				

Спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом	тенге	1 566 024 079,00	11 071 098,65	11 071 098,65	0,00	1 162 028 678,82	1 442 095 058,87		268 995 281,40	1 442 095 058,87
	Итого:		**1 566 024 079,00**	**11 071 098,65**	**11 071 098,65**	**0,00**	**1 162 028 678,82**	**1 442 095 058,87**		**268 995 281,40**	**1 442 095 058,87**

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Бекмагамбетов Д.Б.

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Бейсенов М.У.

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "Институт Казгипроводхоз"
Файзулдин Р.

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"
Тайманов А.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"
Епишев Ю.Н.

Заказчик : Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"; БИН 910640000040; г.Нур-Султан, Проспект Мангилик ел, 8; тел.: +7(7172) 749858

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"; БИН/ИИН 020340001844; г.Алматы, Микрорайон АЛМАС, 207; тел.: +7(7272)55747; info@unexstroy.kz

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2021г.
Локальная смета №2-1-1Изм.
на Устройство дренажа низового откоса существующей защитной дамбы.(Участков с №1 по №10)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010101-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.21 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (для дальнейшего использования для устройство понура). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6201	137,33 6,98	130,36 32,79	851602 43261	808341 203302	- -	177525 82330	1111458
2	Е11-360201-0101	Пазухи объемом свыше 10000 м3. то же,обратная засыпка из грунтов несвязных (песчано-гравийной смесью).	м3 грунта	6792	162,44 41,74	120,7 39,62	1103262 283487	819774 269081	- -	397849 120089	1621199
3	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6792	611 -		4149912 -		4149912 -	- 331993	4481905
4	Е11-230901-0101	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из песка толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	1015	2018,33 376,41	80,57 32,43	2048603 382054	81779 32914	1584770 -	410818 196754	2656174
5	Е11-230901-0102	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /Обратная фильтрационная засыпка из фракционного щебня ДР-600 фр.5-10мм,толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	724	4125,53 448,95	89,78 36,13	2986884 325042	64999 26161	2596843 -	347690 266766	3601340

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

6	Е11-230901-0102	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство /то же,из фракционного щебня ДР-800 фр.10-20мм,толщиной 30 см/	м3 фильтрующего основания	498	4462,58 448,95	89,78 36,13	2222365 223578	44709 17994	1954077 -	239157 196922	2658444
7	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 11	то же, диаметром 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,59	128332,96 106571	19657,8 10385	75716 62877	11598 6127	1241 -	68314 11522	155553
		ИТОГО:					**13438344** **1320299**	**1831202** **555579**	**10286843**	**1641353** **1206376**	**16 286 073,00**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		560241				16 846 314,00
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,8 %		303234				17 149 548,00
		Итого с зимними удорожаниями									17 154 602,00
		Итого с затратами на снегоборьбу			0,03 %		5054				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		343092				17 497 694,00
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**19 292 507,00**

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Локальная смета №2-1-2
на Реконструкция защитной дамбы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-420101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	19220	4478,19 1445,08	246,96 97,28	86070812 27774438	4746571 1869770	53549803 -	20158061 8498310	114727183
2	Е11-010101-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.21 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка грунта под понур в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29764	124,85 6,34	118,51 29,8	3715983 188770	3527212 887112	- -	774635 359249	4849867
3	Е11-010102-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Погрузка недостающего грунта из временного отвала (ранее разработанный грунт после просушки)на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5655	141,29 7,44	133,76 37,55	798969 42079	756409 212342	482 -	183183 78572	1060724
4	Е11-360101-0301	Устройство понура (Примечание;объем грунта 349223м3.втч;112000м3 -вынутего излишнего грунта,недостающий грунт 349223-112000=237223м3 из дренажа)	м3 грунта	29764	230,86 56,88	170,88 54,45	6871259 1692869	5086121 1620506	92268 -	2385630 740551	9997440
5	Е11-010101-0305	Грунты 5 группы. Разборка нижней части дамбы каменного крепления в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	5206	270,72 14,55	256,17 64,43	1409367 75760	1333607 335409	- -	296042 136433	1841841
6	Е11-420101-0404	Восстановление крепление камнем насухо из каменной наброски (без стоимости камня)	м3	6719	1692,04 1445,08	246,96 97,28	11368817 9709493	1659324 653641	- -	7046931 1473260	19889007
	ИТОГО:						**110235207** **39483409**	**17109245** **5578780**	**53642553**	**30844482** **11286375**	**152 366 062**
	В том числе :										
	Стоимость оборудования, всего								-		
	в том числе, оборудование поставки заказчика								-		
	Временные здания и сооружения				3,44 %		5241393				
	Итого с временными										157 607 455
	Зимние удорожания				1,8 %		2836934				
	Итого с зимними удорожаниями										160 444 389
	Итого с затратами на снегоборьбу				0,03 %		47282				160 491 671
	Непредвиденные работы и затраты				2 %		3209833				
	Итого с непредвиденными работами и затратами										163 701 504
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426										**180 493 065**

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Локальная смета №2-1-3 Исп.
на Смотровые дренажные колодцы (Всего 275 шт.) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	91	3893 -		354263 -		354263 -	- 28341	382604
2	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	91	4472 -		406952 -		406952 -	- 32556	439508
3	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	91	22345 -		2033395 -		2033395 -	- 162672	2196067
4	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	199	14154 -		2816646 -		2816646 -	- 225332	3041978
5	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	185	16484 -		3049540 -		3049540 -	- 243963	3293503
6	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	101	23061 -		2329161 -		2329161 -	- 186333	2515494
		ИТОГО:					**10989957** -	- -	**10989957**	**879197**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения				3,44 %	408299				
		Итого с временными									12 277 453,00
		Зимние удорожания				1,8 %	220994				
		Итого с зимними удорожаниями									12 498 447,00
		Итого с затратами на снегоборьбу				0,03 %	3683				12 502 130,00
		Непредвиденные работы и затраты				2 %	250043				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12 752 173,00
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**14 060 218,00**

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Локальная смета №2-2-1Изм.
на Сбросной канал с ПК39+78,54 по ПК198+97,19

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2021

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы (суглинки твердые). Разработка (выемка канала) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		78555	194,26	183,92	15260400	14447758	8921	3498879	20260021
			м3 грунта		10,23	51,63	803721	4055832	-	1500742	
2	Е11-010102-0305 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06	Грунты 5 группы (дресвяно-щебенистые). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		56445	392,01	371,18	22126730	20951368	11217	5072901	29375601
			м3 грунта		20,62	104,2	1164144	5881552	-	2175970	
3	С341-020103-1001	Транспортировка грунта 5 группы самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		90312	45		4064040			-	4389163
			т		-		-			325123	
		ИТОГО:					**41451170**	**35399125**	**20138**	**8571780**	**54 024 785,00**
							1967865	**9937384**		**4001835**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							-		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1858453				
		Итого с временными									55 883 238,00
		Зимние удорожания			1,8 %		1005898				
		Итого с зимними удорожаниями									56 889 136,00
		Итого с затратами на снегоборьбу			0,03 %		16765				56 905 901,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1138118				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									58 044 019,00
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**63 997 841,00**

Стройка : "Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №75 от 03.09.2020

Всего в текущих ценах		**277 843 631,00**
Тендерная скидка	10%	27 784 363
Итого со скидкой		**250 059 267,90**
НДС (12 %)		30 007 112,15
Итого к оплате		**280 066 380,05**

Сдал:

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания "UNEX STROY"

Ершов Ю.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"

Тайманов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Авторский надзор:
Главный специалист по авторскому надзору ПК "Институт Казгипроводхоз"

Егенов М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Принял:

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Бекмагамбетов Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений РГУ "Комитет по водным ресурсам

Бейсенов М.У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

На основании письма ТОО «Улмад» №122 от 31.05.2021г и письма АО ПК «Институт Казгипроводхоз» №258 от 31.05.2021г

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **РГУ Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК,Республика Казахстан, г.Нур-султан, пр. МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY",050052, г. Алматы, мкр. Алмас, д. 207, тел.: +7 (727) 255-57-47** — **020340001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 75

Номер документа	Дата составления
88	28.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция защитной дамбы г.Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом			работа	1	280 066 380,05	280 066 380,05
				Итого	1	x	280 066 380,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Епишев Ю.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Компания «UNEX STROY» ЖШС/ТОО №1 город Алматы Республика Казахстан

Принял (Заказчик) Зам. Председателя _____ / Д. Бисмагамбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2021

М.П.