Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Emergency road to well 9870" / "Аварийная дорога к скважине - 9870"

за Май 2019г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 19/C/00479

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Earth works / Земляные работы									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	6 184,00	215,00	1 329 560,00	6 184,00	1 329 560,00		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1. i.1	6 184,00	110,45	683 022,80	6 184,00	683 022,80		0,00
3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1. i.3	6 184,00	65,77	406 721,68	6 184,00	406 721,68		0,00
4	Installation of temporary stell supports (1 meter to 4 meters tall) / Монтаж временных стальных опор (высотой от 1 до	m/м	t.1.i.155	210,00	1 429,09	300 108,90	210,00	300 108,90		0,00
5	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1. i.2	13 742,00	39,71	545 694,82	13 742,00	545 694,82		0,00
6	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1. i.45	13 742,00	87,78	1 206 272,76	13 742,00	1 206 272,76		0,00
7	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	3 769,40	215,00	810 421,00	3 769,40	810 421,00		0,00
8	Moving of soil in site till 150m / Перемещение грунта внутри площадки до 150м (перемещение излишнего грунта)	$m^3/м^3$	t.1.i.58	3 769,40	106,72	402 270,37	3 769,40	402 270,37		0,00
9	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км.	$m^3/м^3$	t.1.i.67	3 769,40	3 083,83	11 624 188,80		0,00		0,00
10	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	5 005,92	871,17	4 361 007,33	5 005,92	4 361 007,33		0,00
11	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	5 005,92	361,13	1 807 787,89	5 005,92	1 807 787,89		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**23 477 056,35**		**11 852 867,54**		**0,00**
	II. Construction of pavement / Устройство дорожной одежды									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1. i.7	2 771,00	1 567,97	4 344 844,87	2 771,00	4 344 844,87		0,00
	Устройство обочин									
2	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (112 : 0,2 = 560 м2)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	560,00	1 567,97	878 063,20	560,00	878 063,20		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**5 222 908,07**		**5 222 908,07**		**0,00**

	III . Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (13,28 м2 x 0,11 : 0,2 = 7,3 м2)	$m^2/м^2$	t.1. i.7	7,30	1 567,97	11 446,18		0,00	7,30	11 446,18
2	Guard-rails/Дорожные столбы	кg/кг	t.1.i.26	31,20	667,64	20 830,37		0,00	31,20	20 830,37
3	Traffic sign /Дорожные знаки	ach/кажды	t.1.i.24	3,00	4 788,92	14 366,76		0,00	3,00	14 366,76
4	Signal pole/Сигнальные столбики	ach/кажды	t.1.i.25	46,00	1 961,98	90 251,08		0,00	46,00	90 251,08
	TOTAL/ИТОГО III:					**136 894,39**		**0,00**		**136 894,39**
	IV. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	16 841,00	45,91	773 170,31		0,00	16 841,00	773 170,31
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	11 230,00	185,80	2 086 534,00		0,00	11 230,00	2 086 534,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**2 859 704,31**		**0,00**		**2 859 704,31**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**31 696 563,12**		**17 075 775,61**		**2 996 598,70**

Customer

Civil Works Superintendent
Karachaganak
Zhenis Tulegenov

Contractor
Подрядчик:

ТОО "ЕЛЖАС"