Счет-фактура № 0000000005 от 2 декабря 2016 г.

Поставщик: ТОО Диар и Компания

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440005812, Республика Казахстан, г. Атырау, Микрорайон Авангард 2, дом № 11, корпус Б, к.56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009153, от 01.04.2016

ИИК поставщика: KZ65926010119W936000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №26 от 26.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская обл., Махамбетский р-он, Баксайский с.о., с. Тандай, Есенбаева, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440005812, ТОО Диар и Компания,Республика Казахстан, г. Атырау, Микрорайон Авангард 2, дом № 11, корпус Б, к.56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970840000792, Государственное учреждение "Средняя школа "Тандай",Республика Казахстан, Атырауская обл., Махамбетский р-он, Баксайский с.о., с. Тандай, Есенбаева, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Средняя школа "Тандай"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970840000792, Республика Казахстан, Атырауская обл., Махамбетский р-он, Баксайский с.о., с. Тандай, Есенбаева, дом № 1

ИИК получателя: KZ02070103KSN1508000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГУ "Средней школы "Тандай" в село Тандай, Махамбетского р-на, Атырауской области	усл	1	8 170 006,91	8 170 006,91	12%	980 400,82	9 150 407,73		
Всего по счету:					**8 170 006,01**		**980 400,72**	**9 150 407,73**		

Руководитель: Аткиев Е.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Средняя школа "Тандай",Республика Казахстан, Атырауская обл., Махамбетский р-он, Баксайский с.о., с. Тандай, Есенбаева, дом № 1** — **970840000712**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Диар и Компания,Республика Казахстан, г. Атырау, Микрорайон Авангард 2, дом № 11, корпус Б,** — **030440005812**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №26 от 26.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	02.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ГУ "Средней школы "Тандай" в село Тандай, Махамбетского р-на, Атырауской области			усл	1	9 150 407,73	9 150 407,73
				Итого	1	x	9 150 407,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Г. Шадуше
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2016

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Атырауская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа "Тандай "

Подрядчик : ТОО "Диар и Компания"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Средней школы Тандай" в село Тандай, Махамбетского района Атырауской области

Договор №26 от 26.09.2016 г.

А К Т №4
выполненных работ за Ноябрь месяц 2016 г.

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Общеремонтные работы								
	1.5 Фасад зданий									
6	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками	238,2	2426,36	2,56	577 959	610	105 476	2,55	607
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	100 223	231	105	0,00	1
		Всего прямые затраты				**577 959**	**610**			**607**
						100 223	**231**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге			477 127				
		Всего заработаная плата	тенге				100 454			
		Накладные расходы, тенге	тенге			105 476				
		- заработная плата, тенге	тенге				15 821			
		- трудоемкость, чел-ч	тенге							53
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге			41 006				
		Всего	тенге			**724 441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							661
		Сметная заработная плата	тенге				116 275			
		Итого по разделу 1.	**тенге**			**724 441**				
	Раздел 3 Замена окон									
20	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2 802	276	2 775	1,29	17
		шт								

			194,33	3,31	2 526	43	108	0,03	–
21 E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в [illegible]енных зданиях	10,8	146,99	6,63	1 587	72	1 649	0,95	10
	м2								
			140,36	1,04	1 516	11	108	0,01	–
22 E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	4,529	472,81	19	2 141	86	1 095	1,30	6
	м2 проемов								
			217,73	6,18	986	28	108	0,03	–
23 E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	29,75	387,83	18,74	11 538	558	5 091	0,91	27
	м2 проемов								
			152,26	6,18	4 530	184	108	0,03	1
24 6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	34,279	5206		178 456				
	м2								
25 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	21,6	4100		88 560				
	м								
	Всего прямые затраты				**285 086**	**991**			**60**
					9 558	**266**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге			274 536				
	Всего заработаная плата	тенге				9 824			
	Накладные расходы, тенге	тенге			10 610				
	- заработная плата, тенге	тенге				1 592			
	- трудоемкость, чел-ч	тенге							5
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге			17 742				
	Всего	тенге			**313 438**				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.							67
	Сметная заработная плата	тенге				11 416			
	Итого по разделу 3	**тенге**			**313 438**				

1.7.Наружный водопровод

20 Счет факту	Насос самовсасывающий KLJ601A	1	28274		28274				
	шт								
	Всего прямые затраты				**28 274**	**0**			**0**

						0	**0**			**0**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге				0				
	Всего заработаная плата	тенге					0			
	Накладные расходы, тенге	тенге				0				
	- заработная плата, тенге	тенге					0			
	- трудоемкость, чел-ч	тенге								0
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге				1 696				
	Всего	тенге				**29 970**				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								0
	Сметная заработная плата	тенге					0			
	Итого по разделу 3	**тенге**				**29 970**				
Раздел 7 Электрическая часть										
46	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	100	3,69	–	369	–	359	0,03	3
		м		3,69	–	369	–	97,2	–	–
47	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	100	24,84	–	2 484	–	2 414	0,15	15
		м провода		24,84	–	2 484	–	97,2	–	–
48	Е67-16-9	Монтаж светильников с шестью люминесцентными лампами на подвесах,количество ламп до 6 шт.	50	584,19	10,44	29 210	522	27 964	3,34	167
		шт		573,75	1,64	28 688	82	97,2	0,02	1
49	17-2-44	Светильники, тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4	50	1850		92 500				
		шт								
	1.3.Освещения спорт зала									
13	Е21-17-4	Монтаж прожекторов для помещения спорт зала	4	3810,66	49,51	15243	198	784	0,88	4
		шт		151,65	29,74	607	119	108	0,13	1
	Всего прямые затраты					**139 806**	**720**			**188**
						32 148	**201**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге				106 938				
	Всего заработаная плата	тенге					32 349			
	Накладные расходы, тенге	тенге				31 521				
	- заработная плата, тенге	тенге					4 728			
	- трудоемкость, чел-ч	тенге								16
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге				10 280				
	Всего	тенге				**181 606**				

	Нормативная трудоемкость	чел.ч.							206
	Сметная заработная плата	тенге				37 077			
	Итого по разделу 7	**тенге**			**181 606**				
	Раздел 8. Прочие работы								
66 Е7-24-4	Установка металлических оград из сетки высотой до 1,5 м	328,4544	1803,32	452,41	592 308	148 596	248 295	2,80	920
	м оград		477	122,96	156 673	40 387	126	0,44	145
67 Е10-30-1	Установка ворот со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами	5,88	5548,82	140,25	32 627	825	2 579	2,06	12
	м2 полотна		355,5	50,56	2 090	297	108	0,22	1
68 2-2-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	131400		262 800				
	шт								
69 Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	140,09	12,17	560	49	590	0,71	3
	шт		112,5	4,59	450	18	126	0,02	–
	Всего прямые затраты				**888 296**	**149 469**			**935**
					159 213	**40 702**			**146**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге			579 613				
	Всего заработаная плата	тенге				199 915			
	Накладные расходы, тенге				251 464				
	- заработная плата, тенге	тенге				37 720			
	- трудоемкость, чел-ч	чел.ч.							126
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге			68 386				
	Всего стоимость общестроительные работы	тенге			1 208 145				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.							1 207
	Сметная заработная плата	тенге				237 635			
	Итого по разделу 8:	**тенге**			**1 208 145**				
	Раздел 9 Устройство надворного туалета								
78 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	27,84	26,18	418	393	129	0,01	–
	м3 грунта		1,66	7,2	25	108	97	0,03	–
79 Е1-163-2	Доработка грунта вручную	0,7	353,25	–	247	–	279	2,33	2
	м3 грунта		353,25	–	247	–	113	–	–

80	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	5,04	19056,75	1327,03	96 046	6 688	13 726	12,49	63
		м3		2137,5	456,24	10 773	2 299	105	1,72	9
81	Е6-22-13	Устройство перекрытий	2,5	18479,93	229,39	46 200	573	3 588	8,14	20
		м3		1280,25	86,65	3 201	217	105	0,42	1
82	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,938	50900		47 744				
		т								
83	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5	15274,15	311,32	76 371	1 557	2 933	2,82	14
		м3		441	117,61	2 205	588	105	0,57	3
84	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	73,6	245,44	3,82	18 064	281	3 369	0,21	16
		м2 поверхности		37,35	1,44	2 749	106	118	0,01	1
85	Е8-23-1	Обычная кладка стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	23,24	2404,07	309,62	55 871	7 196	15 734	3,13	73
		м3 кладки		456,75	117	10 615	2 719	118	0,57	13
86	Е10-14-1	Установка стропил	0,6	21304,82	334,28	12 783	201	2 537	22,10	13
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2 039	76	120	0,62	–
87	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	58	121,68	8,3	7 057	481	6 581	0,57	33
		м2 кровли		94,18	1,17	5 462	68	119	0,00	–
88	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,01	525600		5 256				
		т								
89	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	3,2	340,17	8,39	1 089	27	181	0,27	1
		м2 покрытия		43,88	3,17	140	10	120	0,02	–
90	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2,7	472,81	19	1 277	51	725	1,30	4
		м2 проемов		217,73	6,18	588	17	120	0,03	–
91	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	34,02	340,54	22,32	11 585	759	6 677	0,98	33

	м2 проемов		158,87	4,68	5 405	159	120	0,03	1
92 6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,7	5206		14 056				
	м2								
93 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	34,02	4250		144 585				
	м2								
94 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	233	113,62	2	26 473	466	22 965	0,57	132
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	21 809	63	105	0,04	10
95 Е15-60-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором	48,6	122,07	2	5 933	97	5 456	0,59	29
	м2 оштукатуриваемой поверхности		106,65	0,27	5 183	13	105	0,04	2
96 Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	282	10,56	0,9	2 978	254	2 088	0,04	11
	м2 фасада		6,71	0,34	1 892	96	105	0,00	–
	Всего прямые затраты				**574 032**	**19 024**			**443**
					72 333	**6 539**			**39**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге			482 675				
	Всего заработаная плата	тенге				78 871			
	Накладные расходы, тенге	тенге			86 968				
	- заработная плата, тенге	тенге				13 045			
	- трудоемкость, чел-ч	тенге							43
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге			39 660				
	Всего	тенге			**700 660**				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.							526
	Сметная заработная плата	тенге				91 917			
	Итого по разделу 9	**тенге**			**700 660**				

Раздел 10 Входная

97 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
	шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	
98 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	13,0032	4899,14	1880,99	63 704	24 459	49 110	21,24	276

		м3 кладки								
				3018,15	538,09	39 246	6 997	106,2	2,91	38
100	Е7-37-1 (ДМ	Демонтаж плит перекрытий kмат1=0;	1,843	914,1	539,42	1 685	994	701	1,23	2
		м3 сборных конструкций								
				205,2	66,55	378	123	140	0,24	–
101	Е7-37-1	Укладка плит перекрытий	1,843	2387,22	674,27	4 400	1 243	876	1,54	3
		м3 сборных конструкций								
				256,5	83,19	473	153	140	0,30	1
102	30-17-30	Плиты перекрытий ПК48.12-8 приведенная толщина до 12 см	23,04	2360		54 374				
		м2								
	1.6. Окны									
18	Е9-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	15,147	3617,6	202,92	54796	3074	11127	3,81	58
		м2								
				765	51,2	11587	776	90	0,17	3
19	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	15,147	5206		78855				
		м2								
103	Е6-1-1	Устройство бетонной крыльца	2,5	14162,17	66,01	35 405	165	579	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	489	62	105	0,12	–
104	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	14,5	48,37	4,36	701	63	694	0,29	4
		м2 кровли								
				44,01	0,68	638	10	107,1	0,01	–
105	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	14,5	36,77	1,67	533	24	550	0,23	3
		м2 кровли								
				35,1	0,29	509	4	107,1	0,00	–
106	Е10-14-1	Установка стоек и стропил	1,489	21304,82	334,28	31 723	498	5 666	22,10	33
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	5 059	188	108	0,62	1
107	Е58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	14,5	107,43	1,27	1 558	18	393	0,17	2
		м2								
				25,09	0,2	364	3	107,1	0,00	–
108	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	5,2	24,75	0,9	129	5	32	0,03	–
		м ходов								
				5,42	0,34	28	2	108	0,00	–
109	Е69-14-1	Устройство деревянных настилов	14,5	334,35	5,28	4 848	77	358	0,19	3

	м2 настила		26,6	0,83	386	12	90	0,01	–
110 Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	14,5	221,25	0,44	3 208	6	305	0,12	2
	м2		19,58	0,07	284	1	107,1	0,00	–
111 Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	14,5	530,96	2,07	7 699	30	583	0,22	3
	м2		37,19	0,32	539	5	107,1	0,00	–
112 Е58-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	14,5	1246,68	3,14	18 077	46	448	0,19	3
	м2		28,37	0,5	411	7	107,1	0,01	–
113 Е12-7-6	Устройство кровель различных типов.Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	14,5	603,07	8,2	8 745	119	3 717	1,48	21
	м2 кровли		236,25	3,08	3 426	45	107,1	0,02	–
114 Е69-14-1	Устройство деревянных настилов	14,5	334,35	5,28	4 848	77	358	0,19	3
	м2 настила		26,6	0,83	386	12	90	0,01	–
115 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	215,57	21,24	1 078	106	1 067	1,29	6
	шт		194,33	3,31	972	17	108	0,03	–
116 Е9-44-4	Монтаж оконных витражей из металлопластика с герметичными стеклопакетами	28,914	3617,6	202,91	104 599	5 867	19 116	3,81	110
	м2		765	51,2	22 119	1 480	81	0,17	5
117 6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	28,914	5206		150 526				
	м2								
118 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	320,85	30,15	2 246	211	2 220	1,96	14
	шт		290,7	2,9	2 035	20	108	0,19	1
119 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	15,69	328,76	20,41	5 158	320	2 226	0,74	12
	м2 проемов		124,24	7,13	1 949	112	108	0,03	–

120	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамер ми стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные		15,69	12700		199 263			
		м2								
		Всего прямые затраты					**838 374**	**37 423**		**563**
							91 472	**10 032**		**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге				709 480			
		Всего заработаная плата	тенге					101 503		
		Накладные расходы, тенге	тенге				100 339			
		- заработная плата, тенге	тенге					15 051		
		- трудоемкость, чел-ч	тенге							50
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге				56 323			
		Всего	тенге				**995 036**			
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							661
		Сметная заработная плата	тенге					116 554		
		Итого по разделу 10	**тенге**				**995 036**			
	Раздел 11. Полы									
7	Е11-47-1	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм		219,13	113,61	4,31	24895	944	29441	0,68	148
		м2			109,23	–	23936	–	123	–	–
8	Счет факту	Пол наливной Наши Невилер ГП		500	20		10000				
9	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		219,13	925,06	4,9	202708	1074	16266	0,38	84
		м2 покрытия			58,5	1,85	12819	405	123	0,01	2
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из панера USB		140	1673,54	8,54	234296	1196	15468	0,55	77
		м2 покрытия			86,63	3,2	12128	448	123	0,02	2
11	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки		140	673,81	2,96	94333	414	6979	0,19	27
		м2 покрытия			39,61	0,92	5545	129	123	0,00	1
12	Счет факту	Плинтус К55 Идеаль Комфорт ольха/341		43	80		3440				
		шт									
		Всего прямые затраты					**569 672**	**3 628**		**336**
							54 428	**982**		**5**

В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге	511 616		
Всего заработаная плата	тенге		55 410	
Накладные расходы, тенге	тенге	68 154		
- заработная плата, тенге	тенге		10 223	
- трудоемкость, чел-ч	тенге			34
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге	38 270		
Всего	тенге	**676 096**		
Нормативная трудоемкость	чел.ч.			375
Сметная заработная плата	тенге		65 633	
Итого по разделу 11	**тенге**	**676 096**		

Всего по АКТУ	тенге	**4 829 393**
Временные здания и сооружения 1,8%		86 929
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		13 039
Итого:		**4 916 322**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		137 657
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		49 163
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		19 665
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**5 122 807,89**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге		**13 101 168,05**
Налог (2 %)		262 023,36
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**13 363 191,41**
Коэфициент договорная сумма К=0,6113813501		**8 170 006,91**
НДС (12 %)		980 400,82
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**9 150 407,73**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Средняя школа"Тандай"

_____**Шадуова У.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Диар и Компания"

_____**Аткиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Жайыкстройинжиниринг"

_____**Доскенжиев С.Е.**

В том числе стоимость: материалов, тенге	тенге	511 616		
Всего заработаная плата	тенге		55 410	
Накладные расходы, тенге	тенге	68 154		
- заработная плата, тенге	тенге		10 223	
- трудоемкость, чел-ч	тенге			34
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %	тенге	38 270		
Всего	тенге	**676 096**		
Нормативная трудоемкость	чел.ч.			375
Сметная заработная плата	тенге		65 633	
Итого по разделу 11	**тенге**	**676 096**		

Всего по АКТУ	тенге	**4 829 393**
Временные здания и сооружения 1,8%		86 929
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		13 039
Итого:		**4 916 322**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,8%		137 657
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		49 163
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		19 665
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**5 122 807,89**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге		**13 101 168,05**
Налог (2 %)		262 023,36
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**13 363 191,41**
Коэфициент договорная сумма К=0,6113813501		**8 170 006,01**
НДС (12 %)		980 400,72
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**9 150 406,73**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Средняя школа"Тандай"

Шадуова У.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Диар и Компания"

Аткиев Е.Е.

Технический надзор:
ТОО "Жайыкстройинжиниринг"

Доскенжиев С.Е.