Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО «Диар и Компания»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Прокуратуры города Атырау" по адресу : г. Атырау, ул.Бактыгерей

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		166	16.08.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из графы 3						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г.)	дополнительные затраты			
				по отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГУ "Прокуратура города Атырау" по адресу :г. Атырау, ул. Бактыгерей Кулманов 48	**112 400 000,00**	**8 392 857,15**							**1 007 142,86**	**9 400 000,00**

К оплате : 9 400 000,00 тенге (Девять миллионов четыреста тысячи тенге)

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель ГУ " Городской отдел жилищно-коммунального хозяйств, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Мукашев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Диар и Компания"

Аткиев Е.Е.

Заказчик : ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Диар и Компания»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Прокуратуры города Атырау" по адресу : г. Атырау, ул.Бактыгерей Кулманов 48

Договор подряда (контракт) № 166 от 16.08.2018 г

РЕЕСТР №2

принятых актов выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ	План на 2018 год	Освоено средств	2018 г.			Процентное отношение (%) с начало
					октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Общестроительные работы	68 847 224,80		41 175 821,78	31 775 821,78	9 400 000,00		59,81
2	Отопление и вентиляция	25 600 730,68		16 599 850,90	16 599 850,90			64,84
3	Водопровод и канализация	1 214 058,18		418 502,98	418 502,98			34,47
4	Электроснабжение	89 983 096,32		54 205 824,34	54 205 824,34			60,24
5	Пожарная сигнализация	1 810 366,32		0,00	0,00			0,00
6	Видеонаблюдение	1 622 872,57		0,00	0,00			0,00
7	Телефонизация	1 496 303,60		0,00	0,00			0,00
8	Локальная сеть	1 716 651,21		0,00	0,00			0,00
	Итого:	**192 291 303,68**	**192 291 303,68**	**112 400 000,00**	**103 000 000,00**	**9 400 000,00**		58,45

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель ГУ" Городской отдел жилищно-коммунального хозяйств, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Мукашев Ж.Т.**

ЗАКАЗЧИК:

Заведующий сектора координации по работе с населением ГУ " Городской отдел жилищно-коммунального хозяйств, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Камаладенов К.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Диар и Компания"

_____ **Аткиев Е.Е.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Батыс Рейтинг ЛТД"

Директор

_____ **Едилбаев А.У.**

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйтва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Диар и Компания"

Наименование объекта - Капитальный ремонт ГУ "Прокуратуры города Атырау" по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерей Кулманов 48

АКТ №2

приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Внутренние отделочные работы			
3	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ФИНИШ)**	**м2**	**5517,3158**		**1209,54**	**6673414**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1144)	чел-ч	0,74	4082,813688	1144,00	4670739
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0374	206,3476107	1028,26	212179
		Итого оплата труда:				**885,02**	**4882918**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	4,413852636	4389,00	19372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	4,413852636	1223,00	5398
3. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0334	184,2783476	1053,00	194045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0334	184,2783476	1024,00	188701
3. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	17,65541054	2002,00	35346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	17,65541054	1024,00	18079
		Итого эксплуатация машин:				**45,09**	248764

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	7,2	39724,67372	44,00	1747886
3. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0126	69,51817902	87,00	6048
		Итого материалов:				**317,90**	**1753934**
		НР первого уровня	%	54,8		484,99	2675839
		НР второго уровня	%	3,8		64,39	355272
		Накладные расходы	%	--		549,38	3031111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,71	776362
		Сметная стоимость:				**1899,64**	**10480887**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**6 673 414**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**4 670 739**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**248 764**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**212 179**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**1 753 934**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**2 675 839**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**9 349 253**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**355 272**
ИТОГО:	Тенге					**9 704 525**
Сметная прибыль	Тенге					**776 362**
ИТОГО по смете:	Тенге					**10 480 887**

Всего по акту №2	тенге	10 480 886,73
оборудование	тенге	9 349 253,13
Без оборудование	тенге	1 131 633,60
Временные здания и сооружения 1,5 %	тенге	10 184,70
Итого	тегге	1 141 818,30
Итого с оборудованием	**тенге**	**10 491 071,43**
Итого	**тенге**	**10 491 071,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэфицент договорная сумма К=0,8	тенге				8 392 857,15
		НДС (12 %)	тенге				1 007 142,86
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	тенге				9 400 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйств, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____Мұқашев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Диар и Компания"
_____Аткиев Е.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Батыс Рейтинг ЛТД"
Инженер по качеству и приемки работ
_____Жанабаев С.А.