Форма №2-в

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: КГП "Теплосервис-Аксу" на ПХВ ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта - Реконструкция тепловых сетей г.Аксу Павлодарской области 3 этап (внутриквартальные тепловые сети)

Акт № 35 ноября 2015 г.

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2015 г.

Основание: Договор №7 от 14.08.2015 г.; Локальная смета №6-1-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №6-1-1 Тепловая сеть ТК550А-ТК620								
		Раздел 2. Подземная теплосеть								
25	Е24-3-11	**Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150С**	0,01528	604655,74	200287,36	9239	3060	5661	1230,000	19
		км трубопровода		231750,00	53256,44	3541	814	130	226,70000	3
26	8-6-126	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм**	15,28	6372		97364				
		м								
28	99-11-1	**Лента маркировочная (п/л ТКЗ) цена=93 тенге**	-153,42	32,00		-4909				
		м								
		Дополнительная (нулевая смета) №1								
1	Е0124-10-2	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0038	649959,23	274175,48	2470	1042	2048	1880,00	7
		км		351000,00	63565,75	1334	242	130	261,01	1
2	Е0124-10-12	**Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0038	618831,06	272302,31	2352	1035	1900	1710,00	6
		км		321750,00	62859,25	1223	239	130	257,56	1
3	8-6-483	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=0,990**	63,53	14256,00		905684				
		м								

Локальная смета №6-1-1 Тепловая сеть ТК160 до ТК190										
20	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	-0,00484	803593,94	347369,06	-3889	-1681	-3200	2270,00	-11
		км трубопровода		425250,00	83331,25	-2058	-403	130	340,88	-2
21	Е0124-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	-0,00484	761103,29	344559,41	-3684	-1668	-2953	2080,00	-10
		км трубопровода		387000,00	82269,25	-1873	-398	130	335,70	-2
22	8-6-484	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	52,72	20882,00		1100899				
		м								
23	99-11-1	Лента маркировочная (п/л ТК3) цена=93 тенге	38,32	32,00		1226				
		м								
32	Е24-3-13	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150С	0,0009	703316,70	261637,20	633	235	425	1550,000	1
		км трубопровода		292500,00	71103,73	263	64	130	301,49000	0
38	8-6-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,9	8165		7349				
		м								
Локальная смета №6-1-1 Тепловая сеть ТК1 - ТК11										
		Раздел 2. Подземная теплосеть								
22	8-6-485	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	79,4	26927		2138004				
		м								
23	Е24-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	-0,01115	649959,23	274175,48	-7247	-3057	-6009	1880	-21
		км трубопровода		351000	63565,75	-3914	-709	130	261,01	-3
24	Е24-10-12	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	-0,01115	618831,06	272302,31	-6900	-3036	-5575	1710	-19
		км трубопровода		321750	62859,25	-3588	-701	130	257,56	-3
25	8-6-512	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	43,33	16402		710699				
		м								
26	99-11-1	Лента маркировочная (п/л ТОО "Казахстанский трубный завод") цена 93 тенге	-5,98	32,00		-191				

		м								
		Раздел3. Надземная теплосеть								
76	Е24-4-14	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	-0,0324	561651,76	226983,51	-18198	-7354	-14506	1490	-48
		км трубопровода		281250	63141,93	-9113	-2046	130	271,1	-9
77	Е24-4-11	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	-0,00694	390114,80	169666,55	-2707	-1177	-2167	1010	-7
		км трубопровода		192150	48018,44	-1334	-333	130	208,44	-1
78	8-6-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	244,8	23149		5666875				
		м								
79	8-6-531	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	38,66	13573		524732				
		м								
		Раздел 4. Подземная теплосеть (в обычной изоляции)								
298	Е24-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0011	809870,16	266460,66	891	293	577	1230	1
		км трубопровода		333000,00	70674,93	366	78	130	226,7	0
299	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	1	11500		11500				
		м								
300	Е24-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	604655,74	200287,36	3628	1202	2223	1230	7
		км трубопровода		231750,00	53256,44	1391	320	130	226,7	1
301	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	6	5646		33876				
		м								
		Локальная смета №6-1-1 Тепловая сеть ТК11-ТК130, ТК150-ТК750								
		Раздел 2. Подземная теплосеть								
23	Е24-10-5	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 600 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	-0,009	882726,66	361886,28	-7945	-3257	-6599	2590	-23
		км трубопровода		479250	84748,75	-4313	-763	130	346,18	-3
24	Е24-10-15	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 600 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	-0,009	835172,18	355762,18	-7517	-3202	-6131	2360	-21
		км трубопровода		441000	82975,75	-3969	-747	130	339,15	-3

25	8-6-485	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	21,31	26927		573814				
		м								
27	8-6-482	Труба стальная изолированная пенополиуретаноаой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	58,59	10215		598497				
		м								
28	99-3-19	Лента маркировочная(п/л ТКЗ)	-26,61	32,00		-852				
		м								
49	Е24-3-9	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условно давлении 1,6 Мпа и температуре 150 С	0,01015	436032,40	144201,27	4426	1464	2872	946,0	10
		км трубопровода		179325	38348,59	1820	389	130	181,39	2
50	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	10,15	4697,00		47675				
		м								
45	Е24-3-14	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условно давлении 1,6 Мпа и температуре 150 С	0,018	809870,16	266460,66	14578	4796	9446	1770,0	32
		км трубопровода		333000	70674,93	5994	1272	130	297,31	5
46	8-6-134	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	18	11500,00		207000				
76	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	-4	1317,43	664,93	-5270	-2660	-3715	3,1	-12
		шт		558	156,6	-2232	-626	130	0,65	-3
Дополнительная (нулевая) смета №5										
6	п/лист ООО "АФЗ"	Задвижка 30с64нж, Ру-2,5 МПа, Ду-100 под приварку	-4	13126		-52503				
		шт								
		м								
Дополнительная (нулевая) смета №2										
3	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	-0,004305	512417,20	215598,57	-2206	-928	-1854	1500,00	-6
		км трубопровода		281250,00	50066,31	-1211	-216	130	207,97	-1
4	Е0124-10-11	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	-0,004305	488332,88	214427,13	-2102	-923	-1726	1370,00	-6
		км трубопровода		258750,00	49623,06	-1114	-214	130	205,82	-1
Дополнительная (нулевая) смета №8										
Тепловая сеть от ТК-280/1 до ТК-276										

10	Е0124-10-2	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**-0,0021**	**649959,23**	**274175,48**	-1365	-576	-1132	**1880,00**	-4
		км трубопровода		**351000,00**	**63565,75**	-737	-133	**130**	**261,01**	-1
11	Е0124-10-12	**Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**-0,0021**	**618831,06**	**272302,31**	-1300	-572	-1050	**1710,00**	-4
		км трубопровода		**321750,00**	**62859,25**	-676	-132	**130**	**257,56**	-1
12	8-6-483	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=0,990**	**-4,16**	**15592,00**		-64863				
		м								
17	Е24-3-11	**Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,003**	**604655,74**	**200287,36**	1814	601	1112	**1230**	4
		км трубопровода		**231750,00**	**53256,44**	695	160	**130**	**226,7**	1
18	8-6-126	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм**	**-3**	**6372**		-19116				
		м								

Всего прямые затраты **12 452 460** **-16 363** -95

-19 503 **-3 844** -16

в том числе стоимость: материалов, тенге	**12 488 326**
оборудование, тенге	**0**
Накладные расходы, тенге	**-30 351**
- заработная плата, тенге (15%)	-4 553
-трудоемкость, чел-ч (0,05%)	-15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	745 327
Всего по акту в базовых ценах , тенге	**13 167 436**
- заработная плата, тенге	-27 900
-трудоемкость, чел-ч	-126
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	**158 009**
- заработная плата, тенге (14,1%)	22 279
-трудоемкость, чел-ч (0,08%)	126
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 325 445**
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	**527 688**
- заработная плата, тенге (46%)	242 736
-трудоемкость, чел-ч (0,28%)	1 478
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	133 254
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	53 302
Итого с дополнительными затратами на строительство	**14 039 689**
Итого в базовых ценах 2001 года	**14 039 689**
в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.	428 225
в том числе материалы в ценах 2001 г.	12 488 326
Итого по акту в ценах 2015 года с учетом понижающего коэффициента	**35 048 667 тенге**

в том числе сметная зарплата в ценах 2015 г.		1 094 970
в том числе материалы в ценах 2015 г.		31 932 650
налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)		700 973 тенге
	итого:	**35 749 640** тенге
НДС 12 %		4 289 957 тенге
Всего по акту с учетом НДС		**40 039 597** тенге

Заказчик:

КГП "Теплосервис-Аксу" на ПХВ ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.о. главного инженера _____ В.И. Абашин

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ К.К. Шадиев

Эксперт технического надзора

_____ С.К. Мусин

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"

_____ И.И. Чистяков